SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS CONVENIOS:<br>1.0) No 1968-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL<br>2.0) No.1969 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -COLOMBIA RURAL.".<br>3.0) No.1961 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.". |
| **Periodo:** | Del 1 al 31 de enero de 2025 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No.2832 de 03 de agosto de 2022 |

Respetados subdirectora y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

1. **CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR: 10.6 Km

2. **CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II: 2.6 Km

3. **CORREDOR VIAL SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO (MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS)**

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL :** 4,44 Km Aprox

4. **CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA (MUNICIPIO DE TIERRALTA).**

**LONGITUD DEL PUENTE:** 30 m de luz, Postensado.

## 1.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | LP-MM-006-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SAN DIEGO | NIT: | 901.603.485-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | A.S.S CONSTRUCTORA SAS, Nit No 890210939-0 (95%)<br>CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 ( 5%) | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23/08/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | Acta formato Departamento de Córdoba |
| **VALOR INICIAL:** | $ 26.997.426.440,20 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 26.997.426.440,20 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $10.798.970.576,08 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $7.385.732.158 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 3.413.238.418,08 |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 30 de diciembre de 2022. |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 4 |
| **PRÓRROGA 1:** | 31/12/2023 |
| **PRÓRROGA 2:** | 30/06/2024 |
| **PRÓRROGA 3:** | 15/11/2024 |
| **PRÓRROGA 4:** | 31/12/2024 |
| **PRÓRROGA 5:** | 28/02/2025 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 28/02/2025 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.ALC.01.000780 | 2022 | 500-COFINANCIACION NACIONAL-2402041 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | $26.997.426.440,20 | $ 0 | $26.997.426.440,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.ALC.01.000003 | 2023 | 500-COFINANCIACION NACIONAL24020 41 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 2.3.2.02.02.005 | $16.198.455.864,12 | $0 | $16.198.455.864,12 |
| TOTAL | | | | $16.198.455.864,12 | $ 0 | $16.198.455.864,12 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial 1 | $ 10.821.122.614 | $ 13.640.480 | $ 4.362.622.038 | $ 6.543.933.056 |
| Acta Parcial 2 | $3.289.839.932 | | $1.315.935.972,8 | $ 1.973.903.959,20 |
| Acta Parcial 3 | $2.244.437.584 | | $897.775.033,60 | $ 1.346.662.550,40 |
| Acta Parcial 4 | $2.023.497.785 | | $809.399.114 | $ 1.214.098.671,00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 30 de fecha 05/02/2025, para el periodo enero de 2025, los ajustes de los estudios y diseños se encuentran aprobados, las obras hidráulicas en el sector en el Pindo y el anclar se encuentran concluidas, los muros de contención en concreto reforzado se encuentran concluidos, se instalaron las señales verticales en el tramo No 1- El Pindo, la base granular se encuentra totalmente instalada en el tramo 1- El Anclar, se han instalado 3.715 ml de mezcla asfáltica MDC-19, el contratista de obra se

encuentra mejorando la base granular instalada, para una posterior reconformación y compactación.

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $26.779.514.770 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $26.425.829.895,09 | 98.68 % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $22.063.487.469,93 | 82.39 % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 85.432.480 | 0,32 % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $22.148.919.949,93 | 82.71 % |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $10.798.970.576 |
| **Amortizado** | $7.385.732.158,0 |
| **Saldo** | $3.413.238.418,08 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 98.68
Meta - física ejecutada %: 82.39

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 22/10/2024 | 4 | APROBADO |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | N/A | 5 | APROBADA |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA No 5
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/12/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 29/12/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO X

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $2.669.742.644,00 | 96-44-101173385 Anexo 9 | 23/08/2022 | 01/07/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $10.798.970.576,00 | 96-44-101173385 Anexo 9 | 23/08/2022 | 01/07/2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 5.399.485.288,00 | 96-44-101173385 Anexo 9 | 23/08/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | $25.629.744 | 96-44-101173385 Anexo 9 | 25/02/2023 | 22/02/2028 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 8.099.227.932,00 | 96-44-101173385 Anexo 9 | 5 años apartir del acta final | |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 1,349.871.322 | 96-40-101061309 Anexo No. 7 | 23/08/2022 | 31/03/2025 |

### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | CVN-1276-2022 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO OBRA LP-MM-006-2022 |
| 2 | 11/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | CVN-1279-2022 INCUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVIAS 2013 |
| 3 | 18/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | COMUNICADO CVN-1284-2022 - SOLICITUD DE AYUDANTES DE TRÁFICO - CSD (Cto. LP-MM-006-2022) |
| 4 | 21/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | COMUNICADO CVN-1289-2022 - SEGUIMIENTO DE ATENCION A PQRS - CSD (Cto. LP-MM-006-2022) |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2025 | cvialnacional@ gmail.com | OFIC-CSD-423 - Ensayos de laboratorio de MDC-19, suministrada por CONAMBIEN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 17/01/2025 | cvialnacional@ gmail.com | OFIC-CSD-424 - Suspensión temporal de la actividad de instalación de asfalto |
| 3 | 21/01/2025 | cvialnacional@ gmail.com | OFIC-CSD-427-REMISIÓN DE INFORMES SOCIO AMBIENTALES. |
| 4 | 27/01/2025 | cvialnacional@ gmail.com | OFIC-CSD-430 - Suspensión de fundida de asfalto programada para hoy lunes 27 de enero |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).*

## 2.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

### 2.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | LP-MM-010-2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO EL ANCLAR | NIT: | 901782231-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | QUALITY CONSTRUCTIONS SAS, Nit No 800035008-1 (90%)<br>CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 (10%) | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR ETAPA II | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | Acta formato Departamento de Córdoba |
| **VALOR INICIAL:** | $ 9.999.353.725 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 9.999.353.725 | | |
| **ANTICIPO** | $ 3.999.741.490,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 3.399.780.265,50 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $1.775.470.170,40 | | |

| | |
|---|---|
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 2.224.271.319,60 |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de diciembre de 2023. |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 1 |
| **PRÓRROGA 1:** | 31/12/2024 |
| **PRÓRROGA 2:** | 28/02/2025 |
| **PRÓRROGA 3:** | N/A |
| **PRÓRROGA 4:** | N/A |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 28/02/2025 |

## 2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |

## 2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial 1 | $3.158.245.254 | $ 8.778.000 | $ 1.266.809.301,60 | $ 1.900.213.952,40 |
| Acta Parcial 2 | $ 1.271.652.172 | | $ 508.660.868,80 | $ 762.991.303,20 |

## 2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 30 de fecha 5/02/2025, para el periodo enero de 2025, los ajustes de los estudios y diseños presentados por el Municipio de Montelíbano se encuentran aprobados, el componente diseño geométrico se encuentra aprobado; conforme a balance ejecutado, se logró 1 km de vía adicional a la meta - física programada.

Las explanaciones y el terraplén se encuentran ejecutados en un 100%, la subbase granular y base granular se encuentra instalada en un 100%. Las obras hidráulicas (9 box culver de 1x1) se encuentran ejecutados.

## 2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 9.769.864.865 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $9.409.296.376 | 96.31% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $5.872.763.936,82 | 60.11% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $54.978.000 | 0.58% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $5.927.741.936,82 | 60.69% |

### 2.5.1 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $3.999.741.490 |
| **Amortizado** | $1.775.470.170,40 |
| **Saldo** | $2.224.271.319,60 |

### 2.5.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 96.31
Meta - física ejecutada %: 60.11

## 2.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 2.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |
| | |

## 2.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 2.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA No 2
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/12/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 27/12/2023

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO__**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $999.935.372,50 | NB-100300845 ANEXO 4 | 30/12/2023 | 28/08/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $3.999.741.490 | NB-100300845 ANEXO 4 | 30/12/2023 | 28/08/2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 999.935.372,50 | NB-100300845 ANEXO 4 | 30/12/2023 | 28/02/2028 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 1.999.870.745 | NB-100300845 ANEXO 4 | 28/02/2025 | 28/02/2030 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 499.967.686 | NB-100074769 ANEXO 4 | 27/12/2023 | 28/02/2025 |

## 2.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

## 2.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | COMUNICADO CVN-1270-2022 - ACLARACIÓN CAMPAMENTO DE OBRA - ANCLAR ETAPA II (Cto. LP-MM-010-2023) |
| 2 | 10/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | COMUNICADO CVN-1270-2022 - ACLARACIÓN CAMPAMENTO DE OBRA - ANCLAR ETAPA II (Cto. LP-MM-010-2023) |
| 3 | 14/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | COMUNICADO CVN-1282-2022 - RESPUESTA OFIC-CEA-153- 13 DE ENERO 2025 - ANCLAR ETAPA II (Cto. LP-MM-010-2023) |
| 4 | 18/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | COMUNICADO CVN-1286-2022 - G. AMBIENTAL - CARROTANQUE - ANCLAR ETAPA II (Cto. LP-MM-010-2023) |

## 2.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2025 | cvialnacional@ gmail.com | OFIC-CEA-152-ACLARACIÓN CAMPAMENTO DE OBRA |
| 2 | 13/01/2025 | cvialnacional@ gmail.com | OFIC-CEA-153-OBS. INFORME GESTIÓN AMBIENTAL |
| 3 | 20/01/2025 | cvialnacional@ gmail.com | OFIC-CEA-156 - Solicitud de carro tanque |
| 4 | 23/01/2025 | cvialnacional@ gmail.com | OFIC-CEA-159 - Aclaración sobre permisos ambientales para planta de asfalto CONAMBIEN |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).*

## 3.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1969-2021

### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | LP 007 – 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | NIT: | 901.608.115-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | GRUPO EMPRESARIAL IAC (50%), NIT 901078052-7<br>SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR (50%), NIT 15679252 | | |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 25/08/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | Acta formato Departamento de Córdoba |
| **VALOR INICIAL:** | $ 8.995.701.673 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $4.005.000.000 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $4.005.000.000 | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 13.000.701.673 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $3.598.280.669 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $3.598.280.669 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de diciembre de 2022. | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 5 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Hasta el 30/08/2023 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Hasta el 30/10/2023 | | |
| **PRÓRROGA 3:** | Hasta el 30/12/2023 | | |
| **PRÓRROGA 4:** | Hasta el 31/03/2024 | | |
| **PRÓRROGA 5:** | Hasta el 31/08/2024 | | |
| **SUSPENSION No 1** | Desde el 26/08 hasta el 09/09/2024 | | |
| **REANUDACION No 1** | 10/09/2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 16/09/2024 | | |

### 3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000003 | 2022 | | 2.3.2.01.01.001.03.02 | $9.000.000.000 | $ 0 | $9.000.000.000 |
| TOTAL | | | | $9.000.000.000 | $ 0 | $9.000.000.000 |

### 3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial 1 | $3.691.607.869,4 | $ 3.026.396 | $ 1.477.853.706 | $ 2.216.780.559,40 |
| Acta Parcial 2 | $2.307.770.108 | | $923.108.043 | $ 1.384.662.065,04 |
| Acta Parcial 3 | $1.182.798.100 | | $473.119.240 | $ 709.678.860,00 |
| Acta Parcial 4 | $915.117,678 | | $366.047.071 | $ 549.070.607,00 |
| Acta Parcial 5 | $2.758.750.338 | | $360.051.872 | $2.398.698.466 |
| Acta Parcial 6 | $845.475.253 | | 0 | $845.475.253 |
| Acta Final | $1.300.904.089,3 | $ 3.026.396 | 0 | $1.300.904.089,3 |

### 3.4 AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de obra se encuentra finalizado y recibido a satisfacción.

### 3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $12.872.550.537 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $12.872.550.537 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $12.872.550.537 | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 18.954.796,00 | 0,21% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $12.872.550.537 | 100% |

### 3.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $3.598.280.669 |
| **Amortizado** | $3.598.280.669 |
| **Saldo** | 0 |

### 3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

### 3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |

### 3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

### 3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ACTA DE RECIBO DE OBRA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 16/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 10/09/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO_

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $1.300.070.167,3 | 15-44-101264620 Anexo 11 | 25/08/2022 | 16/01/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $3.598.280.669,20 | 15-44-101264620 Anexo 11 | 25/08/2022 | 31/08/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 2.600.140.334,6 | 15-44-101264620 Anexo11 | 25/08/2022 | 31/08/2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | $3.900.210.501,9 | 15-44-101264620 Anexo 11 | 31/12/2022 | 31/12/2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $3.900.210.501,9 | 15-44-101264620 Anexo 11 | 24/02/2023 | 24/02/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 650.000.000 | 15-40-101079887 Anexo No. 11 | 25/08/2022 | 16/09/2024 |

## 3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

## 3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).*

### 4.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1961-2021

### 4.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | LP-No.013-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA | NIT: | 901627711-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | INCON S.A.S (55%), IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S (40%), CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S (5%) | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADASEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 19/09/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | Acta formato Departamento de Córdoba |
| **VALOR INICIAL:** | $5.384.604.822 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $2.000.000.000 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $2.000.000.000 | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 7.384.604.822 | | |
| **ANTICIPO** | $1.615.381.447 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $1.615.381.447 | | |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 1.410.834.629,97 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 204.546.820,03 |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de diciembre de 2022. |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 7 |
| **PRÓRROGA 1:** | 30/09/2023 |
| **PRÓRROGA 2:** | 30/11/2023 |
| **PRÓRROGA 3:** | 31/12/2023 |
| **PRÓRROGA 4:** | 29/02/2024 |
| **PRORROGA 5:** | 31/07/2024 |
| **SUSPENSION No 1** | 26/02/2024 |
| **REINICIO No 1** | 02/04/2024 |
| **PRORROGA 6** | 15/09/2024 |
| **PRORROGA 7** | 05/10/2024 |
| **SUSPENSION No 2** | 30/09/2024 |
| **REINICIO No 2** | 28/11/2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 02/12/2024 |

### 4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220853 | 2022 | 1.3.1.1.07: Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general | Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural Convenio 1961-2021 | $ 5,384,604,822. | $ 0 | $5,384,604,822.00 |
| TOTAL | | | | $ 5,384,604,822 | $ 0 | $ 5,384,604,822 |

### 4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial No 1 | $1.832.962.138,4 | $9.692.280 | $552.796.325,52 | $1.289.858.092,88 |
| Acta Parcial No 2 | $1.048.130.835,1 | | $314.439.250,54 | $733.691.584,56 |
| Acta Parcial No 3 | $508.049.672,80 | | $152.414.901,84 | $355.634.770.96 |
| Acta Parcial No 4 | $ 281.273.139,07 | | $ 84.381.941,72 | $196.891.197,35 |
| Acta Parcial No 5 | $1.022.674.024,5 | | $306.802.207,35 | $715.871.817,15 |
| Acta Parcial No 6 | $1.305.428.517,8 | $ 5.499.312 | $ 204.546.820,03 | $ 1.100.881.697.79 |

### 4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 30 de fecha 05/02/2025, para el periodo enero de 2025, el contrato de obra se encuentra finalizado y recibido a satisfacción por el Municipio de Tierralta, interventoría y la comunidad, el día 02 de diciembre de 2024.

#### 4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 7.289.457.482 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $7.289.457.482 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 7.289.457.482 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 95.147.340,00 | 1,31% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $7.289.457.482 | 100% |

#### 4.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $1.615.381.447 |
| **Amortizado** | $1.615.381.447 |
| **Saldo** | 0 |

#### 4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

**4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

**4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA No 7
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** SEPTIEMBRE 13 DE 2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 22/04/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO X

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $738.460.482,2 | 36-44-101054903 Anexo 11 | 02/09/2022 | 15/03/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $1.615.381.447 | 36-44-101054903 Anexo 11 | 02/09/2022 | 15/03/2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $1.476.920.964, | 36-44-101054903 Anexo 11 | 02/09/2022 | 15/09/2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | $18.211.284 | 36-44-101054903 Anexo 11 | 02/09/2022 | 15/09/2029 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $2.215.381.446, | 36-44-101054903 Anexo 10 | 31/12/2022 | 31/12/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 650.000.000 | 36-40-101021458 Anexo No. 10 | 02/09/2022 | 15/09/2024 |

## 4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

## 4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando apliqu*

## 5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 5.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 979 DE 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL NACIONAL | NIT: | 901.551.905-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | JUAN AMADO LIZARAZO, C.C: 91.206.554 (50%)<br>ESAO S.A.S, NIT:804.005882-9 (50%) | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – LOTE 11 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 22/08/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | |
| **VALOR INICIAL:** | $2.857.517.022,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $1.050.000.000 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $150.000.000 | | |
| **ADICIÓN 2:** | $900.000.000 | | |
| **ADICIÓN 3:** | $300.000.000 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.207.517.022 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de julio de 2024. | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Hasta el 18 de noviembre de 2024 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Hasta el 31 de diciembre de 2024 | | |
| **PRÓRROGA 3:** | Hasta el 28 de febrero de 2025 | | |
| **PRÓRROGA 4:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 28/02/2025 | | |

## 5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914222 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | $ 45.000.000 | | $45.000.000, |
| | | | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3522 | 2022 | 11 | REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | $2.812.517.022 | | $2.812.517.022 |
| 1087023 | 2023 | 11 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | $300.000.000 | | |
| 1350023 | 2023 | 11 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - | $150.000.000 | | $10.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COLOMBIA RURAL. NACIONAL | | | |

## 5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de costos 1 | $ 8.030.340,00 | $ 1.525.764,60 | 0 | $ 9.556.104,60 |
| Acta de costos 2 | $ 74.623.760,00 | $ 14.178.514,40 | 0 | $ 88.802.274,40 |
| Acta de costos 3 | $ 56.233.080,00 | $ 10.684.285,20 | 0 | $ 66.917.365,20 |
| Acta de costos 4 | $ 58.156.120,00 | $ 11.049.662,80 | 0 | $ 69.205.782,80 |
| Acta de costos 5 | $ 55.057.400,00 | $10.460.906,00 | 0 | $ 65.518.306,00 |
| Acta de costos 6 | $ 107.722.600,00 | $20.467.294,00 | 0 | $128.189.894,00 |
| Acta de costos 7 | $ 101.485.720,00 | $19.282.286,80 | 0 | $120.768.006,80 |
| Acta de costos 8 | $ 99.657.160,00 | $ 18.934.860,40 | 0 | $118.592.020,40 |
| Acta de costos 9 | $109.604.000,00 | $20.824.760,00 | 0 | $130.428.760,00 |
| Acta de costos 10 | $119.357.520,00 | $22.677.928,80 | 0 | $142.035.448,80 |
| Acta de Costos 11 | $ 126.228.520,00 | $23.983.418,80 | 0 | $150.211.938,80 |
| Acta de Costos 12 | $ 122.710.440,00 | $23.314.983,60 | 0 | $146.025.423,60 |
| Acta de Costos 13 | $130.818.440,00 | $24.855.503,60 | 0 | $155.673.943,60 |
| Acta de Costos 14 | $ 108.501.760,00 | $20.615.334,40 | 0 | $129.117.094,40 |
| Acta de Costos 15 | $ 128.757.720,00 | $24.463.966,80 | 0 | $153.221.686,80 |
| Acta de Costos 16 | $ 128,748,380.00 | $24,462,192.20 | 0 | $153,210,572.20 |
| Acta de Costos 17 | $ 119.563.060,00 | $22.716.981,40 | 0 | $ 142.280.041.4 |
| Acta de Costos 18 | $168.184.712,00 | $31.955.095,28 | 0 | $200.139.807,28 |
| Acta de Costos 19 | $178.828.312,00 | $33.977.379,28 | 0 | $212.805.691,28 |
| Acta de Costos 20 | $160.252.421,60 | $30.447.960,10 | 0 | $190.700.381,70 |
| Acta de Costos 21 | $169.067.295,20 | $32.122.786,09 | 0 | $201.190.081,29 |
| Acta de Costos 22 | $148.713.900,00 | $28.255.641,00 | 0 | $176.969.541,00 |
| Acta de Costos 23 | $158.468.616,00 | $30.109.037,04 | 0 | $188.577.653,04 |
| Acta de Costos 24 | $ 138.060.312,00 | $26.231.459,28 | 0 | $164.291.771,28 |
| Acta de Costos 25 | $ 130.718.617,60 | $24.836.537,34 | 0 | $1 55.555.154,94 |
| Acta de Costos 26 | $116.752.870,40 | $22,183,045.38 | 0 | $138,935,915.78 |
| Acta de Costos 27 | $107,290,762.00 | $20,385,244.78 | 0 | $127,676,006.78 |
| Acta de Costos 28 | $102,717,366.00 | $19,516,299.54 | 0 | $122,233,665.54 |
| Acta de Costos 29 | $100.514.167,60 | $19.097.691,84 | 0 | $119.611.859,44 |
| Acta de Costos 30 | $102,210,172.00 | $19,419,932.68 | 0 | $121,630,104.68 |

**5.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 30 de fecha 05/02/2025, para el período enero de 2024., se encuentran aprobados los estudios y diseños de los contratos de obras derivados y estos se encuentran en ejecución los contratos de obras derivados del convenio No 1968-2021..

**5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $4.087.395.987,83
Total, inversión ejecutada: $4.087.395.987,83

**5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 31/12/2024 | 8 |

**5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 2024I-VBOG-101544 | N/A | APROBADO |

## 5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento**
**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $420.751.702,20 | 96-44-101172285 Anexo 16 | 19/05/2022 | 05/10/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $841.503.404,40 | 96-44-101172285 Anexo 16 | 19/05/2022 | 03/04/2028 |
| Calidad del servicio | $1.262.255.106,6 | 96-44-101172285 Anexo 16 | 03/11/2024 | 21/02/2030 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA 3
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 27/12/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 20/11/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _O NO **X**

## 5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | CVN-1279-2022 INCUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVIAS 2013 |
| 2 | 18/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | COMUNICADO CVN-1284-2022 - SOLICITUD DE AYUDANTES DE TRÁFICO - CSD (Cto. LP-MM-006-2022) |
| 3 | 09/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | COMUNICADO CVN-1270-2022 - ACLARACIÓN CAMPAMENTO DE OBRA - ANCLAR ETAPA II (Cto. LP-MM-010-2023) |
| 4 | 18/01/2025 | nlemus@invias.gov.co | COMUNICADO CVN-1286-2022 - G. AMBIENTAL - CARROTANQUE - ANCLAR ETAPA II (Cto. LP-MM-010-2023) |

## 5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2025 | cvialnacional@gmail.com | OFIC-CSD-423 - Ensayos de laboratorio de MDC-19, suministrada por CONAMBIEN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 17/01/2025 | cvialnacional@gmail.com | OFIC-CSD-424 - Suspensión temporal de la actividad de instalación de asfalto |
| 3 | 20/01/2025 | cvialnacional@gmail.com | OFIC-CEA-156 - Solicitud de carro tanque |
| 4 | 23/01/2025 | cvialnacional@gmail.com | OFIC-CEA-159 - Aclaración sobre permisos ambientales para planta de asfalto CONAMBIEN |

## 5.13 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 4.13.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes

### 4.13.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

### 4.13.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes

### 4.13.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes

## 5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


## 6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité de seguimiento contractual convenio y visitas técnicas de obras.

## 7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se requiere que los contratistas presenten mayor avance de obras ejecutadas en aras de cumplir los tiempos contractuales.

Cordialmente,



**Nestor Lemus Villadiego**
Supervisor del contrato de Interventoría No 979-2022