SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de agosto de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ALEXANDER THEVENING GARCES, CC, 721.485.658, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 831.674.262,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.604.892.738,00		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			

PRÓRROGA N°1:	4 Meses
PRÓRROGA N°2:	4 Meses
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/12/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	200117	1.3.1.1.07.1	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	200119	1.3.1.1.07.2	$ 6.771.889.999,00	$ 3.027.140.278,00	$ 3.744.749.721,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 3.744.749.721,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 335.501.868		$ 100.650.560,40	$ 234.851.307,60
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha agosto de 2023, para el periodo 13, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.121.889.999,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.127.232.218,76	52,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.943.687.318,76	36,72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.943.687.318,76	36,72%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 831.674.262,00
Saldo	$ 1.604.892.738,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 52,48%
Meta física ejecutada %: 36,72%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28 de julio de 2023	2	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:04/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.6	01/04/2023	28/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.6	01/04/2023	28/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.6	28/07/2023	29/11/2026
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.6	28/11/2023	28/11/2028
Calidad	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.6	28/11/2023	28/11/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual	$ 580.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.6	23/08/2022	23/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-1136-2023	8/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-955-2023 con asunto: Observaciones a informes de gestuion ambiental(febrero, marzo y abril 2023	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-1137-2023	8/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informes de gestión ambiental – junio y julio de 2023.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-1155-2023	10/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-1163-2023	10/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Seguimiento a compromisos pactados en el comité de obra No. 11 de fecha 28 de agosto de 2023	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-1178-2023	11/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Manejo de disponibilidad de materiales y maquinaria en obra.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-1187-2023	11/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Entrega del informe trimestral ambiental N°3 Contrato de Obra LP – MSBV -006-2022.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-1188-2023	12/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO	#N/D
CVRIMG-1202-2023	14/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de toma de acciones correctivas instalación de acero vigas riostras	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-1207-2023	14/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	solicitud suministro de materiales en obra	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-1212-2023	14/08/2023	CONSORCIO VIALL SAN BERNARDO	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PÓLIZA	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

CVRIMG-1217-2023	15/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE MAQUINARIAS Y VOLQUETAS.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-1221-2023	15/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	REITERACION CVRIMG-1164-2023 SOLICITUD INFORME MENSUAL SST JULIO.	LAURA ISABEL PEÑA GARCIA
CVRIMG-1267-2023	19/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.	#N/D
CVRIMG-1274-2023	23/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de toma de acciones correctivas en elementos de la placa huella que presentan la patología de pulimento (PU).	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-1285-2023	25/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO.	#N/D
CVRIMG-1289-2023	25/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Bajo rendimiento en obra.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-1313-2023	26/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-1321-2023	31/08/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Segunda reiteración CVRIMG-1285-2023 solicitud planilla pago de seguridad social mes de julio.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 262.897.699,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 387.102.301,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 400.000.000,00	$ 0,00

912322	2023	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000,00	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02 C-2402-0600-12-0-240204102	$ 500.000.000	$ 349.857.434,00	$ 150.142.566,00
912322	2024	11		$ 1.894.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 2.394.284.660,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 185.366.284	$ 35.219.594	$ 37.073.257	$ 183.512.621

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.13 de fecha 05 de septiembre de 2023 para el período de agosto el contrato reporta un avance de 46,73 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 2.132.755.133; 41,89%
Total inversión ejecutada: $ 2.132.755.133; 41,89%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A la fecha, se tiene una inversión de obra programada según reprogramación ajustada a prórroga N°2 es de $ 4.127.232.218,76 correspondiente al 52,48% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 2.943.687.318,76 correspondiente al 36,72%; lo que representa un atraso del 14,76%.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron visitas a campo, sin embargo, se hizo seguimiento mediante comité vía teams.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se recomienda al contratista reforzar la señalización de obra y el los frentes simultáneos de trabajo
Se recomienda al contratista, atender en la fecha establecida, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados además de las observaciones al tema hidráulico realizadas por esta interventoría.
Se recomiendo reiterar a la alcaldía del municipio de San Bernardo del viento, abrir proceso de la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de obra

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13