SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de octubre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ALEXANDER THEVENING GARCES, CC, 721.485.658, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 886.23.9634,8		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.550.327.365,20		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			

PRÓRROGA N°1:	4 Meses
PRÓRROGA N°2:	4 Meses
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/12/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	200117	1.3.1.1.07.1	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	200119	1.3.1.1.07.2	$ 6.771.889.999,00	$ 3.154.459.481,20	$ 3.617.430.517,80
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 3.617.430.517,80

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 181.884.576		$ 545.653.72,80	$ 127.319.203,20
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 15 de fecha octubre de 2023, para el periodo 15, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.121.889.999,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$5.566.152.142,86	69,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.089.894.984,31	38,54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.089.894.984,31	38,54%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 886.23.9634,8
Saldo	$ 1.550.327.365,20

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 69,43%
Meta física ejecutada %: 38,54%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28 de julio de 2023	2	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:04/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.6	01/04/2023	28/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.6	01/04/2023	28/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.6	28/07/2023	29/11/2026
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.6	28/11/2023	28/11/2028
Calidad	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.6	28/11/2023	28/11/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual	$ 580.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.6	23/08/2022	23/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1532-2023	3/10/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA - BAJO RENDIMIENTO EN OBRA.
CVRIMG-1572-2023	9/10/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Inactividad de labores en obra.
CVRIMG-1587-2023	10/10/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-1374-2023 Solicitud informes de seguimiento social mes de agosto 2023.
CVRIMG-1588-2023	10/10/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de seguimiento social correspondiente al mes de septiembre 2023.
CVRIMG-1594-2023	12/10/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental – septiembre de 2023.
CVRIMG-1664-2023	28/10/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1674-2023	30/10/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Cumplimiento en el funcionamiento del punto de atención a la comunidad.
CVRIMG-1678-2023	30/10/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración solicitud plan de contingencia.

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 184-06-10-2023	2023-10-06	CAMBIO DE PROFESIONAL SST
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 185-06-10-2023	2023-10-06	ENVÍO DE INFORME SST DE AGOSTO 2023
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 186-10-10-2023	2023-10-10	REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 187-12-10-2023	2023-10-12	ENVÍO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTES
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 188-13-10-2023	2023-10-13	Asunto: ENVÍO DE INFORME SOCIAL DE AGOSTO 2023
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 189-13-10-2023	2023-10-13	ENVÍO DE INFORME SST DE SEPTIEMBRE 2023

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR

VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN N:	
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00
ANTICIPO	$ 650.000.000,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 475.881.019,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 174.118.981,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000,00	$ 0,00
912322	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000,00	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000,00	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 143.774.416,00	$ 656.225.584,00
912322	2024	11		$ 1.894.284.660		$ 1.894.284.660
				$ 5.364.284.660		$ 1.894.284.660

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 213.801.840	$ 40.622.350	$ 106.900.920	$ 147.523.270

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.15 de fecha 03 de noviembre de 2023 para el período de octubre el contrato reporta un avance de 57,83 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 2.639.655.435; 57,83%
Total inversión ejecutada: $ 2.639.655.435; 57,83%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/09/2023 **POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A la fecha, se tiene una inversión de obra programada según reprogramación ajustada a prórroga N°2 es de $ 5.566.152.142,86 correspondiente al 69,43% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 3.089.894.984,31 correspondiente al 38,54%; lo que representa un atraso del 30,89%.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

i. Se recomienda implementar otro nuevo plan de contingencia, para así aumentar los rendimientos de la obra y culminar las actividades en el plazo establecido contractualmente.

ii. Se recomienda al contratista, atender oportunamente en las fechas establecidas, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados.

iii. Mejorar la logística de la obra, se evidencia en obra que se debe mejorar la atención oportuna en la disposición de los materiales en cada frente de obra (Cemento, arena, triturado y agua). esto debido a las falencias (averías constantes) presentadas en la maquinaria y equipos dispuestos para la actividad de suministro.

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13