SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 de diciembre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ALEXANDER THEVENING GARCES, CC, 721.485.658, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 1.350.000.000		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.350.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.350.000.000		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			

PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/04/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	200117	1.3.1.1.07.1	$ 1.350.000.000,00		$ 1.350.000.000,00
210344	2023	200119	1.3.1.1.07.2	$ 6.771.889.999,00		$ 6.771.889.999,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 8.121.889.999,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 5 correspondiente al periodo de diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.121.889.999,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.960.735.148,42	36.93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 360.761.256,56	4,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 360.761.256,56	4,50%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1,350,000,000
Amortizado	$ 0,0
Saldo	$ 1,350,000,000

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 36,93%
Meta física ejecutada %: 4,50%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190	23/08/2022	23/08/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190	23/08/2022	23/08/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190	23/08/2022	23/04/2026
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190	23/04/2023	23/03/2028
Calidad	$ 16.913.946,00	NB-100217190	23/04/2023	23/04/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual	$ 500.000.000,00	NB-100049452	23/10/2022	23/04/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-308-2022	2/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Ordenes de giro anticipo No. 3 y 4	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-328-2022	6/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud tomar acciones correctivas sobre el material de afirmado	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-339-2022	10/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Contingencia fiestas decembrinas	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-357-2022	13/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Seguimientos compromisos comité de obra No 3 29/11/2022	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-370-2022	15/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión NO conformidad calidad de afirmado	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-385-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración aprobación PMT ante entidad correspondiente	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

CVRIMG-386-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión observaciones diseño estructural del box Coulvert No 3	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-388-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Requerimiento presencia personal profesional en obra y disponer de todo el equipo de maquinaria mínimo	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-397-2022	20/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión observaciones diseño estructural	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-398-2022	20/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión observaciones PAGA	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-400-2022	20/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Alcance al comunicado CVRIMG-397-2022	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-412-2022	21/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud entrega documentación area SST	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

REMITENTE	RADICADO	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	1/12/2022	NA	1-dic.-22	Envío de certificados del Sistema General de Seguridad Social a la fecha
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	2/12/2022	NA	2-dic.-22	Orden de pago No. 4.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	2/12/2022		2-dic.-22	Actas de entrega de material.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	2/12/2022	SIN OFICIO	2-dic.-22	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	5/12/2022	NA	5-dic.-22	Actas de vecindad
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	10/12/2022	NA	10-dic.-22	Análisis granulométrico para afirmado A-25
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	12/12/2022	NA	12-dic.-22	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-324-2022
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	12/12/2022	SIN OFICIO	12-dic.-22	CARACTERIZACIÓN AFIRMADO Y SUBBASE
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	15/12/2022	NA	15-dic.-22	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-370-2022.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	16/12/2022	NA	16-dic.-22	Orden de pago fiducia No.5
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	17/12/2022	NA	17-dic.-22	RESPUESTA 2 AL OFICIO CVRIMG-368-2022.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	19/12/2022	NA	19-dic.-22	CARACTERIZACIÓN AFIRMADO
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	19/12/2022	NA	19-dic.-22	REITERACIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	20/12/2022	NA	20-dic.-22	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-357-2022.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	21/12/2022	NA	21-dic.-22	REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE OBRA.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	28/12/2022	SIN OFICIO	28-dic.-22	ENTREGA DE DOCUEMENTOS
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	29/12/2022	NA	29-dic.-22	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-398-2022 (PAGA)
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	29/12/2022	NA	29-dic.-22	ACTAS DE VECINDAD FALTANTES

CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	5/01/2023	NA	5-ene.-23	ENTREGA INFORME MENSUAL SST No. 1

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 399.985.204,00	$ 14.796,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000		$ 1.770.000.000,00
912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 4.164.299.456,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 107.120.400,00	$ 20.352.876,00	NA	$ 127.473.276,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.5 De fecha diciembre/2022 para el período diciembre el contrato reporta un avance de 8,76 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 399.985.204; 8,76%
Total inversión ejecutada: $ 399.985.204; 8,76%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron visitas a campo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13