SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 de enero de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ALEXANDER THEVENING GARCES, CC, 721.485.658, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 1.350.000.000		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.350.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.350.000.000		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			

PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/04/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	200117	1.3.1.1.07.1	$ 1.350.000.000,00		$ 1.350.000.000,00
210344	2023	200119	1.3.1.1.07.2	$ 6.771.889.999,00		$ 6.771.889.999,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 8.121.889.999,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha enero de 2023, para el periodo 1, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.121.889.999,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.840.695.406,39	60,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 578.127.526,56	7,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 578.127.526,56	7,21%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1,350,000,000
Amortizado	$ 0,0
Saldo	$ 1,350,000,000

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 60,38%
Meta física ejecutada %: 7,21%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190	23/08/2022	23/08/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190	23/08/2022	23/08/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190	23/08/2022	23/04/2026
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190	23/04/2023	23/03/2028
Calidad	$ 16.913.946,00	NB-100217190	23/04/2023	23/04/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual	$ 500.000.000,00	NB-100049452	23/10/2022	23/04/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-018-2023	10/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud desglose administración	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-029-2023	11/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	reiteración solicitud entrega documentos área SST	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-039-2023	12/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Seguimiento compromisos comité No 4 del 27/12/2022	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-043-2023	12/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión observaciones diseño estructural	Jorge Isaac Negrete López
CVRIMG-055-2023	14/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Entrega información componente SST	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-071-2023	17/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión observaciones diseño estructural y solicitud subsanación de las mismas	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-079-2023	17/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	reiteración solicitud respuesta revisión y/o actualización estudios y diseños	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-085-2023	18/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud implementación plan de contingencia	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-094-2023	20/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Legalización giro del anticipo	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-100-2023	20/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informes PAGA	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-112-2023	26/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Aprobacion parcial diseño geometría y señalización	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-121-2023	26/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Informe observaciones documento PAGA	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-133-2023	27/01/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Requerimiento equipo de maquinaria mínimo	Atn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 399.985.204,00	$ 14.796,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000	$ 228.974.445,00	$ 1.541.025.555,00
912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00

				$ 4.564.284.660,00		$ 3.935.325.011,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 192.415.500,00	$ 36.558.945,00	NA	$ 228.974.445,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.6 De fecha 03 de febrero de 2023 para el período de enero el contrato reporta un avance de 13,78 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 228.974.445,00; 13,78%
Total, inversión ejecutada: $ 228.974.445,00; 13,78%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
31/01/2022	1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A la fecha, semana N°24, se tiene una inversión de obra programada de $ 4.840.695.406,39 correspondiente al 60,38% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 578.127.526,56 correspondiente al 7,21%; lo que representa un atraso del 53,17%.
La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas, de los que se aprobaron los diseños del estudio geotécnico, diseño geométrico y Estructural de la placa huella, el Diseño hidráulico está en revisión por parte de la interventoría y el PAGA.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron visitas a campo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13