SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 31 de Enero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LP-MSBV-002-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
219 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-008-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,125 Km.
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACIÓN 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACIÓN 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:	$251.530.040,00		

ADICIÓN 1:	$251.530.040,00
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	6.300.000.000,00
ANTICIPO	$ 1.814.540.988,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.752.633.606,02
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 61.907.381,98
PLAZO INICIAL:	6 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	7
PRÓRROGA 1:	4 MESES
PRÓRROGA 2:	2 MESES
PRÓRROGA 3:	45 DÍAS
PRÓRROGA 4:	2 MESES
PRÓRROGA 5:	22 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 6:	1 MES HASTA EL 31 DE ENERO 2024
PRÓRROGA 7:	45 DÍAS HASTA EL 15 DE MARZO 2024
MODIFICATORIO No. 1	Modificación No. 1, del 25 de agosto de 2022.
MODIFICATORIO No. 2	Modificación No. 2, del 14 de noviembre de 2023.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/03/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 932.324.822,40		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.504.242.178,60		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA N°1:	4 MESES		
PRÓRROGA N°2:	4 MESES		
PRÓRROGA N°3:	5 MESES		

NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/06 /2024

CONTRATO DE OBRA NO.	219 de 2022			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%. 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".			
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	NA	
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00			
VALOR ADICIONES:	$ 799.106.154,00			
ADICIÓN 1:	$ 799.106.154,00			
VALOR ACTUAL:	$ 2.398.909.359,00			
ANTICIPO	$ 639.921.282,00			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 639.921.282,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 639.921.282,00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$0			
PLAZO INICIAL:	4 meses			
TOTAL, PRÓRROGAS:	12			
PRÓRROGA 1	3 MESES HASTA EL 15 DE ABRIL 2023			
PRÓRROGA 2	1 MES HASTA 15 DE MAYO 2023			
PRÓRROGA 3	1 MES HASTA 15 DE JUNIO 2023			
PRÓRROGA 4	3 MESES HASTA 12 DE OCTUBRE 2023			
PRÓRROGA 5	1 MES HASTA 12 DE NOVIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 6	33 DÍAS HASTA 15 DE DICIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 7	15 DÍAS 31 DE DICIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 8	2 MESES 15 DE FEBRERO 2024			
SUSPENSIÓN No.1	22 DÍAS HASTA 11 DE ENERO 2023			
SUSPENSIÓN No.2	25 DÍAS HASTA 9 DE JULIO 2023			
SUSPENSIÓN No.3	30 DÍAS HASTA EL 28 DE ENERO 2024			
REINICIO No. 1	12/01/2023			
REINICIO No. 2	10/07/2023			
REINICIO No. 3	29/01/2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/02/2024			

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONAL:	$ 4.727.896.546,00		
VALOR TOTAL:	$ 21.397.948.725,30		
ANTICIPO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.810.256.849,40		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 3.190.758.803,60		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024		
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/06/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRISTO REY	NIT:	901.642.986-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CABARCAS VUELVAS ALFREDO ANTONIO; C.C. 10770721; 10% 2. ISABELLA DAVID INGENIERIA S.A.S; NIT. 900588551-1; 5% 3. INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA; NIT. 901346516-2; 85%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.027.667.480,10		

ANTICIPO	$ 1.251.149.022,89
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.251.149.022,89
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 541.382.184,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 709.766.838,89
PLAZO INICIAL:	5 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	3 MESES HASTA EL 13 DE AGOSTO 2023
PRÓRROGA 2:	4 MESES HASTA EL 13 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 3:	18 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 4:	2 MESES HASTA EL 29 DE FEBRERO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORADO VÍAS	NIT:	901737549-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33% 2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34% 3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 4.992.545.769,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.992.545.769,00		
ANTICIPO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.492.077.291,90		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA nN:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

LP-MSBV-002-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	1.3.1.1.07	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 5.984.190.162,38	$ 64.279.797,62
230587	2023	1.3.1.1.07	24.02.041	$ 251.530.040,00	$ 0	$ 251.530.040,00
TOTAL				$ 6.300.000.000,00		$ 315.809.837,62

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 3.154.459.481,20	$ 3.617.430.517,80
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 3.617.430.517,80

219-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00	$ 1.599.803.205,00	$ 0,00
2523	2023	IL23417	NACIÓN	$ 799.106.154,00	$ 390.424.648,00	$ 408.681.506,00
TOTAL				$ 2.398.909.359,00		$ 408.681.506,00

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

000653	2022	1130	1.3.1.1.07	$ 16.670.052.179,30	$9.224.948.301,60	$7.445.103.877,70
TOTAL				$ 21.397.948.725,30	$9.224.948.301,60	$7.445.103.877,70

LP-008-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000949	2022	1131	1.3.1.1.07	$ 4.170.496.742,96	$ 2.514.374.118,89	$ 1.656.122.624,07
TOTAL						$ 575.880.028,96

LP-004-2023

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000714	2023	1130	1.3.1.1.07	$ 4.992.545.769,00	$ 1.492.077.291,90	$ 3.500.468.477,10
TOTAL				$ 4.992.545.769,00		$ 3.500.468.477,10

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

LDESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha enero de 2024, para el primer periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

LP-MSBV-002-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.251.045.204,00	104,19%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.251.045.204,00	104,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.882.450.024,99	98,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.882.450.024,99	98,05%

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$.629.746.159,28	57,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.374.862.765,82	42,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.374.862.765,82	42,10%

219 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.373.003.793,00	150,76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.209.821.373,60	140,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.167.892.269,79	137,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.167.892.269,79	137,74%

LP-003-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.465.110.231,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.958.462.495,10	54,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.642.902.209,72	40,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.374.682.765,82	42,10%

LP-008-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.998.019.820,10	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$3.135.885.559,15	76,46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.829.888.835,00	44,62 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.829.888.835,00	44,62 %

LP-004-2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 49.440.503,40	0,99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0 %

1.4.2. ANTICIPO

LP-MSBV-002-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 1.752.633.606,02
Saldo	$ 61.907.381,98

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 932.324.822,40
Saldo	$ 1.504.242.178,60

219 de 2022

Otorgado	$ 639.921.282,00
Amortizado	$ 639.921.282,00
Saldo	$ 0

LP-003-2022

Otorgado	$ 5.001.015.653,00
Amortizado	$ 1.810.256.849,40
Saldo	$ 3.190.758.803,60

LP-008-2022

Otorgado	$ 1.251.149.022,89
Amortizado	$ 541.382.184,00
Saldo	$ 709.766.838,89

LP-004-2023

Otorgado	$ 1.492.077.291,90
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 1.492.077.291,90

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

LP-MSBV-002-2022

Meta física programada %: 104,19%

Meta física ejecutada %: 98,05%

LP-MSBV-006-2022
Meta física programada %: 57,75%
Meta física ejecutada %: 42,10%

219 de 2022
Meta física programada %: 140,09%
Meta física ejecutada %: 137,74%

LP-003-2022
Metafísica programada %: 54,41%
Metafísica ejecutada %: 40,35%

LP-008-2022
Metafísica programada %: 76,46%
Metafísica ejecutada %: 44,62%

LP-004-2023
Metafísica programada %: 0,99%
Metafísica ejecutada %: 0,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/01/2024	6	Aprobada

LP-MSBV-006-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

10/01/2024	4	Aprobada

LP-003-2023

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	3	Aprobada

219 de 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/01/2024	9	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/01/2024	7	Aprobada

LP-003-2023

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	3	Aprobada

LP-MSBV-006-2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/01/2024	3	Aprobada

219 de 2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

29/01/2024	8	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

LP-MSBV-002-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.7
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 630.000.000,00	540-47-994000020425 Anexo No. 8	24/08/2022	01/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.8	24/08/2022	01/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,260,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.8	24/08/2022	29/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.8	24/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.8	31/01/2024	31/01/2029

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029

219-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 8
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.890.935.90	33-44-101227465 Anexo No.31	23/08/2022	15/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282.00	33-44-101227465 Anexo No.31	23/08/2022	15/03/2024
Pago de Salarios,	$ 479.781.871.80	33-44-101227465 Anexo No.31	23/08/2022	15/03/2027

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 719.672.807.70	33-44-101227465 Anexo No.31	23/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 25.905.158,00	33-44-101227465 Anexo No.31	23/12/2022	23/12/2027

LP-003-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1,667,005,217.90	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3,334,010,435.80	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$5,001,015,653.70	65-44-101213992	25/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	25/03/2023	25/03/2028

LP-008-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101125121 Anexo No.11	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 417.049.674,30	75-44-101125121	13/12/2022	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 834.099.348,59	75-44-101125121	13/12/2022	28/02/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/08/2023	31/12/2028

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 499.254.576,90	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 998.509153,80	21-44-101420627	30/11/2023	03/09/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	

Calidad estudios y diseños	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años

Garantía de RCE

LP-MSBV-002-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 580.000.000,00	540-74-994000004268 Anexo No. 8	31/12/2023	31/01/2024

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.12	23/08/2022	26/06/2024

219-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 390.000.000,00	33-40-101069367 Anexo No.27	23/08/2022	15/03/2024

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No.6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 833.502.608,95	65-40-1010663362	25/08/2022	18/06/2024

LP-008-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-40-101046581 Anexo No.9	Vigencia	
			Desde	Hasta

Responsabilidad civil extracontractual	$520.000.000,00	75-40-101046581	13/12/2022	03/03/2024

LP-004-2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$580.000.000,00	21-40-101216037	30/11/2023	02/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-003-2024	4/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de reactivar las labores en obra.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-013-2024	6/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-037-2024	10/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-059-2024	10/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de seguimiento ambiental – diciembre 2023.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-068-2024	11/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-075-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez

CVRIMG-076-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Segunda reiteración del comunicado CVRIMG-360-2023 (Reiteración de solicitud de legalización del anticipo.)	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-083-2024	13/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de control de tráfico 24 horas en desvío.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-099-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración comunicado CVRIMG-059-2024 Solicitud informe de seguimiento ambiental-diciembre 2023.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-103-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de construir las obras de concreto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-112-2024	19/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-120-2024	23/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-157-2024	26/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-1953-2023, Solicitud informe de seguimiento social mes de noviembre 2023	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-159-2024	26/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración comunicado CVRIMG- 037-2024, Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-160-2024	26/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de manejo adecuado de residuos generados en obra.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-174-2024	26/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-006-2024	4/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-1957-2023 Solicitud de informe de gestión ambiental – octubre 2023	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-007-2024	4/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-1729-2023 Solicitud informe de seguimiento social mes de octubre 2023	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-008-2024	4/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG- 1990-2023 Solicitud informe de seguimiento social mes de noviembre 2023	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-009-2024	4/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración del comunicado CVRIMG-1958-2023. Solicitud de informe de gestión ambiental noviembre 2023	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-014-2024	6/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

CVRIMG-043-2024	10/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.	Jorge Isaac Negrete Lopez
CVRIMG-058-2024	10/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre de 2023.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-071-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	TERCERA REITERACION COMUNICADO CVRIMG-1989-2023 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-073-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1995-2023 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE NOVIEMBRE	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-080-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Respuesta al comunicado OF 186-10-10-2023 “legalización del anticipo”	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-081-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-096-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de construir las obras de concreto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-102-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-1687-2023-Seguimiento de gestión social atención a las PQR.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-105-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-1958-2023, solicitud de informe de gestión ambiental – noviembre de 2023.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-108-2024	19/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-113-2024	19/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-116-2024	22/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-147-2024	25/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de adecuado manejo y disposición final de residuos generados en obra.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-158-2024	25/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Respuesta a la solicitud de cambio de pavimento tipo Placa Huella a Pavimento Rígido.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-161-2024	26/'01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL VENCIDAS.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-048-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1754-2023 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-049-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1755-2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-050-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1756-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MINI CARGADOR Y CONDUCTOR EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-051-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1800-2023 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.	PATRICIA INES MORALES PADRON
CVRIMG-052-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1812-2023 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-053-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre de 2023.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-055-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-060-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1873-2023 OBSERVACIONES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-061-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1883-2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-062-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-2044-2023 SOLICITUD CUMPLIMENTO COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ MENSUAL #19.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-066-2024	11/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Informe de evaluación de hoja de vida de la Profesional Adriana Patricia Zabala Vélez para homologación de la profesional Yeimi Patricia Correa Morelo, en el cargo de profesional SISO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-097-2024	18/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración comunicado CVRIMG-053-2024 Solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre de 2023.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-119-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL	SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz

		RURAL LORICA CE		
CVRIMG-121-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1873-2023 OBSERVACIONES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-122-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1883-2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-123-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-2044-2023 SOLICITUD CUMPLIMENTO COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ MENSUAL #19.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-125-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-183-2024	30/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de comunicado CVRIMG-1736-2023 “Solicitud de contar con la presencia permanente de la comisión topográfica”.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-184-2024	30/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Citación a recorrido en obra para la identificación, definición e inventario de daños presentes a lo largo del corredor vial construido.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz

LP-003-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-004-2024	4/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Observaciones sobre la actualización de diseño geométrico del tramo K1+180 K6+232.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Diaz
CVRIMG-010-2024	4/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Cuarta reiteración comunicado CVRIMG-1435-2023. Solicitud información planta de concreto.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-011-2024	4/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Tercera reiteración comunicado CVRIMG-1405-2023, con asunto: Observaciones a informes de gestión ambiental – junio, julio y agosto de 2023.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-015-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-016-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-017-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-2009-2023 SOLICITUD DE INFORME SST NOVIEMBRE.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-018-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1976-2023 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo

			PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	
CVRIMG-019-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1203-2023 INGRESO BASE DE COTIZACIÓN IBC Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-020-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1407-2023 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROFESIONAL MES DE JULIO.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-021-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1902-2023 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-022-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1931-2023 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL EN OBRA FALTANTE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-023-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1972-2023 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-024-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1973-2023 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT.	Carlos David Peinado Calao
CVRIMG-069-2024	11/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-078-2024	12/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-094-2024	18/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de resultados de los ensayos de laboratorios.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-111-2024	19/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	
CVRIMG-149-2024	25/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Inactividad en frentes de obra	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-162-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-016-2024 SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-163-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo

CVRIMG-164-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1976-2023 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-165-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1902-2023 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-166-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1931-2023 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL EN OBRA FALTANTE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-167-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1972-2023 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-168-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1973-2023 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-169-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-173-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PRESENTACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS	Atn. Ing. Ana Karina Bula Ortega
CVRIMG-180-2024	29/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-015-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-187-2024	31/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de información ambiental por instalación de planta de concreto.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo

LP-008-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-025-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1347-2023 SOLICITUD REUBICACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA.	Carlos David Peinado Calao
CVRIMG-026-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1602-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (VIBRO COMPACTADOR).	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-027-2024	9/'01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1703-2023 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS Y CIERRE DE LA VÍA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz

CVRIMG-028-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1344-2023 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-029-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1889- 2023 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-030-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1890-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULO EN OBRA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-031-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME SST NOVIEMBRE.	Jorge Isaac Negrete Lopez
CVRIMG-032-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-033-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-044-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-045-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (MOTO NIVELADORA).	DAVID GALVÁN ESCOBAR
CVRIMG-046-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	Maria Nelly Diaz
CVRIMG-047-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO DICIEMBRE 2023.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-063-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre de 2023.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-070-2024	12/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración del comunicado CVRIMG-1458-2023 “solicitud de legalización del anticipo”	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-079-2024	12701/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-082-2024	12/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Alcance a la comunicación CVRIMG-071-2024 - Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-086-2024	16/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-088-2024	16/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración comunicaciones CVRIMG-071-2024 y CVRIMG-082-2024 - Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-095-2024	18/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de resultados de los ensayos de laboratorios.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-098-2024	18/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración comunicado CVRIMG-1165-2023, Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.	PATRICIA INES MORALES PADRON
CVRIMG-104-2024	18/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de construir las obras de concreto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz

			Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS.	
CVRIMG-110-2024	19/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-115-2024	20/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Traslado de queja por NO PAGO al subcontratista.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-132-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Inactividad en frentes de obra	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-135-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1347-2023 SOLICITUD REUBICACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-136-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1602-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (VIBRO COMPACTADOR).	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-137-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1703-2023 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS Y CIERRE DE LA VÍA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-138-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1344-2023 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-139-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1890-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULO EN OBRA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-140-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1889- 2023 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-141-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-031-2024 SOLICITUD DE INFORME SST NOVIEMBRE.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-142-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-150-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME DETALLADO ACCIDENTE EN EL TRAMO K1+247 - K1+300.	Maria Karina Bula Ortega
CVRIMG-151-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-032-2024 SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE	Jose Alonso Andrade Rodriguez
CVRIMG-152-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-033-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-153-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-045-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (MOTO NIVELADORA).	PATRICIA INES MORALES PADRON
CVRIMG-154-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-046-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz

			OPERATIVO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.	
CVRIMG-155-2024	25/0172024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-047-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO DICIEMBRE 2023.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-156-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-086-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-170-2024	26/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-177-2024	29/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD MODIFICACION DE POLIZAS	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-178-2024	29/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Seguimiento al derecho de petición radicado con fecha 18 de enero de 2024	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-186-2024	31/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Relación de correspondencia del área de gestión social sin respuesta por parte del contratista.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz

LP-004-2023

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-064-2024	11/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Respuesta al comunicado CMV-003-2023.
CVRIMG-077-2024	12/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Observaciones sobre el diseño de pavimento.
CVRIMG-091-2024	17/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Observaciones sobre el diseño de hidráulico e hidrológico
CVRIMG-092-2024	17/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Emisión de concepto referente a la aplicabilidad de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
CVRIMG-093-2024	17/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Observaciones sobre el estudio geotécnico.
CVRIMG-109-2024	18/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Observaciones plan de inversión del anticipo.
CVRIMG-146-2024	25/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-2027-2023 (SOLICITUD DESGLOSE ADMINISTRACION) (A)
CVRIMG-182-2024	30/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Reiteración No.2 comunicado CVRIMG-1963-2023 “Solicitud de documentos iniciales”.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 5.364.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 717.309.853,00	$ 82.690.147,00
204924	2024- Marzo	11	VIGENCIA FUTURA	$ 1.894.284.660		$ 1.894.284.660
				$ 5.364.284.660		$1.976.974.807,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 18	$ 195.584.592,00	$37.161.072,00	0	$ 232.745.664,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.18 de fecha enero/2024 para el período de enero el contrato reporta un avance de 63,15%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 3.387.309.853,00
Total, inversión ejecutada: $ 3.387.309.853,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$536.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.072.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.609.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

LP-MSBV-002-2022

- Revisión y supervisión de la instalación del sello de juntas: Se solicitó al contratista iniciar la instalación, dejando claro que el tránsito de vehículos no será autorizado hasta finalizar esta labor.
- Inspección de maquinaria y equipos en obra: Se realizó inspección para asegurar que la maquinaria sea adecuada para evitar reprocesos.
- Plan de contingencia: La falta de implementación inmediata del plan de contingencia, que incluye fundición de pavimento, construcción de obras de arte, sellado de juntas, y señalización, podría llevar a la no finalización del contrato en el plazo establecido.
- Acompañamiento para supervisión y control de actividades en obra: Se realizaron supervisiones constantes para garantizar la correcta ejecución.

LP-MSBV-006-2022

- Atraso en la ejecución de obra: A la fecha, se registra una inversión de obra ejecutada de $3.374.862.765,83, correspondiente al 42,1%, frente a una inversión programada del 57,75%, lo que representa un atraso del-15,65%.
- Cambio de diseño de Placa Huella a Pavimento Rígido: El contratista presentó la propuesta de cambio, la cual fue revisada por la interventoría y devuelta con observaciones (comunicado CVRIMG-158-2024).

219 de 2022

- Inicio del contrato: El contrato 219 de 2022 dio inicio el 23 de agosto de 2022.

- **Visita inicial de obra:** Se realizó una visita inicial en conjunto con los municipios, contratistas de obra, interventoría e INVIAS para evaluar el estado del proyecto.
- **Revisión de estudios y diseños:** Se inició la etapa de revisión y/o actualización de los estudios y diseños del proyecto.

LP-003-2022

- **Control de calidad de materiales**: Se realizó un control y seguimiento a la calidad de los materiales granulares suministrados en obra.
- **Observaciones en diseño geométrico**: Mediante comunicado CVRIMG-004-2024, se realizaron observaciones sobre la actualización del diseño geométrico del tramo K1+180 al K6+232.
- **Plan de contingencia**: La interventoría solicitó la implementación de un plan de contingencia debido al bajo rendimiento en obra (CVRIMG-069-2024).

LP-008-2022

- Atraso en la ejecución de obra del 31.84%, con una inversión programada del 76.46% y una ejecutada del 44.62%, a fecha del 31 de enero de 2024. Este retraso se atribuye, en parte, al costo del puente, que impacta directamente en la reprogramación No.3 de la obra.
- Parálisis en algunas actividades debido a la disminución del rendimiento general de la obra en los últimos meses de 2023.
- Aumento necesario en el rendimiento de la instalación de materiales granulares para completar los 1200 metros lineales de la placa huella, desde la abscisa K1+740 a K0+540.

LP-004-2023

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

LP-MSBV-002-2022

- **Oficios de incumplimiento**: Se emitieron oficios (CVRIMG-278-2022, CVRIMG-278-2022, CVRIMG-1319-2023) notificando los incumplimientos del contratista y solicitando al municipio iniciar procesos de apremio de multa.

LP-MSBV-006-2022

- **Reinicio del contrato**: Se levantó el acta de reinicio N°1 del contrato de licitación pública No. LP-MSBV-006-2022, tras superar los motivos de la suspensión.

219 de 2022

- No se presentaron inconvenientes jurídicos durante este periodo.

LP-003-2022

- **Suspensión del contrato LP-003-2022**: Se registró la suspensión del contrato LP-003-2022 por falta de actualización de pólizas, según comunicado CVRIMG-189-2024.

LP-008-2022

No se presentaron inconvenientes jurídicos durante este periodo.

LP-004-2023

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

LP-MSBV-002-2022

- **Seguimiento al buen manejo del anticipo:** Se monitoreó el correcto uso de los fondos asignados al inicio del contrato.
- **Elaboración de informes semanales de avance:** Se entregaron informes para mantener la transparencia en el progreso del proyecto.
- **Seguimiento a compromisos pactados en reuniones:** Se revisaron compromisos establecidos durante comités de obra y reuniones de seguimiento.

LP-MSBV-006-2022

- **Cumplimiento de compromisos**: Se recomendó al contratista cumplir con los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos en las fechas acordadas.

219 de 2022

- **Entrega de información requerida**: Se recomendó al contratista presentar oportunamente la información requerida por el manual de interventoría para el inicio de las obras.

LP-003-2022

- **Seguridad social**: Se realizó seguimiento al pago de la seguridad social del contratista de obra y se solicitó la planilla correspondiente al mes de diciembre (CVRIMG-015-2024 y CVRIMG-180-2024).
- **Inactividad en obra**: Se registró inactividad en los frentes de obra (CVRIMG-193-2024).
- **Certificación del personal**: Se solicitó reiteradamente la entrega de los certificados de afiliación a ARL, EPS y AFP del personal operativo (CVRIMG-023-2024 y CVRIMG-167-2024).

LP-008-2022

- El contratista no ha presentado de manera oportuna los soportes de pago de seguridad social y aportes parafiscales del personal, lo que podría ocasionar sanciones.
- Retrasos en la entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en la obra.

LP-004-2023

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

LP-MSBV-002-2022

- **Seguimiento al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA):** Se revisó el cumplimiento del PAGA y la gestión ambiental y social a través de informes mensuales y trimestrales.
- **Inspección de señalización vial:** Se realizaron observaciones sobre la correcta señalización vial en diferentes puntos de la obra.
- **Inspección de Equipos de Protección Personal (EPP):** Verificación de la calidad y correcto uso de los equipos de protección por parte del personal.

LP-MSBV-006-2022

- **Seguridad vial en frentes de trabajo**: Se recomendó al contratista mantener auxiliares de tráfico en los frentes simultáneos para evitar accidentes.
- **Suministro de materiales**: Se sugirió mantener el flujo constante de materiales para la construcción de la placa huella, con el fin de garantizar un mayor avance en la obra.

219 de 2022

- **Fuentes de materiales**: Se recomendó al contratista ubicar de manera oportuna las fuentes de materiales a utilizar en el proyecto.
- **Entrega del PAGA**: Se sugirió al contratista entregar el documento PAGA dentro del tiempo establecido para su respectiva aprobación.

LP-003-2022

- **Observaciones de gestión ambiental**: Se realizaron observaciones a los informes de gestión ambiental de los meses de junio, julio y agosto de 2023 (CVRIMG-011-2024).
- **Información ambiental**: Se solicitó información sobre la instalación de la planta de concreto (CVRIMG-187-2024).

LP-008-2022

- La interventoría ha solicitado que el contratista entregue los informes de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), seguimiento ambiental y social dentro de los primeros cinco días de cada mes. De no hacerlo, el contratista se enfrenta a posibles sanciones.

LP-004-2023

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan durante el periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Monitoreo continuo del desempeño de la obra y recomendaciones al contratista para mejorar el rendimiento en actividades críticas.
- Solicitud reiterada de documentos y resultados necesarios para el seguimiento adecuado del proyecto (pagos de seguridad social, resultados de laboratorio, informes de SST, etc.).

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

2 LP-MSBV-002-2022

- Implementar de inmediato el plan de contingencia para asegurar la ejecución del contrato dentro del plazo establecido.
- Asegurar el suministro oportuno de materiales y la utilización de maquinaria adecuada para evitar reprocesos.
- Mantener reuniones periódicas para asegurar el cumplimiento de los compromisos pactados en los comités de obra.

LP-MSBV-006-2022

- Cumplir con los compromisos establecidos en las reuniones y comités en las fechas acordadas.
- Mantener auxiliares de tráfico en los frentes de trabajo para evitar accidentes.
- Garantizar el suministro constante de materiales para avanzar de manera eficiente en la construcción de la placa huella.

219 de 2022

- Presentar de manera oportuna la información requerida por el manual de interventoría para garantizar el inicio adecuado de las obras.
- Ubicar y garantizar la disponibilidad de las fuentes de materiales a tiempo.
- Entregar el documento PAGA en los plazos establecidos para evitar retrasos en su aprobación.

LP-003-2022

- Mantener la actualización de pólizas para evitar suspensiones de contrato.
- Atender oportunamente las solicitudes de señalización en obra para los fines de semana.
- Presentar los informes de seguridad social y SST en los plazos establecidos para evitar retrasos.

LP-008-2022

- Implementación urgente de un plan de contingencia para superar el atraso en la ejecución de la obra.
- Presentación oportuna de los informes de seguridad social, aportes parafiscales, SST, seguimiento ambiental y social para evitar sanciones.
- Aumento en el rendimiento de las actividades de instalación de materiales granulares y otras acciones que permitan acelerar la construcción de la placa huella.
- Mejora en la entrega de los resultados de ensayos de laboratorio para mantener la calidad del proyecto conforme a los tiempos establecidos.

LP-004-2023

- Se recomienda al contratista de obra, presentar de manera oportuna y completa la información requerida el manual de interventoría para el inicio de las obras.
- Se recomienda al contratista de obra, ubicar de manera oportuna las fuentes de materiales a utilizar en los proyectos.
- Se recomienda al contratista de obra, entregar en el tiempo establecido el documento PAGA para su respectiva aprobación.

Cordialmente,

Laura Isabela Peña Garcia
Supervisor Cto 971-2022

Proyectó
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748