SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 29 de Febrero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

232 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,1 Km
LP-MSBV-002-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
219 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-008-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,125 Km.
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	232 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT:	901.613.126-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA • NIT. 901.499.915-4 • Participación: 50% • INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA • NIT. 901.167.911-0 • Participación: 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"		

FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 17.086.056.743,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
MODIFICATORIO No. 1	07/09/2022		
SUSPENSIÓN NO.1	30/11/2023		
REINICIO	01/02/2024		
PRORROGA No.1	21/06/2023		
PRORROGA No.2	27/02/2024		
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	31/08/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACIÓN 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACIÓN 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:	$251.530.040,00		
ADICIÓN 1:	$251.530.040,00		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	6.300.000.000,00		
ANTICIPO	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.752.633.606,02		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 61.907.381,98		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	7		
PRÓRROGA 1:	4 MESES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES		

PRÓRROGA 3:	45 DÍAS
PRÓRROGA 4:	2 MESES
PRÓRROGA 5:	22 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 6:	1 MES HASTA EL 31 DE ENERO 2024
PRÓRROGA 7:	45 DÍAS HASTA EL 15 DE MARZO 2024
MODIFICATORIO No. 1	Modificación No. 1, del 25 de agosto de 2022.
MODIFICATORIO No. 2	Modificación No. 2, del 14 de noviembre de 2023.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/03/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.695358,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.427.871.642,00		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA N°1:	4 MESES		
PRÓRROGA N°2:	4 MESES		
PRÓRROGA N°3:	5 MESES		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/06 /2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	219 de 2022		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%.		

	2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	NA
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00		
VALOR ADICIONES:	$ 799.106.154,00		
ADICIÓN 1:	$ 799.106.154,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.398.909.359,00		
ANTICIPO	$ 639.921.282,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 639.921.282,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 639.921.282,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12		
PRÓRROGA 1	3 MESES HASTA EL 15 DE ABRIL 2023		
PRÓRROGA 2	1 MES HASTA 15 DE MAYO 2023		
PRÓRROGA 3	1 MES HASTA 15 DE JUNIO 2023		
PRÓRROGA 4	3 MESES HASTA 12 DE OCTUBRE 2023		
PRÓRROGA 5	1 MES HASTA 12 DE NOVIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 6	33 DÍAS HASTA 15 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 7	15 DÍAS 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 8	2 MESES 15 DE FEBRERO 2024		
PRÓRROGA 9	1 MESE 15 DE MARZO 2024		
SUSPENSIÓN No.1	22 DÍAS HASTA 11 DE ENERO 2023		
SUSPENSIÓN No.2	25 DÍAS HASTA 9 DE JULIO 2023		
SUSPENSIÓN No.3	30 DÍAS HASTA EL 28 DE ENERO 2024		
REINICIO No. 1	12/01/2023		
REINICIO No. 2	10/07/2023		
REINICIO No. 3	29/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/03/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		

FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONAL:	$ 4.727.896.546,00		
VALOR TOTAL:	$ 21.397.948.725,30		
ANTICIPO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.810.256.849,40		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 3.190.758.803,60		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024		
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/06/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRISTO REY	NIT:	901.642.986-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CABARCAS VUELVAS ALFREDO ANTONIO; C.C. 10770721; 10% 2. ISABELLA DAVID INGENIERIA S.A.S; NIT. 900588551-1; 5% 3. INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA; NIT. 901346516-2; 85%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.027.667.480,10		
ANTICIPO	$ 1.251.149.022,89		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.251.149.022,89		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 541.382.184,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 709.766.838,89		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	3 MESES HASTA EL 13 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	4 MESES HASTA EL 13 DE DICIEMBRE 2023		

PRÓRROGA 3:	18 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 4:	2 MESES HASTA EL 29 DE FEBRERO 2024
PRÓRROGA 5:	3 MESES HASTA 29 DE MAYO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/05/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORADO VÍAS	NIT:	901737549-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33% 2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34% 3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 4.992.545.769,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.992.545.769,00		
ANTICIPO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.492.077.291,90		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA nN:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

232 de 2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000529	2022	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.005	$ 17.086.056.743,00	$ 5.595.167.137,00	$ 8.490.889.606,00
TOTAL				$ 17.086.056.743,00		$ 8.490.889.606,00

LP-MSBV-002-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	1.3.1.1.07	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 5.984.190.162,38	$ 64.279.797,62
230587	2023	1.3.1.1.07	24.02.041	$ 251.530.040,00	$ 0	$ 251.530.040,00
TOTAL				$ 6.300.000.000,00		$ 315.809.837,62

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 3.440.189.502,00	$ 3.331.700.497,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 3.331.700.497,00

219-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00	$ 1.599.803.205,00	$ 0,00
2523	2023	IL23417	NACIÓN	$ 799.106.154,00	$ 390.424.648,00	$ 408.681.506,00
TOTAL				$ 2.398.909.359,00		$ 408.681.506,00

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	$ 16.670.052.179,30	$9.224.948.301,60	$7.445.103.877,70
TOTAL				$ 21.397.948.725,30	$9.224.948.301,60	$7.445.103.877,70

LP-008-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000949	2022	1131	1.3.1.1.07	$ 4.170.496.742,96	$ 2.514.374.118,89	$ 1.656.122.624,07
TOTAL						$ 575.880.028,96

LP-004-2023

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000714	2023	1130	1.3.1.1.07	$ 4.992.545.769,00	$ 1.492.077.291,90	$ 3.500.468.477,10
TOTAL				$ 4.992.545.769,00		$ 3.500.468.477,10

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 408.185.744,00	$0	$ 122.455.723,20	$ 285.730.020,80
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha febrero de 2024, para el primer periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

232 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.814.491.922,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 16.814.491.922,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 10.225.065.600,00	60,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 10.225.065.600,00	60,81%

LP-MSBV-002-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.251.045.204,00	104,19%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.204.094.080,19	103,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.901.965.409,03	98,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.901.965.409,03	98,37%

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$5.499.699.337,96	68,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.428.047.043,45	42,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.428.047.043,45	42,76%

219 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.373.003.793,00	150,76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.373.003.793,00	150,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.167.892.269,79	137,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.167.892.269,79	137,74%

LP-003-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.465.110.231,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.794.184.215,72	62,08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.659.232.807,22	46,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.659.232.807,22	46,52%

LP-008-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.998.019.820,10	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.998.019.820,10	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.121.730.059,00	51,73 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$2.121.730.059,00	51,73 %

LP-004-2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 189.954.954,00	3,83
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0 %

1.4.2. ANTICIPO

232 de 2022

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

LP-MSBV-002-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 1.752.633.606,02
Saldo	$ 61.907.381,98

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 1.008.695.358,00
Saldo	$ 1.427.871.642,00

219 de 2022

Otorgado	$ 639.921.282,00
Amortizado	$ 639.921.282,00
Saldo	$ 0

LP-003-2022

Otorgado	$ 5.001.015.653,00
Amortizado	$ 1.810.256.849,40
Saldo	$ 3.190.758.803,60

LP-008-2022

Otorgado	$ 1.251.149.022,89

Amortizado	$ 541.382.184,00
Saldo	$ 709.766.838,89

LP-004-2023

Otorgado	$ 1.492.077.291,90
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 1.492.077.291,90

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

232 de 2022
Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 60,81%

LP-MSBV-002-2022
Meta física programada %: 103,41%
Meta física ejecutada %: 98,37%

LP-MSBV-006-2022
Meta física programada %: 68,61%
Meta física ejecutada %: 42,76%

219 de 2022
Meta física programada %: 150,76%
Meta física ejecutada %: 137,74%

LP-003-2022
Metafísica programada %: 62,08%
Metafísica ejecutada %: 46,52%

LP-008-2022
Metafísica programada %: 100%
Metafísica ejecutada %: 51,73 %

LP-004-2023
Metafísica programada %: 3,83%
Metafísica ejecutada %: 0,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

232 de 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/02/2024	4	Aprobada

LP-008-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/02/2024	5	Aprobada

219 de 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/02/2024	10	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

232 de 2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/02/2024	2	Aprobada

LP-008-2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/02/2024	5	Aprobada

219 de 2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/02/2024	9	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

232-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.708.605.674,30	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.366.884.359,44	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.417.211.348,60	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	31/08/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$ 5.125.817.348,60	21-44-101386652 Anexo No. 11	31/08/2023	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 5.125.817.022,90	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/12/2023	30/12/2028

LP-MSBV-002-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.7
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 630.000.000,00	540-47-994000020425 Anexo No. 8	24/08/2022	01/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.8	24/08/2022	01/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,260,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.8	24/08/2022	29/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.8	24/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.8	31/01/2024	31/01/2029

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029

219-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 9
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.890.935.90	33-44-101227465 Anexo No.31	23/08/2022	15/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282.00	33-44-101227465 Anexo No.31	23/08/2022	15/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 479.781.871.80	33-44-101227465 Anexo No.31	23/08/2022	15/03/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 719.672.807.70	33-44-101227465 Anexo No.31	23/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE

				RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 25.905.158,00	33-44-101227465 Anexo No.31	23/12/2022	23/12/2027

LP-003-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1,667,005,217.90	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3,334,010,435.80	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$5,001,015,653.70	65-44-101213992	25/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	25/03/2023	25/03/2028

LP-008-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101125121	Vigencia

		Anexo No.12	Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 417.049.674,30	75-44-101125121	13/12/2022	30/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	30/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 834.099.348,59	75-44-101125121	13/12/2022	28/05/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/08/2023	31/12/2028

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 499.254.576,90	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 998.509153,80	21-44-101420627	30/11/2023	03/09/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	
Calidad estudios y diseños	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	

Garantía de RCE

232-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 854.302.837,15	21-40-101190832 Anexo No.5	23/08/2022	31/08/2024

LP-MSBV-002-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 580.000.000,00	540-74-994000004268 Anexo No. 8	31/12/2023	31/01/2024

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.12	23/08/2022	26/06/2024

219-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 390.000.000,00	33-40-101069367 Anexo No.27	23/08/2022	15/03/2024

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No.6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 833.502.608,95	65-40-1010663362	25/08/2022	18/06/2024

LP-008-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza	Vigencia

		No. 75-40-101046581 Anexo No.10	Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$520.000.000,00	75-40-101046581	13/12/2022	03/06/2024

LP-004-2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$580.000.000,00	21-40-101216037	30/11/2023	02/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

232 DE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-002-2024	4/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración comunicado CVRIMG-1948-2023
CVRIMG-012-2024	5/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración a comunicado CVRIMG-1956-2023. Solicitud de informe de gestión ambiental – noviembre 2023
CVRIMG-035-2024	10/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-036-2024	10/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1159 -2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL

CVRIMG-038-2024	10/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1161-2023 SOLICITUD DOCUMENTACION CONDUCTOR PLANTA DE CONCRETO
CVRIMG-039-2024	10/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-1123 - 2023 y CVRIMG-1153-2023 INCONSISTENCIAS DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS Y CONDUCTORES PLANTA DE CONCRETO.
CVRIMG-040-2024	10/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN CVRIMG-1704-2023 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-041-2024	10/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1765-2023 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO
CVRIMG-042-2024	10/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1766-2023 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-085-2024	16/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-089-2024	16/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TRASLADO DE QUEJA
CVRIMG-090-2024	16/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL VENCIDAS.
CVRIMG-100-2024	18/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE INFORME SST NOVIEMBRE.
CVRIMG-124-2024	23/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.
CVRIMG-126-2024	23/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-035-2024 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-127-2024	23/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1765-2023 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO
CVRIMG-128-2024	23/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1766-2023 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-129-2024	23/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-085-2024 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-130-2024	23/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-089-2024 TRASLADO DE QUEJA.
CVRIMG-133-2024	23/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-090-2024 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL VENCIDAS.

CVRIMG-134-2024	23/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-100-2024 SOLICITUD DE INFORME SST NOVIEMBRE
CVRIMG-179-2024	20/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
CVRIMG-199-2024	1/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de reprogramación de obra de acuerdo a la suscripción del acta de reinicio No.1 de fecha 01 de febrero de 2024.
CVRIMG-208-2024	2/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-229-2024	6/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-085-2024 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-230-2024	6/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-089-2024 TRASLADO DE QUEJA.
CVRIMG-231-2024	6/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-179-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
CVRIMG-232-2024	6/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-233-2024	6/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PRESENCIA CONTROLADORES DE TRAFICO EN OBRA.
CVRIMG-234-2024	6/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-253-2024	8/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS
CVRIMG-264-2024	9/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-270-2024	10/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO.
CVRIMG-295-2024	13/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-085-2024 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-299-2024	14/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-179-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
CVRIMG-300-2024	14/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-232-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.

CVRIMG-301-2024	14/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-233-2024 SOLICITUD PRESENCIA CONTROLADORES DE TRAFICO EN OBRA.
CVRIMG-302-2024	14/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-234-2024 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-303-2024	14702/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-270-2024 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO.
CVRIMG-304-2024	14/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-324-2024	16/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	RECORDARORIO DE CITACIÓN
CVRIMG-336-2024	17/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-347-2024	21702/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de revisión de los tramos de pavimento donde el concreto no alcanzó al 100% la resistencia de diseño, según resultados obtenidos por interventoría.
CVRIMG-356-2024	22/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-179-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
CVRIMG-357-2024	22/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-232-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-358-2024	22/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-233-2024 SOLICITUD PRESENCIA CONTROLADORES DE TRAFICO EN OBRA.
CVRIMG-359-2024	22/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-234-2024 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-360-2024	22/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-270-2024 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO.
CVRIMG-361-2024	22/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-362-2024	22/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-305 -2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-365-2024	22/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración de comunicado “CVRIMG-1781-2023” Solicitud de presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión del concreto instalado en la construcción de pavimento, que hayan cumplido los 7 y 28 días.

CVRIMG-387-2024	23/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-391-2024	24/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de garantizar la compactación en los bordes de la subbase granular.
CVRIMG-399-2024	26/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de entregar los certificados de calibración de los equipos de laboratorio y topografía actualizados.
CVRIMG-408-2024	27/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de garantizar la compactación en los bordes de la subbase granular.
CVRIMG-414-2024	28/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-233-2024 SOLICITUD PRESENCIA CONTROLADORES DE TRAFICO EN OBRA.
CVRIMG-415-2024	28/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-234-2024 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-418-2024	28/'02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-305 -2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-430-2024	29/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-270-2024 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO.
CVRIMG-431-2024	29/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-361 -2024 SOLICITUD SOPORTES DEAFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-432-2024	29/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-305 -2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-433-2024	29/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.

LP-MSBV-002-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-003-2024	4/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de reactivar las labores en obra.
CVRIMG-013-2024	6/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-037-2024	10/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.

CVRIMG-059-2024	10/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de seguimiento ambiental – diciembre 2023.
CVRIMG-068-2024	11/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra
CVRIMG-075-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-076-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Segunda reiteración del comunicado CVRIMG-360-2023 (Reiteración de solicitud de legalización del anticipo.)
CVRIMG-083-2024	13/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de control de tráfico 24 horas en desvío.
CVRIMG-099-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración comunicado CVRIMG-059-2024 Solicitud informe de seguimiento ambiental-diciembre 2023.
CVRIMG-103-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de construir las obras de concreto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS.
CVRIMG-112-2024	19/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-120-2024	23/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-157-2024	26/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-1953-2023, Solicitud informe de seguimiento social mes de noviembre 2023
CVRIMG-159-2024	26/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración comunicado CVRIMG- 037-2024, Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.
CVRIMG-160-2024	26/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de manejo adecuado de residuos generados en obra.
CVRIMG-174-2024	26/01/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS
CVRIMG-195-2024	1/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	REITERACION A SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA POR BAJO RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
CVRIMG-200-2024	1/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de entrega de reprogramación de obra.
CVRIMG-202-2024	2/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Relación de correspondencia del área de gestión social sin respuesta por parte del contratista.
CVRIMG-211-2024	2/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.

CVRIMG-238-2024	6/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Citación a recorrido en obra para la identificación, definición e inventario de daños presentes a lo largo del corredor vial construido.
CVRIMG-240-2024	6/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración entrega e implementación plan de contingencia.
CVRIMG-246-2024	7/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de seguimiento social mes de enero 2024
CVRIMG-251-2024	8/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-075-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-256-2024	8/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS
CVRIMG-257-2024	8/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de gestión ambiental- enero de 2024.
CVRIMG-267-2024	9/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-271-2024	10/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud presentación e implementación del plan de contingencia por Inactividad en frentes de obra
CVRIMG-276-2024	12/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-315-2024	15/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MES DE ENERO-2024
CVRIMG-316-2024	15/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MES DE DICIEMBRE-2023
CVRIMG-320-2024	16/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-327-2024	16/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	RECORDARORIO DE CITACIÓN
CVRIMG-331-2024	16/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD JORNADA DE ORDEN Y ASEO.
CVRIMG-339-2024	19/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Tramos en observación por no conformidad en resultados de laboratorio – solicitud de toma de núcleos.
CVRIMG-348-2024	21/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de orden y aseo en obra y manejo integral de residuos.

CVRIMG-355-2024	22/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEGUNDA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-251-2024SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-368-2024	23/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.
CVRIMG-370-2024	23/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION DE ACOPIOS DE MATERIALES PETREOS Y RIELES EN LA VIA.
CVRIMG-380-2024	23/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-386-2024	23/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Resolución actualizada del Comité de Veeduría Ciudadana.
CVRIMG-401-2024	26/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de entregar los certificados de calibración de los equipos de laboratorio y topografía actualizados.
CVRIMG-423-2024	28/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Toma de muestras y entrega de resultados de resistencia a concretos
CVRIMG-424-2024	28/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Bajo rendimiento en la ejecución de la obra.
CVRIMG-426-2024	28/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Citación visita previa para recibo de obra.
CVRIMG-429-2024	28/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reparación de losas de concreto
CVRIMG-436-2024	29/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración de solicitud de informes sociales.
CVRIMG-445-2024	29/02/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACION PERSONAL OPERATIVO MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-446-2024	29702/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACION PERSONAL OPERATIVO MES DE ENERO-2024.

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-006-2024	4/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-1957-2023 Solicitud de informe de gestión ambiental – octubre 2023

CVRIMG-007-2024	4/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-1729-2023 Solicitud informe de seguimiento social mes de octubre 2023
CVRIMG-008-2024	4/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG- 1990-2023 Solicitud informe de seguimiento social mes de noviembre 2023
CVRIMG-009-2024	4/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración del comunicado CVRIMG-1958-2023. Solicitud de informe de gestión ambiental noviembre 2023
CVRIMG-014-2024	6/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-043-2024	10/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.
CVRIMG-058-2024	10/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre de 2023.
CVRIMG-071-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	TERCERA REITERACION COMUNICADO CVRIMG-1989-2023 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-073-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1995-2023 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE NOVIEMBRE
CVRIMG-080-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Respuesta al comunicado OF 186-10-10-2023 “legalización del anticipo”
CVRIMG-081-2024	12/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA
CVRIMG-096-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de construir las obras de concreto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS.
CVRIMG-102-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-1687-2023- Seguimiento de gestión social atención a las PQR.
CVRIMG-105-2024	18/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-1958-2023, solicitud de informe de gestión ambiental – noviembre de 2023.
CVRIMG-108-2024	19/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS.
CVRIMG-113-2024	19/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-116-2024	22/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE.

CVRIMG-147-2024	25/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de adecuado manejo y disposición final de residuos generados en obra.
CVRIMG-158-2024	25/01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Respuesta a la solicitud de cambio de pavimento tipo Placa Huella a Pavimento Rígido.
CVRIMG-161-2024	26/'01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL VENCIDAS.
CVRIMG-196-2024	1/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	REITERACION A SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA POR BAJO RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
CVRIMG-210-2024	2/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-245-2024	7/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de seguimiento social mes de enero 2024
CVRIMG-248-2024	7/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Respuesta 2 a la solicitud de cambio de pavimento tipo Placa Huella a Pavimento Rígido.
CVRIMG-255-2024	8/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental – enero de 2024.
CVRIMG-258-2024	9/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CUARTA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-071-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE
CVRIMG-259-2024	9/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEGUNDA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-073-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE NOVIEMBRE
CVRIMG-261-2024	9/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-116-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-266-2024	9/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-272-2024	10/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de implementación plan de contingencia -Bajo rendimiento en obra.
CVRIMG-275-2024	12/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-306-2024	14/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-108-2014 DEL 19 DE ENERO DE 2024 (SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS.)
CVRIMG-319-2024	16/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

CVRIMG-322-2024	16/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	RECORDARORIO DE CITACIÓN
CVRIMG-330-2024	16/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD JORNADA DE ORDEN Y ASEO.
CVRIMG-333-2024	16/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Respuesta 3 a la solicitud de cambio de pavimento tipo Placa Huella a Pavimento Rígido.
CVRIMG-349-2024	21/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración CVRIMG-147-2024 - Solicitud de adecuado manejo y disposición final de residuos.
CVRIMG-381-2024	23/0272024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-383-2024	23/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Resolución actualizada del Comité de Veeduría Ciudadana.
CVRIMG-402-2024	26/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de entregar los certificados de calibración de los equipos de laboratorio y topografía actualizados.
CVRIMG-427-2024	28/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Bajo rendimiento en obra e inactividad en obra.
CVRIMG-428-2024	28/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICTUD DE REPARACION DE LOSAS POR DETERIORO SUPERFICIAL
CVRIMG-440-2024	29/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-043-2024 solicitud informe social mes de diciembre 2023.
CVRIMG-441-2024	29/02/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-245-2024 solicitud informe social mes de enero 2024.

219-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-048-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1754-2023 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-049-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1755-2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.
CVRIMG-050-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1756-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MINI CARGADOR Y CONDUCTOR EN OBRA.

CVRIMG-051-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1800-2023 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-052-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1812-2023 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA.
CVRIMG-053-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre de 2023.
CVRIMG-055-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.
CVRIMG-060-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1873-2023 OBSERVACIONES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-061-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1883-2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.
CVRIMG-062-2024	10/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-2044-2023 SOLICITUD CUMPLIMENTO COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ MENSUAL #19.
CVRIMG-066-2024	11/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Informe de evaluación de hoja de vida de la Profesional Adriana Patricia Zabala Vélez para homologación de la profesional Yeimi Patricia Correa Morelo, en el cargo de profesional SISO.
CVRIMG-097-2024	18/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración comunicado CVRIMG-053-2024 Solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre de 2023.
CVRIMG-119-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE.
CVRIMG-121-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1873-2023 OBSERVACIONES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-122-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1883-2023 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA.
CVRIMG-123-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-2044-2023 SOLICITUD CUMPLIMENTO COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ MENSUAL #19.

CVRIMG-125-2024	23/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.
CVRIMG-183-2024	30/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de comunicado CVRIMG-1736-2023 “Solicitud de contar con la presencia permanente de la comisión topográfica”.
CVRIMG-184-2024	30/01/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Citación a recorrido en obra para la identificación, definición e inventario de daños presentes a lo largo del corredor vial construido.
CVRIMG-198-2024	1/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de entrega de reprogramación de obra.
CVRIMG-205-2024	2/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de comunicado CVRIMG-1980-2023 “Solicitud de garantizar el alineamiento de las vigas riostras”.
CVRIMG-209-2024	2/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-213-2024	5/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración comunicado CVRIMG-1954-2023, Solicitud informe de seguimiento social mes de noviembre 2023.
CVRIMG-235-2024	6/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-119-2024 SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE.
CVRIMG-236-2024	6/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-2044-2023 SOLICITUD CUMPLIMENTO COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ MENSUAL #19.
CVRIMG-237-2024	6/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-125-2024 SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.
CVRIMG-250-2024	8/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud informe de seguimiento social correspondiente a los tres (3) días laborados en el mes de enero 2024.
CVRIMG-252-2024	8/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de informe de gestión ambiental – enero de 2024.
CVRIMG-254-2024	8/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS

CVRIMG-265-2024	9/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-297-2024	14/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Inventario de obras no conformes evidenciadas durante recorrido realizado el día ocho (08) de febrero de 2024.
CVRIMG-309-2024	14/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto instalado en la construcción de los diferentes elementos estructurales de la placa huella, que hayan cumplido los 7 y 28 días.
CVRIMG-323-2024	16/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	RECORDARORIO DE CITACIÓN
CVRIMG-337-2024	17/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-340-2024	20/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de entrega de reprogramación de obra, de acuerdo con el MODIFICATORIO No. 010 (PRÓRROGA No. 9)
CVRIMG-341-2024	20/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de dar inicio inmediato a la demolición y reconstrucción, como acción correctiva, de las obras de concreto que no cumplen con los estándares de calidad exigidos.
CVRIMG-342-2024	20/01/1900	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA.
CVRIMG-346-2024	21/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de revisión de los elementos estructurales que presentan resistencia dudosa, según resultados obtenidos por interventoría.
CVRIMG-352-2024	22/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ENERO.
CVRIMG-353-2024	22/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-119-2024 SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE.
CVRIMG-354-2024	22/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-125-2024 SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.
CVRIMG-388-2024	23/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

CVRIMG-392-2024	24/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de comunicado "CVRIMG-365-2023, Solicitud de retomar actividades de construcción, teniendo en cuenta la inactividad en obra".
CVRIMG-393-2024	24/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de comunicado CVRIMG-341-2023 "Solicitud de dar inicio inmediato a la demolición y reconstrucción, como acción correctiva, de las obras de concreto que no cumplen con los estándares de calidad exigidos".
CVRIMG-400-2024	26/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de entregar los certificados de calibración de los equipos de laboratorio y topografía actualizados.
CVRIMG-409-2024	27/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Segunda reiteración de comunicado "CVRIMG-365-2023 - Solicitud de retomar actividades de construcción, teniendo en cuenta la inactividad en obra".
CVRIMG-442-2024	29/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de orden y aseo en obra y gestión adecuada de residuos.
CVRIMG-443-2024	29/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-053-2024 Solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre de 2023.
CVRIMG-444-2024	29/02/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración comunicado CVRIMG-252-2024 solicitud de informe de gestión ambiental – enero de 2024.

LP-003-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-004-2024	4/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Observaciones sobre la actualización de diseño geométrico del tramo K1+180 K6+232.
CVRIMG-010-2024	4/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Cuarta reiteración comunicado CVRIMG-1435-2023. Solicitud información planta de concreto.
CVRIMG-011-2024	4/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Tercera reiteración comunicado CVRIMG-1405-2023, con asunto: Observaciones a informes de gestión ambiental – junio, julio y agosto de 2023.
CVRIMG-015-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-016-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.
CVRIMG-017-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-2009-2023 SOLICITUD DE INFORME SST NOVIEMBRE.

CVRIMG-018-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1976-2023 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-019-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1203-2023 INGRESO BASE DE COTIZACIÓN IBC Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS.
CVRIMG-020-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1407-2023 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROFESIONAL MES DE JULIO.
CVRIMG-021-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1902-2023 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT.
CVRIMG-022-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1931-2023 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL EN OBRA FALTANTE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
CVRIMG-023-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1972-2023 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-024-2024	9/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1973-2023 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT.
CVRIMG-069-2024	11/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra
CVRIMG-078-2024	12/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-094-2024	18/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de resultados de los ensayos de laboratorios.
CVRIMG-111-2024	19/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-149-2024	25/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Inactividad en frentes de obra
CVRIMG-162-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-016-2024 SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.
CVRIMG-163-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-164-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1976-2023 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.

CVRIMG-165-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1902-2023 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT.
CVRIMG-166-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1931-2023 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL EN OBRA FALTANTE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
CVRIMG-167-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1972-2023 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-168-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1973-2023 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT.
CVRIMG-169-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-173-2024	26/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PRESENTACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS
CVRIMG-180-2024	29/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-015-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-187-2024	31/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de información ambiental por instalación de planta de concreto.
CVRIMG-194-2024	31/01/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Observaciones al ajuste del estudio Hidráulico e Hidrológico.
CVRIMG-206-2024	2/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-215-2024	6/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-015-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-247-2024	7/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud informe de seguimiento social mes de enero 2024
CVRIMG-262-2024	9/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-268-2024	10/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT Y DESNIVELES EN OBRA.
CVRIMG-269-2024	10/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO.
CVRIMG-273-2024	10/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Bajo rendimiento en la ejecución de las actividades en obra.
CVRIMG-278-2024	13/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.

CVRIMG-280-2024	13/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-290-2024	13/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Observaciones sexta reunión revisión y ajuste a diseño para el estudio hidrológico e hidráulico del contrato "construcción de pavimento hidráulico en la vía que comunica desde el corregimiento de la madera hasta el corregimiento de bonga mella, municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba".
CVRIMG-298-2024	14/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL PLANTA DE CONCRETO.
CVRIMG-307-2024	14/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Reiteración comunicado CVRIMG-187-2024. Solicitud de información ambiental por instalación de planta de concreto.
CVRIMG-310-2024	14/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Reiteración Bajo rendimiento en la ejecución de las actividades en obra.
CVRIMG-325-2024	16/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	RECORDARORIO DE CITACIÓN
CVRIMG-334-2024	17/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-373-2024	23/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-268-2024 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN BOX CULVERT Y DESNIVELES EN OBRA.
CVRIMG-374-2024	23/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-269-2024 SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO.
CVRIMG-375-2024	23/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-278-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-376-2024	23/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-298-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-377-2024	23/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-389-2024	24/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Cuarta reiteración comunicado CVRIMG-1405-2023, con asunto: Observaciones a informes de gestión ambiental – junio, julio y agosto de 2023.
CVRIMG-390-2024	24/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-187-2024. Solicitud de información ambiental por instalación de planta de concreto.
CVRIMG-394-2024	24/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Diseños de mezcla en concreto, Planta de Concreto K2+650.
CVRIMG-395-2024	26/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de entregar los certificados de calibración de los equipos de laboratorio y topografía actualizados.

CVRIMG-403-2024	26/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Gestión realizada ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH.
CVRIMG-404-2024	26/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Gestión realizada ante el Ministerio del Interior - MININTERIOR.
CVRIMG-410-2024	27/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de garantizar la compactación en los bordes del afirmado y de la subbase granular.
CVRIMG-419-2024	28/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Bajo rendimiento en la ejecución de las actividades en obra.
CVRIMG-420-2024	28/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud entrega de ensayos de calidad del material de afirmado.
CVRIMG-421-2024	28/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de sellado de juntas del pavimento rígido.
CVRIMG-434-2024	29/02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.

LP-008-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-025-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1347-2023 SOLICITUD REUBICACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA.
CVRIMG-026-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1602-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (VIBRO COMPACTADOR).
CVRIMG-027-2024	9/'01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1703-2023 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS Y CIERRE DE LA VÍA.
CVRIMG-028-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1344-2023 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-029-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1889-2023 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-030-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1890-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULO EN OBRA.
CVRIMG-031-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME SST NOVIEMBRE.
CVRIMG-032-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.
CVRIMG-033-2024	9/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE.

CVRIMG-044-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud informe de seguimiento social mes de diciembre 2023.
CVRIMG-045-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (MOTO NIVELADORA).
CVRIMG-046-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023
CVRIMG-047-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO DICIEMBRE 2023.
CVRIMG-063-2024	10/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre de 2023.
CVRIMG-070-2024	12/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración del comunicado CVRIMG-1458-2023 “solicitud de legalización del anticipo”
CVRIMG-079-2024	12701/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-082-2024	12/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Alcance a la comunicación CVRIMG-071-2024 - Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra
CVRIMG-088-2024	16/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración comunicaciones CVRIMG-071-2024 y CVRIMG-082-2024 - Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra
CVRIMG-095-2024	18/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de resultados de los ensayos de laboratorios.
CVRIMG-098-2024	18/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración comunicado CVRIMG-1165-2023, Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.
CVRIMG-104-2024	18/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de construir las obras de concreto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS.
CVRIMG-110-2024	19/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-115-2024	20/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Traslado de queja por NO PAGO al subcontratista.
CVRIMG-132-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Inactividad en frentes de obra
CVRIMG-135-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1347-2023 SOLICITUD REUBICACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA.
CVRIMG-136-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1602-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (VIBRO COMPACTADOR).
CVRIMG-137-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1703-2023 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS Y CIERRE DE LA VÍA.
CVRIMG-138-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1344-2023 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-139-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1890-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULO EN OBRA.
CVRIMG-140-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1889-2023 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.

CVRIMG-141-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-031-2024 SOLICITUD DE INFORME SST NOVIEMBRE.
CVRIMG-142-2024	23/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE.
CVRIMG-150-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME DETALLADO ACCIDENTE EN EL TRAMO K1+247 - K1+300.
CVRIMG-151-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-032-2024 SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE
CVRIMG-152-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-033-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE.
CVRIMG-153-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-045-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (MOTO NIVELADORA).
CVRIMG-154-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-046-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.
CVRIMG-155-2024	25/0172024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-047-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO DICIEMBRE 2023.
CVRIMG-156-2024	25/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-086-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-170-2024	26/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-177-2024	29/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD MODIFICACION DE POLIZAS
CVRIMG-178-2024	29/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Seguimiento al derecho de petición radicado con fecha 18 de enero de 2024
CVRIMG-186-2024	31/01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Relación de correspondencia del área de gestión social sin respuesta por parte del contratista.
CVRIMG-207-2024	2/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-216-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1890-2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN VEHÍCULO EN OBRA.
CVRIMG-217-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1889-2023 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-218-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-031-2024 SOLICITUD DE INFORME SST NOVIEMBRE.
CVRIMG-219-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-142-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE.
CVRIMG-220-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-150-2024 SOLICITUD DE INFORME DETALLADO ACCIDENTE EN EL TRAMO K1+247 - K1+300.
CVRIMG-221-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-032-2024 SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.

CVRIMG-222-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-033-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE.
CVRIMG-223-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-045-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (MOTO NIVELADORA).
CVRIMG-224-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-046-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.
CVRIMG-225-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-047-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO DICIEMBRE 2023.
CVRIMG-226-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-086-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL
CVRIMG-227-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-228-2024	6/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE PRESENCIA DEL INSPECTOR SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-244-2024	7/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión ambiental – enero de 2024.
CVRIMG-249-2024	8/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud informe de seguimiento social mes de enero 2024.
CVRIMG-263-2024	9/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-274-2024	10/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Bajo rendimiento de actividades en obra.
CVRIMG-281-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-031-2024 SOLICITUD DE INFORME SSTNOVIEMBRE.
CVRIMG-282-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-142-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE.
CVRIMG-283-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-150-2024 SOLICITUD DE INFORME DETALLADO ACCIDENTE EN EL TRAMO K1+247 - K1+300.
CVRIMG-284-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-032-2024 SOLICITUD DE INFORME SST DICIEMBRE.
CVRIMG-285-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-033-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE.
CVRIMG-286-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-045-2024 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA PESADA EN OBRA (MOTO NIVELADORA).
CVRIMG-287-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-046-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.

CVRIMG-288-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-047-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO DICIEMBRE 2023.
CVRIMG-289-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-086-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-291-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-227-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-292-2024	13/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-228-2024 SOLICITUD PRESENCIA INSPECTOR SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-305-2024	14/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración comunicado con radicado CVRIMG-1877-2023, solicitud informes corregidos de los meses de septiembre y octubre.
CVRIMG-311-2024	15/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-1850-2023 informes sociales septiembre y octubre.
CVRIMG-317-2024	15/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME SST ENERO.
CVRIMG-326-2024	16/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	RECORDARORIO DE CITACIÓN
CVRIMG-335-2024	17/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-345-2024	21/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Traslado radicado 2024S-VCOR-009017 dirección territorial Córdoba – INVIAS
CVRIMG-351-2024	22/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO.
CVRIMG-371-2024	23/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Renuncia de la señora Olivia Petro como miembro de la veeduría.
CVRIMG-378-2024	23/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA POR CIERRE TOTAL DE LA VÍAPRINCIPAL.
CVRIMG-379-2024	23/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Segunda reiteración comunicado con radicado CVRIMG-1877-2023, solicitud informes corregidos septiembre y octubre 2023.
CVRIMG-382-2024	23/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración comunicado CVRIMG-1955-2023, solicitud de informe de gestión ambiental -noviembre 2023.
CVRIMG-384-2024	23/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración comunicado CVRIMG-063-2024, solicitud de informe de gestión ambiental – diciembre 2023.
CVRIMG-397-2024	26/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Tercera reiteración comunicado CVRIMG-1850-2023 informes sociales septiembre y octubre del 2023
CVRIMG-398-2024	26/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de entregar los certificados de calibración de los equipos de laboratorio y topografía actualizados.
CVRIMG-412-2024	28/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-142-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE.

CVRIMG-413-2024	28/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-150-2024 SOLICITUD DE INFORME DETALLADO ACCIDENTE EN EL TRAMO K1+247 - K1+300.
CVRIMG-416-2024	28/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-317-2024 SOLICITUD DE INFORME SST ENERO.
CVRIMG-417-2024	28/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-351-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO.
CVRIMG-435-2024	29/02/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.

LP-004-2023

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-064-2024	11/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Respuesta al comunicado CMV-003-2023.
CVRIMG-077-2024	12/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Observaciones sobre el diseño de pavimento.
CVRIMG-091-2024	17/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Observaciones sobre el diseño de hidráulico e hidrológico
CVRIMG-092-2024	17/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Emisión de concepto referente a la aplicabilidad de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
CVRIMG-093-2024	17/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Observaciones sobre el estudio geotécnico.
CVRIMG-109-2024	18/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Observaciones plan de inversión del anticipo.
CVRIMG-146-2024	25/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-2027-2023 (SOLICITUD DESGLOSE ADMINISTRACION) (A)
CVRIMG-182-2024	30/01/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Reiteración No.2 comunicado CVRIMG-1963-2023 “Solicitud de documentos iniciales”.
CVRIMG-321-2024	16/02/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	RECORDARORIO DE CITACIÓN
CVRIMG-369-2024	23/02/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Remisión de observaciones sobre los APU´s contractuales.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 5.364.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 0,00
204924	2024- Marzo	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 1.894.284.660	$ 148.877.189,00	$1.745.407.471,00
				$ 5.364.284.660		$1.745.407.471,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 19	$194.594.400,00	$36.972.936,00	0	$ 231.567.336,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.19 de fecha febrero/2024 para el período de febrero el contrato reporta un avance de 67,46%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 3.618.877.189,00
Total, inversión ejecutada: $ 3.618.877.189,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$536.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.072.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.609.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

232 de 2022

- Inversión de obra: A corte del 29 de febrero de 2024, la inversión programada es de $16,814,491,922 (100%), mientras que la inversión ejecutada es de $10,225,065,602 (60.81%), representando un atraso del 39.19% (valor: $6,589,426,320).
- Patologías en pavimento: Se requieren acciones correctivas para desportillamientos de juntas, fisuras y grietas transversales y longitudinales en el pavimento para garantizar la calidad y estabilidad de la obra.
- Placas deterioradas: Se requieren acciones correctivas para reparar placas con superficie deteriorada debido a fuertes lluvias durante el proceso constructivo.
- Ensayos de resistencia: Se requiere la presentación de resultados de los ensayos de resistencia a la flexión del concreto instalado, conforme al artículo 500 de las especificaciones generales de construcción.

LP-MSBV-002

- Inversión de obra: A corte del presente informe, la inversión programada es de $6,204,095,003.19 (103.41%), mientras que la inversión ejecutada acumulada es de $5,901,965,409.03 (98.37%). Esto representa un atraso del 5.04% ajustado a la prórroga N°7.
- Plan de contingencia: A pesar de las solicitudes reiteradas, el contratista aún no ha implementado un plan de contingencia eficaz, lo que sigue afectando el avance del proyecto. La falta de interés y compromiso es preocupante, especialmente con el contrato próximo a vencer el 15 de marzo de 2024.

- Acciones correctivas: Se requiere la implementación de medidas correctivas y preventivas frente a las patologías presentadas para garantizar la calidad y estabilidad de la obra.

LP-MSBV-006

- Inversión de obra: A la fecha, la inversión programada según la reprogramación ajustada a prórroga N°3 es de $5,499,699,337.96 (68.61%), mientras que la inversión ejecutada acumulada es de $3,428,047,023.45 (42.76%). Esto representa un atraso del -55.84%.

219 de 2022

- Daños en Elementos Estructurales: La placa huella presenta daños por desintegración (DI) y no alcanza la resistencia de diseño en varios tramos, como K0+730 a K0+940 y K0+000 a K0+030. Se requiere reparación de estos elementos estructurales.
- Control de Calidad del Concreto: El contratista no está tomando el número de muestras de concreto estipulado en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS.
- Ausencia de Comisión Topográfica: Se ha observado la falta de presencia permanente de la comisión topográfica, lo que ha llevado a errores topográficos.

LP-003-2022

- Atraso en la Ejecución de la Obra: Según la reprogramación No.3 y la prórroga No.3, la inversión ejecutada acumulada es de $7,659,224,148.04 (46.55%) frente a una inversión programada de $10,221,794,278.15 (62.08%), resultando en un atraso del 15.56%.
- Plan de Choque: Se solicita al contratista implementar un plan de choque para cumplir con la programación de la obra sin afectar la calidad de ejecución. Existe preocupación sobre la viabilidad de completar todas las actividades antes del 18 de junio de 2023.
- Permiso de Ocupación de Cauce: Se requiere presentar el permiso de ocupación de cauce ante la C.V.S para el puente en la abscisa K1+200 antes de iniciar su intervención.

LP-008-2022

- Atraso en la Ejecución de la Obra: La inversión ejecutada acumulada es de $2,121,730,062.00 (51.73%) frente a una inversión programada de $4,101,202,141.31 (100%), resultando en un atraso del 48.27%.
- Reprogramación y Plan de Contingencia: El contratista debe entregar en marzo una reprogramación y un plan de contingencia para culminar la obra en la fecha de prórroga otorgada (29 de mayo de 2024), que incluye el empalme con la vía Cereté-Lorica.
- Aumento de Rendimientos y Construcción de Box Culverts: Se recomienda aumentar los rendimientos en la instalación de materiales granulares desde la abscisa K0+540 hasta la K1+740, y comenzar la construcción de los 3 box culverts 2x1 contemplados.

LP-004-2023

- Revisión y Actualización de Estudios y Diseños: Se ha iniciado la etapa de revisión y/o actualización de los estudios y diseños.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

232 de 2022

- Acta de reinicio: Durante el periodo se suscribió el acta de reinicio No. 1 del contrato de obra No. 232-2022 el 01 de febrero de 2024.
- Modificatorio: Se suscribió el Modificatorio No. 003 (Prórroga No. 2) del contrato de obra No. 232-2022 el 27 de febrero de 2024.

LP-MSBV-002

- Prórroga del contrato: La prórroga solicitada ha sido aprobada, pero esto no implica que el contratista haya subsanado todos los incumplimientos parciales. La interventoría recomienda a la Alcaldía realizar un proceso de arreglo directo y/o contrato en transacción debido a los incumplimientos reiterados documentados en los oficios CVRIMG-278-2022 del 22 de noviembre de 2022 y CVRIMG-1319-2023 del 28 de agosto de 2023.
- Proceso de apremio: En caso de no implementarse el plan de contingencia, se iniciarán procesos de apremio de multa para salvaguardar el interés fiscal y evitar más retrasos en el proyecto.

LP-MSBV-006

- Compromisos del contratista: Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados.
- 219 de 2022

219 de 2022

- Modificación del Contrato: Se suscribió el Modificatorio No. 010 (Prórroga No. 9) el 29 de enero de 2024, prorrogando el contrato hasta el 15 de marzo de 2024.

LP-003-2022

- Recomendación de Apremio de Multas: Se solicita a la alcaldía de San Pelayo que se pronuncie sobre las recomendaciones de apremio de multas presentadas y reiteradas por la interventoría.

LP-008-2022

- Cumplimiento de Plazos y Multas: Se invita al contratista a presentar informes mensuales de SST, seguimiento ambiental y social para evitar sanciones o apremios de multa.

LP-004-2023

- Manual de Interventoría: Se recomienda al contratista presentar de manera oportuna y completa la información requerida por el manual de interventoría para el inicio de las obras.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

232 de 2022

- Compromisos: Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en reuniones y comités técnicos.
- Seguridad social: Se requiere la auto liquidación o pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, conforme al Decreto 1990 de 2016.
- Documentación PAGA: Se recomienda entregar el documento PAGA en el tiempo establecido para su respectiva aprobación.

LP-MSBV-002

- Compromisos del contratista: Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en reuniones y comités técnicos.
- Implementación del plan de contingencia: Se debe implementar un plan de contingencia que incluya actividades como fundición de pavimento hidráulico, construcción de obras de arte, sellado de juntas, y señalización vertical y horizontal. También se debe asegurar el suministro oportuno de materiales y maquinaria adecuada para evitar reprocesos.

LP-MSBV-006

- Suministro de materiales: Se recomienda al contratista garantizar el suministro de materiales para la construcción de placa huella, asegurando un rendimiento constante y generando un mayor avance en el proyecto.

219 de 2022

- Atraso en Ejecución: La inversión ejecutada acumulada es de $2.361.395.266,00 (150,03%) contra una inversión programada de $2.373.003.793,00 (150,77%), resultando en un atraso del 0,74%.

LP-003-2022

- Informes de Gestión: Se recomienda presentar de manera oportuna los informes de gestión mensual de los componentes Ambiental, Social y SST.

- Soportes de Pago de Seguridad Social: Se recomienda presentar los soportes de pago de la seguridad social y aportes parafiscales del personal afiliado al consorcio a más tardar el día 10 de cada mes.
- Resultados de Ensayos de Laboratorio: Se debe presentar de forma oportuna los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en obra, los cuales no se han entregado en los tiempos estipulados.

LP-008-2022

- Informes Mensuales: Se recomienda al contratista presentar informes mensuales sobre SST, seguimiento ambiental y social dentro de los primeros cinco días de cada mes.
- Soportes de Pago de Seguridad Social: El contratista debe presentar los soportes de pago de la seguridad social y aportes parafiscales del personal de manera oportuna cada mes.
- Resultados de Ensayos de Laboratorio: Se recomienda presentar oportunamente los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en obra.

LP-004-2023

- Ubicación de Fuentes de Materiales: Se recomienda al contratista ubicar de manera oportuna las fuentes de materiales a utilizar en los proyectos.
- Entrega del Documento PAGA: Se recomienda al contratista entregar en el tiempo establecido el documento PAGA para su respectiva aprobación

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

232 de 2022

- Señalización: Se recomienda señalizar adecuadamente cada frente de obra para evitar accidentes y proteger la integridad de las personas.
- Reinstalación de valla informativa: Se requiere la reinstalación de la valla informativa del contrato, ya que fue destruida por vientos huracanados.
- Revisión de tramos: Se requiere al contratista presentar alternativas para la revisión de tramos con resistencia dudosa y tomar correctivos para evitar futuros problemas.

LP-MSBV-002

- Auxiliares de tráfico: Se recomienda mantener auxiliares de tráfico en los frentes simultáneos de trabajo para evitar accidentes.

LP-MSBV-006

- Auxiliares de tráfico: Se recomienda mantener auxiliares de tráfico en los frentes simultáneos de trabajo para evitar accidentes.

219 de 2022

- Implementación del PMT: En la obra no se está implementando el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), lo que podría poner en riesgo la seguridad vial.

LP-003-2022

- Presentación de Informes Ambientales y Sociales: Se recomienda presentar los informes de gestión ambiental, social y de SST de manera oportuna.

LP-008-2022

- Informes de Componentes Ambientales y Sociales: Se debe presentar los informes de seguimiento ambiental y social de manera mensual para evitar posibles sanciones.

LP-004-2023

- Visita de Obra: Se realizó la visita de obra en conjunto con los municipios, contratistas de obra, interventoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan durante el periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

232 de 2022

- Visita inicial de obra: Se realizó en conjunto con los municipios, contratistas de obra, Interventoría e INVIAS.
- Revisión de estudios y diseños: Se inició la etapa de revisión y/o actualización de los estudios y diseños.

LP-MSBV-002

- No se realizan otras actividades durante el periodo

LP-MSBV-006

- No se realizan otras actividades durante el periodo

219 de 2022

- Revisión de Reprogramación: Se ha requerido al contratista la presentación de una reprogramación de obra utilizando el software Project para corregir las deficiencias en las obras de concreto.
- Acciones Correctivas Recomendadas: Se ha recomendado al contratista implementar varias acciones correctivas, incluyendo la reparación de elementos estructurales dañados, mejoras en el control de calidad del concreto, y ajustes en la logística de obra.

LP-003-2022

- Revisión de Reprogramación: Se realizó un seguimiento a la reprogramación No.3 y la prórroga No.3, evidenciando un atraso significativo y solicitando al contratista un plan de choque para mitigar el retraso.

LP-008-2022

- Revisión de Planes y Programaciones: Se realizó seguimiento a la reprogramación del contratista y se emitieron recomendaciones para mejorar el avance y cumplimiento de la obra.

LP-004-2023

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

232 de 2022

- Cumplimiento de compromisos: Atender oportunamente los compromisos adquiridos en reuniones y comités técnicos.
- Señalización de frentes de obra: Implementar una señalización adecuada para evitar accidentes.
- Documentación y pagos: Realizar la auto liquidación de aportes al sistema de seguridad social y presentar los documentos PAGA a tiempo.
- Acciones correctivas: Implementar acciones correctivas para patologías en pavimento y placas deterioradas, y establecer medidas preventivas para garantizar la calidad de la obra.
- Revisión y corrección de tramos: Presentar alternativas y tomar correctivos para los tramos con resistencia dudosa.

LP-MSBV-002-2022

- Cumplimiento de compromisos: Atender oportunamente los compromisos adquiridos en reuniones y comités técnicos.
- Implementación del plan de contingencia: Implementar de inmediato un plan de contingencia efectivo para superar los retrasos y evitar más incumplimientos.
- Señalización de frentes de obra: Implementar una adecuada señalización para prevenir accidentes.
- Acciones correctivas: Tomar medidas correctivas para las patologías en la obra y asegurar la calidad y estabilidad del producto terminado.
- Proceso de apremio de multa: En caso de no cumplir con el plan de contingencia, se reiterará el inicio de procesos de apremio de multa para proteger los recursos del proyecto y garantizar su finalización.

LP-MSBV-006-2022

- Cumplimiento de compromisos: Atender oportunamente los compromisos adquiridos en reuniones y comités técnicos.
- Suministro de materiales: Garantizar el suministro constante de materiales para mantener el avance en la construcción de la placa huella.
- Auxiliares de tráfico: Mantener auxiliares de tráfico en los frentes de trabajo para evitar accidentes y asegurar la seguridad en el sitio de construcción.

219-2022

- Implementación de Reprogramación: Solicitar al contratista la reprogramación de obra con un plan de trabajo detallado.
- Acciones Correctivas: Implementar reparaciones en los elementos estructurales dañados y garantizar la calidad del concreto según las especificaciones.
- Aumento de Rendimientos: Mejorar los rendimientos en obra mediante una adecuada organización logística y trabajo en varios frentes simultáneamente.
- Señalización y Seguridad: Señalizar adecuadamente los frentes de obra y aplicar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para evitar accidentes.

LP-003-2022

- Plan de Choque: Solicitar al contratista implementar un plan de choque para cumplir con la programación sin afectar la calidad de la ejecución.
- Monitoreo de Atrasos: Requerir a la alcaldía que se pronuncie sobre las recomendaciones de apremio de multas para asegurar el cumplimiento.
- Cumplimiento de Plazos: Asegurar la presentación oportuna de informes de gestión mensual, soportes de pago de seguridad social, y resultados de ensayos de laboratorio.

- Permisos y Requerimientos: Asegurar la presentación del permiso de ocupación de cauce antes de intervenir el puente y atender de manera ágil los requerimientos de la interventoría.

LP-008-2022

- Implementación de Plan de Contingencia: Solicitar al contratista implementar un plan de contingencia para superar el atraso registrado y cumplir con los plazos establecidos.
- Aumento de Rendimientos y Construcción de Estructuras: Asegurar el aumento de rendimientos en la instalación de materiales granulares y la pronta construcción de los box culverts necesarios.
- Presentación Oportuna de Informes y Soportes: Reforzar la presentación oportuna de informes de SST, ambientales y sociales, así como de soportes de pago de seguridad social y resultados de ensayos de laboratorio.

LP-004-2023

- Ubicación de Fuentes de Materiales: Confirmar que el contratista ubique las fuentes de materiales a tiempo.
- Entrega del Documento PAGA: Verificar que el contratista entregue el documento PAGA dentro del plazo establecido para su aprobación.

Cordialmente,

Laura Isabela Peña Garcia
Supervisor Cto 971-2022

Proyectó
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748