SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 31 de Marzo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

232 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,1 Km
LP-MSBV-002-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
219 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-008-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,125 Km.
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	232 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT:	901.613.126-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA • NIT. 901.499.915-4 • Participación: 50% • INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA • NIT. 901.167.911-0 • Participación: 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"		

FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 17.086.056.743,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
MODIFICATORIO No. 1	07/09/2022		
SUSPENSIÓN NO.1	30/11/2023		
REINICIO	01/02/2024		
PRORROGA No.1	21/06/2023		
PRORROGA No.2	27/02/2024		
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	31/08/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACIÓN 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACIÓN 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:	$251.530.040,00		
ADICIÓN 1:	$251.530.040,00		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	6.300.000.000,00		
ANTICIPO	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.752.633.606,02		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 61.907.381,98		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	7		
PRÓRROGA 1:	4 MESES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES		

PRÓRROGA 3:	45 DÍAS
PRÓRROGA 4:	2 MESES
PRÓRROGA 5:	22 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 6:	1 MES HASTA EL 31 DE ENERO 2024
PRÓRROGA 7:	45 DÍAS HASTA EL 15 DE MARZO 2024
PRÓRROGA 8:	1 MES HASTA EL 15 DE ABRIL 2024
MODIFICATORIO No. 1	Modificación No. 1, del 25 de agosto de 2022.
MODIFICATORIO No. 2	Modificación No. 2, del 14 de noviembre de 2023.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/04/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.695358,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.427.871.642,00		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA N°1:	4 MESES		
PRÓRROGA N°2:	4 MESES		
PRÓRROGA N°3:	5 MESES		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/06 /2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	219 de 2022		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%.		

	2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	NA
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00		
VALOR ADICIONES:	$ 799.106.154,00		
ADICIÓN 1:	$ 799.106.154,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.398.909.359,00		
ANTICIPO	$ 639.921.282,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 639.921.282,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 639.921.282,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12		
PRÓRROGA 1	3 MESES HASTA EL 15 DE ABRIL 2023		
PRÓRROGA 2	1 MES HASTA 15 DE MAYO 2023		
PRÓRROGA 3	1 MES HASTA 15 DE JUNIO 2023		
PRÓRROGA 4	3 MESES HASTA 12 DE OCTUBRE 2023		
PRÓRROGA 5	1 MES HASTA 12 DE NOVIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 6	33 DÍAS HASTA 15 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 7	15 DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 8	2 MESES HASTAC15 DE FEBRERO 2024		
PRÓRROGA 9	1 MESE HASTA 15 DE MARZO 2024		
PRÓRROGA 10	1 MES HASTA 15 DE ABRIL 2024		
SUSPENSIÓN No.1	22 DÍAS HASTA 11 DE ENERO 2023		
SUSPENSIÓN No.2	25 DÍAS HASTA 9 DE JULIO 2023		
SUSPENSIÓN No.3	30 DÍAS HASTA EL 28 DE ENERO 2024		
REINICIO No. 1	12/01/2023		
REINICIO No. 2	10/07/2023		
REINICIO No. 3	29/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/04/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		

FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONAL:	$ 4.727.896.546,00		
VALOR TOTAL:	$ 21.397.948.725,30		
ANTICIPO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.635.958.239,80		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.365.057.413,60		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024		
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/06/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRISTO REY	NIT:	901.642.986-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CABARCAS VUELVAS ALFREDO ANTONIO; C.C. 10770721; 10% 2. ISABELLA DAVID INGENIERIA S.A.S; NIT. 900588551-1; 5% 3. INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA; NIT. 901346516-2; 85%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.027.667.480,10		
ANTICIPO	$ 1.251.149.022,89		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.251.149.022,89		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 829.426.030,70		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 421.652.992,19		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	3 MESES HASTA EL 13 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	4 MESES HASTA EL 13 DE DICIEMBRE 2023		

PRÓRROGA 3:	18 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 4:	2 MESES HASTA EL 29 DE FEBRERO 2024
PRÓRROGA 5:	3 MESES HASTA 29 DE MAYO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/05/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORADO VÍAS	NIT:	901737549-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33% 2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34% 3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 4.992.545.769,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.992.545.769,00		
ANTICIPO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.492.077.291,90		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA nN:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

232 de 2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000529	2022	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.005	$ 17.086.056.743,00	$ 5.595.167.137,00	$ 8.490.889.606,00
TOTAL				$ 17.086.056.743,00		$ 8.490.889.606,00

LP-MSBV-002-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	1.3.1.1.07	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 5.984.190.162,38	$ 64.279.797,62
230587	2023	1.3.1.1.07	24.02.041	$ 251.530.040,00	$ 0	$ 251.530.040,00
TOTAL				$ 6.300.000.000,00		$ 315.809.837,62

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 3.440.189.502,00	$ 3.331.700.497,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 3.331.700.497,00

219-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00	$ 1.599.803.205,00	$ 0,00
2523	2023	IL23417	NACIÓN	$ 799.106.154,00	$ 390.424.648,00	$ 408.681.506,00
TOTAL				$ 2.398.909.359,00		$ 408.681.506,00

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	$ 16.670.052.179,30	$11.151.584.879,20	$5.518.467.300,10
TOTAL				$ 21.397.948.725,30	$11.151.584.879,20	$5.518.467.300,10

LP-008-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000949	2022	1131	1.3.1.1.07	$ 4.170.496.742,96	$ 3.186.639.761,19	$ 983.856.981,77
TOTAL				$ 4.170.496.742,96	$ 3.186.639.761,19	$ 983.856.981,77

LP-004-2023

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000714	2023	1130	1.3.1.1.07	$ 4.992.545.769,00	$ 1.492.077.291,90	$ 3.500.468.477,10
TOTAL				$ 4.992.545.769,00	$ 1.492.077.291,90	$ 3.500.468.477,10

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

LP-003-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 2.752.337.968,00	$0	$ 825.701.390,40	$ 1.926.636.577,60
Acta de Ajuste ___ No.				

LP-008-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 960.379.489,00	$0	$ 288.113.846,70	$ 672.265.642,30
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha marzo de 2024, para el primer periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

232 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.814.491.922,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.581.530.859,34	74.83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 10.685.767.919,00	63,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 10.685.767.919,00	63,55%

LP-MSBV-002-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.251.045.204,00	104,19%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.186.901.416,85	103,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.979.401.475,84	99,66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.979.401.475,84	99,66%

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$6.405.006.847,06	79,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.440.410.350,30	42,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.440.410.350,30	42,92%

219 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.373.003.793,00	150,76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.373.003.793,00	150,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.363.171.010,65	150,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.363.171.010,65	150,15%

LP-003-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.465.110.231,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 11.659.355.321,00	70,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8.842.989.009,33	53,71%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8.842.989.009,33	53,71%

LP-008-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.998.019.820,10	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.187.031.613,46	79,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.008.729.472,00	73,36 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$3.008.729.472,00	73,36 %

LP-004-2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 224.737.682,40	4,53
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0 %

1.4.2. ANTICIPO

232 de 2022

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

LP-MSBV-002-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 1.752.633.606,02
Saldo	$ 61.907.381,98

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 1.008.695.358,00
Saldo	$ 1.427.871.642,00

219 de 2022

Otorgado	$ 639.921.282,00
Amortizado	$ 639.921.282,00
Saldo	$ 0

LP-003-2022

Otorgado	$ 5.001.015.653,00

Amortizado	$ 2.635.958.239,80
Saldo	$ 2.365.057.413,60

LP-008-2022

Otorgado	$ 1.251.149.022,89
Amortizado	$ 829.426.030,70
Saldo	$ 421.652.992,19

LP-004-2023

Otorgado	$ 1.492.077.291,90
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 1.492.077.291,90

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

232 de 2022
Meta física programada %: 74.83%
Meta física ejecutada %: 63,55%

LP-MSBV-002-2022
Meta física programada %: 103,12%
Meta física ejecutada %: 99,66%

LP-MSBV-006-2022
Meta física programada %: 79,90%
Meta física ejecutada %: 42,92%

219 de 2022
Meta física programada %: 150,76%
Meta física ejecutada %: 150,15%

LP-003-2022
Metafísica programada %: 70,81%
Metafísica ejecutada %: 53,71%

LP-008-2022
Metafísica programada %: 79,72%
Metafísica ejecutada %: 73,36 %

LP-004-2023
Metafísica programada %: 4,53%
Metafísica ejecutada %: 0,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/03/2024	8	Aprobada

219 de 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/03/2024	11	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/03/2024	8	Aprobada

219 de 2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

15/03/2024	11	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

232-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.708.605.674,30	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.366.884.359,44	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.417.211.348,60	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	31/08/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$ 5.125.817.348,60	21-44-101386652 Anexo No. 11	31/08/2023	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 5.125.817.022,90	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/12/2023	30/12/2028

LP-MSBV-002-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.8
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 630.000.000,00	540-47-994000020425 Anexo No. 10	24/08/2022	15/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.10	24/08/2022	15/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,260,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.10	24/08/2022	15/03/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.10	24/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.10	15/04/2024	15/04/2029

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024

Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029

219-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 10
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.890.935.90	33-44-101227465 Anexo No.33	23/08/2022	15/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282.00	33-44-101227465 Anexo No.33	23/08/2022	15/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 479.781.871.80	33-44-101227465 Anexo No.33	23/08/2022	15/04/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 719.672.807.70	33-44-101227465 Anexo No.33	23/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 25.905.158,00	33-44-101227465 Anexo No.33	23/12/2022	23/12/2027

LP-003-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1,667,005,217.90	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3,334,010,435.80	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$5,001,015,653.70	65-44-101213992	25/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	25/03/2023	25/03/2028

LP-008-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101125121 Anexo No.12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 417.049.674,30	75-44-101125121	13/12/2022	30/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	30/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 834.099.348,59	75-44-101125121	13/12/2022	28/05/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL

				ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/08/2023	31/12/2028

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 499.254.576,90	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 998.509153,80	21-44-101420627	30/11/2023	03/09/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	
Calidad estudios y diseños	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	

Garantía de RCE

232-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 854.302.837,15	21-40-101190832 Anexo No.5	23/08/2022	31/08/2024

LP-MSBV-002-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 580.000.000,00	540-74-994000004268 Anexo No. 10	15/03/2024	15/04/2024

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.12	23/08/2022	26/06/2024

219-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 390.000.000,00	33-40-101069367 Anexo No.29	23/08/2022	15/04/2024

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No.6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 833.502.608,95	65-40-1010663362	25/08/2022	18/06/2024

LP-008-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-40-101046581 Anexo No.10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$520.000.000,00	75-40-101046581	13/12/2022	03/06/2024

LP-004-2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$580.000.000,00	21-40-101216037	30/11/2023	02/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

232 DE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-462-2024	2/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Segunda reiteración de comunicado “CVRIMG-1781-2023” Solicitud de presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión del concreto instalado en la construcción de pavimento, que hayan cumplido los 7 y 28 días.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-463-2024	2/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración de oficio CVRIMG-347-2024 “Solicitud de revisión de los tramos de pavimento donde el concreto no alcanzó al 100% la resistencia de diseño, según resultados obtenidos por interventoría”.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-470-2024	6/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de informe de gestión ambiental – febrero de 2024.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado

CVRIMG-484-2024	7/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud informe de seguimiento social mes de febrero 2024.	Jairo Fernando Arguello Urrego
CVRIMG-492-2024	8/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-495-2024	8/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-511-2024	11/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-519-2024	12/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Tercera reiteración de comunicado “CVRIMG-1781-2023” Solicitud de presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión del concreto instalado en la construcción de pavimento, que hayan cumplido los 7 y 28 días.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-520-2024	12/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Quinta reiteración de oficio CVRIMG-1462-2023 de asunto “Solicitud de reinstalación de valla informativa”.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-521-2024	12/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Segunda reiteración de comunicado CVRIMG-1503-2023- “Solicitud de sellado de juntas”.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-522-2024	12/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración de comunicado CVRIMG-1613-2023 “solicitud de presentar acciones correctivas para reparación de placas con superficie deteriorada por la presencia de fuentes lluvias durante el proceso constructivo”.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-523-2024	12/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Segunda reiteración de oficio “CVRIMG-1030-2023” de fecha 24/07/2023- Solicitud de	Atn. Ing. Cristian

			reparación de losas de pavimento.	Villalba Mercado
CVRIMG-526-2024	14/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Respuesta comunicado OFICIO CMS-001-2024-Presentación de alternativa de solución para protección de talud en los accesos del puente el Moro.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-567-2024	22/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-573-2024	22/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-582-2024	22/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de caracterización del material de subbase granular.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-583-2024	22/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de documentación legal de la cantera de extracción del material de subbase granular.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-595-2024	27/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
CVRIMG-596-2024	27/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración comunicado CVRIMG-484-2024, Solicitud informe de seguimiento social mes de febrero 2024.	Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado

LP-MSBV-002-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-455-2024	1/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OBSERVACIONES PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-456-2024	1/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OBSERVACIONES PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2024.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-458-2024	2/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez

CVRIMG-471-2024	6/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de gestión ambiental- febrero de 2024.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-472-2024	6/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud reiterada de informes de gestión ambiental.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-515-2024	11/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Respuesta comunicado 098 del 04 de marzo de 2024- Entrega de documento técnico	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-527-2024	14/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud presentación e implementación plan de contingencia.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-528-2024	14/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	No conformidad proceso constructivo Box Culvert K2+147	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-530-2024	14/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de demolición de losas de pavimento.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-531-2024	15/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.	Jairo Fernando Arguello Urrego
CVRIMG-532-2024	15/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-569-2024	22/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-594-2024	27/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-598-2024	27/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración comunicado CVRIMG-436-2024 solicitud de informes sociales.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-601-2024	27/03/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de gestión social mes de febrero 2024.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-459-2024	2/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

CVRIMG-485-2024	7/03/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración Solicitud de informes de seguimiento social.	PATRICIA INES MORALES PADRON
CVRIMG-486-2024	7/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de seguimiento social mes de febrero 2024.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-493-2024	8/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-512-2024	11/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-524-2024	12/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Aprobación diseño de pavimento rígido espesor 20 cm.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-529-2024	14/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Paralización de la Obra y Acciones Correspondientes	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-533-2024	15/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-534-2024	15/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-541-2024	18/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACION DE ACOPIOS DE MATERIALES PETREOS.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-551-2024	20/03/1023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE INFORME DETALLADO ACCIDENTE EN EL TRAMO K3+460-K3+460.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-568-2024	22/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-587-2024	23/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-592-2024	26/03/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

219-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-452-2024	1/03/2024	UNION TEMPORAL	Reiteración de solicitud de informes sociales.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz

		RURAL LORICA CE		
CVRIMG-453-2024	1/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD MODIFICACION DE POLIZAS	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-457-2024	1/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-460-2024	2/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de oficio CVRIMG-346-2024 “Solicitud de revisión de los elementos estructurales que presentan resistencia dudosa, según resultados obtenidos por interventoría”.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-461-2024	2/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración de oficio CVRIMG-297-2024 “Inventario de obras no conformes evidenciadas durante recorrido realizado el día ocho (08) de febrero de 2024”.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-466-2024	6/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud informe de seguimiento mensual mes de febrero 2024.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-468-2024	6/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración solicitud de informes de gestión ambiental.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-469-2024	6/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de informe de gestión ambiental – febrero de 2024.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-488-2024	8/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACION PERSONAL OPERATIVO MES DE MARZO	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-489-2024	8/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	MEJORAMIENTO SEÑALIZACION POR FIESTAS TRADICIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE TIERRALTICA	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-490-2024	8/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz

CVRIMG-508-2024	11/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reunión para buscar alternativas que permitan la restricción de vehículos pesados que exceden las cargas de diseño.	Jairo Fernando Arguello Urrego
CVRIMG-516-2024	11/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Respuesta comunicado UT-RLCE-121- patología para placa huella	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-518-2024	12/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Segunda reiteración de oficio CVRIMG-346-2024 “Solicitud de revisión de los elementos estructurales que presentan resistencia dudosa, según resultados obtenidos por interventoría”.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-535-2024	15/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-545-2024	19/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-547-2024	19/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración comunicación con radicado CVRIMG-442-2024. Solicitud de orden y aseo en obra y gestión adecuada de residuos.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-548-2024	19/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de renivelar y compactar la subbase granular en el tramo intervenido con la demolición de la estructura de placa huella, como acción correctiva por no cumplir con los parámetros de calidad.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-549-2024	19/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de aumentar los rendimientos de las acciones correctivas a implementar en diferentes daños presentes en la estructura de placa huella.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-553-2024	20/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de aumentar los rendimientos de las acciones correctivas a implementar en diferentes daños presentes en la estructura de placa huella.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz

CVRIMG-554-2024	20/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de renivelar y compactar la subbase granular en el tramo intervenido con la demolición de la estructura de placa huella, como acción correctiva por no cumplir con los parámetros de calidad.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-571-2024	22/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-572-2024	22/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE INFORME SST FEBRERO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-574-2024	22/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA CON PUENTE FESTIVO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-575-2024	22/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-342-2024 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-576-2024	22/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-352-2024 SOLICITUD PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ENERO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-577-2024	22/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-457-2024 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓNPMT EN OBRA.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-578-2024	22/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-488-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO MES DE MARZO.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-584-2024	22/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Segunda reiteración de comunicado CVRIMG-1736-2023 “Solicitud de contar con la presencia permanente de la comisión topográfica”.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-585-2024	22/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de entrega de cronograma de actividades de acciones correctivas en los daños presentes en la estructura de	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz

			placa huella, de acuerdo al MODIFICATORIO No. 011 (PRÓRROGA No. 10)	
CVRIMG-589-2024	26/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE POLIZA	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-590-2024	26/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de aumentar la cantidad de formaletas para la construcción de placas	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-591-2024	26/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de construir las obras de concreto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS.	Atn. Ing. Luis Alberto Pacheco Díaz
CVRIMG-597-2024	27/03/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	Maria Karina Bula Ortega

LP-003-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-464-2024	1/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Aprobación al ajuste a diseño para el estudio hidrológico e hidráulico del contrato “construcción de pavimento hidráulico en la vía que comunica desde el corregimiento de la madera hasta el corregimiento de bonga mella, municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba”.	
CVRIMG-482-2024	6/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de informe de gestión ambiental – febrero de 2024.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-491-2024	8/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-494-2024	8/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo

CVRIMG-498-2024	9/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Remisión de observaciones sobre la actualización de diseño geométrico del tramo K1+180 al K6+232 – 2.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-509-2024	11/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-517-2024	12/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Segunda reiteración de oficio CVRIMG-347-2024 “Solicitud de revisión de los tramos de pavimento donde el concreto no alcanzó al 100% la resistencia de diseño, según resultados obtenidos por interventoría”.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-562-2024	21/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-278-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-563-2024	21/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-298-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-564-2024	21/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-434-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-565-2024	21/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIESTAS PATRONALES RINAS DE GALLOS.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-566-2024	21/03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Remisión de aprobación de la actualización de diseño geométrico.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-600-2024	27(03/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo

LP-008-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A

CVRIMG-467-2024	6/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración de solicitud de informes sociales.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-475-2024	6/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud reiterada entrega de informes de gestión ambiental.	Jairo Fernando Arguello Urrego
CVRIMG-477-2024	6//03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión ambiental – febrero de 2024.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-496-2024	8/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-497-2024	8/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Traslado derecho de petición Felipe Miguel Petro Hernández.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-556-2024	21/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO – FEBRERO DE 2024.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-557-2024	21/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-317-2024 SOLICITUD DE INFORME SST ENERO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-558-2024	21/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-435-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-559-2024	21/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-447-2024 SOLICITUD HIDRATACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL OPERATIVO POR ALTAS TEMPERATURAS.	Jairo Fernando Arguello Urrego
CVRIMG-560-2024	21/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME SST FEBRERO.	Jairo Fernando Arguello Urrego
CVRIMG-579-2024	22/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-435-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-580-2024	22/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-447-2024 SOLICITUD HIDRATACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL OPERATIVO POR ALTAS TEMPERATURAS.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz

CVRIMG-581-2024	22/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA CON PUENTE FESTIVO.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz
CVRIMG-599-2024	27/03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	Atn. Ing. Jose Dominguez Diaz

LP-004-2023

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-487-2024	7/03/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Aclaración punto de arranque del proyecto.
CVRIMG-539-2024	18/03/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Reiteración solicitud entrega de la revisión y/o actualización de estudios y diseños.
CVRIMG-543-2024	18/03/2024	CONSORCIO MEJORANDO VIAS	Aprobación hojas de vida

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		

OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 5.364.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 0,00
204924	2024- Marzo	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 1.894.284.660	$392.718.042	$1.501.566.618,00

				$ 5.364.284.660		$1.501.566.618,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 24	$204.908.280,00	$38.932.573,00	0	$ 243.840.853,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.20 de fecha marzo/2024 para el período de marzo el contrato reporta un avance de 70,10%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 3.862.718.042,00
Total, inversión ejecutada: $ 3.862.718.042,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$536.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.072.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.609.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO CRISTO REY	131-01-03-2024	2024-03-01	COMUNICADO DE EXTENCION DE CIERRE TOTAL DE VIA SABANA HASTA EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	132-04-03-2024	2024-03-04	RESPUESTA A COMUNICADO CVRIMG-070-2024-ENTREGA FORMAL DE DOCUMENTOS GENERALES

			DE LEGALIZACION DE ANTICIPO
CONSORCIO CRISTO REY	133-04-03-2024	2024-03-04	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION SEÑORA- GLORIA DEL CARMEN CANTERO HOYOS
CONSORCIO CRISTO REY	134-14-03-2024	2024-03-14	ENTREGA FORMAL DE POLIZAS FIRMADAS Y ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE PRORROGA NUMERO 5.
CONSORCIO CRISTO REY	135-14-03-2024	2024-03-14	ENTREGA FORMAL DE BALANCE GENERAL DE OBRA DE FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	136-19-03-2024	2024-03-19	RADICADO FORMAL DE ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO PARA TERRAPLEN.
CONSORCIO CRISTO REY	137-19-03-2024	2024-03-19	RADICADO FORMAL DE ENSAYO DE RESISTENCIA DE CONCRETO.
CONSORCIO CRISTO REY	138-20-03-2024	2024-03-20	RADICADO FORMAL INFORMES AMBIENTALES ACTUALIZADOS SEPTIEMBRE 2023- FEBRERO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	139-20-03-2014	2024-03-20	ENTREGA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2023 – ENERO- FEBRERO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	NA		
CONSORCIO CRISTO REY	NA		
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NA	2024-03-04	Certificados de calibración de equipos del contrato LP-003-2022.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NA	2024-03-07	Subsanación a observaciones diseño geométrico del contrato No. 003-2022.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NA	2024-03-16	Informe de actividades sociales del contrato LP-003-2022.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NA	2024-03-18	Subsanación a observaciones diseño geométrico del contrato No. 003-2022.
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	CMV-008-2024	2024-02-27	RTA OFICIO CVRIMG-369-2024 con asunto: Remisión

			de observaciones sobre APU´s contractuales.
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	CMV-011-2024	2024-03-05	DOCUMENTACIÓN REFERENTE A FIDUCIA
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	CMV-012-2024	2024-03-05	REMISIÓN DESGLOSE AIU
CONSORCIO MEJORANDO VIAS			
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OFI-CVV-098-2024	2024-03-04	Entrega de documento tecnico
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OFI-CVV-098-2024	2024-03-05	SOLICITUD DE PRORROGA No. 8
MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	LP-004-2022-CON-225 LOR-100	2024-03-01	INFORME REPARACIONES
MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	LP-004-2022-CON-225 LOR-101	2024-03-21	Respuesta certificado CVRIMG-561-2024.
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE- 118	2024-03-01	POLIZAS ACTUALIZADAS POR MODIFICATORIO NO. 10
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE- 120	2024-03-06	Pólizas actualizadas corregidas por modificatorio n°10
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2024	UT-RLCE- 121	2024-03-07	Respuesta a comunicado de patología para placa huella
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2025	UT-RLCE- 122	2024-03-07	SOLICITUD DE PRORROGA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

232 de 2022

- Ejecución de obra: A corte del 31 de marzo de 2024, la inversión ejecutada acumulada alcanzó los $2.373.003.793, lo que corresponde al 150,77%, con un atraso del 0,00%. Sin

embargo, se identifican varios problemas relacionados con la calidad y resistencia de los materiales.

- Prórroga del contrato: El 15 de marzo de 2024, se suscribió la prórroga No.10 del contrato, extendiendo su vigencia hasta el 15 de abril de 2024, con la advertencia de implementar un plan de contingencia para asegurar la finalización de las reparaciones pendientes.
- Daños estructurales en la placa huella: Se requiere corregir los daños por desintegración en diversos tramos, que no alcanzaron la resistencia de diseño, específicamente entre las abscisas K0+730 a K0+940 y otros tramos afectados.
- Resistencia del concreto: Se deben realizar controles de calidad según lo estipulado en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de INVIAS, ya que no se están tomando las muestras requeridas.
- Mejora en los rendimientos: Es necesario aumentar los rendimientos en las acciones correctivas, organización logística, y la ejecución simultánea en varios frentes de obra.
- Plan de manejo de tránsito (PMT): No se ha implementado, lo que representa un riesgo de accidentes.

LP-MSBV-002

- A pesar de las repetidas solicitudes, el contratista no ha implementado un plan de contingencia adecuado, lo que ha causado obstáculos significativos en el avance del proyecto. El ritmo de trabajo actual sugiere que no se logrará completar el 100% de las actividades antes del vencimiento del contrato el 15 de abril de 2024.
- El contratista no ha asistido a convocatorias para inspeccionar las deficiencias detectadas en las actividades desarrolladas. Las correcciones necesarias en los elementos no conformes no han sido realizadas, lo que afecta la calidad de las obras.
- Se ha solicitado la señalización adecuada de cada frente de obra intervenido para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la integridad de las personas que transitan por el corredor vial en intervención.
- Se recomienda la implementación de medidas correctivas frente a las patologías detectadas para garantizar la estabilidad y calidad de la obra.

LP-MSBV-006

- Inversión de obra: A la fecha, en la semana N° 82, la inversión de obra programada según la reprogramación ajustada a la prórroga N° 3 es de $6.405.006.847,06 (79,9%). La inversión de obra ejecutada acumulada es de $3.440.410.350,3 (42,92%), lo que representa un atraso del-36,98%.
- Rendimiento bajo: A pesar del trabajo en obra, el avance ha sido muy bajo. Se recomienda al contratista implementar un plan de contingencia eficaz para mejorar el rendimiento y superar el atraso acumulado.

219 de 2022

- Inversión de obra: Al 31 de marzo de 2024, la inversión ejecutada acumulada es de $2.373.003.793,00, correspondiente al 150,77%, igual a la inversión programada, lo cual no presenta atraso (0,00%).
- Prórroga del contrato: El 15 de marzo de 2024 se suscribió el Modificatorio No. 011 (Prórroga No. 10), extendiendo el contrato hasta el 15 de abril de 2024. Se solicita al contratista implementar un plan de contingencia para finalizar las reparaciones, con la advertencia de que, de no cumplir, se podría hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
- Daños estructurales: Se requiere reparar los daños por desintegración (DI) en varios tramos de la placa huella, comprendidos entre las abscisas K0+730 y K0+940, K0+000 y K0+030, así como entre K0+280 y K0+330.
- Cumplimiento de normas técnicas: Las obras de concreto deben ejecutarse de acuerdo con el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de INVIAS para garantizar la calidad, incluyendo el control de calidad en la resistencia del concreto.
- Muestreo de concreto: Se requiere que el contratista tome el número de muestras indicadas por la normativa (cuatro especímenes por jornada de producción de concreto), lo cual no se está cumpliendo en la obra.
- Rendimientos de obra: Se recomienda aumentar los rendimientos en la ejecución de las acciones correctivas para cumplir con los plazos establecidos.

LP-003-2022

- Inversión de obra: A 31 de marzo de 2024, la inversión de obra programada es de $11,659,355,321.00 (70.81%), y la inversión ejecutada acumulada es de $8,842,980,350.15 (53.71%), lo que representa un atraso del 17.11%.
- Plan de choque: Se solicita al contratista implementar un plan de choque para cumplir con la programación de la obra, evitando un impacto negativo en la calidad. Dado el ritmo actual, se considera poco probable que el consorcio Mejoramiento San Pelayo complete todas las actividades antes del 18 de junio de 2024. Se solicita a la alcaldía de San Pelayo que se pronuncie sobre las recomendaciones de apremio de multas presentadas por la interventoría.
- Informes de gestión: El contratista debe presentar oportunamente los informes de gestión mensual para los componentes Ambiental, Social y SST.
- Soportes de pago: Se recomienda al contratista presentar los soportes de pago de seguridad social y aportes parafiscales del personal afiliado al consorcio a más tardar los días 10 de cada mes.
- Ensayos de laboratorio: Se requiere que el contratista presente los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en obra, los cuales no han sido entregados en los tiempos estipulados.
- Permiso de ocupación de cauce: Se debe presentar el permiso de ocupación de cauce ante la C.V.S del puente en la abscisa K1+200 antes de iniciar su intervención.
- Atención a requerimientos: El contratista debe responder de manera ágil a los requerimientos de la interventoría mediante oficios, ya que no se ha obtenido la respuesta oportuna necesaria para el proyecto.

LP-008-2022

- Inversión de obra: A 31 de marzo de 2024, la inversión de obra programada es de $3,187,031,613.46 (77.71%), y la inversión ejecutada acumulada es de $3,008,729,476.00 (73.36%), lo que representa un atraso del 4.35%.
- Plan de contingencia: Se recomienda al contratista implementar un plan de contingencia para culminar el proyecto en la fecha estipulada de acuerdo con la prórroga No.5.
- Informes de gestión: Se invita al contratista a presentar dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes los informes de los componentes SST, seguimiento ambiental y social para evitar posibles sanciones o apremios de multa.
- Soportes de pago: Se recomienda al contratista presentar cada mes de manera oportuna los soportes de pago de la seguridad social y aportes parafiscales del personal adscrito al Consorcio Cristo Rey.
- Ensayos de laboratorio: Se recomienda al contratista presentar de forma oportuna los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en obra.
- Implementación de plan de contingencia: Se requiere al contratista la implementación de un plan de contingencia para superar el atraso registrado.

LP-004-2023

- Se inició la etapa de revisión y/o actualización de los estudios y diseños, lo cual es crucial para asegurar que los proyectos cumplan con las especificaciones técnicas necesarias.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

232 de 2022

- Incumplimientos: De no cumplir con el plan de contingencia en el plazo otorgado, se recomienda iniciar el proceso para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, principalmente respecto a la calidad y estabilidad de la obra.

LP-MSBV-002

- Se han emitido recomendaciones sobre la implementación de multas por incumplimiento, como se detalla en los apremios de multa CVRIMG-278-2022, CVRIMG-1319-2023, y CVRIMG-278-2022, radicados en diversas fechas. Sin embargo, el contratista no ha cumplido con los plazos establecidos.
- De no implementarse de manera inmediata el plan de contingencia, se solicitará a la Alcaldía de San Bernardo del Viento que inicie los procesos de apremio de multa por incumplimiento del contrato.

LP-MSBV-006

- No se especifican inconvenientes jurídicos en el presente periodo.

219 de 2022

- No se presentan inconvenientes jurídicos en el presente periodo.

LP-003-2022

- Recomendaciones de apremio de multas: Se recomienda al municipio de San Pelayo que se pronuncie respecto a las recomendaciones de apremio de multas presentadas por la interventoría.

LP-008-2022

- Plan de contingencia y sanciones: Se destaca la necesidad de implementar un plan de contingencia para evitar posibles sanciones o apremios de multa debido al atraso en la inversión de obra.

LP-004-2023

- No se presentan inconvenientes jurídicos en el presente periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

232 de 2022

- SST y afiliación del personal: Se debe garantizar que los trabajadores estén afiliados a la seguridad social antes de comenzar sus labores.
- Compromisos y respuestas: Se le insta al contratista a cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos, así como a atender rápidamente los requerimientos realizados por la interventoría y el municipio.

LP-MSBV-002

- Los avales emitidos para las prórrogas buscan garantizar la adecuada utilización de los recursos asignados al proyecto. Sin embargo, es preocupante la falta de compromiso por parte del contratista para cumplir con los plazos estipulados.
- La falta de presentación de informes y respuesta oportuna a los requerimientos de la interventoría podría generar retrasos en el proceso administrativo y en la ejecución del proyecto.

LP-MSBV-006

- Compromisos de reuniones: Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos.
- Suministro de materiales: Se recomienda garantizar el suministro de materiales para la construcción de la placa huella, asegurando un rendimiento constante para generar un mayor avance.

219 de 2022

- Optimización de recursos: Se debe mejorar la logística en obra, organizando el trabajo en varios frentes y suministrando los materiales y maquinaria necesarios para aumentar los rendimientos.
- Atención a solicitudes: El contratista debe responder de manera ágil a los requerimientos de la interventoría y el municipio.
- Cumplimiento de compromisos: Se reitera la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos en reuniones y comités técnicos.

LP-003-2022

- Plan de choque y apremio de multas: Se ha solicitado al contratista un plan de choque para contrarrestar el retraso y se espera que la alcaldía de San Pelayo se pronuncie sobre las multas recomendadas.

LP-008-2022

- Soportes de pago y ensayos de laboratorio: Se subraya la importancia de presentar los soportes de pago y resultados de ensayos de laboratorio de manera oportuna para cumplir con los requisitos contractuales.

LP-004-2023

- Se recomienda al contratista entregar en el tiempo establecido el documento PAGA para su respectiva aprobación, asegurando la correcta gestión financiera del proyecto.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

232 de 2022

- Control de vehículos pesados: En una reunión se acordó buscar alternativas para restringir vehículos pesados que exceden las cargas de diseño en la estructura de placa huella, ya que dichos vehículos buscan evitar el peaje y el pesaje de báscula.

LP-MSBV-002

- El contratista debe implementar un plan de contingencia y asegurar que el equipo de trabajo y los recursos necesarios estén disponibles para evitar retrasos en el desarrollo de las comunidades de influencia directa e indirecta del proyecto.

LP-MSBV-006

- Auxiliares de tráfico: Se recomienda mantener auxiliares de tráfico en los frentes simultáneos de trabajo para evitar accidentes y asegurar la seguridad de los trabajadores y transeúntes.

219 de 2022

- Plan de Manejo de Tráfico (PMT): No se está implementando el Plan de Manejo de Tráfico en la obra, lo cual debe corregirse de inmediato para evitar riesgos.
- Señalización: Es necesario señalizar adecuadamente cada frente de obra para evitar accidentes, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico vigente.
- Afiliación de trabajadores: Antes de ingresar a laborar, el contratista debe presentar los soportes de afiliación de los trabajadores.
- Control de tráfico pesado: Se realizó una reunión con la comunidad, veeduría, INVIAS y otros actores para buscar alternativas que restrinjan el tránsito de vehículos pesados que exceden las cargas de diseño de la estructura de la placa huella.

LP-003-2022

- Informes de gestión: El contratista debe presentar los informes de gestión mensual para los componentes Ambiental, Social y SST.
- Permiso de ocupación de cauce: Es necesario presentar el permiso correspondiente ante la C.V.S para intervenir el puente en la abscisa K1+200.

LP-008-2022

- Informes de gestión: La presentación oportuna de los informes de SST, seguimiento ambiental y social es crucial para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de los requisitos del proyecto.

LP-004-2023

- Se realizó la visita inicial de obra en conjunto con los municipios, contratistas de obra, Interventoría e INVIAS para evaluar los aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad relacionados con el proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan durante el periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

232 de 2022

- **Extracción de núcleos de concreto:** Se realizaron extracciones en las zonas más débiles detectadas, desde la abscisa K0+940 hasta la K1+362, para verificar la resistencia.
- **Control topográfico:** Se requiere la presencia permanente de una comisión topográfica para garantizar la alineación adecuada de los elementos estructurales.

LP-MSBV-002

- Supervisión de la implementación de medidas correctivas en las patologías detectadas en la obra.
- Recomendaciones para garantizar la señalización adecuada en los frentes de obra activos.

LP-MSBV-006

- Supervisión del avance de la obra y monitoreo del rendimiento del contratista.
- Recomendación para la implementación de un plan de contingencia y medidas de seguridad.

219 de 2022

- Supervisión del avance en la reparación de daños estructurales.
- Supervisión en la implementación de medidas correctivas en los elementos estructurales de la placa huella.
- Revisión de los procesos de control de calidad en el concreto utilizado en la obra.

LP-003-2022

- **Seguimiento a la reprogramación**: Se realizó un seguimiento a la reprogramación No.3 y se evaluó la inversión de obra ejecutada y programada.
- **Revisión de informes y documentos**: Se revisaron los informes de gestión, soportes de pago, y resultados de ensayos de laboratorio para asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales.

LP-008-2022

- **Seguimiento a la reprogramación**: Se realizó un seguimiento a la reprogramación No.5 y se evaluó la inversión de obra ejecutada y programada.
- **Revisión de informes y documentos**: Se revisaron los informes de gestión, soportes de pago y resultados de ensayos de laboratorio para asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales.

LP-004-2023

- Se inició la etapa de revisión y/o actualización de los estudios y diseños para asegurar la calidad y viabilidad del proyecto.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

232 de 2022

- Reparación de daños estructurales: Implementar acciones correctivas en los tramos dañados de la placa huella.
- Calidad del concreto: Asegurarse de cumplir con el número de muestras especificado por la normativa y presentar los resultados de los ensayos de resistencia del concreto a los 7 y 28 días.
- Optimización del trabajo: Mejorar la logística en obra, garantizando materiales y maquinaria adecuados, además de mano de obra calificada.
- Seguridad: Implementar y señalizar adecuadamente el Plan de Manejo de Tránsito para evitar accidentes en los frentes de obra.
- Cumplimiento: Cumplir con los plazos y requerimientos establecidos por la interventoría y presentar la documentación necesaria (afiliación de trabajadores, ensayos de laboratorio, etc.) puntualmente.

LP-MSBV-002

- Implementación inmediata de un plan de contingencia por parte del contratista para garantizar la finalización de las actividades antes del 15 de abril de 2024.
- El contratista debe cumplir con los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos y asistir a las convocatorias de la interventoría.
- Es necesario contar con un equipo de trabajo completo y asegurar la disponibilidad de maquinaria y materiales adecuados para evitar retrasos adicionales.
- Si no se cumplen los plazos establecidos, se reiterará a la Alcaldía de San Bernardo del Viento la necesidad de iniciar los procesos de apremio de multa.
- Garantizar la señalización de los frentes de obra y la implementación de medidas correctivas para evitar riesgos a la seguridad de los transeúntes y asegurar la estabilidad de la obra.

LP-MSBV-006

- Plan de contingencia: Implementar un plan de contingencia eficaz para resolver el atraso en el avance de la obra.
- Compromisos y suministros: Atender oportunamente los compromisos adquiridos y garantizar el suministro continuo de materiales.

- Seguridad en obra: Mantener auxiliares de tráfico en los frentes de trabajo para evitar accidentes y asegurar la seguridad de todos los involucrados.

219 de 2022

- Implementación de plan de contingencia: El contratista debe presentar un plan de contingencia eficaz para finalizar las reparaciones en el plazo estipulado.
- Garantía de calidad: Se debe asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por INVIAS, especialmente en la resistencia y calidad del concreto.
- Logística y organización: Se recomienda mejorar la logística en obra, organizando los recursos y frentes de trabajo de manera eficiente.
- Presencia de topografía: Se debe contar con una comisión topográfica en obra con dedicación del 100% para garantizar el correcto alineamiento de los elementos estructurales.
- Control de calidad: Presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto y realizar el vibrado adecuado para evitar porosidades en las placas de concreto.

LP-003-2022

- Implementación de plan de choque: El contratista debe implementar un plan de choque para reducir el atraso sin afectar la calidad.
- Presentación de informes y documentos: Se debe presentar de manera oportuna todos los informes y documentos requeridos, incluidos los informes de gestión, soportes de pago y resultados de ensayos.
- Obtención de permisos: Se debe obtener el permiso de ocupación de cauce antes de iniciar la intervención en el puente.
- Respuesta a requerimientos: El contratista debe atender de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría.


LP-008-2022

- Implementación de plan de contingencia: El contratista debe implementar un plan de contingencia para reducir el atraso y cumplir con la fecha estipulada.
- Presentación de informes y documentos: Se debe presentar de manera oportuna todos los informes y documentos requeridos, incluidos los informes de SST, seguimiento ambiental y social, soportes de pago y resultados de ensayos.
- Cumplimiento de requisitos contractuales: Asegurarse de que todos los aspectos contractuales se cumplan de manera oportuna para evitar sanciones y asegurar el éxito del proyecto.

LP-004-2023

- Se recomienda al contratista presentar de manera oportuna y completa la información requerida en el manual de interventoría para el inicio de las obras.
- Se recomienda al contratista ubicar de manera oportuna las fuentes de materiales a utilizar en los proyectos para evitar retrasos.
- Se recomienda al contratista entregar el documento PAGA en el tiempo establecido para garantizar la correcta aprobación y continuidad del proyecto.

Cordialmente,



Laura Isabela Peña Garcia
Supervisor Cto 971-2022