SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 30 de abril del 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

232 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,1 Km
LP-MSBV-002-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
219 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-008-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,125 Km.
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	232 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT:	901.613.126-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA • NIT. 901.499.915-4 • Participación: 50% • INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA • NIT. 901.167.911-0 • Participación: 50%		

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 17.086.056.743,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
MODIFICATORIO No. 1	07/09/2022		
SUSPENSIÓN NO.1	30/11/2023		
REINICIO	01/02/2024		
PRORROGA No.1	21/06/2023		
PRORROGA No.2	27/02/2024		
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	31/08/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACIÓN 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACIÓN 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:	$251.530.040,00		
ADICIÓN 1:	$251.530.040,00		
ADICIÓN NN:			

VALOR ACTUAL:	6.300.000.000,00
ANTICIPO	$ 1.814.540.988,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.752.633.606,02
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 61.907.381,98
PLAZO INICIAL:	6 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	9
PRÓRROGA 1:	4 MESES
PRÓRROGA 2:	2 MESES
PRÓRROGA 3:	45 DÍAS
PRÓRROGA 4:	2 MESES
PRÓRROGA 5:	22 DÍAS
PRÓRROGA 6:	1 MES
PRÓRROGA 7:	45 DÍAS
PRÓRROGA 8:	1 MES
PRÓRROGA 9:	1 MES
MODIFICATORIO No. 1	Modificación No. 1, del 25 de agosto de 2022.
MODIFICATORIO No. 2	Modificación No. 2, del 14 de noviembre de 2023.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/05/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.695.358,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.427.871.642,00		

PLAZO INICIAL:	8 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA N°1:	4 Meses
PRÓRROGA N°2:	4 Meses
PRÓRROGA N°3:	5 MESES
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/06/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	219 de 2022			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%. 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".			
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	NA	
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00			
VALOR ADICIONES:	$ 799.106.154,00			
ADICIÓN 1:	$ 799.106.154,00			
VALOR ACTUAL:	$ 2.398.909.359,00			
ANTICIPO	$ 639.921.282,00			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 639.921.282,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 639.921.282,00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$0			
PLAZO INICIAL:	4 meses			
TOTAL, PRÓRROGAS:	11			
PRÓRROGA 1	3 MESES HASTA EL 15 DE ABRIL 2023			
PRÓRROGA 2	1 MES HASTA 15 DE MAYO 2023			
PRÓRROGA 3	1 MES HASTA 15 DE JUNIO 2023			
PRÓRROGA 4	3 MESES HASTA 12 DE OCTUBRE 2023			
PRÓRROGA 5	1 MES HASTA 12 DE NOVIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 6	33 DÍAS HASTA 15 DE DICIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 7	15 DÍAS 31 DE DICIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 8	45 DÍAS HASTA EL 15 DE FEBRERO 2024			
PRÓRROGA 9	1 MES HASTA EL 15 DE MARZO 2024			
PRÓRROGA 10	1 MES HASTA EL 15 DE ABRIL 2024			
PRÓRROGA 11	1 MES HASTA EL 15 DE MAYO 2024			
SUSPENSIÓN No.1	22 DÍAS HASTA 11 DE ENERO 2023			
SUSPENSIÓN No.2	25 DÍAS HASTA 9 DE JULIO 2023			
SUSPENSIÓN No.3	30 DÍAS HASTA EL 28 DE ENERO 2024			
REINICIO No. 1	12/01/2023			
REINICIO No. 2	10/07/2023			
REINICIO No. 3	29/01/2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/05/2024			

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 16.670.052.179,30		
ANTICIPO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.635.958.239,80		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.365.057.413,20		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024		
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/06/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRISTO REY	NIT:	901.642.986-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CABARCAS VUELVAS ALFREDO ANTONIO; C.C. 10770721; 10% 2. ISABELLA DAVID INGENIERIA S.A.S; NIT. 900588551-1; 5% 3. INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA; NIT. 901346516-2; 85%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.027.667.480,10		
ANTICIPO	$ 1.251.149.022,89		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.251.149.022,89		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.251.149.022,89
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	5 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	3 MESES HASTA EL 13 DE AGOSTO 2023
PRÓRROGA 2:	4 MESES HASTA EL 13 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 3:	18 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 4:	2 MESES HASTA EL 29 DE FEBRERO 2024
PRÓRROGA 5:	3 MESES HASTA 29 DE MAYO 2024
MODIFICATORIO No. 1	23/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/05/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORADO VÍAS	NIT:	901737549-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33% 2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34% 3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 4.992.545.769,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.992.545.769,00		
ANTICIPO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.492.077.291,90		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA NN:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

LP-MSBV-002-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	1.3.1.1.07	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 6.048.469.960,00	$ 144.450.557,94

230587	2023	1.3.1.1.07	24.02.041	$ 251.530.040,00	$ 0	$ 251.530.040,00
TOTAL				$ 6.300.000.000,00		$ 395.980.597,94

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 3.440.589.502,00	$ 3.331.700.497,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 3.331.700.497,00

219-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00	$ 1.599.803.205,00	$ 0,00
2523	2023	IL23417	NACIÓN	$ 799.106.154,00	$ 390.424.648,00	$ 408.681.506,00
TOTAL				$ 2.398.909.359,00		$ 408.681.506,00

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	$ 16.670.052.179,30	$ 11.151.584.879,20	$ 5.5518.457.300,00
TOTAL				$ 16.670.052.179,30		$ 7.445.103.877,70

LP-008-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000949	2022	1131	1.3.1.1.07	$ 4.170.496.742,96	$ 3.594.616.714,00	$ 575.880.028,96
TOTAL						$ 575.880.028,96

LP-004-2023

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000714	2023	1130	1.3.1.1.07	$ 4.992.545.769,00	$ 1.492.077.291,90	$ 3.500.468.477,10
TOTAL				$ 4.992.545.769,00		$ 3.500.468.477,10

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

LP-008-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 829.629.945,00		$ 421.652.992,19	$ 407.976.952,81
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha abril de 2024, para el primer periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

232 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.814.491.922,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.101.926.992,86	77,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 11.743.290.322,00	69,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 11.743.290.322,00	69,84%

LP-MSBV-002-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.251.045.204,00	104,19%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.236.377.712,89	103,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.052.907.143,74	100,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 6.052.907.143,74	100,89%

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.198.608.822,29	89,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.449.035.094,65	43,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.449.035.094,65	43,02%

219 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.373.003.793,00	150,766%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.373.003.793,00	150,766%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.373.003.793,00	150,766%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.373.003.793,00	150,766%

Nota: Según el Oficio No. CVRIMG-727-2024, la interventoría ha manifestado sospechas sobre la posible insuficiencia de la resistencia del pavimento entre los puntos de referencia KM0+730 al KM0+940, debido a la presencia de desgaste prematuro. En respuesta, la interventoría ha decidido realizar ensayos de resistencia para verificar las condiciones del pavimento.

LP-003-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.465.110.231,30	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.720.474.156,97	83,33%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 9.682.517.536,42	58,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9.682.517.536,42	58,81%

LP-008-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.998.019.820,10	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.670.421.355,08	91,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.589.065.637,00	89,77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.589.065.637,00	89,77%

LP-004-2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.790.254.273,53	36,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0,00

1.4.2. ANTICIPO

232 de 2022

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

LP-MSBV-002-2022

Otorgado	$ 1.814.540.988,00
Amortizado	$ 1.752.633.606,02
Saldo	$ 61.907.381,98

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 1.008.695.358,00
Saldo	$ 1.427.871.642,00

219 de 2022

Otorgado	$ 639.921.282,00
Amortizado	$ 639.921.282,00
Saldo	$ 0

LP-003-2022

Otorgado	$ 5.001.015.653,00
Amortizado	$ 2.635.958.239,80
Saldo	$ 2.365.057.413,20

LP-008-2022

Otorgado	$ 1.251.149.022,89
Amortizado	$ 1.251.149.022,89
Saldo	$ 0

LP-004-2023

Otorgado	$ 1.492.077.291,90
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

232 de 2022
Meta física programada %: 77,92%
Meta física ejecutada %: 69,84%

LP-MSBV-002-2022
Meta física programada %: 103,95%
Meta física ejecutada %: 100,89%

LP-MSBV-006-2022
Meta física programada %: 89,80%
Meta física ejecutada %: 43,02%

219 de 2022
Meta física programada %: 150,766%
Meta física ejecutada %: 150,766%

LP-003-2022
Metafísica programada %: 83,33%
Metafísica ejecutada %: 58,81%

LP-008-2022
Metafísica programada %: 91,81%
Metafísica ejecutada %: 89,77%

LP-004-2023
Metafísica programada %: 36,14%
Metafísica ejecutada %: 0,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
16/04/2024	7

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/04/2024	7	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. MODIFICACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/04/2024	1	Aprobada

LP-MSBV-002-2022

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/04/2024	9	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

232-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.708.605.674,30	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.366.884.359,44	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.417.211.348,60	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	31/08/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$ 5.125.817.348,60	21-44-101386652 Anexo No. 11	31/08/2023	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

Calidad del servicio	$ 5.125.817.022,90	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/12/2023	30/12/2028

LP-MSBV-002-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.9
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza
NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 630.000.000,00	540-47-994000020425 Anexo No.11	24/08/2022	15/11/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.11	24/08/2022	15/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,260,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.11	24/08/2022	15/05/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.11	24/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.11	15/05/2024	15/05/2029

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza
NOMBRE: Seguros Mundial
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029

219-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 11
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro
NOMBRE: Seguros del Estado

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.890.935.90	33-44-101227465 Anexo No.34	23/08/2022	15/14/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282.00	33-44-101227465 Anexo No.34	23/08/2022	15/14/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 479.781.871.80	33-44-101227465 Anexo No.34	23/08/2022	15/04/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 719.672.807.70	33-44-101227465 Anexo No.34	23/12/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 25.905.158,00	33-44-101227465 Anexo No.34	23/12/2022	23/12/2027

LP-003-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No.7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.667.005.217,90	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.334.010.435,80	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	23/03/2023	25/03/2028

LP-008-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101125121 Anexo No.12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 417.049.674,30	75-44-101125121	13/12/2022	30/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	30/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 834.099.348,59	75-44-101125121	13/12/2022	28/05/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/08/2023	31/12/2028

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 499.254.576,90	21-44-101420627	30/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	31/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 998.509153,80	21-44-101420627	30/11/2023	03/07/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	

Calidad estudios y diseños	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	03/07/2029

Garantía de RCE

232-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 854.302.837,15	21-40-101190832 Anexo No.5	23/08/2022	31/08/2024

LP-MSBV-002-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 580.000.000,00	540-74-994000004268 Anexo No. 11	15/04/2024	15/05/2024

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.12	23/08/2022	26/06/2024

219-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 390.000.000,00	33-40-101069367 Anexo No.29	23/08/2022	15/04/2024

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza	Vigencia

		No.65-40-101066336 Anexo No.6	Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 833.502.608,95	65-40-1010663362	25/08/2022	18/06/2024

LP-008-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-40-101046581 Anexo No.10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$520.000.000,00	75-40-101046581	13/12/2022	03/06/2024

LP-004-2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$580.000.000,00	21-40-101216037	30/11/2023	02/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

232 DE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO

CVRIMG-602-2024	1/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACION COMUNICADO CVRIMG-511-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES FEBRERO.
CVRIMG-635-2024	5/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de informe de gestión ambiental – marzo de 2024.
CVRIMG-636-2024	6/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud informe de gestión social mes de marzo 2024.
CVRIMG-640-2024	6/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-673-2024	12/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Seguimiento a compromisos adquiridos en el comité de obra mensual No. 17.
CVRIMG-686-2024	15/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO.
CVRIMG-710-2024	19/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Cuarta reiteración de comunicado “CVRIMG-1781-2023” Solicitud de presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión del concreto instalado en la construcción de pavimento, que hayan cumplido los 7 y 28 días.
CVRIMG-711-2024	29/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Tercera reiteración de oficio CVRIMG-347-2024 “Solicitud de revisión de los tramos de pavimento donde el concreto no alcanzó al 100% la resistencia de diseño, según resultados obtenidos por interventoría”.
CVRIMG-712-2024	19/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Sexta reiteración de oficio CVRIMG-1462-2023 de asunto “Solicitud de reinstalación de valla informativa”.
CVRIMG-713-2024	19/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Tercera reiteración de comunicado CVRIMG-1503-2023 - “Solicitud de sellado de juntas”.

CVRIMG-714-2024	19/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Segunda reiteración de comunicado CVRIMG-1613-2023 "solicitud de presentar acciones correctivas para reparación de placas con superficie deteriorada por la presencia de fuertes lluvias durante el proceso constructivo".
CVRIMG-715-2024	19/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Tercera reiteración de oficio "CVRIMG-1030-2023" de fecha 24/07/2023 - Solicitud de reparación de losas de pavimento por presencia de fisuras transversales y longitudinales
CVRIMG-716-2024	19/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración a comunicado CVRIMG-673-2024 de fecha doce (12) de abril de 2024 "Seguimiento a compromisos adquiridos en el comité de obra mensual No. 17".
CVRIMG-754-2024	27/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

LP-MSBV-002-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-612-2024	4/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Inventario de Hallazgos de No Conformidades
CVRIMG-626-2024	5/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de gestión social mes de marzo 2024.
CVRIMG-639-2024	6/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-652-2024	8/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de gestión ambiental-marzo de 2024.
CVRIMG-705-2024	18/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO.

CVRIMG-708-2024	19/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA K2+400-K2+600.
CVRIMG-717-2024	22/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Cuarta reiteración de comunicado CVRIMG-1506-2023 - “Solicitud de sellado de juntas”.
CVRIMG-719-2024	22/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Compromisos acordados en el comité de obra No. 18 de fecha 08 de abril de 2023
CVRIMG-720-2024	22/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración de oficio CVRIMG-612-2024 “Inventario de obras no conformes
CVRIMG-727-2024	23/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Citación a recorrido en obra para la identificación, definición e inventario de daños presentes a lo largo del corredor vial construido.
CVRIMG-728-2023	24/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS
CVRIMG-733-2024	29/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL VENCIDAS.
CVRIMG-734-2024	25/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-748-2024	26/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-750-2024	25/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Bajo Rendimiento.
CVRIMG-751-2024	25/04/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Toma de densidades para recibo de subbase K2+484 a K2+507.

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-605-2024	1/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACION COMUNICADO CVRIMG-338-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES ENERO.
CVRIMG-606-2024	1/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACION COMUNICADO CVRIMG-512-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES FEBRERO.
CVRIMG-611-2024	3/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Atraso en la programación de obra
CVRIMG-638-2024	6/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de gestión social mes de marzo 2024.
CVRIMG-643-2024	6/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-651-2024	8/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental – marzo de 2024.
CVRIMG-676-2024	12/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE MEJORAR LA SEÑALIZACION EN OBRA EN LOS KILOMETROS K0+400-K0+410, K3+200-K3+321, K3+430- K3+450.
CVRIMG-684-2024	15/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Paralización de la Obra.

CVRIMG-687-2024	15/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO.
CVRIMG-688-2024	15/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de legalización del anticipo
CVRIMG-706-2024	18/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Paralización de la Obra.
CVRIMG-707-2024	19/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA K3+230.
CVRIMG-718-2024	22/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Inactividad total en la Obra
CVRIMG-725-2024	23/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-707-2024 SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA K3+230.
CVRIMG-749-2024	26/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Perdida de propiedades de material de afirmado y subbase.
CVRIMG-752-2024	26/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-758-2024	29/04/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Inactividad total en la Obra

219-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO

CVRIMG-608-2024	1/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Reiteración comunicado CVRIMG-452-2024 solicitud de informes sociales.
CVRIMG-617-2024	3/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-571-2024 SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO.
CVRIMG-618-2024	3/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-572-2024 SOLICITUD DE INFORME SST FEBRERO.
CVRIMG-619-2024	3/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-342-2024 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA.
CVRIMG-620-2024	3/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-352-2024 SOLICITUD PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ENERO.
CVRIMG-621-2024	3/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-457-2024 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA.
CVRIMG-622-2024	3/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-488-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO MES DE MARZO.
CVRIMG-623-2024	3/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	RECOMENDACIONES SOBRE HIDRATACIÓN DEL PERSONAL EL OBRA POR ALTAS TEMPERATURAS.
CVRIMG-627-2024	5/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud de informe de gestión ambiental – marzo de 2024.
CVRIMG-630-2024	5/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-637-2024	6/044/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Solicitud informe de gestión social mes de marzo 2024.
CVRIMG-645-2024	8/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Manifiesto queja de trabajadores del contratista
CVRIMG-659-2024	9/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD DE INFORME SST MARZO.
CVRIMG-660-2024	9/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-571-2024 SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO.
CVRIMG-661-2024	9/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-572-2024 SOLICITUD DE INFORME SST FEBRERO.
CVRIMG-662-2024	9/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-457-2024 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA.
CVRIMG-663-2024	9/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-488-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE

			AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO MES DE MARZO.
CVRIMG-672-2024	11/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-674-2024	10/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Seguimiento a compromisos adquiridos en el comité de obra mensual No. 23.
CVRIMG-681-2024	12/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-681-2024	12/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-697-2024	18/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-623-2024 RECOMENDACIONES SOBRE HIDRATACIÓN DEL PERSONAL EL OBRA POR ALTAS TEMPERATURAS.
CVRIMG-698-2024	18/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-659-2024 SOLICITUD DE INFORME SST MARZO.
CVRIMG-702-2024	18/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-682-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-709-2024	19/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-710-2024	19/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MARZO.
CVRIMG-711-2024	19/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-699-2024	18/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-571-2024 SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO.
CVRIMG-727-2024	23/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	Citación a recorrido en obra para la identificación, definición e inventario de daños presentes a lo largo del corredor vial construido.
CVRIMG-729-2024	24/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS
CVRIMG-741-2024	26/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	ASUNTO: SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-623-2024 RECOMENDACIONES SOBRE HIDRATACIÓN DEL PERSONAL EL OBRA POR ALTAS TEMPERATURAS.
CVRIMG-742-2024	26/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-659-2024 SOLICITUD DE INFORME SST MARZO.
CVRIMG-743-2024	26/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-672-2024 SOLICITUD ENTREGA

			Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-744-2024	26/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-682-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-745-2024	26/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-709-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-747-2024	26/04/2024	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

LP-003-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-613-2024	3/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-298-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-614-2024	3/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-434-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-628-2024	5/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-632-2024	5/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Recomendación utilización epóxico Box Culvert
CVRIMG-644-2024	8/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud informe de gestión social mes de marzo 2024.
CVRIMG-653-2024	9/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO.
CVRIMG-654-2024	9/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-434-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-665-2024	10/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Legalización del anticipo.
CVRIMG-680-2024	12/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

CVRIMG-689-2024	15/04/2023	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Tercera reiteración del comunicado CVRIMG - 360 - 2023 (Reiteración de solicitud delegalización del anticipo.)
CVRIMG-696-2024	18/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-653-2024 SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO.
CVRIMG-712-2024	19/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-715-2024	19/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Remisión de observaciones sobre el diseño estructural del puente
CVRIMG-737-2024	26/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-653-2024 SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO.
CVRIMG-738-2024	26/04/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

LP-008-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-604-2024	1/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración comunicado CVRIMG-467-2024 solicitud de informes sociales.
CVRIMG-610-2024	3/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Observaciones informes de seguimiento social.
CVRIMG-615-2024	3/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-435-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-616-2024	3/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-447-2024 SOLICITUD HIDRATACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL OPERATIVO POR ALTAS TEMPERATURAS.
CVRIMG-629-2024	5/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-631-2024	5/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Actualización inventario de elementos de la placa huella afectados.
CVRIMG-650-2024	8/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión ambiental – marzo de 2024.
CVRIMG-655-2024	9/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME SST MARZO.
CVRIMG-656-2024	9/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-435-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-657-2024	9/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-447-2024 SOLICITUD HIDRATACIÓN

			PERMANENTE AL PERSONAL OPERATIVO POR ALTAS TEMPERATURAS.
CVRIMG-658-2024	9/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-668-2024	10/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Traslado de queja por NO PAGO al subcontratista.
CVRIMG-679-2024	12/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-690-2024	15/04/2023	CONSORCIO CRISTO REY	Segunda reiteración del comunicado CVRIMG-1458-2023 “solicitud de legalización de lanticipo”
CVRIMG-703-2024	18/04/2023	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-704-2024	18/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicutd de orden y aseo en obra
CVRIMG-713-2024	19/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG- 739-2024	26/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-740-2024	26/04/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.

LP-004-2023

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-641-2024	6/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Observaciones sobre el ajuste del diseño de pavimento.	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-642-2024	6/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Observaciones sobre informe geotécnico.	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-647-2024	8/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Respuesta comunicado en relación con la maquinaria mínima del proyecto	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-648-2024	8/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Documentos fuentes de material a utilizar en el proyecto.	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-649-2024	8/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Solicitud de entrega del Plan de Calidad.	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-693-2024	17/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Aprobación orden de desembolso No.1	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-695-2024	17/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Aprobación de la revisión y/o ajuste del diseño de pavimentos	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-709-2024	19/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Aprobación de la revisión y/o ajuste estudio de suelos	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-723-2024	22/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Remisión de observaciones sobre el estudio hidráulico e hidrológico.	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-723-2024	22/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Remisión de observaciones sobre el estudio hidráulico e hidrológico.	Atn. Ivan Darío Posada
CVRIMG-726-2024	23/04/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA K+00,K1+150,K0+700,K0+750.	Atn. Ivan Darío Posada

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 5.364.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 0,00
204924	2024- Marzo	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 1.894.284.660	$ 629.743.194,00	$ 1.264.541.466,00
				$ 5.364.284.660		$ 1.264.541.466,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 223.877.760,00	$ 42.536.774	$ 69.709.645	$ 196.704.889

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.21 de fecha abril/2024 para el período de diciembre el contrato reporta un avance de 73,43%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 4.099.743.194; 76,43 %.

Total, inversión ejecutada: $ 4.099.743.194; 76,43 %.

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$536.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.072.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.609.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO CRISTO REY	140-02-04-2024	2024-04-02	RADICADO FORMAL INFORMES SOCIALES ACTUALIZADOS SEPTIEMBRE 2023-FEBRERO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	141-12-04-2024	2024-04-12	RESPUESTA A OFICIOS CVRIMG-656-2024 Y CVRIMG-658-2024- CERTIFICADO DE AFILIACION DE PERSONAL
CONSORCIO CRISTO REY	142-12-04-2024	2024-04-12	RESPUESTA A OFICIOS CVRIMG-655-2024- SOLICITUD DE INFORME SST MARZO.
CONSORCIO CRISTO REY	143-12-04-2024	2024-04-12	SOLICITUD DE PERMISO DE INGRESO DE PERSONAL PRACTICANTE DEL INSTITUTO IDECO
CONSORCIO CRISTO REY	144-12-04-2024	2024-04-12	RADICADO FORMAL DE ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE 6 DE MARZO SEGÚN PRORROGA No5 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.
CONSORCIO CRISTO REY	145-16-04-2024	2024-04-16	RESPUESTA A OFICIO CVRIMG-650-2024- Solicitud de informe de gestión ambiental – marzo de 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	146-16-04-2024	2024-04-16	RADICADO CERTIFICADO DE MATERIAL DE CATERA TIPO SUBBASE Y DENSIDADES DEL MATERIAL
CONSORCIO CRISTO REY	148-16-04-2024	2024-04-16	RADICADO FORMAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

			PROFESIONAL Y DE OBRA MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	147-16-04-2024	2024-04-16	RADICADO FORMAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL Y DE OBRA HASTA MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	148-16-04-2024	2024-04-16	RADICADO FORMAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL Y DE OBRA MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	149-17-04-2024	2024-04-17	RADICADO FORMAL INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIAL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	150-17-04-2024	2024-04-17	RESPUESTA A OFICIO CVRIMG- 679-2024- SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CONSORCIO CRISTO REY	151-18-04-2024	2024-04-18	RESPUESTA A OFICIO CVRIMG-703-2024-SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CONSORCIO CRISTO REY	152-18-04-2024	2024-04-18	Asunto: RESPUESTA A OFICIO CVRIMG-704-2024- SOLICITUD DE ORDEN Y ASEO DE OBRA
CONSORCIO CRISTO REY	154-29-04-2024	2024-04-29	RADICADO ACTA PARCIAL NUMERO 4- CARPETA COMPLETA
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NA	2024-04-10	Respuesta oficio CVRIMG-464-2024 “Aprobación al ajuste a diseño para el estudio hidrológico e hidráulico del contrato “construcción de pavimento hidráulico en la vía que comunica desde el corregimiento de la madera hasta el corregimiento de bonga mella, municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba”
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NA	2024-04-10	Informe de actividades sociales mes de marzo del contrato LP-003-2022.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NA	2024-04-12	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-1386-2023.
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-014-2024	2024-04-01	ESTUDIOS Y DISEÑOS
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-015-2024	2024-04-02	REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN DE VALLA DEL PROYECTO

CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-016-2024	2029-04-05	HOJAS DE VIDA PERSONAL
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-017-2024	2024-04-08	REMISIÓN ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-018-2024	2024-04-10	CAMBIO RESIDENTE DE OBRA Y REMISIÓN HOJA DE VIDA RABAJADORA SOCIAL
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-019-2024	2024-04-11	RTA OFICIO CVRIMG-649-2024 – SOLICITUD DE ENTREGA PLAN DE
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-020-2024	2024-04-12	REMISIÓN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1 Y ANEXOS.
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-021-2024	2024-04-15	INFORMACIÓN DE CONTACTO PROFESIONAL SOCIAL
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-022-2024	2024-04-16	AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-024-2024	2024-04-24	SOCIALIZACIÓN E INICIO DE OBRA.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	NA	2024-04-18	Citación a audiencia que decide del presunto incumplimiento del Contrato
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-100-2024	2024-04-13	Solicitud de Prorroga No 9.
UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NA	2024-04-16	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA NO 11 AL CONTRATO DE LA
UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	NA	2024-04-20	INFORMES AMBIENTALES MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024
UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2024	NA	2024-04-23	INFORMES SOCIALES MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024
UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2025	NA	2024-04-23	ASUNTO: INFORMES SOCIALES MES DE NOVIEMBRE 2023
UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2026	NA	2024-04-23	INFORME AMBIENTAL MES DE MARZO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

232 de 2022

- Uso de Equipos en la Construcción: Se recomienda utilizar la regla vibratoria en la construcción de pavimento en concreto hidráulico con un módulo de rotura de 40 Mpa. Este equipo es esencial para mejorar el vibrado del concreto y está contemplado en los equipos propuestos en el análisis de precios unitarios.
- Sellado de Juntas del Pavimento: Se solicita iniciar el sellado de las juntas del pavimento según lo establecido en el diseño y conforme al artículo 500-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS.
- Acciones Correctivas para Patologías del Pavimento: Es necesario implementar medidas correctivas para las patologías presentes en el pavimento, como desportillamientos, fisuras y grietas, garantizando así la calidad y estabilidad de la obra.
- Reparación de Superficie de Placas Deterioradas: Se deben establecer acciones correctivas para reparar las placas con superficies deterioradas debido a fuertes lluvias durante el proceso constructivo, asegurando la calidad de la obra.
- Resultados de Ensayos: Se requiere la presentación de los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión del concreto en los plazos de 7 y 28 días, conforme al artículo 500 de las especificaciones generales de construcción de carreteras.
- Revisión de Tramos con Resistencia Dudosa: Se solicita al contratista presentar alternativas de revisión para los tramos con resistencia dudosa y tomar los correctivos necesarios.

LP-MSBV-002-2022

- Orden y Aseo en los Frentes de Trabajo: El contratista fue notificado para llevar a cabo una jornada de orden y aseo, debido a la inadecuada gestión de residuos observada en las inspecciones ambientales, especialmente bolsas de cemento vacías dispersas en el área de trabajo.
- Construcción y Actividades Pendientes: Es necesario que el contratista inicie de inmediato las actividades pendientes, como la construcción del boxculvert de 1x2 en el k0+007, el sellado de juntas de las losas de pavimento, la construcción de losas de aproximación de pavimento de concreto hidráulico, y la instalación de señales verticales y demarcaciones.
- Ritmo de Obra y Retrasos: Se enfatiza que el ritmo actual de la obra no está permitiendo reducir el retraso acumulado, lo que pone en riesgo la ejecución del contrato. Se requiere que el contratista cumpla inmediatamente con los compromisos adquiridos para evitar posibles incumplimientos.
- Inventario de Deficiencias: Se han identificado deficiencias en las actividades desarrolladas que requieren la implementación de acciones correctivas prioritarias. Es necesario realizar actividades de demolición o correcciones en los elementos no conformes para garantizar que todas las obras cumplan con los estándares de calidad estipulados.
- Medidas Correctivas y Preventivas: Se recomienda implementar medidas correctivas y preventivas frente a las patologías presentadas para garantizar la calidad y estabilidad de la obra.
- Señalización de Frentes de Obra: Se recomienda una adecuada señalización de los frentes de obra intervenidos para evitar accidentes y garantizar la seguridad de las personas que transitan por el área en intervención.

LP-MSBV-006-2022

- Bajo Rendimiento en el Avance de la Obra: A pesar del trabajo en obra, se ha observado un rendimiento muy bajo. Se recomienda al contratista implementar un plan de contingencia eficaz para solucionar esta situación.
- Inactividad Injustificada: Se ha reportado inactividad en la obra desde el 5 de abril de 2024 debido a la falta de suministro de materiales para la construcción de placa huella, lo cual ha retrasado el avance del proyecto.
- Suministro de Materiales: Es esencial que el contratista garantice el suministro constante de materiales para la construcción de la placa huella, asegurando un rendimiento constante y un mayor avance en la obra.

219-2022

- Reprogramación de Obra: Se ha solicitado al contratista la presentación de una reprogramación de obra usando el software Project, para la demolición y reconstrucción de las obras de concreto que no cumplen con los estándares de calidad exigidos. Esto debe incluir un plan de trabajo detallado, abarcando la ejecución, intervención, mano de obra, materiales, equipos y maquinarias a utilizar.
- Acción Correctiva en Placa Huella: Se requiere implementar una acción correctiva para reparar los daños en la estructura de la placa huella.
- Cumplimiento de Especificaciones de Concreto: Las obras de concreto deben ejecutarse conforme al artículo 6300 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS, asegurando la calidad.
- Control de Calidad del Concreto: Es necesario realizar el control de la calidad de la resistencia del concreto según lo estipulado en el artículo 6300 de las Especificaciones Generales de INVIAS, tomando las muestras requeridas.
- Optimización de Rendimientos: Se deben aumentar los rendimientos en las acciones correctivas de los daños en la estructura de la placa huella para cumplir con el plazo contractual.
- Presencia de Comisión Topográfica: Se debe garantizar la presencia permanente de la comisión topográfica en la obra, con dedicación total, para asegurar el alineamiento correcto de los elementos estructurales de la placa huella según el diseño geométrico.
- Vibrado y Recubrimiento del Concreto: En el proceso constructivo de las placas de concreto, se debe garantizar un vibrado adecuado y aplicar una sustancia de recubrimiento antiadherente en las formaletas para evitar porosidades en los bordes.
- Ensayos de Resistencia a la Compresión: Se deben presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto, tanto a los 7 como a los 28 días, según el numeral 630.5.2.5.3 de las especificaciones generales de construcción de carreteras.
- Mejora en los Acabados: Es necesario mejorar los acabados de los diferentes elementos estructurales que componen la placa huella.
- Curado Adecuado del Concreto: Los distintos elementos que conforman la placa huella deben ser curados adecuadamente.

LP-003-2022

- Plan de Choque: Se solicita al contratista que implemente un plan de choque para cumplir con la programación de la obra y contrarrestar el retraso existente, sin comprometer la calidad de las actividades. Dado el ritmo de trabajo actual y los rendimientos, es improbable que se completen todas las actividades antes del 18 de junio de 2023, a pesar de la prórroga concedida.
- Resultados de Ensayos de Laboratorio: Se recomienda al contratista presentar oportunamente los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en la obra, ya que estos no fueron entregados a la interventoría dentro de los plazos establecidos.
- Permiso de Ocupación de Cauce: Se recomienda al contratista presentar el permiso de ocupación de cauce ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) para el puente localizado en la abscisa K1+200 antes de iniciar su intervención.

LP-008-2022

- Plan de Contingencia: Se recomienda al contratista implementar un plan de contingencia para garantizar la culminación del proyecto en la fecha estipulada según la prórroga No.4, especialmente considerando que aún no se han iniciado las actividades de construcción de los box culverts proyectados.

LP-004-2023

- Ubicación de Fuentes de Materiales Es fundamental que el contratista de obra identifique y asegure de manera anticipada las fuentes de materiales necesarios para el proyecto. La correcta ubicación de estos materiales evitará retrasos en el suministro y asegurará la calidad de los mismos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

232 de 2022

- Cumplimiento Normativo: Se requiere que el contratista cumpla con la autoliquidación o pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, en conformidad con el Decreto 1990 de 2016.

LP-MSBV-002-2022

- Cláusula de Multas: De acuerdo con la Cláusula 15 del Contrato de Obra No. LP–MSBV-002-2022, el incumplimiento de las órdenes impartidas por la interventoría puede resultar en multas equivalentes al 0,3% del valor del contrato por cada orden incumplida. Se insta al contratista a cumplir con las órdenes de manera inmediata para evitar sanciones.

LP-MSBV-006-2022

- Procedimiento de Apremio: El municipio de San Bernardo del Viento ha iniciado el proceso de apremio por incumplimiento del contrato de obra N° LP- MSBV- 006- 2022. Se ha citado al contratista de obra y a la aseguradora que respalda las pólizas del contrato para el 23 de abril de 2024.

- Recomendación de Procedimiento Sancionatorio: Mediante el comunicado No. CVRIMG-753-2024 del 26 de abril de 2024, se ha recomendado a la entidad contratante la aplicación de un procedimiento sancionatorio que podría resultar en la declaratoria de caducidad del contrato, debido al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

219-2022

- Prórroga del Contrato: Se suscribió el Modificatorio No. 012 (Prórroga No. 11) el 15 de abril de 2024, extendiendo el contrato de obra hasta el 15 de mayo de 2024.

LP-003-2022

- Recomendaciones de Apremio y Multas: Se solicita a la alcaldía del municipio de San Pelayo que se pronuncie sobre las recomendaciones de apremio de multas que la interventoría ha presentado y reiterado en varias ocasiones.
- Pronunciamiento del Municipio sobre Multas: Se recomienda al municipio de San Pelayo que se pronuncie con respecto a las recomendaciones de apremio de multas presentadas por la interventoría.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

232 de 2022

- Cumplimiento de Compromisos: Se recomienda al contratista cumplir puntualmente con los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos.
- Atención a Requerimientos: Se le recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría mediante oficios y en obra.
- Reinstalación de Valla Informativa: Se requiere reinstalar la valla informativa del contrato de obra, destruida por vientos huracanados, para mantener la transparencia y visibilidad del proyecto.

LP-MSBV-002-2022

- Cumplimiento de Compromisos: Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en reuniones y comités técnicos para evitar futuros incumplimientos.
- Solicitud de Prórroga: Se otorgó una prórroga hasta el 15 de mayo de 2024 para garantizar la adecuada utilización de los recursos asignados al proyecto. Es fundamental que el contratista siga las recomendaciones previas de la interventoría para evitar apremios y sanciones.
- Colaboración para Inventario de Deficiencias: Se solicita la colaboración del contratista para elaborar un inventario exhaustivo de problemas y para implementar las acciones correctivas necesarias, garantizando que las obras cumplan con los estándares de calidad.

LP-MSBV-006-2022

- Cumplimiento de Compromisos: Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos, respetando las fechas establecidas para evitar retrasos y sanciones.
- Legalización y Amortización de Recursos: El contratista ha sido señalado por el atraso en la ejecución de la obra y la falta de legalización y amortización de los recursos girados como anticipo, lo cual es una obligación contractual que debe ser cumplida.

219-2022

- Logística y Organización en la Obra: Se requiere una logística adecuada que permita la optimización de recursos, trabajando en varios frentes de obra de manera paralela, manteniendo una mano de obra suficiente e idónea, y asegurando el suministro de materiales, maquinaria, equipos y herramientas necesarias.
- Atención a Requerimientos: Se recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría y el municipio, tanto mediante oficios como en la obra.
- Cumplimiento de Compromisos: Se recomienda al contratista cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos, respetando las fechas establecidas.

LP-003-2022

- Informes de Gestión Mensual: Se recomienda al contratista presentar de manera oportuna los informes de gestión mensual relacionados con los componentes Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Soportes de Pago de Seguridad Social: Se recomienda al contratista que presente oportunamente los soportes de pago de la seguridad social y los aportes parafiscales del personal afiliado al consorcio, a más tardar el día 10 de cada mes.

LP-008-2022

- Informes Mensuales: La interventoría invita al contratista a presentar dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes los informes de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), seguimiento ambiental y social, para evitar posibles sanciones o apremio de multa.
- Soportes de Pago de Seguridad Social: Se recomienda al contratista presentar cada mes de manera oportuna los soportes de pago de la seguridad social y los aportes parafiscales del personal adscrito al Consorcio Cristo Rey.
- Resultados de Ensayos de Laboratorio: Se recomienda al contratista presentar de forma oportuna los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en la obra.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

232 de 2022

- **Señalización de Frentes de Obra:** Se recomienda señalizar adecuadamente cada frente de obra para evitar accidentes y proteger a las personas que transitan por el área intervenida.
- **Impacto Ambiental por Lluvias:** Se deben corregir las placas deterioradas por lluvias, garantizando que el proceso constructivo no afecte negativamente el entorno ni la calidad de la obra.

LP-MSBV-002-2022

- **Gestión Integral de Residuos:** Se ha solicitado al contratista tomar acciones para mejorar la gestión integral de los residuos generados en la obra y mantener una adecuada higiene ambiental en el lugar de trabajo.
- **Impacto de la Temporada de Lluvias:** Se destacó la importancia de iniciar las actividades críticas, como la construcción del boxculvert, antes de la temporada de lluvias para evitar mayores retrasos y asegurar la continuidad del proyecto.

LP-MSBV-006-2022

- **Seguridad en los Frentes de Trabajo:** Se recomienda al contratista mantener auxiliares de tráfico en los frentes de trabajo simultáneos para evitar accidentes y garantizar la seguridad en el área de intervención.

219-2022

- **Implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT):** En la obra no se está implementando el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), lo cual es esencial para la seguridad.
- **Señalización de Frentes de Obra:** Es necesario señalizar adecuadamente cada frente de obra para evitar posibles accidentes, asegurando la integridad de las personas que transitan por el corredor vial intervenido.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- LP-008-2022
  02 de abril
- LP-003-2022
  02 de abril
- LP-MSBV-006-2022
  15 abril
- LP-MSBV-002-2022
  15 abril

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

232 de 2022

- Implementación de Medidas Correctivas: Se requiere la implementación de medidas correctivas y preventivas para abordar las patologías presentadas en el pavimento, garantizando así la calidad y estabilidad del proyecto.
- Cumplimiento Técnico y Administrativo: Se recomienda mantener un enfoque proactivo en el cumplimiento de compromisos técnicos y administrativos, asegurando que las acciones correctivas se tomen de manera oportuna para evitar retrasos en el proyecto.
- Monitoreo y Seguimiento: Es crucial establecer un monitoreo constante de la calidad del pavimento mediante la presentación de resultados de ensayos y revisión de tramos con resistencia dudosa, ajustando las medidas según sea necesario.

LP-MSBV-002-2022

- Cumplimiento Técnico y Administrativo: Se recomienda al contratista cumplir con los compromisos técnicos y administrativos, atender los requerimientos de la interventoría, y seguir las recomendaciones para evitar retrasos y sanciones.
- Implementación de Medidas Correctivas: Es esencial que el contratista implemente las medidas correctivas y preventivas necesarias para corregir las deficiencias detectadas y garantizar la calidad de la obra.
- Adecuada Señalización y Seguridad: Mantener una señalización adecuada en los frentes de obra para garantizar la seguridad de las personas que transitan por el área intervenida.
- Cumplimiento de Prórrogas y Plazos: Seguir rigurosamente los plazos otorgados en las prórrogas y cumplir con las actividades pendientes para evitar incumplimientos y sanciones contractuales.

LP-MSBV-006-2022

- Implementación de un Plan de Contingencia: Se insta al contratista a desarrollar e implementar un plan de contingencia eficaz para mejorar el rendimiento de la obra y corregir los retrasos actuales.
- Garantía de Suministro de Materiales: Es fundamental que el contratista asegure el suministro de materiales para la construcción de la placa huella para mantener un avance constante en la obra.
- Cumplimiento de Obligaciones Contractuales: El contratista debe cumplir con todas las obligaciones contractuales, incluyendo la legalización y amortización de los recursos girados como anticipo, para evitar sanciones y posibles procedimientos sancionatorios que puedan llevar a la caducidad del contrato.

219-2022

- Acción Correctiva y Reprogramación: Es crucial que el contratista presente una reprogramación detallada de la obra y un plan de trabajo para corregir las deficiencias detectadas.

- Garantizar la Calidad del Concreto: Es necesario seguir estrictamente las especificaciones técnicas para asegurar la calidad del concreto utilizado en la construcción.
- Optimización del Rendimiento: Mejorar la organización y la logística en la obra para asegurar un avance eficiente y cumplir con los plazos establecidos.
- Mejorar la Comunicación y Respuesta: El contratista debe ser más ágil en la respuesta a los requerimientos de la interventoría y del municipio.
- Seguridad en la Obra: Implementar el PMT y garantizar la señalización adecuada para la seguridad de todos los involucrados.


LP-003-2022

- Atención Ágil a Requerimientos de la Interventoría: Se recomienda al contratista que atienda de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría a través de oficios, ya que no se ha obtenido la respuesta oportuna necesaria para el avance del proyecto.

LP-008-2022

- Implementación de Plan de Contingencia: Se reitera la recomendación para la implementación de un plan de contingencia que permita superar el atraso registrado en el proyecto y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos

Cordialmente,



Laura Isabela Peña Garcia
Supervisor Cto 971-2022

Proyectó
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748