SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 31 de mayo del 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

232 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,1 Km
LP-MSBV-002-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
219 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-008-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,125 Km.
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	232 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT:	901.613.126-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA • NIT. 901.499.915-4 • Participación: 50% • INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA • NIT. 901.167.911-0 • Participación: 50%		

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 17.086.056.743,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
MODIFICATORIO No. 1	07/09/2022		
SUSPENSIÓN NO.1	30/11/2023		
REINICIO	01/02/2024		
PRORROGA No.1	21/06/2023		
PRORROGA No.2	27/02/2024		
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	31/08/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACIÓN 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACIÓN 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:	$251.530.040,00		
ADICIÓN 1:	$251.530.040,00		
ADICIÓN NN:			

VALOR ACTUAL:	6.300.000.000,00
ANTICIPO	$ 1.814.540.988,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.752.633.606,02
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 61.907.381,98
PLAZO INICIAL:	6 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	9
PRÓRROGA 1:	4 MESES
PRÓRROGA 2:	2 MESES
PRÓRROGA 3:	45 DÍAS
PRÓRROGA 4:	2 MESES
PRÓRROGA 5:	22 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 6:	1 MES HASTA EL 31 DE ENERO 2024
PRÓRROGA 7:	45 DÍAS HASTA EL 15 DE MARZO 2024
PRÓRROGA 8:	1 MES HASTA EL 15 DE ABRIL 2024
PRÓRROGA 9:	1 MES HASTA EL 15 DE MAYO 2024
PRÓRROGA 10:	1 MES HASTA EL 15 DE JUNIO 2024
MODIFICATORIO No. 1	Modificación No. 1, del 25 de agosto de 2022.
MODIFICATORIO No. 2	Modificación No. 2, del 14 de noviembre de 2023.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/06/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.695.358,00		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.427.871.642,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA N°1:	4 Meses
PRÓRROGA N°2:	4 Meses
PRÓRROGA N°3:	5 MESES
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/06/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	219 de 2022			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	NIT:	901.601.787-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CONSTRUAPOYO LP SAS R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ; NIT 900.793.402-4; PARTICIPACION DEL 80%. 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN SAS R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ; NIT 901.418.309-4; PARTICIPACION 20%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".			
FECHA DE INICIO:	23/08/22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		NA
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00			
VALOR ADICIONES:	$ 799.106.154,00			
ADICIÓN 1:	$ 799.106.154,00			
VALOR ACTUAL:	$ 2.398.909.359,00			
ANTICIPO	$ 639.921.282,00			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 639.921.282,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 639.921.282,00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$0			
PLAZO INICIAL:	4 meses			
TOTAL, PRÓRROGAS:	12			
PRÓRROGA 1	3 MESES HASTA EL 15 DE ABRIL 2023			
PRÓRROGA 2	1 MES HASTA 15 DE MAYO 2023			
PRÓRROGA 3	1 MES HASTA 15 DE JUNIO 2023			
PRÓRROGA 4	3 MESES HASTA 12 DE OCTUBRE 2023			
PRÓRROGA 5	1 MES HASTA 12 DE NOVIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 6	33 DÍAS HASTA 15 DE DICIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 7	15 DÍAS 31 DE DICIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 8	45 DÍAS HASTA EL 15 DE FEBRERO 2024			
PRÓRROGA 9	1 MES HASTA EL 15 DE MARZO 2024			
PRÓRROGA 10	1 MES HASTA EL 15 DE ABRIL 2024			
PRÓRROGA 11	1 MES HASTA EL 15 DE MAYO 2024			
PRÓRROGA 12	2 MESES HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024			
SUSPENSIÓN No.1	22 DÍAS HASTA 11 DE ENERO 2023			

SUSPENSIÓN No.2	25 DÍAS HASTA 9 DE JULIO 2023
SUSPENSIÓN No.3	30 DÍAS HASTA EL 28 DE ENERO 2024
REINICIO No. 1	12/01/2023
REINICIO No. 2	10/07/2023
REINICIO No. 3	29/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/07/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 16.670.052.179,30		
ANTICIPO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.635.958.239,80		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.365.057.413,20		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024		
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/06/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRISTO REY	NIT:	901.642.986-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. CABARCAS VUELVAS ALFREDO ANTONIO; C.C. 10770721; 10% 2. ISABELLA DAVID INGENIERIA S.A.S; NIT. 900588551-1; 5% 3. INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA; NIT. 901346516-2; 85%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	N/A

VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96
VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN 1:	
VALOR ACTUAL:	$ 4.027.667.480,10
ANTICIPO	$ 1.251.149.022,89
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.251.149.022,89
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.251.149.022,89
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	5 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	3 MESES HASTA EL 13 DE AGOSTO 2023
PRÓRROGA 2:	4 MESES HASTA EL 13 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 3:	18 DÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 4:	2 MESES HASTA EL 29 DE FEBRERO 2024
PRÓRROGA 5:	3 MESES HASTA 29 DE MAYO 2024
PRÓRROGA 6:	45 DÍAS HASTA 15 DE JULIO 2024
MODIFICATORIO No. 1	23/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/07/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORADO VÍAS	NIT:	901737549-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33% 2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34% 3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 4.992.545.769,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.992.545.769,00		
ANTICIPO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.492.077.291,90		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA NN:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

LP-MSBV-002-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	1.3.1.1.07	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 6.048.469.960,00	$ 144.450.557,94
230587	2023	1.3.1.1.07	24.02.041	$ 251.530.040,00	$ 0	$ 251.530.040,00
TOTAL				$ 6.300.000.000,00		$ 395.980.597,94

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 3.440.589.502,00	$ 3.331.700.497,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 3.331.700.497,00

219-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000462	2022	2022234170066	1.3.1.1.07	$ 1.599.803.205,00	$ 1.599.803.205,00	$ 0,00
2523	2023	IL23417	NACIÓN	$ 799.106.154,00	$ 390.424.648,00	$ 408.681.506,00
TOTAL				$ 2.398.909.359,00		$ 408.681.506,00

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	$ 16.670.052.179,30	$ 11.151.584.879,20	$ 5.5518.457.300,00
TOTAL				$ 16.670.052.179,30		$ 7.445.103.877,70

LP-008-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000949	2022	1131	1.3.1.1.07	$ 4.170.496.742,96	$ 3.594.616.714,00	$ 575.880.028,96
TOTAL						$ 575.880.028,96

LP-004-2023

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000714	2023	1130	1.3.1.1.07	$ 4.992.545.769,00	$ 1.492.077.291,90	$ 3.500.468.477,10
TOTAL				$ 4.992.545.769,00		$ 3.500.468.477,10

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha mayo de 2024, para el primer periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

232 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.814.491.922,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.639.544.124,80	81,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 12.538.233.352,00	74,57%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 12.538.233.352,00	74,57%

LP-MSBV-002-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.251.045.204,00	104,19%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.200.330.400,36	103,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.117.531.066,50	101,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 6.117.531.066,50	101,97%

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.848.175.450,09	97.90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.521.922.276,65	43,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.521.922.276,65	43,93%

219 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.373.003.793,00	150,76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.113.761.902,63	134,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.964.322.695,00	124,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.964.322.695,00	124,81%

LP-003-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.465.110.231,30	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 15.327.094.072,30	93,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 10.928.436.539,38	66,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 10.928.436.539,38	66,37%

LP-008-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.998.019.820,10	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.998.019.820,10	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.673.702.920,00	91,89 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.673.702.920,00	91,89 %

LP-004-2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.407.954.751,03	68,80 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 34.074.810,00	0,69 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 34.074.810,00	0,69 %

1.4.2. ANTICIPO

232 de 2022

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

LP-MSBV-002-2022

Otorgado	$ 1.814.540.988,00
Amortizado	$ 1.752.633.606,02
Saldo	$ 61.907.381,98

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 1.008.695.358,00
Saldo	$ 1.427.871.642,00

219 de 2022

Otorgado	$ 639.921.282,00
Amortizado	$ 639.921.282,00
Saldo	$ 0

LP-003-2022

Otorgado	$ 5.001.015.653,00
Amortizado	$ 2.635.958.239,80
Saldo	$ 2.365.057.413,20

LP-008-2022

Otorgado	$ 1.251.149.022,89
Amortizado	$ 1.251.149.022,89
Saldo	$ 0

LP-004-2023

Otorgado	$ 1.492.077.291,90
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

232 de 2022

Meta física programada %: 81,09%
Meta física ejecutada %: 74,57%

LP-MSBV-002-2022

Meta física programada %: 103,35%
Meta física ejecutada %: 101,97%

LP-MSBV-006-2022

Meta física programada %: 97,90%
Meta física ejecutada %: 43,43%

219 de 2022

Meta física programada %: 134.30%
Meta física ejecutada %: 124.81%

LP-003-2022

Metafísica programada %: 83,33%
Metafísica ejecutada %: 58,81%

LP-008-2022

Metafísica programada %: 93,09%

Metafísica ejecutada %: 66,37%

LP-004-2023
Metafísica programada %: 68,80%
Metafísica ejecutada %: 0,89%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
10/05/2024	10

219 DE 2022

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
15/05/2024	13

LP-008-2022

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
28/05/2024	6

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/05/2024	10	Aprobada

219 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/05/2024	13	Aprobada

LP-008-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/05/2024	6	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-002-2022

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/05/2024	10	Aprobada

219 DE 2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/05/2024	12	Aprobada

LP-008-2022

FECHA DE MODIFICACIÓN	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/05/2024	6	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

232-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.708.605.674,30	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.366.884.359,44	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.417.211.348,60	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/08/2022	31/08/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$ 5.125.817.348,60	21-44-101386652 Anexo No. 11	31/08/2023	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 5.125.817.022,90	21-44-101386652 Anexo No. 11	23/12/2023	30/12/2028

LP-MSBV-002-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.10
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza
NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 630.000.000,00	540-47-994000020425 Anexo No.12	24/08/2022	15/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.12	24/08/2022	15/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,260,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.12	24/08/2022	15/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1,890,000,000.00	540-47-994000020425 Anexo No.12	24/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.12	15/06/2024	15/06/2029

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza
NOMBRE: Seguros Mundial
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.10	09/01/2024	26/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.10	26/06/2024	26/06/2029

219-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 12
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro
NOMBRE: Seguros del Estado
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.890.935.90	33-44-101227465 Anexo No.41	23/08/2022	15/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 639.921.282.00	33-44-101227465 Anexo No.41	23/08/2022	15/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 479.781.871.80	33-44-101227465 Anexo No.41	23/08/2022	15/07/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 719.672.807.70	33-44-101227465 Anexo No.41	23/12/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

Calidad del servicio	$ 25.905.158,00	33-44-101227465 Anexo No.41	23/12/2022	23/12/2027

LP-003-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No.7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.667.005.217,90	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.334.010.435,80	65-44-101213992	25/08/2022	18/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	23/03/2023	25/03/2028

LP-008-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-44-101125121 Anexo No.14	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 402.766.748,01	75-44-101125121	13/12/2022	15/11/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.251.149.022,89	75-44-101125121	13/12/2022	15/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 805.533.496.,02	75-44-101125121	13/12/2022	15/07/2027

Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.208.300.244,03	75-44-101125121	13/12/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 1.208.300.244,03	75-44-101125121	13/08/2023	31/12/2028

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 499.254.576,90	21-44-101420627	30/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	31/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 998.509153,80	21-44-101420627	30/11/2023	03/07/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	
Calidad estudios y diseños	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	03/07/2029

Garantía de RCE

232-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 854.302.837,15	21-40-101190832 Anexo No.5	23/08/2022	31/08/2024

LP-MSBV-002-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 580.000.000,00	540-74-994000004268 Anexo No. 12	15/05/2024	15/06/2024

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.12	23/08/2022	26/06/2024

219-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 390.000.000,00	33-40-101069367 Anexo No.31	23/08/2022	15/07/2024

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No.6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 833.502.608,95	65-40-1010663362	25/08/2022	18/06/2024

LP-008-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 75-40-101046581 Anexo No.12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$520.000.000,00	75-40-101046581	13/12/2022	18/08/2024

LP-004-2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$580.000.000,00	21-40-101216037	30/11/2023	02/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

232 DE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-757-2024	3/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL VENCIDAS DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO.
CVRIMG-776-2024	3/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-785-2024	6/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE INFORME SST MARZO Y ABRIL-2024
CVRIMG-794-2024	6/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN – PROGRAMA COLOMBIA RURAL (Córdoba)
CVRIMG-822-2024	9/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de informe de gestión social – abril de 2024.
CVRIMG-834-2024	11/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DELIMITAR AREA DE LABORES EN OBRA.
CVRIMG-677-2024	16/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL.

CVRIMG-841-2024	16/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL.
CVRIMG-885-2024	23/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de revisión de los tramos de bordillos que presentan resistencia dudosa, según resultados obtenidos por interventoría.
CVRIMG-948-2024	30/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud capacitación sobre manejo de residuos líquidos industriales PGHA - 3.2 – 11.
CVRIMG-950-2024	31/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-303-2024	14702/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-270-2024 SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO.
CVRIMG-347-2024	21702/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de revisión de los tramos de pavimento donde el concreto no alcanzó al 100% la resistencia de diseño, según resultados obtenidos por interventoría.
CVRIMG-418-2024	28/'02/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-305 -2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.

LP-MSBV-002-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-779-2024	4/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-786-2024	6/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD INFORME MENSUAL MES DE ABRIL.
CVRIMG-792-2024	6/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN – PROGRAMA COLOMBIA RURAL (Córdoba)
CVRIMG-807-2024	8/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informe de gestión ambiental- abril de 2024.
CVRIMG-811-2024	9/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE PRESENTACIÓN PROGRAMA DE REPARACIÓN DE LOSAS Reiteración de oficios CVRIMG-612-2024 y CVRIMG-720-2024 “Inventario de obras no conformes”
CVRIMG-824-2024	9/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de informe de gestión social – abril de 2024.
CVRIMG-827-2024	11/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-843-2024	18/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-837-2024 SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.
CVRIMG-848-2024	18/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-861-2024	23/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-837-2024-SOLICITUD MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA.

CVRIMG-911-2024	28/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-917-2024	28/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud presentación e implementación del plan de contingencia
CVRIMG-929-2024	28/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	AJUSTE DE OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURDAD SOCIAL DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO.
CVRIMG-951-2024	31/05/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-866-2024	23/0/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OBSERVACIONES PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2024.
CVRIMG-446-2024	29702/2024	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACION PERSONAL OPERATIVO MES DE ENERO-2024.

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-755-2024	3/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL VENCIDAS ENERO,FEBRERO Y MARZO.
CVRIMG-777-2024	3/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de reactivar las labores en obra.
CVRIMG-778-2024	3/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-787-2024	6/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD INFORME MENSUAL INFORMES SST FEBRERO, MARZO Y ABRIL.
CVRIMG-791-2024	6/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN – PROGRAMA COLOMBIA RURAL (Córdoba)
CVRIMG-809-2024	8/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental – abril de 2024.
CVRIMG-823-2024	9/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión social – abril de 2024.
CVRIMG-828-2024	11/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-849-2024	18/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-862-2024	23/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	.SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACION PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-863-2024	23/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y

			DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-865-2024	23/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.
CVRIMG-938-2024	31/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACION DE ACOPIOS DE MATERIALES PETREOS EN LA VIA.
CVRIMG-949-2024	31/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-381-2024	23/0272024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-161-2024	26/'01/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL VENCIDAS.

219-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-765-2024	3/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-672-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-766-2024	3/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-659-2024 SOLICITUD DE INFORME SST MARZO.
CVRIMG-769-2024	3/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-709-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-781-2024	3/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Reiteración de comunicado CVRIMG-553-2024 “Solicitud de aumentar los rendimientos de las acciones correctivas a implementar en diferentes daños presentes en la estructura de placa huella”. .
CVRIMG-783-2024	4/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD DE INFORME SST ABRIL.
CVRIMG-793-2024	6/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN – PROGRAMA COLOMBIA RURAL (Córdoba)
CVRIMG-806-2024	8/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de informe de gestión ambiental – abril de 2024.
CVRIMG-821-2024	9/05/2024	UNIÓN TEMPORAL	Solicitud de informe de gestión social – abril de 2024.

		RURAL LORICA CE 2022	
CVRIMG-832-2024	11/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA CON PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-833-2024	11/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-847-2024	18/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-854-2024	20/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Segunda reiteración de comunicado CVRIMG-553-2024 “Solicitud de aumentar los rendimientos de las acciones correctivas a implementar en diferentes daños presentes en la estructura de placa huella”.
CVRIMG-855-2024	20/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Bajo rendimiento en obra.
CVRIMG-856-2024	20/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de plan de contingencia.
CVRIMG-857-2024	20/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de entrega de reprogramación de obra, de acuerdo al MODIFICATORIO No. 013 (PRÓRROGA No. 12)
CVRIMG-859-2024	20/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud presentar propuesta para revisión de los elementos estructurales de concreto, que presentan resistencia dudosa, según resultados obtenidos por interventoría, en el tramo comprendido desde la abscisa K0+940 hasta la K1+360.
CVRIMG-867-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	OBSERVACIONES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2024.
CVRIMG-868-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	OBSERVACIONES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2024.
CVRIMG-869-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	OBSERVACIONES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2024.
CVRIMG-870-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	OBSERVACIONES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2024.
CVRIMG-871-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	OBSERVACIONES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2024.

CVRIMG-874-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-783-2024 SOLICITUD DE INFORME SST ABRIL.
CVRIMG-875-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-798-2024 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA.
CVRIMG-876-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-833-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-880-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Reiteración de oficio CVRIMG-855-2024 “bajo rendimiento en obra”.
CVRIMG-881-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de garantizar un buen acabado de los elementos estructurales deconcreto y garantizar su limpieza
CVRIMG-882-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud de contar con el personal idóneo y suficiente, que garantice la calidad y acabados de las obras y terminación del contrato de obra, en el tiempo contractual.
CVRIMG-883-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud tomar el control de la ejecución del contrato de obra, desde su dirección y administración.
CVRIMG-884-2024	23/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud cubrir el concreto fresco, frente a la presencia de lluvias.
CVRIMG-935-2024	30/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Reiteración de comunicado CVRIMG-856-2024 “Solicitud de plan de contingencia”.
CVRIMG-936-2024	30/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Segunda reiteración de oficio CVRIMG-855-2024 “bajo rendimiento en obra”.
CVRIMG-955-2024	31/05/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA CON PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-637-2024	6/044/2024	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	Solicitud informe de gestión social mes de marzo 2024.

LP-003-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-773-2024	3/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-774-2024	3/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-653-2024 SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO.
CVRIMG-789-2024	6/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN – PROGRAMA COLOMBIA RURAL (Córdoba)
CVRIMG-808-2024	8/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de informe de gestión ambiental – abril de 2024.
CVRIMG-830-2024	11/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA CON PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-825-2024	15/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de informe de gestión social – abril de 2024.
CVRIMG-850-2024	18/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-872-2024	22/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Observaciones revisión No 4 componente de Estructural Puente K1+200
CVRIMG-934-2024	30/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-939-2024	30/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de entrega de resultados de ensayos de concreto MR 40 y realización de nuevos ensayos
CVRIMG-940-2024	30/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de actualización conjunta del inventario de daños en el pavimento para su reparación
CVRIMG-941-2024	30/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de reactivación de obras de drenaje tipo box culvert
CVRIMG-954-2024	31/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA CON PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-959-2024	31/05/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Aprobación diseño estructural del puente.

LP-008-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-771-2024	3/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-740-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-772-2024	3/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD UBICACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA POR CIERRE DE LA VÍA PRINCIPAL.
CVRIMG-775-2024	3/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-945-2024	3/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-763-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-782-2024	4/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD DE INFORME SST ABRIL.
CVRIMG-788-2024	6/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN – PROGRAMA COLOMBIA RURAL (Córdoba)
CVRIMG-799-2024	7/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reunión con la comunidad, sobre el cierre de la vía.
CVRIMG-805-2024	8/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión ambiental – abril de 2024.
CVRIMG-826-2024	9/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión social – abril de 2024.
CVRIMG-838-2024	15/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Traslado derecho de petición Soraida Galeano Flórez.
CVRIMG-877-2024	23/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-892-2024	25/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Reunión con la comunidad, sobre el cierre de la vía.
CVRIMG-928-2024	28/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD UBICACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA POR CIERRE DE LA VÍA PRINCIPAL Y TRANSITO DE VEHÍCULOS LIVIANOS ÚNICAMENTE.
CVRIMG-942-2024	30/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-759-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES SEGURAS DE TRABAJO EN ALTURA BOX CULVERT K1+ 255.
CVRIMG-943-2024	30/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-761-2024 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA POR CIERRE TOTAL DE LA VÍA PRINCIPAL.
CVRIMG-944-2024	30/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-762-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-946-2024	30/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-740-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-947-2024	30/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-775-2024 SOLICITUD UBICACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA POR CIERRE DE LA VÍA PRINCIPAL.

CVRIMG-952-2024	31/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-953-2024	31/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA CON PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-958-2024	31/05/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Inactividad en frentes de obra
CVRIMG-079-2024	12701/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-155-2024	25/0172024	CONSORCIO CRISTO REY	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-047-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN PERSONAL OPERATIVO DICIEMBRE 2023.
CVRIMG-477-2024	6//03/2024	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión ambiental – febrero de 2024.
CVRIMG-027-2024	9/'01/2024	CONSORCIO CRISTO REY	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1703-2023 SOLICITUD SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS Y CIERRE DE LA VÍA.

LP-004-2023

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-780-2024	3/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Solicitud de información sobre material tipo rajón y permisos de explotación.
CVRIMG-790-2024	6/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN – PROGRAMA COLOMBIA RURAL (Córdoba)
CVRIMG-795-2024	6/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Respuesta a oficio CMV-025-2024. Plan de Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA.
CVRIMG-840-2024	16/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Solicitud actas de vecindad inicial.
CVRIMG-851-2024	18/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-914-2024	28/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO.
CVRIMG-915-2024	28/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO.
CVRIMG-916-2024	28/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO.
CVRIMG-927-2024	28/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES SEGURAS DE TRABAJO EN ALTURA.
CVRIMG-956-2024	31/05/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA CON PUENTE FESTIVO.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 5.364.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 0,00
204924	2024- Marzo	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 1.894.284.660	$ 839.754.185,00	$1.054.530.475,00
				$ 5.364.284.660		$1.054.530.475,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 22	$ 176.479.824,00	$ 33.531.167,00	$ 69.709.645,00	$ 210.010.991,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.22 de fecha mayo/2024 para el período de diciembre el contrato reporta un avance de 80,34%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 4.309.754.185,00
Total, inversión ejecutada: $ 4.309.754.185,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$536.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.072.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.609.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO CRISTO REY	155-17-05-2024	2024-05-17	RADICADO SOLUCITUD FORMAL DE PRORROGA
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		2024-05-15	Informe de actividades sociales mes de abril del contrato LP-003-2022.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		2024-05-15	Solicitud de prórroga 4 del contrato LP-003-2022.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		2024-05-15	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-1386-2023.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		2024-05-29	Envío documentación solicitada diseño puente.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		2024-05-29	Respuesta observaciones estructurales Puente el Barroso,
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	CMV-026-2024	2024-05-10	RECOMENDACIONES GEOTECNICAS Y ESTRUCTURALES
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	CMV-028-2024	2024-05-23	RECOMENDACIONES GEOTECNICAS Y ESTRUCTURALES
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	CMV-029-2024	2024-05-30	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA VERSIÓN 2
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		2024-05-24	SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-006-2022
CONSORCIO VIAL VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-101-2024	2024-05-07	Solicitud de Prorroga No 10.
MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER		2024-05-15	ENTREGA CARACTERIZACIÓN VIAL DEL CORREDOR VIAL 66740
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-127	2024-05-25	RESPUESTA A COMUNICADO CVRIMG-858-2024

UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2023	UT-RLCE-128	2024-05-29	RESPUESTA COMUNICADO CVRIMG-909-2024 Y ENTREGA PÓLIZAS FIRMADAS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

232 de 2022

- Uso de Equipos en la Construcción: Se solicita el empleo o utilización de la regla vibratoria, en la construcción de pavimento en concreto hidráulico módulo de rotura 40 Mpa, teniendo en cuenta que ayuda a obtener un mejor vibrado del concreto; además, se encuentra contemplada dentro de los equipos propuestos en análisis de precios unitarios del concreto utilizado en la construcción de pavimento.
- Sellado de Juntas del Pavimento: Se solicita iniciar el sellado de las juntas del pavimento según lo establecido en el diseño y conforme al artículo 500-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS.
- Acciones Correctivas para Patologías del Pavimento: Es necesario implementar medidas correctivas para las patologías presentes en el pavimento, como desportillamientos, fisuras y grietas, garantizando así la calidad y estabilidad de la obra.
- Reparación de Superficie de Placas Deterioradas: Se deben establecer acciones correctivas para reparar las placas con superficies deterioradas debido a fuertes lluvias durante el proceso constructivo, asegurando la calidad de la obra.
- Resultados de Ensayos: Se requiere la presentación de los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión del concreto en los plazos de 7 y 28 días, conforme al artículo 500 de las especificaciones generales de construcción de carreteras.
- Revisión de Tramos con Resistencia Dudosa: Se solicita al contratista presentar alternativas de revisión para los tramos con resistencia dudosa y tomar los correctivos necesarios.

LP-MSBV-002-2022

- **Implementación plan de contingencia:** A pesar de las repetidas solicitudes al contratista para que implemente un plan de contingencia, seguimos enfrentando obstáculos significativos que afectan el avance del proyecto.

- **Señalización en Obra:** Se recomienda señalizar adecuadamente cada frente de obra intervenido, con la finalidad de evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas que transitan por el corredor vial en intervención.

- Acciones Correctivas para Patologías del Pavimento: Se recomienda al contratista implementar medidas correctivas y preventivas frente a las patologías presentadas, con la finalidad de garantizar la calidad y estabilidad de la obra y la satisfacción del producto terminado.

LP-MSBV-006-2022

- Bajo Rendimiento en el Avance de la Obra: A pesar del trabajo en obra, se ha observado un rendimiento muy bajo. Se recomienda al contratista implementar un plan de contingencia eficaz para solucionar esta situación.
- Inactividad Injustificada: Se ha reportado inactividad en la obra desde el 5 de abril de 2024 debido a la falta de suministro de materiales para la construcción de placa huella, lo cual ha retrasado el avance del proyecto.
- Suministro de Materiales: Es esencial que el contratista garantice el suministro constante de materiales para la construcción de la placa huella, asegurando un rendimiento constante y un mayor avance en la obra.

219-2022

- **Implementación plan de contingencia:** Se le ha solicitado al contratista, la presentación e implementación de un plan de contingencia, con el cual se logre terminar la ejecución del contrato de obra de la referencia, en el tiempo establecido contractualmente (quince de julio de 2024), cumpliendo con estándares de calidad exigidos de la estructura de la placa huella, con la finalidad de garantizar la estabilidad de la obra; en donde se especifiquen las maquinarias, equipos y herramientas menores adicionales a utilizar, al igual que la mano de obra adicional, la cual debe ser idónea, que en conjunto con las acciones a implementar, logren terminar la ejecución de la estructura de placa huella bajo los estándares de calidad exigidos, en el tiempo establecido contractualmente.

- A fecha del 15 de mayo de 2024, se suscribe el Modificatorio No. 013 (Prórroga No. 12), por medio del cual se prorroga el contrato de obra hasta el 15 de julio de 2024.

- Acciones Correctivas para Patologías del Pavimento: Se requiere que se implementen las acciones correctivas para la reparación de los diversos daños presentes en la estructura de placa huella.

- **Especificaciones técnicas**: Se requiere que las obras de concreto se ejecuten de acuerdo con lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS, con la finalidad de garantizar la calidad.

- **Control de calidad:** Se requiere que se realice el control de la calidad de la resistencia del concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 630 de las Especificaciones

Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de vías – INVIAS, tomando el número de muestras indicadas.

- **Rendimientos en obra**: Se deben aumentar los rendimientos en la implementación de las acciones correctivas para los diferentes daños presentes en la estructura de placa huella, con la finalidad de entregar la obra en el tiempo establecido contractualmente.

- **Proceso constructivo:** En el proceso constructivo de placas en concreto, se debe garantizar el adecuado vibrado del mismo y aplicar una sustancia de recubrimiento antiadherente en las formaletas, con la finalidad de evitar porosidades en los bordes de las placas construidas en concreto, teniendo en cuenta que este fenómeno se ha venido presentando desde que se retomó dicha actividad referenciada.

- **Resultados de ensayos:** Se deben presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto instalado en la construcción de los diferentes elementos estructurales que conforman la placa huella, que hayan cumplido los 7 y 28 días, atendiendo lo establecido en el artículo 6300 de las especificaciones generales de construcción de carreteras en su numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, con la finalidad de verificar la calidad del producto.

- Se deben mejorar los acabados en cada uno de los diferentes elementos estructurales que conforman la placa huella.

- Se deben curar adecuadamente, los diferentes elementos de concreto que conforman la placa huella.

LP-003-2022

- Plan de contingencia: Se solicita al contratista que implemente un plan de choque para cumplir con la programación de la obra y contrarrestar el retraso existente, sin comprometer la calidad de las actividades. Dado el ritmo de trabajo actual y los rendimientos, es improbable que se completen todas las actividades antes del 18 de junio de 2023, a pesar de la prórroga concedida.
- Resultados de Ensayos de Laboratorio: Se recomienda al contratista presentar oportunamente los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en la obra, ya que estos no fueron entregados a la interventoría dentro de los plazos establecidos.

LP-008-2022

- Plan de Contingencia: Se recomienda al contratista implementar un plan de contingencia para garantizar la culminación del proyecto en la fecha estipulada según la prórroga No.4, especialmente considerando que aún no se han iniciado las actividades de construcción de los box culverts proyectados.

- Resultados de ensayos: Se le recomienda al contratista presentar de forma oportuna los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en obra.

LP-004-2023

- Ubicación de Fuentes de Materiales Es fundamental que el contratista de obra identifique y asegure de manera anticipada las fuentes de materiales necesarios para el proyecto. La correcta ubicación de estos materiales evitará retrasos en el suministro y asegurará la calidad de estos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

232 de 2022

- Cumplimiento Normativo: Se requiere que el contratista cumpla con la autoliquidación o pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, en conformidad con el Decreto 1990 de 2016.

LP-MSBV-002-2022

- Cláusula de Multas: De acuerdo con la Cláusula 15 del Contrato de Obra No. LP–MSBV-002-2022, el incumplimiento de las órdenes impartidas por la interventoría puede resultar en multas equivalentes al 0,3% del valor del contrato por cada orden incumplida. Se insta al contratista a cumplir con las órdenes de manera inmediata para evitar sanciones.

LP-MSBV-006-2022

- Procedimiento de Apremio: El municipio de San Bernardo del Viento ha iniciado el proceso de apremio por incumplimiento del contrato de obra N° LP- MSBV- 006- 2022. Se ha citado al contratista de obra y a la aseguradora que respalda las pólizas del contrato para el 23 de abril de 2024.

- Recomendación de Procedimiento Sancionatorio: Mediante el comunicado No. CVRIMG-753-2024 del 26 de abril de 2024, se ha recomendado a la entidad contratante la aplicación de un procedimiento sancionatorio que podría resultar en la declaratoria de caducidad del contrato, debido al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

219-2022

- Prórroga del Contrato: A fecha del 15 de mayo de 2024, se suscribe el Modificatorio No. 013 (Prórroga No. 12), por medio del cual se prorroga el contrato de obra hasta el 15 de julio de 2024.

LP-003-2022

- Recomendaciones de Apremio y Multas: Se solicita a la alcaldía del municipio de San Pelayo que se pronuncie sobre las recomendaciones de apremio de multas que la interventoría ha presentado y reiterado en varias ocasiones.
- Pronunciamiento del Municipio sobre Multas: Se recomienda al municipio de San Pelayo que se pronuncie con respecto a las recomendaciones de apremio de multas presentadas por la interventoría.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

232 de 2022

- Cumplimiento de Compromisos: Se recomienda al contratista cumplir puntualmente con los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos.
- Atención a Requerimientos: Se le recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría mediante oficios y en obra.

LP-MSBV-002-2022

- Cumplimiento de Compromisos: Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en reuniones y comités técnicos para evitar futuros incumplimientos.
- Solicitud de Prórroga: Se otorgó una prórroga hasta el 15 de junio de 2024 para garantizar la adecuada utilización de los recursos asignados al proyecto. Es fundamental que el contratista siga las recomendaciones previas de la interventoría para evitar apremios y sanciones.

- Colaboración para Inventario de Deficiencias: Se solicita la colaboración del contratista para elaborar un inventario exhaustivo de problemas y para implementar las acciones correctivas necesarias, garantizando que las obras cumplan con los estándares de calidad.

LP-MSBV-006-2022

- Cumplimiento de Compromisos: Se recomienda al contratista atender oportunamente los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos, respetando las fechas establecidas para evitar retrasos y sanciones.

- Legalización y Amortización de Recursos: El contratista ha sido señalado por el atraso en la ejecución de la obra y la falta de legalización y amortización de los recursos girados como anticipo, lo cual es una obligación contractual que debe ser cumplida.

219-2022

- Logística y Organización en la Obra: Se requiere una logística adecuada que permita la optimización de recursos, trabajando en varios frentes de obra de manera paralela, manteniendo una mano de obra suficiente e idónea, y asegurando el suministro de materiales, maquinaria, equipos y herramientas necesarias.

- Atención a Requerimientos: Se recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría y el municipio, tanto mediante oficios como en la obra.
- Cumplimiento de Compromisos: Se recomienda al contratista cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos, respetando las fechas establecidas.

LP-003-2022

- Informes de Gestión Mensual: Se recomienda al contratista presentar de manera oportuna los informes de gestión mensual relacionados con los componentes Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Soportes de Pago de Seguridad Social: Se recomienda al contratista que presente oportunamente los soportes de pago de la seguridad social y los aportes parafiscales del personal afiliado al consorcio, a más tardar el día 10 de cada mes.

LP-008-2022

- Informes Mensuales: La interventoría invita al contratista a presentar dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes los informes de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), seguimiento ambiental y social, para evitar posibles sanciones o apremio de multa.
- Soportes de Pago de Seguridad Social: Se recomienda al contratista presentar cada mes de manera oportuna los soportes de pago de la seguridad social y los aportes parafiscales del personal adscrito al Consorcio Cristo Rey.
- Resultados de Ensayos de Laboratorio: Se recomienda al contratista presentar de forma oportuna los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en la obra.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

232 de 2022

- Señalización de Frentes de Obra: Se recomienda señalizar adecuadamente cada frente de obra para evitar accidentes y proteger a las personas que transitan por el área intervenida.
- Impacto Ambiental por Lluvias: Se deben corregir las placas deterioradas por lluvias, garantizando que el proceso constructivo no afecte negativamente el entorno ni la calidad de la obra.

LP-MSBV-002-2022

- Gestión Integral de Residuos: Se ha solicitado al contratista tomar acciones para mejorar la gestión integral de los residuos generados en la obra y mantener una adecuada higiene ambiental en el lugar de trabajo.
- Impacto de la Temporada de Lluvias: Se destacó la importancia de iniciar las actividades críticas, como la construcción del boxculvert, antes de la temporada de lluvias para evitar mayores retrasos y asegurar la continuidad del proyecto.

LP-MSBV-006-2022

- **Seguridad en los Frentes de Trabajo:** Se recomienda al contratista mantener auxiliares de tráfico en los frentes de trabajo simultáneos para evitar accidentes y garantizar la seguridad en el área de intervención.

219-2022

- **Implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT):** En la obra no se está implementando el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), lo cual es esencial para la seguridad.

- **Señalización de Frentes de Obra:** Es necesario señalizar adecuadamente cada frente de obra para evitar posibles accidentes, asegurando la integridad de las personas que transitan por el corredor vial intervenido.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- 232 de 2022
  29 de mayo de 2024

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

232 de 2022

- **Implementación de Medidas Correctivas:** Se requiere la implementación de medidas correctivas y preventivas para abordar las patologías presentadas en el pavimento, garantizando así la calidad y estabilidad del proyecto.
- **Cumplimiento Técnico y Administrativo:** Se recomienda mantener un enfoque proactivo en el cumplimiento de compromisos técnicos y administrativos, asegurando que las acciones correctivas se tomen de manera oportuna para evitar retrasos en el proyecto.
- **Monitoreo y Seguimiento:** Es crucial establecer un monitoreo constante de la calidad del pavimento mediante la presentación de resultados de ensayos y revisión de tramos con resistencia dudosa, ajustando las medidas según sea necesario.

LP-MSBV-002-2022

- **Cumplimiento Técnico y Administrativo:** Se recomienda al contratista cumplir con los compromisos técnicos y administrativos, atender los requerimientos de la interventoría, y seguir las recomendaciones para evitar retrasos y sanciones.
- **Implementación de Medidas Correctivas:** Es esencial que el contratista implemente las medidas correctivas y preventivas necesarias para corregir las deficiencias detectadas y garantizar la calidad de la obra.

- Adecuada Señalización y Seguridad: Mantener una señalización adecuada en los frentes de obra para garantizar la seguridad de las personas que transitan por el área intervenida.
- Cumplimiento de Prórrogas y Plazos: Seguir rigurosamente los plazos otorgados en las prórrogas y cumplir con las actividades pendientes para evitar incumplimientos y sanciones contractuales.

LP-MSBV-006-2022

- Implementación de un Plan de Contingencia: Se insta al contratista a desarrollar e implementar un plan de contingencia eficaz para mejorar el rendimiento de la obra y corregir los retrasos actuales.
- Garantía de Suministro de Materiales: Es fundamental que el contratista asegure el suministro de materiales para la construcción de la placa huella para mantener un avance constante en la obra.
- Cumplimiento de Obligaciones Contractuales: El contratista debe cumplir con todas las obligaciones contractuales, incluyendo la legalización y amortización de los recursos girados como anticipo, para evitar sanciones y posibles procedimientos sancionatorios que puedan llevar a la caducidad del contrato.

219-2022

- Acción Correctiva y Reprogramación: Es crucial que el contratista presente una reprogramación detallada de la obra y un plan de trabajo para corregir las deficiencias detectadas.
- Garantizar la Calidad del Concreto: Es necesario seguir estrictamente las especificaciones técnicas para asegurar la calidad del concreto utilizado en la construcción.
- Optimización del Rendimiento: Mejorar la organización y la logística en la obra para asegurar un avance eficiente y cumplir con los plazos establecidos.
- Mejorar la Comunicación y Respuesta: El contratista debe ser más ágil en la respuesta a los requerimientos de la interventoría y del municipio.
- Seguridad en la Obra: Implementar el PMT y garantizar la señalización adecuada para la seguridad de todos los involucrados.


LP-003-2022

- Atención Ágil a Requerimientos de la Interventoría: Se recomienda al contratista que atienda de manera ágil los requerimientos realizados por la interventoría a través de oficios, ya que no se ha obtenido la respuesta oportuna necesaria para el avance del proyecto.

LP-008-2022

- Implementación de Plan de Contingencia: Se reitera la recomendación para la implementación de un plan de contingencia que permita superar el atraso registrado en el proyecto y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos

Cordialmente,



Laura Isabela Peña Garcia
Supervisor Cto 971-2022

Proyectó
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748