SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 31 de agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

232 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,1 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	232 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT:	901.613.126-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA • NIT. 901.499.915-4 • Participación: 50% • INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA • NIT. 901.167.911-0 • Participación: 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00		

VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 17.086.056.743,00
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	10 MESES
MODIFICATORIO No. 1	07/09/2022
SUSPENSIÓN NO.1	30/11/2023
REINICIO	01/02/2024
PRORROGA No.1	21/06/2023
PRORROGA No.2	27/02/2024
PRORROGA No.3	26/08/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/09/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.695.358,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.427.871.642,00		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA N°1:	4 MESES		
PRÓRROGA N°2:	4 MESES		
PRÓRROGA N°3:	5 MESES		
PRÓRROGA N°4:	1 MES		
SUSPENSIÓN N°1	21 DE DICIEMBRE 2023		
SUSPENSIÓN N°2	10 DE JULIO 2024		

AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 2	9/08/2024
AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN 2	23/08/2024
REINICIO N°1	9 DE ENERO 2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/07 /2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONAL:	$ 4.727.896.546,00		
VALOR TOTAL:	$ 21.397.948.725,30		
ANTICIPO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 3.506.544.645,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.494.471.007,70		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024		
PRÓRROGA 4:	CUATRO (4) MESES HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2024		
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/10/2024		

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORADO VÍAS	NIT:	901737549-3

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33% 2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34% 3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 4.992.545.769,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.992.545.769,00		
ANTICIPO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.492.077.291,90		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

232 de 2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000529	2022	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.005	$ 17.086.056.743,00	$ 15.010.209.515,00	$ 2.075.852.226,00
TOTAL				$ 17.086.056.743,00	$ 15.010.209.515,00	$ 2.075.852.226,00

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 3.440.589.502,00	$ 3.331.700.497,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00		$ 3.331.700.497,00

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	$ 16.670.052.179,30	$13.182.953.158,70	$3.487.099.020,60
000330	2024	1130	1.3.1.1.07	$ 4.727.896.546,00	$ 0,00	
TOTAL				$ 21.397.948.725,30	$13.182.953.158,70	$8.214.995.567,00

LP-004-2023

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000714	2023	1130	1.3.1.1.07	$ 4.992.545.769,00	$ 1.492.077.291,90	$ 3.500.468.477,10
TOTAL				$ 4.992.545.769,00		$ 3.500.468.477,10

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

232 de 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$1.073.670.026,00		$0	$1.073.670.026,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24 de fecha julio de 2024, para el primer periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

232 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$16.814.491.922,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$16.129.407.946,48	95,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$14.984.974.112,00	89,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$14.984.974.112,00	89,12%

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.016.404.815,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.521.922.276,65	43,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.521.922.276,65	43,93%

LP-003-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 21.193.006.776,00	129,71 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 17.002.215.296,96	103,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 12.494.791.136,73	75,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 11.880.088.468,31	75,89%

LP-004-2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.046.316.217,57	81,69
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.126.067.038,30	22,73 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.126.067.038,30	22,73 %

1.4.2. ANTICIPO

232 de 2022

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 1.008.695.358,00
Saldo	$ 1.427.871.642,00

LP-003-2022

Otorgado	$ 5.001.015.653,00
Amortizado	$ 3.506.544.645,00
Saldo	$ 1.494.471.007,70

LP-004-2023

Otorgado	$ 1.492.077.291,90
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 1.492.077.291,90

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

232 de 2022

Meta física programada %: 95,93%
Meta física ejecutada %: 89,12%

LP-MSBV-006-2022

Meta física programada %: 98,80%
Meta física ejecutada %: 43,43%

LP-003-2022

Metafísica programada %: 103,26%
Metafísica ejecutada %: 75,89%

LP-004-2023
Metafísica programada %: 81,69%
Metafísica ejecutada %: 22,73%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

232-2022

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
09/08/2024	6

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

232-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/08/2024	6	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

232-2022

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/08/2024	3	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

232-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.708.605.674,30	96-44-101173893 Anexo No. 12	23/08/2022	30/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.366.884.359,44	96-44-101173893 Anexo No. 12	23/08/2022	30/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.417.211.348,60	96-44-101173893 Anexo No. 12	23/08/2022	30/09/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$ 5.125.817.348,60	96-44-101173893 Anexo No. 12	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 17.199.546.022,90	96-44-101173893 Anexo No. 12	23/12/2023	30/12/2028

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.11	11/06/2024	26/11/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.11	11/06/2024	26/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.11	26/06/2024	26/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.11	26/07/2024	26/07/2029
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.11	26/07/2024	26/07/2029

LP-003-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4 Y ADICIÓN No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No.9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2,139,794,872.50	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 4,279,589,745.00	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$6,419,384,617.50	65-44-101213992	25/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE

				RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	23/03/2023	25/03/2028

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 499.254.576,90	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	30/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 998.509153,80	21-44-101420627	30/11/2023	03/09/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	
Calidad estudios y diseños	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	25/03/2023	25/03/2028

Garantía de RCE

232-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 854.302.837,15	96-40-101061505 Anexo No.6	23/08/2022	30/09/2024

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.13	23/08/2022	26/07/2024

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 833.502.608,95	65-40-1010663362	25/08/2022	18/10/2024

LP-004-2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$580.000.000,00	21-40-101216037	30/11/2023	30/09/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

232 DE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
OFICIO CMS-005-2024	1/08/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud de Prorroga al contratado citado en referencia

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
	6/08/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de ampliacion suspension contrato de obra LP-MSBV-006-2022
	22/08/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de ampliacion suspension contrato de obra LP-MSBV-006-2022

LP-003-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
	1/08/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Entrega planillas pago de seguridad social
	14/08/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Respuesta a comunicado CVRIMG-1389-2024
	15/08/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Informe de actividades ambientales mes de julio del contrato LP-003-2022

LP-004-2023

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CMV-048-2024	6/08/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
CMV-049-2024	6/08/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	INFORME AMBIENTAL N° 3 PERIODO JULIO DE 2024.
CMV-051-2024	20/08/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	RTA OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO
CMV-052-2024	21/08/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	BALANCE DE OBRA No. 2
CMV-053-2024	21/08/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO Y JULIO 2024

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 5.364.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 0,00
204924	2024- Marzo	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 1.894.284.660	$1.384.641.225,54	$509.643.434,46
				$ 5.364.284.660		$509.643.434,46

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 25	$133.817.566,00	$ 25.425.337,54	0	$ 159.242.903,54

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.25 de fecha agosto 2024 para el período 02 el contrato reporta un avance de 90,50%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $4.855.560.089,00
Total, inversión ejecutada: $4.854.641.225,54

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$536.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.072.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.609.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO CRISTO REY	164-15-08-2024	2024-08-15	ENTREGA INFORME AMBIENTAL MES DE JULIO 2024.
CONSORCIO CRISTO REY	165-15-08-2024	2024-08-15	ENTREGA INFORME SOCIAL MES DE JULIO 2024.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		2024-08-01	Entrega planillas pago de seguridad social
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		2024-08-14	Respuesta a comunicado CVRIMG-1389-2024
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		2024-08-15	Informe de actividades ambientales mes de julio del contrato LP-003-2022.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA	OFICIO CMS-005-2024	2024-08-01	Solicitud de Prorroga al contratado citado en referencia.
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-048-2024	2024-08-06	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-049-2024	2024-08-06	INFORME AMBIENTAL N° 3 PERIODO JULIO DE 2024.
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-051-2024	2024-08-20	RTA OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-052-2024	2024-08-21	BALANCE DE OBRA No. 2
CONSORCIO MEJORANDO VIAS	OFICIO CMV-053-2024	2024-08-21	APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO Y JULIO 2024
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		2024-08-06	Solicitud de ampliacion suspension contrato de obra LP-MSBV-006-2022

CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		2024-08-22	Solicitud de ampliacion suspension contrato de obra LP-MSBV-006-2022
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE- 138	2024-08-01	ENTREGA PLANILLA DE APORTES MES DE JULIO DE 2024
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-139	2024-08-08	ENTREGA INFORME SST MAYO – JUNIO – JULIO -AGOSTO Y DICIEMBRE 2023.
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-140	2024-08-08	ENTREGA INFORME SST DE LOS MESES DE FEBRERO – MARZO – ABRIL – MAYO – JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024.
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	UT-RLCE-141	2024-08-08	ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS DE FALLA DE CILINDROS DESDE EL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL DIA 15 DE JULIO DE 2024.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG-053250	2024-08-05	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-052605
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG-053441	2024-08-06	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-053664
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG-053599	2024-08-06	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-054357
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VCOR-056044	2024-08-14	Requerimiento soportes de pago de nómina y liquidación del Señor LUIS FERNANDO PLAZA BUELVAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG-057857	2024-08-21	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-069407 del 29/07/2024. Remisión Informe de Estado Ambiental No.5. CO 219-2022. CI 971-2022. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba Lote 2.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG-056824	2024-08-26	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-067999. Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 971 de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG-060375	2024-08-29	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-061987
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG-060373	2024-08-29	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-062483
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VCOR-060604	2024-08-30	INFORMACION SOBRE EL ESTADO ACTUAL SOBRE EL PROCESO SANCIONATORIO AL CONTRATO LP-008-2024
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VBOG-060934	2024-08-30	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-074421 del 09/08/2024. Remisión Informe de Estado Ambiental No.6 CO 219-2022. CI 971-2022. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2024S-VCOR-060710	2024-08-30	Cumplimiento a las obligaciones contractuales.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

232 de 2022

- La inversión de obra ejecutada acumulada al 31 de agosto de 2024 asciende al 89.12%, evidenciándose un atraso del 6.81%.
- Se requiere la implementación inmediata de un plan de contingencia, detallando:

- Aumento de cuadrillas para actividades críticas como la construcción de bordillos y sellado de juntas.
- Incorporación de maquinaria y herramientas adicionales (regla vibratoria para pavimentos).

- Atención a patologías en el pavimento, con acciones correctivas que garanticen calidad y estabilidad.
- Presentación de resultados de ensayos de resistencia a flexión y compresión del concreto, de acuerdo con especificaciones técnicas del INVIAS.

LP-003-2022

- La obra presenta un atraso del 27.38%, con un avance ejecutado del 75.89% frente a una inversión programada del 103.26%.
- Las averías en maquinaria y los reprocesos (conformación de taludes) han afectado significativamente el rendimiento.
- Se reitera la implementación de un plan de contingencia para mitigar retrasos, asegurando la calidad.

LP-004-2022

- A la fecha, el contrato presenta un avance físico del 22.73%, con un atraso del 58.96% frente a la inversión programada del 81.69%.
- Se han registrado periodos de inactividad que agravan el atraso, a pesar de la prórroga otorgada.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

232 de 2022

- Con la suscripción del Modificatorio No. 004 (Prórroga No. 3), el plazo contractual se extendió hasta el 30 de septiembre de 2024, lo que obliga a ajustar los cronogramas.

LP-003-2022

- Reiterar al municipio de San Pelayo el pronunciamiento respecto a las recomendaciones de multas por incumplimientos del contratista, enviadas por la interventoría.

LP-004-2022

- Garantizar la oportuna entrega de resultados de ensayos de laboratorio de materiales utilizados en obra.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

232 de 2022

- No aplica

LP-003-2022

- No Aplica

LP-004-2022

- No Aplica

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

232 de 2022

- No aplica

LP-003-2022

- Obtener el permiso de ocupación de cauce para la intervención del puente en K1+200, garantizando cumplimiento legal y ambiental.
- Presentar los ensayos de laboratorio de materiales dentro de los plazos establecidos.

LP-004-2022

- No aplica

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan durante el periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Hemos mantenido una comunicación continua y efectiva con la interventoría durante el desarrollo de sus labores de seguimiento y control del contrato de obra. Cada semana, participamos activamente en reuniones virtuales a través de herramientas tecnológicas como Microsoft Teams. En estas sesiones, se abordan de manera detallada los aspectos clave del contrato

Cordialmente,

Laura Isabela Peña Garcia
Supervisor Cto 971-2022

Proyectó
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748