SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022 |
| Periodo: | Del 01 al 30 de septiembre de 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 2723 de 26/7/2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

232 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,1 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA NO. | 232 de 2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | NIT: | 901.613.126-9 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | • BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA<br>• NIT. 901.499.915-4<br>• Participación: 50%<br>• INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA<br>• NIT. 901.167.911-0<br>• Participación: 50% | | |
| OBJETO: | "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA" | | |
| FECHA DE INICIO: | 23/08/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 17.086.056.743,00 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIONES: | |
| ADICIÓN NN: | |
| VALOR ACTUAL: | $ 17.086.056.743,00 |
| ANTICIPO | |
| ANTICIPO OTORGADO: | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | |
| PLAZO INICIAL: | 10 MESES |
| MODIFICATORIO No. 1 | 07/09/2022 |
| SUSPENSIÓN NO.1 | 30/11/2023 |
| REINICIO | 01/02/2024 |
| PRORROGA No.1 | 21/06/2023 |
| PRORROGA No.2 | 27/02/2024 |
| PRORROGA No.3 | 26/08/2024 |
| FECHA TERMINACIÓN ACTUAL | 30/10/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA NO. | LP-MSBV-006-2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | NIT: | 901.611.859-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90%<br>CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10% | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO", | | |
| FECHA DE INICIO: | 23/08/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 8.121.889.999,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN NN: | | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 8.121.889.999,00 | | |
| ANTICIPO | $ 2,436,567,000,00 | | |
| TOTAL, ANTICIPO OTORGADO: | $ 2,436,567,000,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 1.008.695.358,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 1.427.871.642,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 8 MESES | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 4 | | |
| PRÓRROGA N°1: | 4 MESES | | |
| PRÓRROGA N°2: | 4 MESES | | |
| PRÓRROGA N°3: | 5 MESES | | |
| PRÓRROGA N°4: | 1 MES | | |
| SUSPENSIÓN N°1 | 21 DE DICIEMBRE 2023 | | |
| SUSPENSIÓN N°2 | 10 DE JULIO 2024 | | |

| | |
|---|---|
| AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 2 | 9/08/2024 |
| AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN 2 | 23/08/2024 |
| REINICIO N°1 | 9 DE ENERO 2024 |
| NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA NO. | LP-003-2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | NIT: | 9016053089 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | 1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50%<br>2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50% | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" | | |
| FECHA DE INICIO: | 25/08/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | No Aplica |
| VALOR INICIAL: | $ 16.670.052.179,30 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN 1: | | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 16.670.052.179,30 | | |
| VALOR ADICIONAL: | $ 4.727.896.546,00 | | |
| VALOR TOTAL: | $ 21.397.948.725,30 | | |
| ANTICIPO: | $ 5.001.015.653,00 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 5.001.015.653,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 3.506.544.645,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 1.494.471.007,70 | | |
| PLAZO INICIAL: | 7 MESES | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 4 | | |
| PRÓRROGA 1: | CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023 | | |
| PRÓRROGA 2: | CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 | | |
| PRÓRROGA 3: | CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024 | | |
| PRÓRROGA 4: | CUATRO (4) MESES HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| PRÓRROGA 5: | DOS (2) MESES HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1 | DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 18/12/2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA NO. | LP-004-2023 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MEJORADO VÍAS | NIT: | 901737549-3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | 1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33%<br>2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34%<br>3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33% | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | | |
| FECHA DE INICIO: | 30/11/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | No Aplica |
| VALOR INICIAL: | $ 4.992.545.769,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN NN: | | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 4.992.545.769,00 | | |
| ANTICIPO: | $ 1.492.077.291,90 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 1.492.077.291,90 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 1.492.077.291,90 | | |
| PLAZO INICIAL: | 7 MESES | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 1 | | |
| PRÓRROGA 1: | 3 MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30/09/2023 | | |

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

232 de 2022

| REGISTRO N | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000529 | 2022 | 1.3.1.1.07 | 2.3.2.02.02.005 | $ 17.086.056.743,00 | $ 15.010.209.515,00 | $ 2.075.852.226,00 |
| TOTAL | | | | $ 17.086.056.743,00 | $ 15.010.209.515,00 | $ 2.075.852.226,00 |

LP-MSBV-006-2022

| REGISTRO N | VIGENCIA DEL | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | REGISTRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210343 | 2022 | 1.3.1.1.07.1 | 24.02.041 | $ 1.350.000.000,00 | $ 1.350.000.000,00 | $ 0,00 |
| 210344 | 2023 | 1.3.1.1.07.1 | 24.02.041 | $ 6.771.889.999,00 | $ 3.615.673.634,60 | $ 3.156.216.364,40 |
| TOTAL | | | | $ 8.121.889.999,00 | | $ 3.156.216.364,40 |

LP-003-2022

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000653 | 2022 | 1130 | 1.3.1.1.07 | $ 16.670.052.179,30 | $13.182.953.158,70 | $3.487.099.020,60 |
| 000330 | 2024 | 1130 | 1.3.1.1.07 | $ 4.727.896.546,00 | $ 0,00 | |
| TOTAL | | | | $ 21.397.948.725,30 | $13.182.953.158,70 | $8.214.995.567,00 |

LP-004-2023

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000714 | 2023 | 1130 | 1.3.1.1.07 | $ 4.992.545.769,00 | $ 1.492.077.291,90 | $ 3.500.468.477,10 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 4.992.545.769,00 | | $ 3.500.468.477,10 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 | $ 250.691.618 | | $ 75.207.485.40 | $ 175.484.133 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 26 de fecha septiembre de 2024, para el segundo periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

232 de 2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $16.814.491.922,00 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $16.582.328.145,68 | 98,62% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $15.614.554.896,00 | 92,86% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0,00 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $15.614.554.896,00 | 92,86% |

LP-MSBV-006-2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 8.016.404.815,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 6.275.111.319,06 | 78.28% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 3.810.148.517,07 | 47,53% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0,00 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 3.810.148.517,07 | 47,53% |

LP-003-2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 21.193.006.776,00 | 129,71 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 18.820.363.333,09 | 114,30% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 13.836.945.728,37 | 84,08% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0,00 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 13.836.945.728,37 | 84,08% |

LP-004-2023

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 4.953.294.249,80 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 3.494.311.281,44 | 70,55 |

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 2.592.870.891,00 | 52,35 % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0,00 |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 2.592.870.891,00 | 52,35 % |

1.4.2. ANTICIPO

232 de 2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 0 |
| Amortizado | $ 0 |
| Saldo | $ 0 |

LP-MSBV-006-2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 2,436,567,000,00 |
| Amortizado | $ 1.352.664.157,00 |
| Saldo | $ 1.352.664.157,00 |

LP-003-2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 5.001.015.653,00 |
| Amortizado | $ 3.506.544.645,00 |
| Saldo | $ 1.494.471.007,70 |

LP-004-2023

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 1.492.077.291,90 |
| Amortizado | $ 0,00 |
| Saldo | $ 1.492.077.291,90 |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

232 de 2022
Meta física programada %: 98,62%
Meta física ejecutada %: 92,86%

LP-MSBV-006-2022
Meta física programada %: 78,28%
Meta física ejecutada %: 47,53%

LP-003-2022
Metafísica programada %: 114,30%
Metafísica ejecutada %: 84,04%

LP-004-2023
Metafísica programada %: 70,55%
Metafísica ejecutada %: 52,35%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA REPROGRAMACIÓN | No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-003-2022

| FECHA DE PRORROGA | No. PRORROGA | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 23/09/2024 | 5 | Aprobada |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

232-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: Seguro del Estado S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.708.605.674,30 | 96-44-101173893 Anexo No. 12 | 23/08/2022 | 30/03/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 1.366.884.359,44 | 96-44-101173893 Anexo No. 12 | 23/08/2022 | 30/09/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 3.417.211.348,60 | 96-44-101173893 Anexo No. 12 | 23/08/2022 | 30/09/2027 |
| Estabilidad y/o calidad de la Obra | $ 5.125.817.348,60 | 96-44-101173893 Anexo No. 12 | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO |
| Calidad del servicio | $ 17.199.546.022,90 | 96-44-101173893 Anexo No. 12 | 23/12/2023 | 30/12/2028 |

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: Seguros Mundial<br>Póliza de Cumplimiento |
|---|

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 812.188.999,00 | NB-100217190<br>Anexo No.11 | 11/06/2024 | 26/11/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.436.566.999,70 | NB-100217190<br>Anexo No.11 | 11/06/2024 | 26/11/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 1.624.377.999,80 | NB-100217190<br>Anexo No.11 | 26/06/2024 | 26/07/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 2.436.566.999,70 | NB-100217190<br>Anexo No.11 | 26/07/2024 | 26/07/2029 |
| Calidad del servicio | $ 16.913.946,00 | NB-100217190<br>Anexo No.11 | 26/07/2024 | 26/07/2029 |

LP-003-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: Seguros del Estado<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza<br>No. 65-44 101213992<br>Anexo No.9 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $2,139,794,872.50 | 65-44-101213992 | 25/08/2022 | 18/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 5.001.015.653,70 | 65-44-101213992 | 25/08/2022 | 18/10/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 4,279,589,745.00 | 65-44-101213992 | 25/08/2022 | 18/10/2027 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $6,419,384,617.50 | 65-44-101213992 | 25/08/2022 | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO |
| Calidad estudios y diseños | $ 16.913.946,00 | 65-44-101213992 | 23/03/2023 | 25/03/2028 |

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: Seguros del Estado<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.3 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 499.254.576,90 | 21-44-101420627 | 30/11/2023 | 30/03/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 1.497.763.730,70 | 21-44-101420627 | 30/11/2023 | 30/03/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 998.509153,80 | 21-44-101420627 | 30/11/2023 | 03/09/2027 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $ 1.497.763.730,70 | 21-44-101420627 | 5 años | |
| Calidad estudios y diseños | $ 1.497.763.730,70 | 21-44-101420627 | 25/03/2023 | 25/03/2028 |

Garantía de RCE

232-2022

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | $ 854.302.837,15 | 96-40-101061505 Anexo No.6 | 23/08/2022 | 30/09/2024 |

LP-MSBV-006-2022

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | $ 650.000.000,00 | NB-100049452 Anexo No.13 | 23/08/2022 | 26/07/2024 |

LP-003-2022

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.65-40-101066336 Anexo No.8 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | $ 833.502.608,95 | 65-40-1010663362 | 25/08/2022 | 18/10/2024 |

LP-004-2023

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.3 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | $580.000.000,00 | 21-40-101216037 | 30/11/2023 | 30/09/2024 |

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

232 DE 2022

| NÚMERO CONSECUTIVO | FECHA | DIRIGIDO A/EMPRESA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1479-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA. |
| CVRIMG-1480-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1487-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Tercera reiteración de comunicado CVRIMG-1290-2024 “Atraso de obra |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | y solicitud de plan de contingencia". |
| CVRIMG-1488-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Seguimiento a compromisos adquiridos en el comité de obra mensual No. 22. |
| CVRIMG-1489-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Solicitud de dar inicio a actividades contractuales. |
| CVRIMG-1490-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Reiteración de comunicado CVRIMG-1439-2024 "Solicitud de retomar la actividad de sellado de juntas". |
| CVRIMG-1491-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Reiteración de comunicado CVRIMG-1440-2024 "Solicitud de aumentar el número de cuadrillas para la construcción de bordillos". |
| CVRIMG-1496-2024 | 6/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Solicitud informe de gestión social mes de agosto 2024. |
| CVRIMG-1497-2024 | 6/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1498-2024 | 6/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1505-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1399-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO |
| CVRIMG-1506-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1401-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1507-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1410-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1508-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1448-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1509-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1463-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1517-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1518-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD DE INFORME SST AGOSTO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1521-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Solicitud de informe de gestión ambiental – julio y agosto de 2024. |
| CVRIMG-1523-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Cuarta reiteración de comunicado CVRIMG-1290-2024 “Atraso de obra y solicitud de plan de contingencia”. |
| CVRIMG-1524-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Segunda reiteración de comunicado CVRIMG-1440-2024 “Solicitud de aumentar el número de cuadrillas para la construcción de bordillos”. |
| CVRIMG-1525-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Segunda reiteración de comunicado CVRIMG-1439-2024 “Solicitud de retomar la actividad de sellado de juntas”. |
| CVRIMG-1527-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Reiteración de comunicado CVRIMG-1489-2024 “Solicitud de dar inicio a actividades contractuales”. |
| CVRIMG-1528-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Reiteración de Comunicado CVRIMG-1488-2024 “Seguimiento a compromisos adquiridos en el comité de obra mensual No. 22”. |
| CVRIMG-1536-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1540-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1543-2024 | 18/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Quinta reiteración de comunicado CVRIMG-1290-2024 “Atraso de obra y solicitud de plan de contingencia”. |
| CVRIMG-1560-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1479-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL PMT EN OBRA. |
| CVRIMG-1561-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1480-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO |
| CVRIMG-1562-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1498-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1563-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1399-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO. |
| CVRIMG-1564-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1401- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1565-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1410-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1566-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1448-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1567-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1463-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1568-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1464-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN DÍAS LABORADOS EN OBRA DEL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1569-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1517-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1570-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1540-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1574-2024 | 20/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1578-2024 | 20/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1579-2024 | 23/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Solicitud de presentar el plan de reparación de los daños evidenciados en la visita de la contraloría. |
| CVRIMG-1589-2024 | 25/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1594-2024 | 27/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1604-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1479-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL PMT EN OBRA. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1605-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1480-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1606-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1498-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1607-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1448-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1608-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1463-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1609-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1464-2024 SOLICITUD PAGO |
| CVRIMG-1610-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1517-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1611-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1540-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1612-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1574-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |

LP-MSBV-006-2022

| **NÚMERO CONSECUTIVO** | FECHA | DIRIGIDO A/EMPRESA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1481-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1328-2024 SOLICITUD INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE JUNIO. |
| CVRIMG-1482-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1387- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2024 SOLICITUD INFORME SST MES DE JULIO. |
| CVRIMG-1483-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1388-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO. |
| CVRIMG-1515-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1530-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1531-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1532-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1533-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SOLICITUD PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST EN OBRA. |
| CVRIMG-1546-2024 | 18/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | Solicitud de aumentar rendimiento de obra. |
| CVRIMG-1547-2024 | 18/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | Solicitud de atención a puntos críticos |
| CVRIMG-1550-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1515-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO. |
| CVRIMG-1551-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1530-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1552-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1532-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1553-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1533-2024 SOLICITUD PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST EN OBRA. |
| CVRIMG-1575-2024 | 20/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1588-2024 | 25/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | Traslado de queja por NO PAGO al subcontratista. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1590-2024 | 26/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1591-2024 | 27/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1598-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1530-2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1599-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1532-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1600-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1533-2024 SOLICITUD PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST EN OBRA |
| CVRIMG-1601-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1590 - 2024 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |

LP-003-2022

| **NÚMERO CONSECUTIVO** | FECHA | DIRIGIDO A/EMPRESA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1484-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1412-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1494-2024 | 5/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | Solicitud informe de gestión social mes de agosto 2024. |
| CVRIMG-1499-2024 | 6/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1516-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | SOLICITUD PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1534-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1541-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | SOLICITUD PRESENCIA DE CONTROLADORES DE TRAFICO EN OBRA. |
| CVRIMG-1544-2024 | 17/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | Corrección taludes estructura granular del pavimento. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1554-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1412-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1555-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1516-2024 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1556-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1541-2024 SOLICITUD PRESENCIA DE CONTROLADORES DE TRAFICO EN OBRA. |
| CVRIMG-1576-2024 | 20/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1592-2024 | 27/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1602-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1541-2024 SOLICITUD PRESENCIA DE CONTROLADORES DE TRAFICO EN OBRA. |

**LP-004-2023**

| NÚMERO CONSECUTIVO | FECHA | DIRIGIDO A/EMPRESA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1485-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1365-2024 SOLICITUD INFORME SST JULIO. |
| CVRIMG-1486-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1413-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE EPP Y DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1495-2024 | 6/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | Solicitud informe de gestión social mes de agosto 2024. |
| CVRIMG-1500-2024 | 6/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1513-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | SOLICITUD INFORME SST AGOSTO. |
| CVRIMG-1514-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1535-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1557-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1413-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE EPP Y DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1558-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1513-2024 SOLICITUD INFORME SST AGOSTO. |
| CVRIMG-1559-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1514-2024 SOLICITUD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1577-2024 | 20/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1584-2024 | 24/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | Observaciones revisión y ajuste a diseño para el estudio hidrológico e hidráulico del contrato |
| CVRIMG-1593-2024 | 27/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1595-2024 | 27/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | Solicitud modificación de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento. |
| CVRIMG-1603-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORANDO VÍAS | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1513-2024 SOLICITUD INFORME SST AGOSTO. |

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. | 971 de 2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL RURAL IMG | NIT: | 901.579.942-7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)<br>2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)<br>3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%) | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2 | | |
| FECHA DE INICIO: | 22/08/2022 | 49265 | SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 4.564.284.660,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 800.000.000,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 800.000.000,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 5.364.284.660,00 | | |
| ANTICIPO | $ 650.000.000,00 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 650.000.000,00 | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | $ 0,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 650.000.000,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31/12/2024 | | |
| MODIFICACIÓN 1: | 31/10/2022 | | |
| MODIFICACIÓN 2: | 08/09/2023 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/12/2024 | | |

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912322 | 2022 | 11 | C-2402-0600-120-2402041-02 | $ 400.000.000 | $ 400.000.000 | $ 0,00 |
| 144723 | 2023 | 11 | C-2402-0600-120-2402041-02 | $ 1.770.000.000 | $ 1.770.000.000 | $ 0,00 |
| 1024123 | 2023 | 11 | C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 500.000.000 | $ 500.000.000 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342723 | 2023 | 11 | C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 800.000.000 | $ 800.000.000 | $ 0,00 |
| 204924 | 2024- Marzo | 11 | C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 | $ 1.894.284.660 | $1.550.300.199,21 | $338.984.460,79 |
| | | | | $ 5.364.284.660 | | $338.984.460,79 |

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 25 | $143.410.902,24 | $ 27.248.071,43 | 0 | $ 170.658.973,67 |

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.25 de fecha septiembre 2024 para el período 02 el contrato reporta un avance de 87,53%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $5.364.284.660,00
Total, inversión ejecutada: $4.695.398.322,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. 8 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $536.428.466 | 1-44-101186306 | 10/05/2022 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $912.856.932 | 1-44-101186306 | 10/05/2022 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $1.072.856.932 | 1-44-101186306 | 10/05/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | $1.609.285.398 | 1-44-101186306 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| NÚMERO CONSECUTIVO | FECHA | DIRIGIDO A/EMPRESA | ASUNTO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1479-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PMT EN OBRA. |
| CVRIMG-1480-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1487-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Tercera reiteración de comunicado CVRIMG-1290-2024 “Atraso de obra y solicitud de plan de contingencia”. |
| CVRIMG-1488-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Seguimiento a compromisos adquiridos en el comité de obra mensual No. 22. |
| CVRIMG-1489-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Solicitud de dar inicio a actividades contractuales. |
| CVRIMG-1490-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Reiteración de comunicado CVRIMG-1439-2024 “Solicitud de retomar la actividad de sellado de juntas”. |
| CVRIMG-1491-2024 | 3/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Reiteración de comunicado CVRIMG-1440-2024 “Solicitud de aumentar el número de cuadrillas para la construcción de bordillos”. |
| CVRIMG-1496-2024 | 6/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Solicitud informe de gestión social mes de agosto 2024. |
| CVRIMG-1497-2024 | 6/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1498-2024 | 6/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1505-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1399-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO |
| CVRIMG-1506-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1401-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1507-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1410-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1508-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1448-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1509-2024 | 9/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1463- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1517-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1518-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD DE INFORME SST AGOSTO. |
| CVRIMG-1521-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Solicitud de informe de gestión ambiental – julio y agosto de 2024. |
| CVRIMG-1523-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Cuarta reiteración de comunicado CVRIMG-1290-2024 “Atraso de obra y solicitud de plan de contingencia”. |
| CVRIMG-1524-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Segunda reiteración de comunicado CVRIMG-1440-2024 “Solicitud de aumentar el número de cuadrillas para la construcción de bordillos”. |
| CVRIMG-1525-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Segunda reiteración de comunicado CVRIMG-1439-2024 “Solicitud de retomar la actividad de sellado de juntas”. |
| CVRIMG-1527-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Reiteración de comunicado CVRIMG-1489-2024 “Solicitud de dar inicio a actividades contractuales”. |
| CVRIMG-1528-2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Reiteración de Comunicado CVRIMG-1488-2024 “Seguimiento a compromisos adquiridos en el comité de obra mensual No. 22”. |
| CVRIMG-1536-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1540-2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1543-2024 | 18/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Quinta reiteración de comunicado CVRIMG-1290-2024 “Atraso de obra y solicitud de plan de contingencia”. |
| CVRIMG-1560-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1479-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL PMT EN OBRA. |
| CVRIMG-1561-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1480-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO |
| CVRIMG-1562-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1498-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1563-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1399-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO. |
| CVRIMG-1564-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1401-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1565-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1410-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1566-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1448-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1567-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1463-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1568-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1464-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN DÍAS LABORADOS EN OBRA DEL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1569-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1517-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1570-2024 | 19/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1540-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1574-2024 | 20/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1578-2024 | 20/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1579-2024 | 23/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | Solicitud de presentar el plan de reparación de los daños evidenciados en la visita de la contraloría. |
| CVRIMG-1589-2024 | 25/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1594-2024 | 27/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1604-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1479-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL PMT EN OBRA. |
| CVRIMG-1605-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1480-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1606-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1498-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1607-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1448-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1608-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1463-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1609-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1464-2024 SOLICITUD PAGO |
| CVRIMG-1610-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1517-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO. |
| CVRIMG-1611-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1540-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1612-2024 | 30/09/2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1574-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO. |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONVENIO

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

**Contrato de Obra No. 232 de 2022:**
Se han presentado patologías en el pavimento construido, lo que ha requerido medidas correctivas por parte del contratista para garantizar estabilidad y calidad. Además, se ha solicitado mayor rigurosidad en los ensayos de resistencia a la flexión y compresión del concreto.

**Contrato LP-MSBV-006-2022:**
Se evidenció deficiencia en la compactación de materiales, lo que ha generado irregularidades en la capa de rodadura. Se han solicitado ajustes para garantizar la calidad estructural de la vía.

**Contrato LP-003-2022:**
Se identificaron retrasos en la ejecución de las actividades de obra debido a problemas con el suministro de materiales. Se ha requerido al contratista presentar un plan de acción para mitigar los retrasos.

**Contrato LP-004-2022:**
Se han detectado fallas en la ejecución de las estructuras de drenaje, afectando la eficiencia del sistema hidráulico. Se ha solicitado la corrección inmediata de las deficiencias detectadas.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

**Contrato de Obra No. 232 de 2022:**
Se han emitido requerimientos a la Alcaldía del municipio de San Pelayo para que se pronuncie sobre las multas de apremio recomendadas por la interventoría debido a incumplimientos contractuales.

**Contrato LP-MSBV-006-2022:**
Se han identificado demoras en la respuesta a los requerimientos de la interventoría, lo que ha afectado la toma oportuna de decisiones. Se ha solicitado celeridad en la gestión documental del contratista.

**Contrato LP-003-2022:**
Se han presentado inconsistencias en la documentación contractual, lo que ha generado demoras en la aprobación de algunos procesos administrativos. Se ha requerido la corrección y actualización inmediata de la documentación.

**Contrato LP-004-2022:**
Se han identificado incumplimientos en la entrega de informes exigidos en el contrato. Se ha solicitado al contratista la entrega oportuna de los documentos pendientes.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

Contrato de Obra No. 232 de 2022:
Se han evidenciado retrasos en la justificación y entrega de informes financieros, lo que dificulta el control y seguimiento del flujo de recursos. Se ha requerido mayor cumplimiento en la presentación de estos documentos.

Contrato LP-MSBV-006-2022:
Se han presentado demoras en los pagos de algunos ítems de obra, afectando el ritmo de ejecución del proyecto. Se ha solicitado al contratista actualizar el cronograma financiero.

Contrato LP-003-2022:
Se han identificado inconsistencias en los reportes de ejecución presupuestal, por lo que se ha requerido una actualización detallada y precisa de los mismos.

Contrato LP-004-2022:
Se han presentado demoras en la aprobación de algunos pagos por falta de documentación soporte. Se ha solicitado mayor celeridad en la entrega de la documentación requerida.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Contrato de Obra No. 232 de 2022:
Se han identificado deficiencias en la disposición de residuos de construcción y demolición. Se ha requerido al contratista implementar medidas correctivas inmediatas.

Contrato LP-MSBV-006-2022:
Se ha evidenciado la necesidad de reforzar las estrategias de socialización del proyecto con la comunidad. Se ha solicitado al contratista mejorar la comunicación con la veeduría ciudadana.

Contrato LP-003-2022:
Se han detectado incumplimientos en el plan de manejo ambiental, especialmente en la protección de cuerpos de agua cercanos a la zona de intervención. Se ha requerido la aplicación de medidas correctivas.

Contrato LP-004-2022:
Se ha identificado un manejo inadecuado de los materiales sobrantes de obra, lo que ha generado afectaciones en el entorno. Se ha solicitado la correcta disposición de los mismos conforme a la normatividad ambiental.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan durante el periodo

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizaron reuniones de seguimiento con los contratistas para verificar el cumplimiento de las actividades programadas y coordinar las acciones correctivas necesarias.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Hemos mantenido una comunicación continua y efectiva con la interventoría durante el desarrollo de sus labores de seguimiento y control del contrato de obra. Cada semana, participamos activamente en reuniones virtuales a través de herramientas tecnológicas como Microsoft Teams. En estas sesiones, se abordan de manera detallada los aspectos clave del contrato

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13

Proyectó
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748