SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 30 de noviembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

232 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,1 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	232 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT:	901.613.126-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA • NIT. 901.499.915-4 • Participación: 50% • INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA • NIT. 901.167.911-0 • Participación: 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00		

VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 17.086.056.743,00
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	10 MESES
MODIFICATORIO No. 1	07/09/2022
SUSPENSIÓN NO.1	30/11/2023
REINICIO	01/02/2024
PRORROGA No.1	21/06/2023
PRORROGA No.2	27/02/2024
PRORROGA No.3	26/08/2024
PRORROGA No.4	27/09/2024
PRORROGA No.5	25/10/2024
PRORROGA No.6	25/11/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/12/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO”,		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.695.358,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.427.871.642,00		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA N°1:	4 MESES		
PRÓRROGA N°2:	4 MESES		
PRÓRROGA N°3:	5 MESES		

PRÓRROGA N°4:	1 MES
SUSPENSIÓN N°1	21 DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSIÓN N°2	10 DE JULIO 2024
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 2	9/08/2024
AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN 2	23/08/2024
REINICIO N°1	9 DE ENERO 2024
REINICIO N°2	10/09/2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/12/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%			
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"			
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica	
VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30			
VALOR ADICIONES:				
ADICIÓN 1:				
VALOR ACTUAL:	$ 16.670.052.179,30			
VALOR ADICIONAL:	$ 4.727.896.546,00			
VALOR TOTAL:	$ 21.397.948.725,30			
ANTICIPO:	$ 5.001.015.653,00			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.001.015.653,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 3.506.544.645,00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.494.471.007,70			
PLAZO INICIAL:	7 MESES			
TOTAL, PRÓRROGAS:	5			
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023			
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023			
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024			
PRÓRROGA 4:	CUATRO (4) MESES HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2024			
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024			

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORADO VÍAS	NIT:	901737549-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33% 2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34% 3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 4.992.545.769,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.992.545.769,00		
ANTICIPO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.492.077.291,90		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES		
PRÓRROGA 3:	1 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

232 de 2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000529	2022	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.005	$ 17.086.056.743,00	$ 15.010.209.515,00	$ 2.075.852.226,00
TOTAL				$ 17.086.056.743,00	$ 15.010.209.515,00	$ 2.075.852.226,00

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 3.764.666.183,90	$ 3.007.223.815,10
TOTAL				$ 8.121.889.999,00	$ 5.114.666.183,9	$ 3.007.223.815,10

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	$ 16.670.052.179,30	$13.182.953.158,70	$2.019.620.505,02
000330	2024	1130	1.3.1.1.07	$ 4.727.896.546,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL				$ 21.397.948.725,30	$13.182.953.158,70	$2.019.620.505,02

LP-004-2023

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000714	2023	1130	1.3.1.1.07	$ 4.992.545.769,00	$ 758.940.645,90	$ 1.729.606.970
TOTAL				$ 4.992.545.769,00	$ 758.940.645,90	$ 1.729.606.970

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 212.846.499	$ 0,00	$ 63.853.950	$ 148.992.549
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 28 de fecha noviembre de 2024, para el segundo periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

232 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$16.814.491.922,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$16.760.055.511,50	98,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 16.494.474.971,00	96,86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 16.494.474.971,00	96,86%

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.185.478.106,38	89,63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.999.629.986,52	49,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.909.205.043,00	49,89%

LP-003-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 21.193.006.776,00	129,71 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 19.939.984.618,31	94,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 15.411.765.883,14	72,72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 15.411.765.883,14	72,72%

LP-004-2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.617.066.919,05	93,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.504.552.839,00	90,94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.504.552.839,00	90,94%

1.4.2. ANTICIPO

232 de 2022

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2,436,567,000,00
Amortizado	$ 1.288.810.207
Saldo	$ 1.147.756.793,00

LP-003-2022

Otorgado	$ 5.001.015.653,00
Amortizado	$ 4.135.464.009
Saldo	$ 865.551.643,88

LP-004-2023

Otorgado	$ 1.492.077.291,90
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 1.492.077.291,90

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

232 de 2022

Meta física programada %: 98,42%
Meta física ejecutada %: 96,86%

LP-MSBV-006-2022

Meta física programada %: 89,63%
Meta física ejecutada %: 49,89%

LP-003-2022

Metafísica programada %: 94,09%
Metafísica ejecutada %: 72,72%

LP-004-2023
Metafísica programada %: 93,21%
Metafísica ejecutada %: 90,94%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-004-2023

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NOVIEMBRE	3	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

232-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.708.605.674,30	96-44-101173893 Anexo No. 14	23/08/2022	30/05/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.366.884.359,44	96-44-101173893 Anexo No. 14	23/08/2022	30/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.417.211.348,60	96-44-101173893 Anexo No. 14	23/08/2022	30/11/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$ 5.125.817.348,60	96-44-101173893 Anexo No. 14	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 17.199.546.022,90	96-44-101173893 Anexo No. 14	23/12/2023	30/12/2028

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.11	11/06/2024	26/11/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.11	11/06/2024	26/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.11	26/06/2024	26/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.11	26/07/2024	26/07/2029
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.11	26/07/2024	26/07/2029

LP-003-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No.9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2,139,794,872.50	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 4,279,589,745.00	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$6,419,384,617.50	65-44-101213992	25/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE

				RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	23/03/2023	25/03/2028

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 499.254.576,90	21-44-101420627	30/11/2023	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 998.509153,80	21-44-101420627	30/11/2023	03/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	
Calidad estudios y diseños	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	25/03/2023	03/07/2029

Garantía de RCE

232-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 854.302.837,15	96-40-101061505 Anexo No.6	23/08/2022	30/09/2024

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.13	23/08/2022	26/07/2024

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 833.502.608,95	65-40-1010663362	25/08/2022	18/11/2024

LP-004-2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$580.000.000,00	21-40-101216037	30/11/2023	30/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

232 DE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1623-2024	8/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud informe de gestión social mes de septiembre 2024.

CVRIMG-1647-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1589-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1648-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1479-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL PMT EN OBRA.
CVRIMG-1649-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1480-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1650-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1498-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1651-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1517-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO.
CVRIMG-1652-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1540-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1653-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1574-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1657-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1658-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.
CVRIMG-1659-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE INFORME SST SEPTIEMBRE.
CVRIMG-1660-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE.
CVRIMG-1661-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1666-2024	18/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1683-2024	25/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1697-2024	2/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-1699-2024	5/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	INACTIVIDAD EN OBRA
CVRIMG-1703-2024	6/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de gestión social mes de octubre 2024.
CVRIMG-1706-2024	7/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEGURIDAD SOCIAL COMPLETA SEGÚN DEDICACION EN OBRA DEL PERSONAL PROFESIONAL.
CVRIMG-1716-2024	9/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-1720-2024	12/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD INFORME SST MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1721-2024	12/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Adecuación de puntos críticos
CVRIMG-1726-2024	12/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1729-2024	13/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental mes de octubre de 2024.
CVRIMG-1736-2024	15/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1744-2024	18/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1746-2024	19/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de terminación de tramos intervenidos
CVRIMG-1748-2024	20/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicada CVRIMG-1703-2024, solicitud
CVRIMG-1755-2024	22/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1744-2024-SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1756-2024	22/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1772-2024	27/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION EN LOS FRENTES DE OBRA.
CVRIMG-1774-2024	29/11/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1696-2024	2/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-1704-2024	6/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud informe de gestión social mes de octubre 2024.
CVRIMG-1715-2024	8/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE INFORME SST MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1717-2024	9/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-1723-2024	12/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE
CVRIMG-1737-2024	15/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1747-2024	19/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Respuesta comunicada “Reiteración 2: Acciones a tomar en alcantarilla existente abscisa K5+650”, del 18 de octubre de 2024.
CVRIMG-1757-2024	22/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1723-2024-SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1758-2024	22/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1775-2024	29/11/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

LP-004-2023

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1695-2024	2/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-1702-2024	6/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Solicitud informe de gestión social mes de octubre 2024.
CVRIMG-1708-2024	7/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Observaciones informes de seguimiento social hasta el mes de octubre 2024.
CVRIMG-1713-2024	8/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1646- SOLICITUD INFORME SST SEPTIEMBRE.
CVRIMG-1714-2024	8/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD INFORME SST MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1718-2024	9/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-1732-2024	25/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Solicitud de informe de gestión ambiental del mes de octubre de 2024.

CVRIMG-1734-2024	14/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Observaciones revisión y ajuste a diseño para el estudio hidrológico e hidráulico del contrato
CVRIMG-1738-2024	15/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1742-2024	18/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1645-2024-SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE.
CVRIMG-1743-2024	18/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1759-2024	22/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1713-2024 SOLICITUD INFORME SST SEPTIEMBRE.
CVRIMG-1760-2024	22/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1714-2024-SOLICITUD INFORME SST MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1761-2024	22/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SEGUNDA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1742-2024-SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE.
CVRIMG-1762-2024	22/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	PRIMERA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1743-2024-SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1763-2024	22/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1776-2024	29/11/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$ 300.000.000,0		
VALOR ACTUAL:	$ 5.664.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00

1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 0,00
204924	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 1.894.284.660	$1.840.244.409,00	$ 54.045.250,65
	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	$ 270.000.000,00	$ 0,00	$ 270.000.000,00
	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00
				$5.664.284.660,00		$ 54.045.250,65

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 28	$ 120.061.536,00	$ 22.811.691,84	0	$ 142.873.227,84

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.28 de fecha noviembre 2024 para el período 02 el contrato reporta un avance de 87,53%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $5.364.284.660,00
Total, inversión ejecutada: $4.695.398.322,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ADICIÓN	No. ADICIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/11/2024	2	Aprobada

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$536.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.072.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.609.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		JURÍDICA			

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1623-2024	8/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud informe de gestión social mes de septiembre 2024.
CVRIMG-1647-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	PRIMERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1589-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1648-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1479-2024 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL PMT EN OBRA.
CVRIMG-1649-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1480-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1650-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1498-2024 SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN ADECUADOS AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1651-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1517-2024 SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO.
CVRIMG-1652-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	TERCERA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1540-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1653-2024	15/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACIÓN COMUNICADO CVRIMG-1574-2024 SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1657-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1658-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST 100% EN OBRA.

CVRIMG-1659-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE INFORME SST SEPTIEMBRE.
CVRIMG-1660-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE.
CVRIMG-1661-2024	17/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SOPORTES DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-1666-2024	18/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1683-2024	25/10/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONVENIO

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Contrato de Obra No. 232 de 2022: Se evidenciaron problemas con la calidad del concreto en el tramo comprendido entre las abscisas K5+500 y K6+100 en el carril derecho, presentando fisuras y pérdida de resistencia. Se solicitó al contratista la demolición y reposición de las zonas afectadas para garantizar la calidad del pavimento

Contrato LP-MSBV-006-2022: Se presentaron inconsistencias en el nivelado de la base granular debido a una inadecuada distribución del material, generando desniveles en la superficie. Se solicitó al contratista la corrección de estas irregularidades mediante la compactación del material

Contrato LP-003-2022: Se identificaron deficiencias en la compactación de la subbase, lo que ha generado riesgo de asentamientos diferenciales. Se solicitó reforzar las actividades de compactación y realizar ensayos de densidad para garantizar la estabilidad del terreno

Contrato LP-004-2023: Se detectaron irregularidades en la instalación de las estructuras de drenaje, lo que generó encharcamientos en varios tramos. Se solicitó al contratista ejecutar las correcciones de forma inmediata

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

Contrato de Obra No. 232 de 2022: Se presentó incumplimiento en la entrega de informes de avance del proyecto, lo que ha dificultado el control del progreso de las obras. Se solicitó al contratista cumplir con los términos contractuales

Contrato LP-MSBV-006-2022: El contratista ha demorado la entrega de garantías actualizadas, lo que ha generado advertencias sobre posibles sanciones por incumplimiento

Contrato LP-003-2022: Se presentaron demoras en la presentación de actas de obra, lo que ha retrasado la evaluación del estado del proyecto. Se solicitó mayor diligencia al contratista en este aspecto

Contrato LP-004-2023: Se detectó falta de cumplimiento en la entrega de documentación legal relacionada con la gestión ambiental. Se instó al contratista a regularizar la situación de forma inmediata

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

Contrato de Obra No. 232 de 2022: Se evidenció retraso en la entrega de informes presupuestales y financieros, dificultando el control del flujo de recursos. Se solicitó mayor cumplimiento en la presentación de estos documentos

Contrato LP-MSBV-006-2022: Se han registrado inconvenientes con el flujo de caja, lo que ha afectado el ritmo de ejecución del proyecto. Se solicitó una actualización inmediata del cronograma financiero

Contrato LP-003-2022: Se identificaron demoras en el pago de algunos ítems de obra, generando conflictos con proveedores. Se solicitó agilizar estos pagos para evitar retrasos adicionales

Contrato LP-004-2023: Se detectó falta de soporte documental en algunos pagos. Se solicitó al contratista presentar la documentación correspondiente

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Contrato de Obra No. 232 de 2022: Se evidenció incumplimiento en las medidas de mitigación ambiental, especialmente en el manejo de residuos de construcción. Se solicitó aplicar medidas correctivas inmediatas para evitar afectaciones al entorno

Contrato LP-MSBV-006-2022: Se evidenció la necesidad de reforzar las acciones de socialización del proyecto con la comunidad. Se solicitó programar nuevas reuniones informativas para mantener a la comunidad informada del progreso de las obras.

Contrato LP-003-2022: Se presentaron demoras en la implementación del plan de manejo ambiental. Se solicitó acelerar la ejecución de las medidas de mitigación para minimizar el impacto ambiental

Contrato LP-004-2023: Se identificó manejo inadecuado de escombros en zonas aledañas a la obra. Se solicitó implementar un plan de manejo de residuos adecuado para evitar contaminación del entorno

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan durante el periodo

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento técnico y financiero con los contratistas para verificar el cumplimiento de las actividades programadas y coordinar acciones correctivas necesarias

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomendó implementar un plan de contingencia que incluya equipos adicionales, mano de obra calificada y medidas correctivas para garantizar la terminación de los proyectos en los plazos establecidos

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13

Proyectó
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748