SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 31 de diciembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

232 de 2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,1 Km
LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,300 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,0 Km
LP-004-2023 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,18 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	232 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT:	901.613.126-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA • NIT. 901.499.915-4 • Participación: 50% • INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA • NIT. 901.167.911-0 • Participación: 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00		

VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 17.086.056.743,00
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	10 MESES
MODIFICATORIO No. 1	07/09/2022
SUSPENSIÓN NO.1	30/11/2023
REINICIO	01/02/2024
PRORROGA No.1	21/06/2023
PRORROGA No.2	27/02/2024
PRORROGA No.3	26/08/2024
PRORROGA No.4	27/09/2024
PRORROGA No.5	25/10/2024
PRORROGA No.6	25/11/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/12/2024

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO”,		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.695.358,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.427.871.642,00		
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA N°1:	4 MESES		
PRÓRROGA N°2:	4 MESES		
PRÓRROGA N°3:	5 MESES		

PRÓRROGA N°4:	1 MES
PRÓRROGA N°5:	3 MESES Y 21 DÍAS
PRÓRROGA N°6:	3 MESES
SUSPENSIÓN N°1	21 DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSIÓN N°2	10 DE JULIO 2024
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 2	9/08/2024
AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN 2	23/08/2024
REINICIO N°1	9 DE ENERO 2024
REINICIO N°2	10/09/2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2025

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONAL:	$ 4.727.896.546,00		
VALOR TOTAL:	$ 21.397.948.725,30		
ANTICIPO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.001.015.653,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 3.506.544.645,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.494.471.007,70		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024		
PRÓRROGA 4:	CUATRO (4) MESES HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2024		
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		

PRÓRROGA 6:	TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2025

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORADO VÍAS	NIT:	901737549-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RENDON CASTRILLON ANGELA LORENA, C.C. 1067915764-0, 33% 2. VISAR INGENIERÍA SAS, NIT. 901566942-0, 34% 3. LF CONSTRUCTORES SAS, NIT. 901568340-6, 33%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 4.992.545.769,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.992.545.769,00		
ANTICIPO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.492.077.291,90		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.492.077.291,90		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES		
PRÓRROGA 3:	1 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

232 de 2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000529	2022	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.005	$ 17.086.056.743,00	$ 15.010.209.515,00	$ 2.075.852.226,00

TOTAL				$ 17.086.056.743,00	$ 15.010.209.515,00	$ 2.075.852.226,00

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 4.141.084.107,60	$ 2.630.805.891,40
TOTAL				$ 8.121.889.999,00	$ 5.491.084.107,60	$ 2.630.805.891,40

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	$16.670.052.179,30	$16.548.858.914,58	$121.193.264,72
000330	2024	1130	1.3.1.1.07	$ 4.727.896.546,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL				$ 21.397.948.725,30	$16.548.858.914,58	$121.193.264,72

LP-004-2023

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000714	2023	1130	1.3.1.1.07	$ 4.992.545.769,00	$ 4.445.430.441,20	$ **547.115.327,80**

TOTAL				$ 4.992.545.769,00	$ 4.445.430.441,20	$ **547.115.327,80**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 537.739.891	$ 0,00	$ 161.321.967	$ 376.417.924
Acta de Ajuste ___ No.				

LP-003-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 2.712.038.915	$ 0,00	$813.611.674,42	$1.898.427.240,30
Acta de Ajuste ___ No.				

LP-004-2023

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 1.915.628.288,20	$ 0,00	$733.136.646,00	$1.182.491.642,20
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 29 de fecha diciembre de 2024, para el segundo periodo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

232 de 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$17.028.725.018,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$17.016.413.391,80	99,93%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$16.936.676.491,00	99,46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 16.936.676.491,00	99,46%

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.719.082.030,63	96,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.317.833.870,79	53,86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.317.833.870,79	49,89%

LP-003-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 21.193.006.776,00	129,71 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 20.984.660.086,48	99,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 16.926.128.708,19	79,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 16.926.128.708,19	79,87%

LP-004-2023

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.953.294.249,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.797.803.265,02	96,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.646.584.777,00	93,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.646.584.777,00	93,81%

1.4.2. ANTICIPO

232 de 2022

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2.436.567.000,00
Amortizado	$ 1.309.078.760,40
Saldo	$ 1.127.488.239,60

LP-003-2022

Otorgado	$ 5.001.015.653,00
Amortizado	$ 4.949.075.684
Saldo	$ 51.939.969,00

LP-004-2023

Otorgado	$ 1.492.077.291,90
Amortizado	$ 1.492.077.291,90
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

232 de 2022
Meta física programada %: 99,93%
Meta física ejecutada %: 99,46%

LP-MSBV-006-2022
Meta física programada %: 96,29%
Meta física ejecutada %: 53,86%

LP-003-2022
Metafísica programada %: 99,02%
Metafísica ejecutada %: 79,87%

LP-004-2023
Metafísica programada %: 96,86%
Metafísica ejecutada %: 93,81%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A		N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
DICIEMBRE	6	Aprobada

LP-003-2022

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
DICIEMBRE	6	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

232-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.708.605.674,30	96-44-101173893 Anexo No. 14	23/08/2022	30/05/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.366.884.359,44	96-44-101173893 Anexo No. 14	23/08/2022	30/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.417.211.348,60	96-44-101173893 Anexo No. 14	23/08/2022	30/11/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$ 5.125.817.348,60	96-44-101173893 Anexo No. 14	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad del servicio	$ 17.199.546.022,90	96-44-101173893 Anexo No. 14	23/12/2023	30/12/2028

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza
NOMBRE: Seguros Mundial
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo No.11	11/06/2024	26/11/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.11	11/06/2024	26/11/2024
Pago de Salarios,	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo No.11	26/06/2024	26/07/2027

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo No.11	26/07/2024	26/07/2029
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo No.11	26/07/2024	26/07/2029

LP-003-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No.9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2,139,794,872.50	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 4,279,589,745.00	65-44-101213992	25/08/2022	18/10/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$6,419,384,617.50	65-44-101213992	25/08/2022	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
Calidad estudios y diseños	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	23/03/2023	25/03/2028

LP-004-2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101420627 Anexo No.6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 499.254.576,90	21-44-101420627	30/11/2023	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	30/11/2023	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 998.509153,80	21-44-101420627	30/11/2023	03/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	5 años	
Calidad estudios y diseños	$ 1.497.763.730,70	21-44-101420627	25/03/2023	03/07/2029

Garantía de RCE

232-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 854.302.837,15	96-40-101061505 Anexo No.6	23/08/2022	30/09/2024

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.13	23/08/2022	26/07/2024

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta

Responsabilidad civil extracontractual	$ 833.502.608,95	65-40-1010663362	25/08/2022	18/11/2024

LP-004-2023

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101216037 Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$580.000.000,00	21-40-101216037	30/11/2023	30/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

232 DE 2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1793-2024	6/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1795-2024	10/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud informe de gestión social mes de noviembre 2024.
CVRIMG-1799-2024	10/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-1800-2024	10/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1768-2024-SOLICITUD DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION EN LOS FRENTES DE OBRA.
CVRIMG-1804-2024	11/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS CONFORME A LA PRORROGA No 6
CVRIMG-1812-2024	12/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE INFORME SST MES DE OCTUBRE.

CVRIMG-1820-2024	13/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1822-2024	17/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA Y ACOPIOS DE MATERIALES PETREOS.
CVRIMG-1828-2024	19/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración comunicada CVRIMG-1700-2024, traslado de queja por incumplimiento en el pago de obligaciones salariales.
CVRIMG-1831-2024	20/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1837-2024	23/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-1841-2024	24/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-1847-2024	26/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración solicitud de informes de seguimiento social.
CVRIMG-1853-2024	27/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1855-2024	30/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Documentos y actividades sociales para liquidación del contrato de obra.
CVRIMG-1859-2024	30/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1790-2024	6/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1794-2024	10/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de gestión social mes de noviembre 2024.
CVRIMG-1815-2024	12/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de legalización del anticipo
CVRIMG-1817-2024	13/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1830-2024	20/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1834-2024	23/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-1838-2024	23/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-1840-2024	24/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.

CVRIMG-1846-2024	26/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración solicitud de informes de seguimiento social.
CVRIMG-1850-2024	27/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1856-2024	30/12/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.

LP-003-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1791-2024	6/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1796-2024	10/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-1805-2024	11/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE INFORME SST MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-1806-2024	11/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE INFORME SST MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-1809-2024	11/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Reiteración al comunicado CVRIMG-1465-2024," Respuesta al correo del 15 de agosto de 2024 con asunto legalización del anticipo".
CVRIMG-1818-2024	13/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1832-2024	20/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1835-2024	23/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-1842-2024	24/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-1851-2024	27/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1857-2024	30/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.

LP-004-2023

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1792-2024	6/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1798-2024	10/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-1807-2024	11/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SEGUNDA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1760-2024-SOLICITUD INFORME SST MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1808-2024	11/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD INFORME SST MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-1811-2024	11/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Segunda reiteración del comunicado CVRIMG-1302-2024 “Solicitud de legalización del anticipo otorgado”
CVRIMG-1814-2024	16/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Respuesta oficio CMV-080-2024 - Aprobación al ajuste a diseño para el estudio hidrológico e hidráulico del contrato “construcción de pavimento hidráulico en la vía que el corregimiento de la madera hasta el corregimiento de bonga mella, municipio de San comunica desde Pelayo, departamento de Córdoba”.
CVRIMG-1819-2024	13/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1833-2024	20/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1836-2024	23/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-1843-2024	24/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-1849-2024	27/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Reiteración comunicada CVRIMG-1613-2024, traslado de queja por NO PAGO de obligaciones salariales
CVRIMG-1852-2024	27/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1854-2024	30/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	Documentos y actividades sociales para liquidación del contrato de obra.
CVRIMG-1858-2024	30/12/2024	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$ 300.000.000,0		
VALOR ACTUAL:	$ 5.664.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		
PRORROGA No.1	TRES (03) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 0,00
204924	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 1.894.284.660	$1.840.244.409,00	$ 54.045.250,65
	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	$ 270.000.000,00	$ 0,00	$ 270.000.000,00
	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00
				$5.664.284.660,00		$ 54.045.250,65

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 29	$ 124.085.380,80	$ 23.576.222,35	0	$ 147.661.603,15

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.29 de fecha diciembre 2024 para el período 02 el contrato reporta un avance de 87,53%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $5.364.284.660,00
Total, inversión ejecutada: $4.695.398.322,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE- HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
DICIEMBRE	1	Aprobada

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$536.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.072.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.609.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1793-2024	6/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1795-2024	10/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Solicitud informe de gestión social mes de noviembre 2024.
CVRIMG-1799-2024	10/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE.
CVRIMG-1800-2024	10/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SEGUNDA REITERACION DEL COMUNICADO CVRIMG-1768-2024-SOLICITUD DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION EN LOS FRENTES DE OBRA.
CVRIMG-1804-2024	11/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS CONFORME A LA PRORROGA No 6
CVRIMG-1812-2024	12/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE INFORME SST MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1820-2024	13/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1822-2024	17/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA Y ACOPIOS DE MATERIALES PETREOS.
CVRIMG-1828-2024	19/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración comunicada CVRIMG-1700-2024, traslado de queja por incumplimiento en el pago de obligaciones salariales.
CVRIMG-1831-2024	20/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1837-2024	23/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-1841-2024	24/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA

			DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.
CVRIMG-1847-2024	26/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Reiteración solicitud de informes de seguimiento social.
CVRIMG-1853-2024	27/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1855-2024	30/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	Documentos y actividades sociales para liquidación del contrato de obra.
CVRIMG-1859-2024	30/12/2024	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	SOLICITUD DE SEÑALIZACION ADECUADA EN LOS FRENTES DE OBRA DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONVENIO

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Contrato de Obra No. 232 de 2022: Se presentó fisuración en el pavimento rígido entre las abscisas K5+800 y K6+100 debido a deficiencias en el curado del concreto. Se recomendó demoler y reponer el tramo afectado y reforzar el procedimiento de curado para evitar futuras afectaciones

Contrato LP-MSBV-006-2022: Se identificó un error en el replanteo topográfico del eje vial en el tramo K2+200 al K2+500, generando un desfase en el ancho de la calzada. Se solicitó el replanteo inmediato del tramo afectado y la corrección del alineamiento geométrico.

Contrato LP-003-2022: Se evidenció una compactación deficiente en el material granular de la subbase en el sector comprendido entre el K1+000 y K1+200. Se exigió al contratista realizar retrabajos en la compactación y repetir los ensayos de densidad

Contrato LP-004-2023: Se presentaron problemas con el manejo de aguas lluvias en la vía principal, generando inundaciones en la abscisa K3+500. Se solicitó al contratista construir cunetas adicionales y limpiar las zanjas de evacuación para mejorar el drenaje

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

Contrato de Obra No. 232 de 2022: El contratista no presentó el informe de avance correspondiente al mes de diciembre. Se solicitó a la Alcaldía del municipio de San Pelayo evaluar la imposición de sanciones

Contrato LP-MSBV-006-2022: Se evidenció el incumplimiento en la entrega del informe ambiental del mes de noviembre, generando un requerimiento formal para que se presentara en un plazo máximo de 5 días

Contrato LP-003-2022: El contratista no presentó las garantías financieras requeridas para el mes de diciembre, lo que generó un llamado de atención y recomendación de medidas disciplinarias

Contrato LP-004-2023: Se detectó el incumplimiento en la entrega del plan de seguridad industrial. Se instó al contratista a regularizar la situación en un plazo de 3 días.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

Contrato de Obra No. 232 de 2022: Se presentaron inconsistencias en los reportes financieros, lo que dificultó la verificación del avance presupuestal del proyecto. Se solicitó ajustar los informes de forma detallada

Contrato LP-MSBV-006-2022: Se registraron retrasos en el flujo de pagos a proveedores debido a falta de conciliación de las actas parciales. Se solicitó regularizar esta situación

Contrato LP-003-2022: El contratista reportó dificultades con la entrega de soportes contables en algunos gastos presentados en noviembre. Se solicitó presentar la documentación faltante

Contrato LP-004-2023: Se evidenció un retraso en el pago de los salarios a los trabajadores del proyecto, lo que generó quejas formales ante la interventoría. Se solicitó al contratista priorizar el cumplimiento de estas obligaciones.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Contrato de Obra No. 232 de 2022: El contratista no presentó el informe ambiental correspondiente al mes de diciembre. Se solicitó la entrega inmediata del mismo para evaluar el cumplimiento del plan de manejo ambiental

Contrato LP-MSBV-006-2022: Se evidenció falta de comunicación efectiva con la comunidad, generando conflictos con residentes del sector. Se solicitó reforzar las acciones de socialización del proyecto

Contrato LP-003-2022: Se identificó acumulación inadecuada de residuos de construcción en la zona cercana al K4+500. Se solicitó implementar un plan de manejo de residuos adecuado para mitigar este impacto ambiental

Contrato LP-004-2023: Se detectó incumplimiento en la presentación de informes sobre el manejo ambiental en zonas vulnerables. Se solicitó la entrega inmediata del informe y la implementación de medidas correctivas

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan durante el periodo

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizaron visitas de inspección en campo para verificar la correcta ejecución de las actividades programadas y la implementación de acciones correctivas requeridas

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomendó establecer un plan de contingencia que contemple equipos adicionales, mayor supervisión técnica y controles rigurosos para asegurar la correcta ejecución de las obras

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13

Proyectó
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748