SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 de octubre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,450 Km

1. **CONTRATO DE OBRA.**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL.**

CONTRATO DE OBRA NO.	162-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	NIT:	901.595.911-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ, NIT 900.793.402-4, PARTICIPACION 95% CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, NIT 901.418.309-4, PARTICIPACION 5%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	26/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 969.845.590,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			

PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26/01/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
806	2021	231901010105	G-530	$969.845.590		$969.845.590
TOTAL						

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 3 correspondiente al periodo de octubre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 969.845.590,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0,00

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0,00

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 96.984.559,00	33-44-101227461	26/08/2022	26/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 290.953.677,00	33-44-101227461	26/08/2022	26/01/2023

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 193.969.118,00	33-44-101227461	26/08/2022	26/01/2026
Estabilidad de la Obra	$ 290.953.677,00	33-44-101227461	26/01/2023	26/01/2028
Calidad	$ 5.686.438,80	33-44-101227461	16/01/2023	26/01/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 200.000.000,00	33-40-101069333 Anexo 2	26/08/2022	26/01/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
2/10/2022	CRS-CE-014	Remisión Informe Final de Etapa de Revisión de Estudios y Diseños	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
7/10/2022	CRS-CE-015	Remisión de documentación legal y técnica de fuente de materiales para afirmando y subbase granular	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
10/10/2022	CRS-CE-016	Solicitud de aprobación del Plan de Manejo de Transito – PMT	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
20/10/2022	CRS-CE-017	Solicitud de aprobación de cambio de profesional en el cargo de residente de obra	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
22/10/2022	CRS-CE-019	Solicitud de Información de ubicación de sitio de disposición final del material producto de las excavaciones	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

22/10/2022	CRS-CE-018	Atención a observaciones realizadas a Diseño de Pavimento	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
3/10/2022	CVRIMG- 071 -2022	Respuesta oficio CRS-CE-012 – Plan de Inversión del Anticipo	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
7/10/2022	CVRIMG- 088 -2022	Solicitud de soportes de afiliación al SGSS y pagos al día del personal vinculado a la ejecución del proyecto.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
10/10/2022	CVRIMG- 092 -2022	OBSERVACIONES REVISIÓN ESTUDIO DE HIDRÁULICA	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
10/10/2022	CVRIMG- 095 -2022	Aprobación revisión y/o ajustes del estudio geotécnico	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
13/10/2022	CVRIMG- 103 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO DE PAVIMENTOS	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
24/10/2022	CVRIMG- 123 - 2022	RESPUESTA COMUNICACIÓN CRS-AMSO-001. CONCEPTO APLICABILIDAD PAGA	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
24/10/2022	CVRIMG- 127 - 2022	Respuesta a solicitud de cambio del profesional residente de obra.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
26/10/2022	CVRIMG- 135 - 2022	Atraso del contrato de obra.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
27/10/2022	CVRIMG- 140 - 2022	Seguimiento a los compromisos acordados en el comité de obra No. 2 de fecha 19 de octubre de 2022.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
28/10/2022	CVRIMG- 147 - 2022	Aprobación revisión y/o ajuste del estudio de pavimentos.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
3/10/2022	CVRIMG- 071 -2022	Respuesta oficio CRS-CE-012 – Plan de Inversión del Anticipo	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
7/10/2022	CVRIMG- 088 -2022	Solicitud de soportes de afiliación al SGSS y pagos al día del personal vinculado a la ejecución del proyecto.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
10/10/2022	CVRIMG- 092 -2022	OBSERVACIONES REVISIÓN ESTUDIO DE HIDRÁULICA	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
10/10/2022	CVRIMG- 095 -2022	Aprobación revisión y/o ajustes del estudio geotécnico	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
13/10/2022	CVRIMG- 103 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO DE PAVIMENTOS	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
24/10/2022	CVRIMG- 123 - 2022	RESPUESTA COMUNICACIÓN CRS-AMSO-001. CONCEPTO APLICABILIDAD PAGA	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
24/10/2022	CVRIMG- 127 - 2022	Respuesta a solicitud de cambio del profesional residente de obra.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
26/10/2022	CVRIMG- 135 - 2022	Atraso del contrato de obra.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
27/10/2022	CVRIMG- 140 - 2022	Seguimiento a los compromisos acordados en el comité de obra No. 2 de fecha 19 de octubre de 2022.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
28/10/2022	CVRIMG- 147 - 2022	Aprobación revisión y/o ajuste del estudio de pavimentos.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 156.950.314,00	$ 243.049.686,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000		$ 1.770.000.000,00
912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 4.407.334.346,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 94.131.340,00	$ 17.884.955,00	NA	$ 112.016.295,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.3 De fecha 05/11/2022 para el período octubre el contrato reporta un avance de 3,28 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 149.839.826,00; 3,89%
Total inversión ejecutada: $ 149.839.826,00; 3,89%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se realizarán mesas de trabajo conjuntas entre los especialistas para agilizar el proceso de revisión y ajustes a los estudios y diseños

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron visitas a campo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13