SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de marzo de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,450 Km

1. **CONTRATO DE OBRA.**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL.**

CONTRATO DE OBRA NO.	162-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	NIT:	901.595.911-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ, NIT 900.793.402-4, PARTICIPACION 95% CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, NIT 901.418.309-4, PARTICIPACION 5%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	26/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 969.845.590,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 290.953.677,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 290.953.677,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 123.683.682,70		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 167.269.994,30		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		

PRÓRROGA 1:	2 MESES
PRÓRROGA 2:	1 MES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26/04/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
806	2021	2,31901E+11	G-530	$ 969.845.590,00	$ 608.806.250,60	$ 361.039.339,40
TOTAL						

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 8 correspondiente al periodo de marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 969.845.590,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	8 77.333.004,41	92,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	7 35.508.011,80	77.35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	7 35.508.011,80	77.35%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 290.953.677,00
Amortizado	$ 123.683.682,70
Saldo	$ 167.269.994,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 92.26%
Meta física ejecutada %: 77.35%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

2. **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA No.1
3. **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 23/01/2023
4. **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
5. **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
6. **POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI
7.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 96.984.559,00	33-44-101227461 Anexo No. 5	26/08/2022	26/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 290.953.677,00	33-44-101227461 Anexo No. 5	26/08/2022	26/03/2023
Pago de Salarios,	$ 193.969.118,00	33-44-101227461	26/08/2022	26/03/2026

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		Anexo No. 5		
Estabilidad de la Obra	$ 290.953.677,00	33-44-101227461 Anexo No. 5	26/01/2023	26/01/2028
Calidad	$ 5.686.438,80	33-44-101227461 Anexo No. 5	26/01/2023	26/01/2028

8.

9. Garantía de RCE

10.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 200.000.000,00	33-40-101069333 Anexo 4	26/08/2022	26/03/2023

10.1. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

10.2. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-338-2023	1/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Reiteración incumplimiento contractual componente SST
CVRIMG-349-2023	3/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Reiteración incumplimiento obligaciones contractuales componente SST
CVRIMG-357-2023	4/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Solicitud legalización del anticipo
CVRIMG-361-2023	6/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Reiteración solicitud oficios radicada ante ministerio del interior e ICANH
CVRIMG-374-2023	9/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Solicitud planillas de pago seguridad asocial mes de febrero
CVRIMG-376-2023	9/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Incumplimiento plan de manejo de tránsito
CVRIMG-392-2023	11/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Solicitud plan de contingencia
CVRIMG-400-2023	13/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Entrega observaciones estudios y diseños hidráulica

CVRIMG-401-2023	13/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Seguimiento compromisos pactados comité de obra No 6 del 27/03/2023
CVRIMG-416-2023	16/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Reiteración solicitud informe SST febrero
CVRIMG-426-2023	18/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Reiteración observaciones plan de calidad
CVRIMG-438-2023	22/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Solicitud corrección actualización de pólizas
CVRIMG-455-2023	24/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Solicitud certificados de calibración de equipos de laboratorio
CVRIMG-461-2023	24/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Recomendaciones para expedición de póliza actualizada
CVRIMG-463-2023	24/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Hallazgo ambiental en obra día 25 de marzo
CVRIMG-467-2023	28/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Solicitud corrección actualización de pólizas
CVRIMG-471-2023	28/03/2023	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	Reiteración incumplimiento Plan de Manejo de Transito

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE	CRS-CE-081	21/03/2023	Oficio radicación de pólizas
CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE	CRS-CE-083	23/03/2023	Solicitud prorroga de contrato
CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE	CRS-CE-084	23/03/2023	Envió de diseño de mezcla

10.3. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 399.985.204,00	$ 14.796,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000	$ 660.794.529,00	$ 1.109.205.471,00
912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 3.503.504.927,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 186.749.820,00	$ 35.482.466,00	NA	$ 222.232.286,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.8 de fecha 05 de abril de 2023 para el período marzo el contrato reporta un avance de 23,24 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.060.779.733,00; 23,24%
Total inversión ejecutada: $ 1.060.779.733,00; 23,24%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/10/2022 POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**


Se realizó visita a campo el 20/04/2023.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se le recomienda al contratista atender los oficios enviados por interventoría donde se le requiere el envío de la seguridad social del personal correspondiente al mes de marzo del 2023.
Se le recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por interventoría mediante oficios, dado que estos no han obtenido la respuesta oportuna necesaria.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13