SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
JUAN JOSE OYUELA SOLER
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 de junio de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACION 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACION 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 501.368.051,40		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 131.317.2936,60		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		

TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	4 MESES
PRÓRROGA 2:	2 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/08/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	220118	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 2.984.399.774,60	$ 3.064.070.185,40
TOTAL				$ 6.048.469.960,00		$ 3.064.070.185,40

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL No.2	$ 1.206.860.129		$ 362.058.038,70	$ 844.802.090,30

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 11 correspondiente al periodo de junio de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.048.469.960,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.708.309.037,46	78.48
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.942.200.165,00	61.71
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.942.200.165,00	61.71

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.814.540.988,00
Amortizado	$ 501.368.051,40
Saldo	$ 131.317.2936,60

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 78.48

Meta física ejecutada %: 61.71

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/05/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/06/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 604.846.996,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/02/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.209.693.992,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/08/2026
Estabilidad de la Obra	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/08/2028
Calidad	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual	$ 400.000.000,00	540-74-994000004268 Anexo No.3	24/02/2023	24/08/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-819-2023	7/06/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL MES DE MAYO	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-828-2023	10/06/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE ENTREGA BOTAS DE SEGURIDAD PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-829-2023	10/06/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE AFILIACION PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-892-2023	24/06/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-893-2023	24/06/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE PRESENCIA DEL INSPECTOR SST 100% EN OBRA	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-899-2023	26/06/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	REITERACION OFICIO CVRIMG-829-2023	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-900-2023	26/06/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-901-2023	26/06/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-819-2023	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-910-2023	28/06/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración comunicado CVRIMG-330-2023,	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 192.087.650,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 457.912.350,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-24020600-12-02402041-02	$ 400.000.000	$ 399.985.204,00	$ 14.796,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000	$ 1.769.362.489,00	$ 637.511,00
912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 2.394.936.967,00

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 172.432.300	$ 32.762.137	$ 155.189.070	$ 50.005.367

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.11 de fecha 05 de julio de 2023 para el período de junio el contrato reporta un avance de 37,50 %.

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.711.435.343; 37,50%
Total inversión ejecutada: $ 1.711.435.343; 37,50%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A corte del 30 de junio, se tiene una inversión de obra programada de 4.708.309.037,46 correspondiente al 78,48% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 3.942.200.165,00 correspondiente al 65,71%; lo que representa un atraso del 12,77%.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron visitas al proyecto. Se realizó seguimiento de compromisos vía Teams.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

i. Se recomienda al contratista la implementación adecuada de plan contingencia ajustado a la prorroga N°2 y tener en cuenta incluir varios frentes de obra que trabajen de forma simultáneas, como también tener disponible la maquinaria, equipos y personal para reducir el atraso que lleva y entregar la obra en los tiempos estipulados.

ii. Se recomienda incrementar a un más el ritmo de trabajo y disponer de cuadrillas constantes en los concretos y no presentar intermitencias en las fundidas con las dos cuadrillas que se vienen trabajando en los concretos de pavimento mr38, además de disponer de un equipo de concreto (mezcladoras) alternas en caso de fallas mecánicas de estas para suplir la contingencia. Mantener la cuadrilla de fundida de concreto clase G y también iniciar lo más proto posible la construcción de las obras de arte

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13