SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de agosto de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACION 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACION 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:	$ 6.048.469.960,00		
ADICIÓN 1:	1		
ADICIÓN NN:	$251.530.040,00		
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	6.300.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.384.904.456,70		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 429.636.531,30		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		

TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	4 MESES
PRÓRROGA 2:	2 MESES
PRÓRROGA 3:	45 DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	09/10/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	220118	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 5.045.984.720,30	$ 1.002.485.239,70
				$ 251.530.040,00		$ 251.530.040,00
TOTAL				$ 6.300.000.000,00		$ 1.254.015.279,70

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 13 correspondiente al periodo de agosto de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.048.469.960,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5,192,164,019.38	86.54
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4,715,320,163.00	78.60
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4,715,320,163.00	78.60

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.814.540.988,00
Amortizado	$ 1.384.904.456,70
Saldo	$ 429.636.531,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 86.54
Meta física ejecutada %: 78.60

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/08/2023	3	APROBADA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/05/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/06/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 604.846.996,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/02/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.209.693.992,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/08/2026
Estabilidad de la Obra	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/08/2028
Calidad	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.4	24/08/2022	24/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual	$ 400.000.000,00	540-74-994000004268 Anexo No.3	24/02/2023	24/08/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-11172023	3/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11242023	4/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11302023	4/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitudes informes de gestión social y ambiental (julio 2023)	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11422023	8/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Devolución actas de vecindad (cantidad 8)	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11502023	9/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Hallazgo ambiental en obra día nueve (09) de agosto de 2023.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11542023	11/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Seguimiento a los compromisos acordados en el comité de obra No. 11 de fecha 28 de julio de 2023	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11572023	10/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	REITERACION OFICIO CVRIMG-1124-2023 SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN ARL, EPS Y AFP PERSONAL OPERATIVO	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11582023	10/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	REITERACION OFICIO CVRIMG-893-2023 SOLICITUD DE PRESENCIA DEL INSPECTOR SST 100% EN OBRA	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11642023	11/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud plan de contingencia.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11742023	10/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11832023	11/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Asentamiento de materiales granulares en el k1+ 500 al k1+787 lateral derecho	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11892023	12/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE INFORME SST JULIO.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-11942023	12/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	REITERACION OFICIO CVRIMG-1006-2023 SOLICITUD SEGURIDAD SOCIAL COMISION TOPOGRAFICA Y OPERADORES DE MAQUINARIAS.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez

CVRIMG-11962023	12/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION AL PERSONAL OPERATIVO	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-12082023	14/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de toma de acciones correctivas en las losas que presentan la patología de pulimiento (PU)	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-12162023	15/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE MAQUINARIAS Y VOLQUETAS.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-12452023	17/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud plan de contingencia – Bajo rendimiento en obra.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-12462023	17/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de toma de acciones correctivas proceso constructivo	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-12482023	17/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Presentar medidas correctivas por asentamiento de materiales granulares.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-12562023	18/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Acciones correctivas tramo k1+140 al k1+040 carril derecho.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-12682023	19/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-12762023	23/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud de implementación plan de contingencia.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-12842023	25/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-13052023	25/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Segunda reiteración del comunicado CVRIMG-1189-2023 (solicitud informe mensual sst mes de julio).	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-13162023	26/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-13222023	31/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Segunda reiteración CVRIMG-1284-2023 solicitud planilla pago de seguridad social mes de julio.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-13232023	31/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	tercera reiteración CVRIMG-1194-2023 solicitud seguridad social comisión topográfica y operadores de maquinarias.	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-13292023	30/08/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Entrega Actas de vecindad 8	Lizeth Nuñez

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA	ANEXOS N° FOLIOS

CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-080-2023	2023-09-06	Solicitud de Prorroga No 3	1 anexos
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-081-2023	2023-09-14	Envió de resultados de resistencias a flexión de viguetas septiembre	2 anexo
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-082-2023	2023-09-19	Alcance a Solicitud de Prorroga No 3	4 anexo
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-083-2023	2023-09-20	Solicitud de adición de recursos	1 anexos
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-085-2023	2023-09-22	Entrega de pólizas Actualizadas	2 anexo
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-086-2023	2023-09-25	Entrega de Plan de contingencia de obra	1 anexos
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-087-2023	2023-09-26	CORRECION A OFICIOS DE SOLICITUD DE PRORROGA 4	4 anexo
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-088-2023	2023-09-26	Entrega de plan de Movilidad	3 anexo
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	OFI-CVV-089-2022	2023-09-26	reprogramación de Obras hasta 9 de nov. de 2023.	1 anexos

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		

VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN N:	
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00
ANTICIPO	$ 650.000.000,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 262.897.699,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 387.102.301,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 400.000.000,00	$ 0,00
912322	2023	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000,00	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02 C-2402-0600-12-0-240204102	$ 500.000.000	$ 349.857.434,00	$ 150.142.566,00
912322	2024	11		$ 1.894.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 2.394.284.660,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 185.366.284	$ 35.219.594	$ 37.073.257	$ 183.512.621

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.13 de fecha 05 de septiembre de 2023 para el período de agosto el contrato reporta un avance de 46,73 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 2.132.755.133; 41,89%
Total inversión ejecutada: $ 2.132.755.133; 41,89%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se realiza la construcción del bordillo de confinamiento en concreto clase G (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)

Se continua con la instalación de concreto tipo MR-38, para la construcción de las losas de pavimento rígido.

Se solicita al contratista iniciar con la instalación del sello de juntas, teniendo en cuenta que las juntas deben estar protegidas de la intrusión de materiales que pueden afectar la estructura. Se deja constancia de que interventoría no autoriza el tránsito de vehículos por el pavimento, sin antes realizar la instalación del sello en las juntas.

Se reitera al contratista presentar un plan de contingencia que permita aumentar los rendimientos en obra y disminuir el atraso que se lleva en la ejecución del proyecto, con el fin de ejecutar en 100% la meta física establecida.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron visitas a campo, sin embargo, se hizo seguimiento mediante comité vía teams.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se recomienda al contratista, atender oportunamente en las fechas establecidas, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados.
- Se recomienda señalizar adecuadamente cada frente de obra intervenido, con la finalidad de evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas que transitan por el corredor vial en intervención.
- Se recomienda y solicita realizar oportunamente la auto liquidación o pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, dándole cumplimiento al decreto 1990 del 2016, teniendo en cuenta que a la fecha no han presentado los soportes de pago de seguridad social correspondiente al mes de julio de 2023, haciendo caso omiso a las solicitudes reiterativas hechas por la interventoría.
- Se recomienda presentar ante la interventoría, los soportes de afiliación de los trabajadores, antes de ingresar a laborar.
- Se recomienda al contratista implementar medidas correctivas y preventivas frente a las patologías presentadas, con la finalidad de garantizar la calidad y estabilidad de la obra y la satisfacción del producto terminado.

- Se le recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por interventoría mediante oficios y en obra.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13