SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 al 31 de octubre de 2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 2723 de 26/07/2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km**

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA NO.** | LP-MSBV-002-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | NIT: | 901587085-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACION 35%<br>ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACION 65% | | |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 24/08/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SVR |
| **VALOR INICIAL:** | $ 6.048.469.960,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | 1 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $251.530.040,00 | | |
| **ADICIÓN NN:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 6.300.000.000,00 | | |
| **ANTICIPO** | $ 1.814.540.988,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 1.814.540.988,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 1.520.432.943,51 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 294.108.044,49 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 6 MESES | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 2 |
| **PRÓRROGA 1:** | 4 MESES |
| **PRÓRROGA 2:** | 2 MESES |
| **PRÓRROGA 3:** | 45 DÍAS |
| **PRÓRROGA 4:** | 2 MESES |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 09/12/2023 |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO N | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-210210 | 2022 | 220118 | 24.02.04.1 | $ 6.048.469.960,00 | $ 5.362.217.856,20 | $ 686.252.103,80 |
| | | | | $ 251.530.040,00 | | $ 251.530.040,00 |
| TOTAL | | | | $ 6.300.000.000,00 | | $ 937.782.143,80 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL No.5 | $ 451,761,622.71 | | $ 135,528,487 | $ 316,233,135.90 |
| | | | | |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 15 correspondiente al periodo de octubre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 6.048.469.960,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 5,440,883,324.05 | 90.69 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 5.049,155,011.00 | 84.16 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 5.049,155,011.00 | 84.16 |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 1.814.540.988,00 |
| **Amortizado** | $ 1.520.432.943,51 |
| **Saldo** | $ 294.108.044,49 |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 90.69
Meta física ejecutada %: 84.16

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| | | |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA No.4

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 05/10/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 06/10/2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 630,000,000.00 | 540-47-994000020425<br>Anexo No.6 | 24/08/2022 | 09/06/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | 1,890,000,000.00 | 540-47-994000020425<br>Anexo No.6 | 24/08/2022 | 09/06/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 1,260,000,000.00 | 540-47-994000020425<br>Anexo No.6 | 24/08/2022 | 09/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 1,890,000,000.00 | 540-47-994000020425<br>Anexo No.6 | EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (_5_) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRAT | |
| Calidad | $ 5.686.439,00 | 540-47-994000020425<br>Anexo No.6 | | |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad civil extracontractual | $ 400.000.000,00 | 540-74-994000004268<br>Anexo No.5 | 24/02/2023 | 09/12/2023 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| … | | | | | … |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| NÚMERO CONSECUTIVO | FECHA | DIRIGIDO A/EMPRESA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1525-2023 | 3/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | SEGUNDA REITERACION OFICIO-CVRIMG-1395-2023 SOLICITUD DE SOPORTES DE INGRESO. |
| CVRIMG-1526-2023 | 29/09/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Hallazgo ambiental en obra día veintiséis (26) de septiembre de 2023. |
| CVRIMG-1533-2023 | 3/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA - BAJO RENDIMIENTO EN OBRA. |
| CVRIMG-1534-2023 | 3/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Incumplimiento compromisos - visita de obra. |
| CVRIMG-1536-2023 | 3/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | No conformidad por no contar con la presencia del personal profesional en obra No conformidad por no contar con la presencia del personal profesional en obra para realización de actividades topográficas e implementación del plan de movilidad. |
| CVRIMG-1539-2023 | 3/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MOVILIDAD. |
| CVRIMG-1571-2023 | 9/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Inactividad de labores en obra. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CVRIMG-1592-2023 | 12/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Seguimiento a los compromisos acordados en el comité de obra No. 13 de fecha 28 de septiembre de 2023 |
| CVRIMG-1593-2023 | 12/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Disponibilidad de moldes de viguetas, cilindro y cono para slum |
| CVRIMG-1598-2023 | 13/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Solicitud informe de seguimiento ambiental – septiembre 2023. |
| CVRIMG-1604-2023 | 17/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Solicitud informes de seguimiento gestión social correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2023. |
| CVRIMG-1640-2023 | 24/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Respuesta comunicado IV-04023 del 04 de octubre de 2023- Propuesta técnica geomanto TRM510, |
| CVRIMG-1650-2023 | 26/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Observaciones informes de seguimiento social |
| | | | correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2023 |
| CVRIMG-1656-2023 | 27/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. |
| CVRIMG-1657-2023 | 27/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | SOLICITUD DE PRESENCIA DEL INSPECTOR SST 100% EN OBRA |
| CVRIMG-1659-2023 | 27/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Incumplimiento de solicitud de veeduría realizada el 4 de septiembre de 2023. |
| CVRIMG-1660-2023 | 27/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO | Observaciones a informe de gestión ambiental |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | meses de julio, agosto y septiembre. |
| CVRIMG-1661-2023 | 28/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | SOLICITUD DE INFORME DETALLADO DEL INCIDENTE OCURRIDO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 |
| CVRIMG-1665-2023 | 28/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA. |
| CVRIMG-1673-2023 | 24/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Cumplimiento en el funcionamiento del punto de atención a la comunidad. |
| CVRIMG-1676-2023 | 30/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Reiteración solicitud plan de contingencia. |
| CVRIMG-1677-2023 | 30/10/2023 | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | Reinstalación de valla informativa del proyecto |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 971 de 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL RURAL IMG | NIT: | 901.579.942-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)<br>2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)<br>3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%) | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 22/08/2022 | 49265 | SVR |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.564.284.660,00 |
| **VALOR ADICIONES:** | |
| **ADICIÓN 1:** | |
| **ADICIÓN N:** | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.564.284.660,00 |
| **ANTICIPO** | $ 650.000.000,00 |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 650.000.000,00 |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $ 0,00 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 475.881.019,00 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 174.118.981,00 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31/12/2024 |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | |
| **PRÓRROGA 1:** | |
| **PRÓRROGA N:** | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/12/2024 |

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912322 | 2022 | 11 | C-2402-0600-120-2402041-02 | $ 400.000.000 | $ 400.000.000,00 | $ 0,00 |
| 912322 | 2023 | 11 | C-2402-0600-120-2402041-02 | $ 1.770.000.000 | $ 1.770.000.000,00 | $ 0,00 |
| 1024123 | 2023 | 11 | C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 500.000.000 | $ 500.000.000,00 | $ 0,00 |
| 1342723 | 2023 | 11 | C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 800.000.000 | $ 143.774.416,00 | $ 656.225.584,00 |
| 912322 | 2024 | 11 | | $ 1.894.284.660 | | $ 1.894.284.660 |
| | | | | $ 5.364.284.660 | | $ 1.894.284.660 |

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 15 | $ 213.801.840 | $ 40.622.350 | $ 106.900.920 | $ 147.523.270 |

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.15 de fecha 03 de noviembre de 2023 para el período de octubre el contrato reporta un avance de 57,83 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 2.639.655.435; 57,83%
Total inversión ejecutada: $ 2.639.655.435; 57,83%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: Seguro del Estado S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No. 7** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $456.428.466 | 1-44-101186306 | 10/05/2022 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $912.856.932 | 1-44-101186306 | 10/05/2022 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $912.856.932 | 1-44-101186306 | 10/05/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | $1.369.285.398 | 1-44-101186306 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 22/09/2023 **POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A corte del presente informe, se tiene una inversión de obra programada de $ 5,440, 883,324.05 correspondiente al 90,69% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 5.049,155,011.00 correspondiente al 84,16%; lo que representa un atraso del 6,53 %.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se reitera al contratista la solicitud de iniciar con la instalación del sello de juntas, teniendo en cuenta que las juntas deben estar protegidas de la intrusión de materiales que pueden afectar la estructura. Se deja constancia de que interventoría no autoriza el tránsito de vehículos por el pavimento, sin antes realizar la instalación del sello en las juntas.
Se le recomienda al contratista, iniciar la construcción de los Box Coulvert.
Se solicita al contratista presentar un plan de contingencia, que permita aumentar los rendimientos en obra, con el fin de reducir el atraso presentado a la fecha y lograr la ejecución total de la obra en el tiempo restante del contrato.
Se recomienda señalizar adecuadamente cada frente de obra intervenido, con la finalidad de evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas que transitan por el corredor vial en intervención.
Se le solicita al contratista, con base a lo observado en el dinamismo de la obra en ejecución, que se dé cumplimiento a la contratación del personal SST, para la coordinación en campo de los trabajos realizados por equipos y maquinaria de contrición, trabajos seguros por parte del personal operativo en obra.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13