SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de diciembre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACION 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACION 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 139.310.012,70		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.675.230.975,30		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		

TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/02/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	220118	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 3.489.771.963,30	$ 2.558.697.996,70
TOTAL				$ 6.048.469.960,00		$ 2.558.697.996,70

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL No.1	$ 464.366.709,00		$139.310.012,70	$ 325.056.696,30

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 5 correspondiente al periodo de diciembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.048.469.960,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.334.401.728,00	22,24
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 464.366.709,00	7,74
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 464.366.709,00	7,74

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.814.540.988,00
Amortizado	$ 139.310.012,70
Saldo	$ 1.675.230.975,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 22.24

Meta física ejecutada %: 7.74

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/09/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 604.846.996,00	540-47-994000020425 Anexo No.1	24/08/2022	24/08/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.1	24/08/2022	24/08/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.209.693.992,00	540-47-994000020425 Anexo No.1	24/08/2022	24/2/2026
Estabilidad de la Obra	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.1	24/08/2022	24/02/2028
Calidad	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.1	24/08/2022	24/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 400.000.000,00	540-74-994000004268	24/10/2022	24/02/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A

CVRIMG-299-2022	2/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Remisión observaciones estudio hidráulico e hidrológico	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-303-2022	2/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Alcance oficio CVRIMG-153-2022	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-307-2022	2/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Alcance oficio CVRIMG-266-2022	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-312-2022	3/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud licencia ambiental y titulo minero cantera san José	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-327-2022	6/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud tomar acciones correctivas sobre el material de afirmado	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-334-2022	9/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Aprobacion ordenes de giro anticipo No 7.8.9.10 y 11	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-340-2022	10/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Contingencia fiestas decembrinas	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-356-2022	13/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Seguimientos compromisos comité de obra No 3 29/11/2022	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-368-2022	14/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud respuesta revisión/actualización estudios y diseños	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-371-2022	15/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Remisión NO conformidad calidad de afirmado	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-384-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración aprobación PMT ante entidad correspondiente	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-387-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Requerimiento presencia personal profesional en obra y disponer de todo el equipo de maquinaria mínimo	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-405-2022	21/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Requerimiento presencia personal profesional en obra y disponer de todo el equipo de maquinaria mínimo	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-409-2022	21/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud entrega documentación área SST	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-418-2022	22/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Observaciones al PAGA	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-427-2022	23/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud señalización centro de operaciones	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-432-2022	28/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración atraso contrato de obra	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-433-2022	28/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Requerimiento presencia personal profesional en la obra	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-440-2022	30/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitudes planillas de pago seguridad social personal administrativo y operativo	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez

REMITENTE	RADICADO	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	14/12/2022	OFI-CVV-032-2022	14-dic.-22	Respuesta al oficio CVRIMG-303-2022, INFORME

				OBSERVACIONES ESTUDIO ESTRUTURAL
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	14/12/2022	OFI-CVV-033-2022	14-dic.-22	Entrega de las observaciones a los estudios hidráulicas e hidrológicas realizadas en el oficio CVRIMG-299-2022
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	16/12/2022	NA	16-dic.-22	Entrega de Proyecto de Balance de Obras
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	27/12/2022	OFI-CVV-035-2022	27-dic.-22	Entrega de actas de vecindad, certificado de escombrera y planillas de seguridad
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	27/12/2022	OFI-CVV-036-2022	27-dic.-22	Entrega de evidencia del punto de atención al ciudadano.
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	27/12/2022	OFI-CVV-037-2022	27-dic.-22	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CANTERA SAN JOSE
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	5/01/2023		5-ene.-23	ORDENES DE PAGO PARA DESEMBOLSO
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	5/01/2023	OFI-CVV-038-2022	5-ene.-23	Solicitud de Prorroga.
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	5/01/2023	OFI-CVV-037-2022	5-ene.-23	Reprogramación de Obras.
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	5/01/2023	NA	5-ene.-23	Subsanación Estudios y Diseños

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 399.985.204,00	$ 14.796,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000		$ 1.770.000.000,00

912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 4.164.299.456,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 107.120.400,00	$ 20.352.876,00	NA	$ 127.473.276,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.5 De fecha diciembre/2022 para el período diciembre el contrato reporta un avance de 8,76 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 399.985.204; 8,76%
Total inversión ejecutada: $ 399.985.204; 8,76%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se continúa con la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. A la fecha se cuenta con la aprobación parcial del diseño de pavimento, con la aprobación del estudio geotécnico y con la aprobación del estudio hidráulico e hidrológico.

Se continua con la construcción de losa de pavimento 38 MR, entre el K0+00 al K1+500, de espesor 0,20m, Afirmado 0,20 y Subbase 0,15m

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron visitas a campo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

- Se recomienda al contratista presentar plan de continencia, que ayude a nivelar la programación mediante la mejora de los rendimientos en obra.
- Se recomienda al contratista, atender en la fecha establecida, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados además de las observaciones al tema hidráulico realizadas por esta interventoría.
- Se recomienda a la alcaldía del municipio de San Bernardo del viento, la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de obra

Cordialmente,



_____

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13