SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de enero de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACION 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACION 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 139.310.012,70		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.675.230.975,30		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		

TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/02/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	220118	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 2.139.597.684,30	$ 3.908.872.275,70
TOTAL				$ 6.048.469.960,00		$ 3.908.872.275,70

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL No.1	$ 464.366.709,00		$139.310.012,70	$ 325.056.696,30

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 6 correspondiente al periodo de enero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.048.469.960,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.503.464.636,54	41,73
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 749.254.046,00	12,49
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 749.254.046,00	12,49

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.814.540.988,00
Amortizado	$ 139.310.012,70
Saldo	$ 1.675.230.975,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 41,73

Meta física ejecutada %: 12,49

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICICACIÓN No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/09/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 604.846.996,00	540-47-994000020425 Anexo No.2	24/08/2022	24/08/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.2	24/08/2022	24/08/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.209.693.992,00	540-47-994000020425 Anexo No.2	24/08/2022	24/02/2026
Estabilidad de la Obra	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.2	24/08/2022	24/02/2028
Calidad	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.2	24/08/2022	24/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 400.000.000,00	540-74-994000004268	24/10/2022	24/02/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A

CVRIMG-021-2023	10/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Respuesta oficios OFI-CVV-0372022 y OFI-CVV-038-2022	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-034-2023	11/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	reiteración solicitud entrega documentos área SST	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-040-2023	12/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Seguimiento compromisos comité No 4 del 27/12/2022	PATRICIA INES MORALES PADRON
CVRIMG-078-2023	17/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	reiteración solicitud respuesta revisión y/o actualización estudios y diseños	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-086-2023	18/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Respuesta comunicada OF-69-1401-2023-INT	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-087-2023	19/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Aprobacion revisión y/o actualización estudios y diseños componente estructural	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-095-2023	20/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Ordenes giro anticipo No 12 y 13	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-096-2023	20/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Legalización giro del anticipo	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-104-2023	20/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud informes PAGA	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-109-2023	25/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Aprobacion revisión actualización ajustes estudios y diseños componente estructural	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-127-2023	27/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Aprobacion ítem no previstos	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-130-2023	27/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Certificado calidad de acero utilizado en obra	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-132-2023	27/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Apertura a la circulación	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-136-2023	30/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Aprobacion diseño geométrico	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-140-2023	30/01/2023	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Aprobacion estudio hidrológica e hidráulico	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-037-2022	5-ene.-23	Reprogramación de obras
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-038-2022	5-ene.-23	solicitud de prorroga

CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-039-2022	12-ene.-23	Entrega documentos complementarios para solicitud de prorroga
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-040-2022	14-ene.-23	Entrega de pago seguridad social
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-041-2022	14-ene.-23	Entrega informe gestión de fiducia mes de diciembre
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-042-2022	14-ene.-23	Atención oficio CVRIMG-0162023- Desglose AIU
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-043-2022	16-ene.-23	Entrega plan de contingencia
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-044-2022	17-ene.-23	Respuesta oficio CVRIMG-012-2023
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-046-2022	18-ene.-23	Entrega órdenes de pago anticipo 12 y 13
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO	OFI-CVV-049-2022	30-ene.-23	Entrega ajustes documento PAGA

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			

ADICIÓN 1:	
ADICIÓN N:	
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-12-0-240204102	$ 400.000.000	$ 399.985.204,00	$ 14.796,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000	$ 228.974.445,00	$ 1.541.025.555,00
912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 3.935.325.011,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 192.415.500,00	$ 36.558.945,00	NA	$ 228.974.445,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.6 De fecha 03 de febrero de 2023 para el período de enero el contrato reporta un avance de 13,78 %.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 228.974.445,00; 13,78%
Total, inversión ejecutada: $ 228.974.445,00; 13,78%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
31/01/2022	1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A corte de la semana No. 24, se tiene una inversión de obra programada de $ 2.503.464.636,54 correspondiente al 41,73% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 749.254.046,00 correspondiente al 12,49%; lo que representa un atraso del 29,24%.

.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

- Se recomienda al contratista, atender en la fecha establecida, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados por esta interventoría.
- Se recomienda a la alcaldía del municipio de San Bernardo del viento, la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de obra
- Se recomendó al contratista que implemente un plan de contingencia en el cual se abran tres frentes de trabajo, 1. Fundiendo concreto, 2. relleno de material granular (Piedra Rajón) y 3. Construcción de obras de arte, esto con la finalidad que permitan nivelar la programación y mejorar los rendimientos en obra.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13