SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 de abril de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/07/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,515 Km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	NIT:	901587085-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO RENE COGOLLO, NIT 78.032.108, PARTICIPACION 35% ALFREDO ANTONIO CABARCAS, PARTICIPACION 65%		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"		
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.814.540.988,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 139.310.012,70		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.675.230.975,30		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		

TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	4 MESES
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26/06/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210210	2022	220118	24.02.04.1	$ 6.048.469.960,00	$ 2.139.597.684,30	$ 3.908.872.275,70
TOTAL				$ 6.048.469.960,00		$ 3.908.872.275,70

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 9 correspondiente al periodo de abril de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.048.469.960,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.701.657.792,87	61.70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.854.938.353,40	47.59
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.854.938.353,40	47.59

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.814.540.988,00
Amortizado	$ 139.310.012,70
Saldo	$ 1.675.230.975,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 61.70

Meta física ejecutada %: 47.59

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 604.846.996,00	540-47-994000020425 Anexo No.3	24/08/2022	24/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.3	24/08/2022	24/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.209.693.992,00	540-47-994000020425 Anexo No.3	24/08/2022	24/06/2026
Estabilidad de la Obra	$ 1.814.540.988,00	540-47-994000020425 Anexo No.3	24/08/2022	24/06/2028
Calidad	$ 5.686.439,00	540-47-994000020425 Anexo No.3	24/08/2022	24/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual	$ 400.000.000,00	540-74-994000004268 Anexo No.2	24/02/2023	24/06/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-494-2023	4/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Respuesta oficio 130-03-04-2023 (informes mensuales y trimestrales parte social y ambiental)
CVRIMG-503-2023	5/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Señalización en obra
CVRIMG-513-2023	11/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Respuesta oficio OF-130-03-04-2023 (informes mensuales y trimestrales parte social y ambiental)
CVRIMG-533-2023	13/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Aprobación orden de desembolso No.3
CVRIMG-550-2023	15/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Preaviso vencimiento de planillas pago de seguridad social del personal administrativo y operativo mes de marzo 2023.
CVRIMG-555-2023	17/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD INFORME MENSUAL SST MES DE MARZO.
CVRIMG-573-2023	20/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA. (DESVIOS)
CVRIMG-580-2023	21/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	recomendaciones para expedición de pólizas actualizadas
CVRIMG-591-2023	24/04/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Aprobación estudio hidráulico e hidrológico.

REMITENTE	RADICADO	CONSECUTIVO	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	3/04/2023	OF 130-03-04-2023	Informes mensuales y trimestrales parte social y ambiental
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	4/04/2023	OF 131-04-04-2023	Formatos plan de calidad
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	5/04/2023	OF 132-05-04-2023	Respuesta oficio CVRIMG-503-2023
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	5/04/2023	OF 133-05-04-2023	Informe SST marzo
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	11/04/2023	OF 133-11-04-2023	Permiso de ocupación de cauce
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	17/04/2023	OF 134-17-04-2023	Estado de la solicitud de APU no previsto de suministro e instalación de tubería.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	17/04/2023	OF 135-17-04-2023	SUBSANACIONES AL COMPONENTE HIDRAULICO

CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	21/04/2023	OF 137-21-04-2023	RESPUESTA A OFICIO CVRIMG-573-2023
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	21/04/2023	OF 138-21-04-2023	INFORME MENSUALES PARTE SOCIAL.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	22/04/2023	OF 139-22-04-2023	BALANCE DE OBRA Y CRONOGRAMA.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	26/04/2023	OF 140-26-04-2023	RESPUESTA A OFICIO CVRIMG-513-2023.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	30/04/2023	OF 142-30-04-2023	INFORME MENSUALES PARTE SOCIAL.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.564.284.660,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			

ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-24020600-12-02402041-02	$ 400.000.000	$ 399.985.204,00	$ 14.796,00
912322	2023	11		$ 1.770.000.000	$ 886.709.151,00	$ 883.290.849,00
912322	2024	11		$ 2.394.284.660		$ 2.394.284.660,00
				$ 4.564.284.660,00		$ 3.277.590.305,00

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 189.844.220	$360.70.402	NA	$ 225.914.622

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.9 de fecha 05 de mayo de 2023 para el período abril el contrato reporta un avance de 28,19 %.

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.286.694.355; 28,19%
Total inversión ejecutada: $ 1.286.694.355; 28,19%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$456.428.466	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$912.856.932	1-44-101186306	10/05/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.369.285.398	1-44-101186306	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2022 POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARI O	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se tiene una inversión de obra programada de $ 3.701.657.792,87 correspondiente al 61,70% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 2.854.938.353,40 correspondiente al 47.59%; lo que representa un atraso del 14,11%.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron visitas a campo.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

- Se recomienda al contratista la correcta implementación del plan de manejo de tránsito – PMT, ya que se debe mejorar la señalización del desvió ubicado en la zona la camaronera, teniendo en cuenta que durante la noche este sector no cuenta con la totalidad de la señalización requerida, para evitar accidentes e incidentes.
- Se le solicita al contratista la entrega de los informes de gestión ambiental y social, ajustados a la última versión del PAGA, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril de 2023.
- Se recomienda al contratista, atender en la fecha establecida, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados por esta interventoría.

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13