	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI-003
RADICADO INTERNO: **INT -** _____	Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página: 1 de 1

FECHA 15/02/2025 **HORA** 7:30 a. m.

SOLICITUD ☐

DERECHO DE PETICIÓN ☐

LOCALIZACION DEL SITIO

Dirección: Carrera 27 con Calle 33 — Barrio o Vereda: Los Cámbulos

Manzana: — Casa No.:

Observaciones con relación a la localización: — Ubicación: https://maps.app.goo.gl/Sn8y2eR6Wvx9aQDv5

Escaleras que permiten el tránsito de peatones (principalmente niños y adultos mayores) entre el sector del barrio Los Cámbulos y la Institución Educativa Cámara Junior.

SOLICITUD

1. Pavimento	☐	5. Resalto (viabilizado)	☐	9. Demolición	☐
2. Andenes	☐	6. Escenario deportivo	☐	10. Cerramiento	☐
3. Talud	☐	7. Caseta comunal	☐	11. Alumbrado Público	☐
4. Maquinaria	☐	8. Parque infantil	☐	12. Otras	■

1. PAVIMENTO

Sin pavimento ☐ — Area (Intervenir) _____

Rígido ☐ _____

Asfáltico ☐ — Corte (m) _____

Observaciones:

2. ANDENES

Area (Intervenir) _____ — Longitud _____

Demolición (m2) _____ — Ancho _____

Viviendas Afectadas _____

Observaciones:

3. TALUD

Dimensiones

Altura _____

Ancho: _____

Largo: _____

Infraestructura

	Amenazada	Afectada		Amenazada	Afectada
Residencial	☐	☐	Vías	☐	☐
Institucional	☐	☐	Alcantarillado	☐	☐
Contención	☐	☐	Acueducto	☐	☐

Observaciones _____

4. MAQUINARIA

Mantenimiento Vial	☐	Adecuación Canchas	☐	Otros	☐
Retiro de escombros	☐	Suministro Tierra (amarilla-negra)	☐		
Descapote (lotes Municipio)	☐	Movimiento de tierra	☐		

Observaciones _____

5. RESALTO

Cantidad: N/A

Longitud 1 (m): — Ubicación 1: _____

Longitud 2 (m): — Ubicación 2: _____

Longitud 3 (m): — Ubicación 3: _____

Observaciones _____

6. ESCENARIO DEPORTIVO

Construcción	☐	Pavimento rigido	☐	Area Afectada	_____ m
Mantenimiento	☐	Pavivento asfaltico	☐	Corte	_____ m2

Observaciones **N/A**

7. CASETA COMUNAL

Construcción	☐	Observaciones (areá, techo, Instalaciones)	
Mantenimiento	☐		
Reparación	☐		

8. PARQUE INFANTIL

Construcción	☐	Observaciones	
Mantenimiento	☐		
Reparación	☐		

9. DEMOLICIONES

	SI	NO
Invasión espacio público	☐	☐
Licencia de construcción	☐	☐
Amenaza ruinas	☐	☐

10. CERRAMIENTOS

	SI	NO	
Lote público	☐	☐	
Lote Privado	☐	☐	
Longitud			_____

COMENTARIOS-ANOTACIONES

Por parte del peticionario se solicita la construcción o implementación de unas barandas que permitan un uso más seguro de las escaleras, que actualmente se observan sin este elemento y teniendo en cuenta que estas son utilzadas en gran parte por niños que transitan por estas zonas para ir hasta el colegio Cámara Junior y adultos mayores, se hace necesario que pueda implementarse este elemento para ayudar a proteger la integridad de las personas que hacen uso de estas escaleras.

https://maps.app.goo.gl/Sn8y2eR6Wvx9aQDv5

OBSERVACIONES GENERALES:

No se observa actualmente un elemento de cimentación o de apoyo que permita la implementación o instalación de la baranda que se requiere, por lo que en caso que se apruebe la instalación de esta, deberá tenerse en cuenta la construcción de este elemento de cimentación o soporte, de manera que pueda llevarse a cabo su colocación de manera apropiada.

VER REGISTRO FOTOGRÁFICO ADJUNTO EN HOJA APARTE

FOTO 1:

FOTO 2:

FOTO 3:

FOTO 4:

INSPECTOR

Nombre	ANDRÉS FELIPE EGUIS VIVAS	Telefono	301 7967486
Cargo	INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA	Dirección	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA - ALCALDIA DE ARMENIA

FIRMA:

ALCALDÍA DE ARMENIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMULARIO DE VISITAS TÉCNICAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DE ARMENIA (QUINDÍO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vista frontal desde debajo de las escaleras en concreto



Vista lateral de escaleras en concreto




Vista lateral de escaleras en concreto



No se observa elemento de apoyo o soporte para barandas



Vista de escaleras desde la parte superior



Vista de escaleras desde la parte superior a un costado



PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS	# PRESUPUESTO ESTIMADO	

FECHA: 5/03/2025 CONSECUTIVO: **PPP-POBR-XXX-2025**

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
COSTO ESTIMADO OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERAS QUE PERMITEN TRÁNSITO DE PERSONAS DESDE EL SECTOR DEL BARRIO LOS CÁMBULOS HACIA EL SECTOR DEL COLEGIO CÁMARA JUNIOR		

CONTRATO	COSTO ESTIMADO OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERAS QUE PERMITEN TRÁNSITO DE PERSONAS DESDE EL SECTOR DEL BARRIO LOS CÁMBULOS HACIA EL SECTOR DEL COLEGIO CÁMARA JUNIOR	PLAZO INICIAL		PRESUPUESTO ESTIMADO	9,734,500.00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PROPUESTA

NIVEL	ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAP.	%
		ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL						
1		**PRELIMINARES**					**$ 55,250.00**	**0.76%**
	1.01	Localización y replanteo	ML	8.50	$ 6,500.00	$ 55,250.00		
2		**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS EN ACERO**					**$ 7,168,400.00**	**99.24%**
	2.01	Excavación manual para construcción de pedestales en concreto de 40x40x60cm(prof)	UN	10.00	$ 25,000.00	$ 250,000.00		
	2.02	Pedestales en concreto de 3000psi para soporte de barandas	UN	10.00	$ 93,840.00	$ 938,400.00		
	2.03	Acero de refuerzo para pedestales de soporte de barandas. Incluye alambre.	KG	125.00	$ 8,400.00	$ 1,050,000.00		
	2.04	Suministro e instalación de barandas metálicas en ambos costados de escaleras	ML	17.00	$ 290,000.00	$ 4,930,000.00		
						$ 0.00		
		TOTAL					**$ 7,223,650.00**	**100.00%**
		ADMINISTRACIÓN	%	24.00%			$ 1,733,676.00	
		IMPREVISTOS	%	1.24%			$ 89,573.26	
		UTILIDAD	%	8.00%			$ 577,892.00	
		IVA	%	19.00%			$ 109,799.48	
		AJUSTE AL PESO					-$ 90.74	
		TOTAL					**$ 9,734,500.00**	

1. VALOR ESTIMADO: *NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE*