Fecha 2020-06-29 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PUNTUALES A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA MALLA VIAL ARTERIAL (MVA) NO TRONCAL

ALCANCE Brigada de reacción vial para ejecutar actividades puntuales tales como parcheo, bacheo, reposición o reparación de losas y fresado y reposición de pavimentos flexibles

CONTRATO No. IDU-1591-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Ferney Hernandez Oviedo - Apoyo Principal, Leidy Viviana Granados Medina - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Castiblanco Riveros - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Oviedo Cardozo - Especialista Social, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental, Edwin Leonardo Alvarez Lugo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	75.0%
% EJECUTADO	75.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta un avance de ejecuciòn financiera del 75 %

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	INFERCAL S.A	**Contratista**	DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DIN S.A.
Contrato No.	IDU-1591-2019	**Contrato No.**	IDU-1593-2019
Valor Inicial	$ 8.899.569.390,00	**Valor Inicial**	$ 1.100.036.000,00
Total Contrato	$ 8.899.569.390,00	**Total Contrato**	$ 1.100.036.000,00
Plazo Inicial	240 días	**Plazo Inicial**	240 días
Plazo Actualizado	240 días	**Plazo Actualizado**	240 días
Fecha de Iniciación	2019-11-22	**Fecha de Iniciación**	2019-11-22
Fecha de Terminación Actual	2020-09-06	**Fecha de Terminación Actual**	2020-09-06
No. Empleos generados	148	**No. Empleos generados**	22

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida Caracas - Tramo 4 Desde Autopista Al Llano Hasta CL 133Bis Sur (Pueblo de Usme)

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2020-01-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2020-01-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2020-09-07	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2020-09-07	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	87.39
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 404.883.237,00

		Ejecución Financiera Real $	$ 421.069.175,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	1.09	0.95
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	

Avenida Ferrocarril de Occidente - Tramo 1 Desde Av Pedro León Trabuchy Hasta Av La Esmeralda			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2020-01-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	2020-01-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2020-09-07	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2020-09-07	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 143.606.075,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 143.606.075,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.0	0.34
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	

Avenida Jose Celestino Mutis - Tramo 2 Desde Av Boyacá Hasta TV 112B Bis A			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2020-01-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	2020-01-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	2020-09-07	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2020-09-07	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Avenida Primero de Mayo - Tramo 3 Desde Av Congreso Eucarístico Hasta Av Agoberto Mejía			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2020-01-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.38
Fecha de inicio real de obra	2020-01-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2020-09-07	**% Físico de obra programado acumulado**	19.0
Fecha de finalización real de obra	2020-09-07	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.320.726,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 583.960.183,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.12	1.34

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Avenida Primero de Mayo - Tramo 2 Desde Autopista Sur Hasta Av del Congreso Eucarístico			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2020-01-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	2020-01-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	2020-09-07	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2020-09-07	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

NOVEDADES