DIRECCION TERRITORIAL CALDAS JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CALDAS
Periodo:	Del 24 del mes de julio al 23 del mes de septiembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N°. 047 DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1. CONTRATO DE CONSULTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA NO.	2192-2024		
CONTRATISTA:	AMV CONSULTORES SAS	NIT:	901.245.617-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A (Persona Jurídica nacional) 51,00%- 1.072.655.823 - JUAN DAVID ALDANA COLMENARES 49,00% - 11.204.905- DIEGO FERNANDO VERGARA ALDANA		
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CALDAS		
FECHA DE INICIO:	24/07/2024		
VALOR INICIAL:	23.625.011 COP		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	23.625.011 COP		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR	N/A		

AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	Hasta el 23 de septiembre 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/09/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
602524	Actual	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	23.625.011,00	23.625.011,00	0

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1	$19.852.950,00	$3.772.061,00	$N/A	$23.625.011,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Consultor No.1 De fecha 24 de julio para el período 23 de septiembre de 2024, el contrato reporta un avance de 100% :

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $23.625.011,00
Total, inversión ejecutada: $23.625.011,00

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	2.362.501,00	11-44-101229422	24/07/2024	23/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	1.181.250,55	11-44-101229422	24/07/2024	23/09/2027
Calidad del Servicio	7.087.503,30	11-44-101229422	24/07/2024	23/09/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo que corresponde al presente informe, no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante la ejecución del contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades clave:

- Coordinación y comunicación constante con el equipo consultor para garantizar la precisión en la ubicación de los puntos de muestreo, evitando reprocesos y asegurando la eficiencia en la toma de muestras.
- Gestión de puente entre actores: Facilitación de la comunicación entre las juntas de acción comunal y los consultores, asegurando alineación de expectativas, resolución de inquietudes y cumplimiento de los requerimientos técnicos y sociales del proyecto.
- Seguimiento y control: Realización de reuniones periódicas de seguimiento para verificar el avance de los entregables, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos y la calidad de los productos entregados.


6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Una vez realizada la entrega de los informes y resultados de laboratorio se realizo una revisión de estos para la verificación del cumplimiento contractual de la elaboración de ensayos de laboratorio de os proyectos de las vías regionales en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total a cargo de la dirección territorial Caldas, los cuales fueron:

- Límites de Atterberg, líquido y plástico.
- Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 µm (no. 200) en los agregados pétreos mediante lavado.
- Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (Granulometría).
- Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo -agregado.
- CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada.
- Relaciones humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) Valor.
- Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (Gravedad Específica).

- Análisis granulométrico de los agregados gruesos y fino.
- Determinación de limite liquido de los suelos.
- Límite plástico e índice de plasticidad de suelos.
- Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaños mayores de 19 mm (3/4") por abrasión e impacto de en la máquina de los Ángeles.
- Equivalente de arena de suelos y agregados finos.
- Relaciones humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación)

Cordialmente,



LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO
IDENTIFICACIÓN: 40038769
T.P: 0708-0906
SUPERVISORA