NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS o CONVENIOS A CARGO **Convenio Interadministrativo No. 2286-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"** Contrato de Obra No. 159-2023 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS". **Convenio Interadministrativo No. 2217-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** Contrato de Obra No. LP-006-2023 "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". **Convenio Interadministrativo No. 2222-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"** Contrato de Obra No. LP-MSBV-008-2023 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ".

	Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.
Periodo:	Desde el 01 al 30 de septiembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3490 del 8 de agosto de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LA GRANJITA HASTA EL CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,98 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2286-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT:	800096765-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39909	SIGLA UNIDAD EJECUTORA

			SVR
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – Convenio N° 2286-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT:	901.764.629 - 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000,00		
ANTICIPO	40% de la etapa 2 del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.287.335.878,80		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5.287.335.878,80		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 (uno)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 20 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		

AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024
REINICIO 1:	01/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de diciembre de 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A BARRANQUILLITA CON LA VEREDA EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,421 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2217-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA	NIT:	800096761-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39758	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.141.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.141.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – Convenio N° 2217-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA	NIT:	901.168.925 - 2

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN 10% INGCARQ S.A.S 90%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 6.140.057.707,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.140.057.707,00		
ANTICIPO	30% del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.842.017.312,10		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.842.017.312,10		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 (uno)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 30 de noviembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024		
REINICIO 1:	01/02/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de noviembre de 2024		

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA DESDE LA VEREDA RIMINI HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA VIA NACIONAL SAN BERNARDO DEL VIENTO – MOÑITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,78 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2222-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	NIT:	800096804-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO		

	DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39760	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.136.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.136.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – Convenio N° 2222-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO L&S	NIT:	901.765.372 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LA COMERCIALA S.A.S 50% SIS ORGANIZATION S.A.S 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 2.115.723.321,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.115.723.321,00		
ANTICIPO	30% del valor básico del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 634.716.996,30		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 634.716.996,30		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta 27 de octubre 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		

AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024
REINICIO 1:	01/02/2024
SUSPENSIÓN 2:	16/03/2024
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	16/04/2024
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 2:	01/05/2024
REINICIO 2:	14/05/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 de octubre de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000270	2024	1.3.3.11.07	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES 2.3.2.01.01.001-03-02	$ 14.100.000.000,00	$ 0.00	$ 14.100.000.000,00
007	2024	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 555 – 1.3.1.07	$ 6.140.057.707,00	$ 425.423.286,00	$ 5.714.634.421,00
230675	2023	1.3.1.07.1	TRANSPORTE – MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAS 2.3.2.02.02.005.09.03	$ 2.115.723.321,00	$ 0.00	$ 2.115.723.321,00
TOTAL				**$ 22.355.781.028,00**	$ 425.423.286,00	**$ 21.930.357.742,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No hay en este periodo				

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No.1	$8.187.603,00	$0,00	$2.456.281,00	$5.731.322,00
Acta parcial de obra No.2	$412.928.839,00	$4.306.844,00	$125.170.705,00	$292.064.978,00

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No hay en este periodo				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha desde el 01 al 30 de septiembre de 2024, para el periodo 8, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionados a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 13.298.343.397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 9.576.137.080,00	72,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.725.090.093,00	13,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 80.003.700,00	0,57%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.805.093.793,00	13,62%

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.873.079.611,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.543.228.929,31	60,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.485.344.711,00	25,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 26.974.444,00	0,44%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.512.319.155,00	25,73%

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.023.614.416,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 711.300.467,00	35.15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$378.650.894,00	18,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.973.437,00	0,70%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$393.624.331,00	18,81%

1.4.2. **ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

Otorgado	$ 5.287.335.878,80
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 5.287.335.878,80

Se encuentra sin tramitar.

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

Otorgado	$ 1.842.017.312,10
Amortizado	$127.626.985,00
Saldo	$ 1.839.561.031,10

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

Otorgado	$ 634.716.996,30
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 634.716.996,30

Se encuentra sin tramitar.

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

Meta física programada 72.01%
Meta física ejecutada 13.05%

En el presente periodo el contrato se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños y ha sido aprobada por parte de la Interventoría la programación. Se encuentra avanzando en la conformación de calzada existente, excavación de la explanación y retiro, suministro, extendida y compactación de afirmado y subbase granular, construcción de pavimento rígido MR38.

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

Meta física programada 60.33%
Meta física ejecutada 25,29%

En el presente periodo el contrato se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños y ha sido aprobada por parte de la Interventoría la programación. Se encuentra avanzando en la construcción de tres boxculvert 2x1, conformación de

calzada existente, excavación de la explanación y retiro, suministro, extendida y compactación de afirmado y subbase granular, construcción de cunetas y pavimento rígido.

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

Meta física programada 35.15%
Meta física ejecutada 18,11%

En el presente periodo el contrato se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños y ha sido aprobada por parte de la Interventoría la programación. Se encuentra avanzando en la conformación de calzada existente, excavación de la explanación y retiro, suministro y compactación de pedraplen, material de sello.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NO APLICA		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/04/2024	1	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/03/2024	1	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/03/2024	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024
16/03/2024	2	2	16/03/2024 - 13/05/2024	14/05/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/02/2024	N/A	prorroga	aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/02/2024	N/A	prorroga	aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/07/2024	N/A	prorroga	aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: TRÁMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 26/04/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1,410,000,000.00	400052428 - 2	28/12/2023	08/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5,640,000,000.00	400052428 - 2	28/12/2023	11/3/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2,820,000,000.00	400052428 - 2	28/12/2023	08/09/2024
Estabilidad de la Obra	$ 4,230,000,000.00	400052428 - 2	10/3/2024	11/03/2029
Calidad	$ 24,001,110.00	400052428 - 2	10/3/2024	11/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 705,000,000.00	400052429-2	28/12/2023	10/3/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSI No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: TRAMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 21/02/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 614,005,770,70	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	15/5/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	15/5/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,228,011,541.40	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	29/12/2028
Calidad	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	29/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 650,000,000.00	53-40-101009808-5	29/12/2023	15/11/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: TRÁMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/04/2024.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 634,716,996.30	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/7/2027
Estabilidad de la Obra	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	29/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 348,000,000.00	11-40-101057085-3	28/12/2023	31/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NO APLICA				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Radicado	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**
CING-INV-5053-0286-24	2024-09-04	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado de remisión de solicitud desembolso de anticipo
CING-INV-5053-0287-24	2024-09-04	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-067-2024 – Informes SST
CING-INV-5053-0288-24	2024-09-05	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-065-2024 – Informes ambientales
CING-INV-5053-0289-24	2024-09-05	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 058-2024 Donación de material
CING-INV-5053-0290-24	2024-09-05	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta a los comunicados COBQ057-24 Informes Ambientales Junio y Julio 2024
CING-INV-5053-0291-24	2024-09-05	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-069-2024 – Exámenes medicos
CING-INV-5053-0292-24	2024-09-06	CONSORCIO L&S	Atraso en el Avance de Obra y Solicitud de Programa Remedial
CING-INV-5053-0293-24	2024-09-06	CONSORCIO L&S	Resultado ensayo de calidad de la piedra rajón
CING-INV-5053-0294-24	2024-09-06	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 057-2024 Documentación personal.
CING-INV-5053-0295-24	2024-09-08	CONSORCIO L&S	Plan de Manejo Temporal de las Aguas de Escorrentía solicitado en la comunicación CING-INV-5053-0229-24
CING-INV-5053-0296-24	2024-09-08	CONSORCIO L&S	Nota aclaratoria resultado ensayo de calidad de la piedra rajón
CING-INV-5053-0297-24	2024-09-10	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Rendimientos convenio 2217 de 2023. Municipio Los Cordobas
CING-INV-5053-0298-24	2024-09-11	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe mensual de agosto 2024
CING-INV-5053-0299-24	2024-09-12	CONSORCIO PROVIDENCIA	Certificación avance de obra.
CING-INV-5053-0300-24	2024-09-13	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Incumplimiento al plan de contingencia y reprogramación de obra
CING-INV-5053-0301	2024-09-13	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Identificación de daños en losas de pavimento
CING-INV-5053-0302-24	2024-09-13	CONSORCIO L&S	Plan de Manejo Temporal de las Aguas de Escorrentía solicitado en las comunicaciones CING-INV-5053-0229-24 y CING-INV-5053-0295-24.
CING-INV-5053-0303-24	2024-09-16	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-063-2024 - Evaluación estructuras existentes – R0
CING-INV-5053-0304-24	2024-09-18	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 058-2024 - PAGA V04
CING-INV-5053-0305-24	2024-09-18	CONSORCIO L&S	Observaciones sobre las diferencias en las cantidades de concreto y acero de refuerzo del box coulvert.
CING-INV-5053-0306-24	2024-09-18	CONSORCIO L&S	Solicitud del ajuste al diseño y entrega de las nuevas carteras de topografía.

CING-INV-5053-0307-24	2024-09-23	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta a los comunicados COBQ056-24 y COBQ059-24 – Informe SST mes de junio, julio y agosto del 2024 e informe ambiental agosto 2024.
CING-INV-5053-0308-24	2024-09-23	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 061-2024 - PAGA V 4.1
CING-INV-5053-0309-24	2024-09-23	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-072-2024 – Informes SST agosto del 2024
CING-INV-5053-0310-24	2024-09-24	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-075-2024 y OFI-CONS-076-2024 – Informes ambientales julio y agosto del 2024
CINGE-INV-5053-0311-24	2024-09-24	CONSORCIO PROVIDENCIA	Solicitud resultados de resistencia de los concretos MR38.
CING-INV-5053-0312-24	2024-09-24	CONSORCIO L&S	Respuesta OFI 063-2024 – Remisión actas de vecindad
CINGE-INV-5053-0313-24	2024-09-24	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta comunicado COBQ 058-2024 (informe periodo agosto 2024)
CINGE-INV-5053-0314-24	2024-09-24	CONSORCIO PROVIDENCIA	Recomendaciones para garantizar calidad en la obra.
CINGE-INV-5053-0315-24	2024-09-24	CONSORCIO PROVIDENCIA	Garantizar condiciones seguras de transitabilidad
CING-INV-5053-0316-24	2024-09-25	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-074-2024– Informe ambiental junio del 2024
CING-INV-5053-0317-24	2024-09-25	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-078-2024 – Aprobación ambiental PAGA V 3.0
CING-INV-5053-0318-24	2024-09-26	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Cambio personal de Interventoría
CINGE-INV-5053-0319-24	2024-09-27	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Cambio personal de Interventoría
CINGE-INV-5053-0320-24	2024-09-27	CONSORCIO PROVIDENCIA	Solicitud reparaciones
CINGE-INV-5053-0321-24	2024-09-27	CONSORCIO PROVIDENCIA	los Estudios y Diseños
CINGE-INV-5053-0322-24	2024-09-30	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta a comunicado OFIC 062 - INFORME PATOLOGICO
CINGE-INV-5053-0323-24	2024-09-30	CONSORCIO PROVIDENCIA	Orden de operación No. 1

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.783.007-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• INGENIERIA Y CONSULTORIA INGE CON S.A.S 90% • INGENIERIA Y CONSULTORIA CM S.A.S 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023	SVR 2023S-UVBOG-033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.219.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.219.000.000,00		
ANTICIPO	$ 932.352.941,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 932.352.941,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 932.352.941,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	02/02/2024
PRÓRROGA N:	
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
REANUDACIÓN 1:	01/02/2024
MODIFICACIÓN:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 142.600.000,000	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 570.400.000,000	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,204,800,000.00	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 301.200.000,00	$ 0.00
TOTAL						**$ 2,219,000,000.00**	**$ 2,219,000,000.00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
1	**Feb-24**	$ 26.147.000.00	$ 4.967.930,00	$ 31.114.930,00	$ 0,00	$ 31.114.930,00
2	**Mar-24**	$ 38.790.580,00	$ 7.370.210,00	$ 46.160.790,00	$ 0,00	$ 46.160.790,00
3	**Abril-24**	$ 42.143.500,00	$ 8.007.265,00	$ 50.150.765,00	$ 0,00	$ 50.150.765,00
4	**Mayo-24**	$61.465.580,00	$11.678.460,00	$73.144.040,00	$ 0,00	$73.144.040,00
5	**Junio-24**	$99.955.280,00	$18.991.503,00	$118.946.783,00	$ 0,00	$118.946.783,00
6	**Julio-24**	$97.794.500,00	$18.580.955,00	$116.375.455,00	$ 0,00	$116.375.455,00
7	**Agosto-24**	$110.977.900,00	$21.085.801,00	$132.063.701,00	$ 0,00	$132.063.701,00
8	**Sept-24**	$111.651.500,00	$21.213.785,00	$132.865.285,00	$ 0,00	$132.865.285,00
	TOTALES	**$ 588.925.840,00**	**$ 111.895.909,00**	**$ 700.821.749,00**	**$0,00**	**$ 700.821.749,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 de periodo desde el 01 al 30 de septiembre de 2024 para el mes 8 del contrato de interventoría reporta un avance de 31.58%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 700.821.749,00	31,58%
Total, inversión ejecutada:	$ 700.821.749,00	31,58%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05/03/2024	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1		29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/01/2024	2	Prorroga	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	30/6/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	30/6/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 0	31/12/2023	31/12/2028
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	30/6/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	30/6/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 1	31/12/2023	31/12/2028
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	03/8/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	03/8/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	3/2/2027
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 2	31/12/2023	3/2/2029
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	31/12/2027
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 3	31/12/2023	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSI N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: sin aprobar
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 14/02/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NO HAY				

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Radicado	Fecha	Entidad	Asunto
CING-INV-5053-0297-24	2024-09-10	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Rendimientos convenio 2217 de 2023. Municipio Los Cordobas
CING-INV-5053-0298-24	2024-09-11	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe mensual de agosto 2024
CING-INV-5053-0318-24	2024-09-26	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Cambio personal de Interventoría
CINGE-INV-5053-0319-24	2024-09-27	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Cambio personal de Interventoría

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Para el caso de Planeta Rica, se continua con el atraso prolongado e incumplimiento del plan de contingencia presentado por el contratista, urge implementar el plan de acción en obra para superar el atraso.

Mediante oficio 2024S-VCOR-043554 del 03 de julio de 2024 se solicitó al Municipio de Planeta Rica adelantar acciones en contra del Contratista tendientes a superar el atraso en obra y de igual forma informar las acciones adelantadas respecto al PAS solicitado por la Interventoría

El día 27 de agosto de 2024, se dio apertura a la audiencia de presunto incumplimiento, en el desarrollo de la misma, se presentó por parte del apoderado del contratista, un informe de descargos y presentación de pruebas solicitando desistimiento del proceso, la aseguradora presentó sus descargos y se suspendió la audiencia para dar paso al análisis de pruebas, la cual se tenía proyectado reanudar el día 10 de septiembre, sin embargo no se dio y se espera el municipio reanude y continue con el proceso.

En el caso de San Bernardo del Viento, pendiente subsanar observaciones de los diseños por parte del contratista.

Actualmente se encuentran pendientes de entrega a la Interventoría para su revisión y aprobación los siguientes documentos: estudios y diseños correspondientes al tramo entre las abscisas K0+350 y K0+600, diseño de las mezclas de concreto a utilizar en todo el proyecto y diseño de los diques. Por su parte, el Contratista ha entregado el diseño estructural del box culvert, el cual se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Interventoría.

Se presenta atraso de Obra de acuerdo con la programación, importante implementar plan de contingencia que ya fue solicitado por interventoría.

En el municipio de Los Córdobas, se adelantan también las gestiones de permisos ambientales ante la CVS.

Se requiere por parte del contratista implementar un plan de contingencia para superar el atraso que presenta en obra respecto lo programado y que aumenta con relación al periodo anterior

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se registran novedades en el presente periodo

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se registran novedades en el presente periodo

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registran novedades en el presente periodo

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Solicitud 119124 del 26 de septiembre de 2024

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Contratista debe atender los requerimientos realizados por la Interventoría so pena de verse inmerso en proceso administrativo sancionatorio.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución No. 3490 del 8 de agosto de 2023
Revisó: Thalía Anaya. Apoyo supervisión