NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS o CONVENIOS A CARGO **Convenio Interadministrativo No. 2286-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"** Contrato de Obra No. 159-2023 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS". **Convenio Interadministrativo No. 2217-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** Contrato de Obra No. LP-006-2023 "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". **Convenio Interadministrativo No. 2222-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"** Contrato de Obra No. LP-MSBV-008-2023 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ".

	Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.
Periodo:	Desde el 01 al 31 de diciembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3490 del 8 de agosto de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LA GRANJITA HASTA EL CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,98 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2286-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT:	800096765-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39909	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR

VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 (dos)		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	12 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – Convenio N° 2286-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT:	901.764.629 - 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000,00		
ANTICIPO	40% de la etapa 2 del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.287.335.878,80		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5.287.335.878,80		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3 (tres)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 20 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta 20 de julio de 2025		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		

AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024
REINICIO 1:	01/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de julio de 2025

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A BARRANQUILLITA CON LA VEREDA EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,325 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2217-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA	NIT:	800096761-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39758	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.141.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.141.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 (dos)		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	12 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – Convenio N° 2217-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA	NIT:	901.168.925 - 2

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN 10% INGCARQ S.A.S 90%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 6.140.057.707,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.140.057.707,00		
ANTICIPO	30% del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.842.017.312,10		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.842.017.312,10		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 (cuatro)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 30 de noviembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta 20 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 4:	Hasta 31 de mayo de 2025		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024		
REINICIO 1:	01/02/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de mayo de 2025		

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA DESDE LA VEREDA RIMINI HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA VIA NACIONAL SAN BERNARDO DEL VIENTO – MOÑITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,78 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2222-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	NIT:	800096804-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39760	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.136.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.136.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 (dos)		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	12 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – Convenio N° 2222-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO L&S	NIT:	901.765.372 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LA COMERCIALA S.A.S 50% SIS ORGANIZATION S.A.S 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 2.115.723.321,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.115.723.321,00		
ANTICIPO	30% del valor básico del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 634.716.996,30		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 634.716.996,30		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 (cuatro)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 27 de octubre 2024		

PRÓRROGA 2:	Hasta 20 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 3:	Hasta 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 4:	Hasta 29 de febrero de 2025
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024
REINICIO 1:	01/02/2024
SUSPENSIÓN 2:	16/03/2024
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	16/04/2024
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 2:	01/05/2024
REINICIO 2:	14/05/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de febrero de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000270	2024	1.3.3.11.07	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES 2.3.2.01.01.001-03-02	$ 14.100.000.000,00	$ 0.00	$ 14.100.000.000,00
007	2024	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 555 – 1.3.1.07	$ 6.140.057.707,00	$ 425.423.286,00	$ 5.714.634.421,00
230675	2023	1.3.1.07.1	TRANSPORTE – MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAS 2.3.2.02.02.005.09.03	$ 2.115.723.321,00	$ 0.00	$ 2.115.723.321,00
TOTAL				**$ 22.355.781.028,00**	$ 425.423.286,00	**$ 21.930.357.742,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No.1	$ 5.657.123.226,00	$0,00	$ 2 .262.849.290,40	$ 3 .394.273.935,60

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No.1	$8.187.603,00	$0,00	$2.456.281,00	$5.731.322,00
Acta parcial de obra No.2	$412.928.839,00	$4.306.844,00	$125.170.705,00	$292.064.978,00
Acta parcial de obra No.3	$1.794.367.155,00	$0,00	$538.310.147,00	$1.256.057.008,00
Acta parcial de obra No.4	$ 1.051.436.617,00	$0,00	$ 315.430.985,00	$ 7 36.005.632,00

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No hay en este periodo				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha desde el 01 al 31 de diciembre de 2024, para el periodo 11, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionados a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 13.298.343.397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.298.343.397,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.088.975.000,00	46,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 80.003.700,00	0,57%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 6.168.978.700,00	46,63%

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.873.079.611,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.873.079.611,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.611.388.000,00	78,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 26.974.444,00	0,44%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$4.638.362.444,00	78,96%

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.023.614.416,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.023.614.416,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.335.109.000,00	66,47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.973.437,00	0,70%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.350.082.437,00	67,17%

1.4.2. **ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

Otorgado	$ 5.287.335.878,80
Amortizado	$ 2.262.849.290,40
Saldo	$ 3.024.486.588,40

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

Otorgado	$ 1.842.017.312,10
Amortizado	$981.368.117,90
Saldo	$ 860.649.194,20

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

Otorgado	$ 634.716.996,30
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 634.716.996,30

Se encuentra sin tramitar.

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 46,06%

En el presente periodo el contrato se encuentra aprobada por parte de la interventoría la programación. Se encuentra avanzando en el suministro, extendida y compactación de afirmado y subbase granular, construcción de cunetas y de pavimento rígido MR38.

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CÓRDOBAS

Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 78,52%

En el presente periodo el contrato se encuentra aprobada por parte de la interventoría la programación. Ya se realizó la construcción de tres boxculvert 2x1,

se encuentran avanzando en el suministro, extendida y compactación de subbase granular, construcción de cunetas y pavimento rígido MR38, construcción de bordillos de la cuneta.

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 66,47%

En el presente periodo el contrato se encuentra aprobada por parte de la interventoría la programación. Se encuentra avanzando en la conformación de calzada existente, excavación de la explanación y retiro, instalación de geotextil, suministro y compactación de pedraplén, material de sello, suministro, extendida y compactación de afirmado y subbase granular.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica	

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/04/2024	1	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/12/2024	2	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/12/2024	2	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024
16/03/2024	2	2	16/03/2024 - 13/05/2024	14/05/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/02/2024	N/A	Prorroga	aprobado
10/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
26/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/02/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
16/10/2024	N/A	Modificación	Aprobado
29/11/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
06/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
26/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/07/2024	N/A	Prorroga	aprobado
29/11/2024	N/A	Prorroga	aprobado
12/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
28/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°6.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: TRÁMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/12/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1,410,000,000.00	400052428 - 3	19/10/2023	20/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 5,640,000,000.00	400052428 - 3	19/10/2023	20/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2,820,000,000.00	400052428 - 3	19/10/2023	08/09/2027
Estabilidad de la Obra	$ 4,230,000,000.00	400052428 - 3	31/12/2023	20/12/2029
Calidad	$ 24,001,110.00	400052428 - 3	31/12/2023	20/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 705,000,000.00	400052429-3	19/10/2023	20/12/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CÓRDOBAS

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: TRAMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 15/11/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 614,005,770,70	53-44-101029789 - 4	27/12/2023	15/5/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 4	27/12/2023	15/5/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,228,011,541.40	53-44-101029789 - 4	27/12/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 4	31/12/2023	29/11/2029
Calidad	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 4	27/12/2023	29/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 650,000,000.00	53-40-101009808-5	27/12/2023	15/11/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: TRÁMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 31/05/2024.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 634,716,996.30	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/7/2027
Estabilidad de la Obra	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	29/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 348,000,000.00	11-40-101057085-3	28/12/2023	31/05/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
	NO APLICA				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Radicado	Fecha	Entidad	Asunto
CING-INV-5053-0449-24	2/12/2024	ALCALDIA MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CONSORCIO PROVIDENCIA	Reiteración comunicado CING-INV-5053-0415-24 Informes SST febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre 2024
CINGE-INV-5053-0450-24	3/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta oficio OFI-CONS-0130-2024. Orden de operación No.11
CING-INV-5053-0451-24	4/12/2024	ALCALDIA MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CONSORCIO PROVIDENCIA	Suspensión de actividades por incumplimiento a sus obligaciones SST
CING-INV-5053-0452-24	4/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-133-2024 Suspensión de actividades por incumplimiento a sus obligaciones SST
CING-INV-5053-0453-24	5/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-134-2024 y OFI-CONS-136-2024 Informes SST de junio a octubre del 2024
CING-INV-5053-0454-24	5/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Remisión comunicado CVS 20242116772 para tramite de permiso de ocupación de cauce
CING-INV-5053-0455-24	5/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta oficio OFI-CONS-0131-2024. Legalización anticipo Ordenes de operación No. 7 y 10
CING-INV-5053-0457-24	6/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y CONSORCIO PROVIDENCIA	Permisos obtenidos por la CVS aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce
CING-INV-5053-0459-24	6/12/2024	ALCALDIA MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Solicitud estado de audiencia proceso sancionatorio.
CING-INV-5053-0461-24	10/12/2024	ALCALDIA MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-135-2024- Comunicados INVIAS, Recomendación inicio proceso de multa por incumplimiento a las obligaciones ambientales
CINGE-INV-5053-0467-24	10/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta oficio OFI-CONS-0142-2024. Legalización anticipo Ordenes de operación No. 7 y 10
CINGE-INV-5053-0469-24	10/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta oficio OFI-CONS-0140-2024. Orden de operación No.12
CINGE-INV-5053-0470-24	10/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta oficio OFI-CONS-0141-2024. Orden de operación No.13
CING-INV-5053-0472-24	11/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-138-2024– Diseño estructural
CING-INV-5053-0476-24	5/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicados OFI-CONS-144-2024, OFI-CONS-145-2024 y OFI-CONS-148-2024 Informes SST de febrero, marzo, abril, mayo, octubre y noviembre del 2024
CINGE-INV-5053-0480-24	16/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta oficio OFI-CONS-0154-2024. Orden de operación No.12
CINGE-INV-5053-0481-24	17/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-143-2024 (entrega informe periodo noviembre de 2024)
CING-INV-5053-0484-24	18/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicados OFI-CONS-150-2024, Baterías sanitarias
CING-INV-5053-0485-24	18/12/2024	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-151-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024
CINGE-INV-5053-0460-24	9/12/2024	CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA	Respuesta a comunicado Nº COBQ-087-24 – ENTREGA REPROGRAMACIÓN FORMATO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
CINGE-INV-5053-0468-24	10/12/2024	CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA	Respuesta oficio OFI-CONS-0140-2024. Orden de operación No.12
CING-INV-5053-0482-24	18/12/2024	CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA	Respuesta comunicado COBQ088-24 Informe SST y PAGA noviembre del 2024

CINGE-INV-5053-0456-24	6/12/2024	Consorcio L&S	Respuesta comunicado No. 094-2024 (Remisión informe social octubre)
CING-INV-5053-0458-24	6/12/2024	Consorcio L&S	Respuesta a comunicado 098-2024. Reprogramación No. 2 de Plan de inversión del anticipo.
CING-INV-5053-0471-24	11/12/2024	Consorcio L&S	Solicitud de Respuesta a Comunicación CING-INV-5053-0429-24
CINGE-INV-5053-0473-24	11/12/2024	Consorcio L&S	Remisión acta de costos No. 11 correspondiente al periodo de diciembre 2024
CINGE-INV-5053-0477-24	13/12/2024	Consorcio L&S	Respuesta comunicado 101-24 órden de operación No. 4
CING-INV-5053-0478-24	17/12/2024	Consorcio L&S	Registro de Inactividad en la Obra.
CING-INV-5053-0479-24	13/12/2024	Consorcio L&S	Solicitud de Gestión para el Enterramiento de Tubería del Acueducto
CING-INV-5053-0487-24	19/12/2024	ALCALDIA DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - Consorcio L&S	Recomendación inicio de multa por presunto incumplimiento a las obligaciones ambientales
CING-INV-5053-0488-24	20/12/2024	Consorcio L&S	Autorización para Instalación de Material Subbase k0+420 a k0+650
CING-INV-5053-0489-24	27/12/2024	Consorcio L&S	Solicitud de Reprogramación y Seguimiento al Programa de Inversiones y Póliza Actualizada

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.783.007-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	• INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGE CON S.A.S 90% • INGENIERÍA Y CONSULTORÍA CM S.A.S 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023	SVR 2023S-UVBOG-033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.219.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.219.000.000,00		
ANTICIPO	$ 932.352.941,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 932.352.941,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 932.352.941,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	2 (dos)
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de julio de 2025
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
REANUDACIÓN 1:	01/02/2024
MODIFICACIÓN:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 142.600.000,000	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 570.400.000,000	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,204,800,000.00	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 301.200.000,00	$ 0.00
TOTAL						**$ 2,219,000,000.00**	**$ 2,219,000,000.00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
1	**Feb-24**	$ 26.147.000.00	$ 4.967.930,00	$ 31.114.930,00	$ 0,00	$ 31.114.930,00
2	**Mar-24**	$ 38.790.580,00	$ 7.370.210,00	$ 46.160.790,00	$ 0,00	$ 46.160.790,00
3	**Abril-24**	$ 42.143.500,00	$ 8.007.265,00	$ 50.150.765,00	$ 0,00	$ 50.150.765,00
4	**Mayo-24**	$61.465.580,00	$11.678.460,00	$73.144.040,00	$ 0,00	$73.144.040,00
5	**Junio-24**	$99.955.280,00	$18.991.503,00	$118.946.783,00	$ 0,00	$118.946.783,00
6	**Julio-24**	$97.794.500,00	$18.580.955,00	$116.375.455,00	$ 0,00	$116.375.455,00
7	**Agosto-24**	$110.977.900,00	$21.085.801,00	$132.063.701,00	$ 0,00	$132.063.701,00
8	**Sept-24**	$111.651.500,00	$21.213.785,00	$132.865.285,00	$ 0,00	$132.865.285,00
9	**Octubre-24**	$111.651.500,00	$21.213.785,00	$132.865.285,00	$ 0,00	$132.865.285,00
10	**Noviembre-24**	$111.651.500,00	$21.213.785,00	$132.865.285,00	$ 0,00	$132.865.285,00
11	**Diciembre-24**	$111.651.500,00	$21.213.785,00	$132.865.285,00	$ 0,00	$132.865.285,00
	TOTALES	**$ 897.733.340,00**	**$ 175.537.264,00**	**$ 1.099.417.604,00**	**$0,00**	**$ 1.099.417.604,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 11 de periodo desde el 01 al 31 de diciembre de 2024 para el mes 11 del contrato de interventoría reporta un avance de 49,5%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 1.099.417.605,00	43,6%
Total, inversión ejecutada:	$ 1.099.417.605,00	43,6%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05/03/2024	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/12/2023	1		29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/01/2024	2	Prorroga	Aprobado
30//12/2024		Prorroga	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	30/6/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	30/6/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 0	31/12/2023	31/12/2028
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	30/6/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	30/6/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 1	31/12/2023	31/12/2028
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	03/8/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	03/8/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	3/2/2027
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 2	31/12/2023	3/2/2029
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	31/12/2027
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 3	31/12/2023	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSÍ N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: sin aprobar
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 14/02/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NO HAY				

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Radicado	Fecha	Entidad	Asunto
CING-INV-5053-0465-24	10/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Solicitud de sustitución de recursos contrato de interventoría
CING-INV-5053-0466-24	10/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Reiteracion solicitud Cambio personal de Interventoría
CING-INV-5053-0462-24	11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Respuesta solicitud de prórroga No. 2

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Para el caso de **Planeta Rica**, se continua con el atraso prolongado e incumplimiento del plan de contingencia presentado por el contratista, urge implementar el plan de acción en obra para superar el atraso, las acciones tomadas por el contratista a la fecha no son suficientes.

A la fecha del presente informe, se tiene aprobado un tramo con una longitud de 3456ml, comprendido entre las abscisas K0+084 a K3+540, y se ha estado avanzando en la subsanación de los estudios y diseños hidráulicos y estructurales, por lo que se le ha solicitado al Consorcio Providencia finiquitar de carácter urgente las observaciones solicitadas por la Interventoría, con el fin de dar aprobación total a los diseños.

Se suscribió prorroga al contrato de Obra hasta el 20 de julio de 2025.

En el caso de **San Bernardo del Viento**, actualmente se encuentran pendientes de entrega a la Interventoría para su revisión y aprobación los siguientes documentos: estudios y diseños correspondientes al tramo entre las abscisas K0+350 y K0+600, diseño de las mezclas de concreto a utilizar en todo el proyecto y diseño de los diques. Por su parte, el Contratista ha entregado el diseño estructural del box culvert, el cual se encuentra en proceso de atención a los ajustes solicitados por parte de la Interventoría.

Se presenta atraso de Obra de acuerdo con la programación, importante implementar plan de contingencia que ya fue solicitado por interventoría, es fundamental que el Contratista implemente con urgencia las acciones correctivas propuestas para alcanzar los porcentajes de obra programados

Se suscribió prorroga al contrato de Obra hasta el 28 de febrero de 2025.

En el municipio de **Los Córdobas**, se adelantan también las gestiones de permisos ambientales ante la CVS, se encuentra a la espera por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge la entrega de la resolución del permiso de ocupación de cauce.

Se requiere por parte del contratista continuar con el plan de contingencia para superar el atraso que presenta en obra respecto lo programado, que disminuye respecto al mes anterior.

Se suscribió prorroga al contrato de Obra hasta el 31 de mayo de 2025.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se suscribió prorroga de los convenios 2217-2023, 2286-2023 y 2222-2023 hasta 31 de diciembre de 2025.

Se suscribió prorroga al contrato de Obra del Municipio de Los Córdobas hasta el 31 de mayo de 2025.

Se suscribió prorroga al contrato de Obra del Municipio de Planeta Rica hasta el 20 de julio de 2025.

Se suscribió prorroga al contrato de Obra del Municipio de San Bernardo del Viento hasta el 28 de febrero de 2025.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se realizó sustitución de recursos de la Interventoría de Reserva 2023 a Vigencia 2024.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registran novedades en el presente periodo

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se registran novedades en el presente periodo


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Contratista debe atender los requerimientos realizados por la Interventoría so pena de verse inmerso en proceso administrativo sancionatorio.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución No. 3490 del 8 de agosto de 2023
Revisó: Thalía Anaya. Apoyo supervisión