Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Del 1 al 31 de enero de 2024.
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3036 de 19-08-2022

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **CONVENIO No.**	02590 DE 2022 1943 DE 2021		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590	NIT:	901667184-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EDIVIAL - TROJA		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS		
FECHA DE INICIO:	10 - ABRIL - 2023	No. de Oficio:	MS-CC-CS-O1 DEL 10-04-2023
VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00		
ADICIÓN No 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 16.898.027.326,00		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	8 MESES
PRORROGA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE JUNIO DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
008217	2022	1.3.1.1.07	2.3.2.02.02.005	$ 16.898.027.326,00		$ 16.898.027.326,00
TOTAL				$ 16.898.027.326,00		$ 16.898.027.326,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
N/A	…	…	…

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.16 para el período del 1 al 31 de enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.898.027.326,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.579.778.399,42	96,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.123.940.683,27	8,04 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 96,32 %
Meta física ejecutada: 8,04 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
20 DE DICIEMBRE DE 2023	No.1	…	21 DE DICIEMBRE DE 2023 – 05 DE ENERO DE 2024	06 DE ENERO DE 2024
05 DE ENERO DE 2024	No.1	ACTA PRORROGA DE SUSPENSION No.1	06 DE ENERO DE 2024 – 05 DE FEBRERO DE 2024	06 DE FEBRERO DE 2024

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09 DE NOVIEMBRE DE 2023	25	PRORROGA No.1	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento 21-44-101403451				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1,689,802,732.60	21-44-101403451 Anexo 5	10/04/2023	12/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,689,802,732.60	21-44-101403451	10/04/2023	12/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1,689,802,732.60	21-44-101403451	Acta de inicio	5 años

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	$ 844,901,366.30	21-40-101203708 Anexo No. 5	10/04/2023	12/06/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	N/A				…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1053 DE 2022		
CONTRATISTA:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	NIT:	900.916.608-4
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	26-09-2022	No. de Oficio:	SVR 58153
VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00		
ADICIÓN:	$ 268.536.435,20		
VALOR ACTUAL:	$ 4.556.701.345,20		
ANTICIPO ENTREGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
PRÓRROGA:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBROS	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
931422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00
148423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1 .770.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 0,00
1408823	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 268.536.435,20	$ 268.536.435,20	$ 0,00
218724	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 2.478.164.910,00	$ 271.165.700,41	$ 2.206.999.209,59
TOTAL				$ 4.486.701.345,20	$ 2.279.702.135,61	$ 2.206.999.209,59

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 227.870.336,48	$ 43.295.363,93	$ 271.165.700,41

2.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 16 para el período del 1 al 31 de enero de 2024 el contrato reporta un avance global de 50,03 %.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 54,95%
Total inversión ejecutada: 50,03 %.

2.4. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.5. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A		…	…	..

2.6. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.7. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento 140991 Anexo No.2				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 455,670,134.50	140991 Anexo No.2	24-06-2022	30-06-2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857,616,760.14	140991 Anexo No.2	24-06-2022	30-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 911,340,270.00	140991 Anexo No.2	24-06-2022	31-12-2027
Calidad del Servicio	$ 1,367,010,404.00	140991 Anexo No.2	31/12/2025	31/12/2029

2.8. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.9. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.0. PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado novedades.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se da trámite al Acta de Costos No. 17 correspondiente al mes de enero de 2024.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor