Ingeniera
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Del 1 al 28 de febrero de 2025.
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3036 de 19-08-2022

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **CONVENIO No.**	02590 DE 2022 1943 DE 2021		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590	NIT:	901667184-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EDIVIAL - TROJA		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS		
FECHA DE INICIO:	10 - ABRIL - 2023	No. de Oficio:	MS-CC-CS-O1 DEL 10-04-2023
VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00		
ADICIÓN No 1:	$ 7.565.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 16.898.027.326,00		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	8 MESES
PRORROGA:	No.1 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 No.2 DE 23 DE MAYO DE 2024 No.3 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
008217	2022	1.3.1.1.07	2.3.2.02.0 2.005	$ 16.898.027.326,00	$ 16.898.027.326,00	$ 0,00
004624	2024	1.3.1.1.07	2.3.2.02.0 2.005	$ 7.565.000.000,00	$ 4.603.321.728,00	$ 2.961.678.272,00
TOTAL				$ 24.463.027.326,00		$ 2.961.678.272,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 ABR 2024	$ 1.897.114.694,00	$ 30.400.000,00	$ 2.087.514.694,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2 MAY 2024	$ 1.410.068.530,00	-	$ 1.410.068.530,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3 JUN 2024	$ 2.160.465.319,00	-	$ 2.160.465.319,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4 JUL 2024	$ 1.565.952.191,00	-	$ 1.565.952.191,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.5 SEP 2024	$ 3.061.424.966,00	-	$ 3.061.424.966,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.6 OCT 2024	$ 3.030.122.314,00	-	$ 3.030.122.314,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.7 NOV 2024	$ 2.711.691.954,77	$15.168.067,23	$ 2.726.860.022,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.8 DIC 2024	$ 3.066.810.473,77	$ 15.168.067,23	$ 3.081.978.541,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.9 FER 2024	$ 2.371.546.752,90	$ 5.415.724,10	$ 2.376.962.477,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.29 para el período del 1 al 28 de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 23.770.799.440,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 23.770.799.440,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 21.608.292.385,16	88,33%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 100 %
Meta física ejecutada: 88,33 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
23 DE FEBRERO DE 2024	NP001	Tubería de plástico tipo PVC, Diámetro 36” /900 mm
23 DE FEBRERO DE 2024	NP002	Limpieza de alcantarillas
23 DE FEBRERO DE 2024	NP003	Suministro de material de mejoramiento de subrasante (Arboledas)
23 DE FEBRERO DE 2024	NP004	Suministro de material de mejoramiento de la subrasante (Gramalote)
23 DE FEBRERO DE 2024	NP005	Subrasante estabilizada con cemento (Incluye suministro del cemento)
23 DE FEBRERO DE 2024	NP006	Subrasante estabilizada con cal (Incluye suministro de cal)
23 DE FEBRERO DE 2024	NP007	Pedraplén compacto (Arboledas)
23 DE FEBRERO DE 2024	NP008	Pedraplén compacto
23 DE FEBRERO DE 2024	NP009	Geotextil tejido 2400 N para estabilización de subrasante
23 DE FEBRERO DE 2024	NP010	Demolición de estructuras
23 DE FEBRERO DE 2024	NP011	Demolición de roca

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE 18 DE MARZO DE 2024	No.1

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
20 DE DICIEMBRE DE 2023	No.1	…	21 DE DICIEMBRE DE 2023 – 05 DE ENERO DE 2024	06 DE ENERO DE 2024
05 DE ENERO DE 2024	No.1	ACTA PRORROGA DE SUSPENSION No.1	06 DE ENERO DE 2024 – 05 DE FEBRERO DE 2024	06 DE FEBRERO DE 2024
05 DE FEBRERO DE 2024	No.2	ACTA PRORROGA DE SUSPENSIÓN No.2	06 DE FEBRERO DE 2024 – 20 DE FEBRERO DE 2024	21 DE FEBRERO DE 2024
20 DE FEBRERO DE 2025	No.3		20 DE FEBRERO DE 2025 – 24 DE MARZO DE 2025	25 DE MARZO DE 2025

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09 DE NOVIEMBRE DE 2023	25	PRORROGA No.1	APROBADO
23 DE MAYO DE 2024	42	PRORROGA No.2	APROBADO
16 DE DICIEMBRE 2024		PRORROGA No.3	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento 21-44-101403451			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 2.446.303.732,60	21-44-101403451 Anexo 14	10/04/2023	28/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 4.892.605.465,20	21-44-101403451 Anexo 14	10/04/2023	28/02/2028
Estabilidad de la Obra	$ 7.338.908.197,80	21-44-101403451 Anexo 14	12/12/2023	12/12/2028
Calidad de servicio	$ 61.355.974,00	21-44-101403451 Anexo 14	31/08/2023	31/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	$ 1.223.151.36630	21-40-101203708 Anexo No.10	10/04/2023	28/02/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	N/A				…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1053 DE 2022		
CONTRATISTA:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	NIT:	900.916.608-4
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	26-09-2022	No. de Oficio:	SVR 58153
VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00		
ADICIÓN 1:	$ 268.536.435,20		
ADICIÓN 2:	$ 500.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 5.056.701.345,20		
ANTICIPO ENTREGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
PRÓRROGA:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBROS	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
931422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00
148423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1 .770.000.000,00	$ 1.770.000.000,00	$ 0,00
1408823	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 268.536.435,20	$ 268.536.435,20	$ 0,00
218724	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 2.478.164.910,00	$ 2.478.164.910,00	$ 0,00
510624	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 500.000.000,00	$ 466.971.420,87	$ 33.028.579,13
TOTAL				$ 5.056.701.345,20	$ 5.023.672.766,07	$ 33.028.579,13

2.2. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 28	$ 52.446.199,99	$ 9.964.778,00	$ 62.410.977,99

2.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 29 para el período del 1 al 28 de Febrero de 2025 el contrato reporta un avance global de 99,35%

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 100%
Total inversión ejecutada: 99,35%

2.4. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.5. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
20/02/2025	No.1	N/A	20 DE FEBRERO DE 2025 – 24 DE MARZO DE 2025	25 DE MARZO DE 2025

2.6. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

TRAMITE	NUMERO	FECHA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
ADICIONAL	ADICIONAL No.1	14 DE DICIEMBRE DE 2023	APROBADO

ADICIONAL	ADICIONAL No.2	31 DE MAYO DE 2024	APROBADO
PRORROGA	PRORROGA No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2024	APROBADO

2.7 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento 140991 Anexo No.1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 505.670.134,52	140991 Anexo No.4	24-06-2022	28-08-2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.616.760,14	140991 Anexo No.4	24-06-2022	28-08-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.011.340.269,04	140991 Anexo No.4	24-06-2022	28-02-2028
Calidad del Servicio	$ 1.517.010.403,56	140991 Anexo No.4	28/02/2025	28-02-2030

2.8 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Actualmente el contrato se encuentra suspendido.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se da trámite al Acta de Costos No.30 correspondiente al mes de febrero de 2025.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

_____

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor