SUPERVISION DE OBRA (1) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	8/04/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
1	Control de vectores, aspersion de aulas, laboratorios, oficinas, parqueaderos, desinfeccion de baterias de baños, aspersion de zonas de jardin por la proliferacion de zancudos. Se requiere para la desinfeccion usar productos a base de amonios cuaternarios para el control de plagas deben usarse productos avalados por Secretria de Salud, para salud publica. DOS (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA 6 MESES DE CONTROL DE VECTORES EN SEDE A,(Para este fin se solicita revisar el protocolo para el control de vectores (el cual hace parte integral de la convocatoria y el contrato)	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
2	Suministro e Instalación de (1kg) de cebos en trampas para control de roedores, en interiores y exteriores, es necesario usar rodenticidas parafinados. El proveedor debe entregar certificado, concepto favorable y fichas tecnicas de los productos usados. El proveedor garantiza aplicaciones adicionales dentro de los meses siguientes, infectaciones que susciten. DOS (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES DE CONTROL DE ROEDORES.	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
3	Suministro e instalacion de cajas cebaderos con sus respectivas señaletica o letreros en acrilico para la estacion de sebo y para sebadero de acuerdo a mostrario para control de roedores, rotulas horizontal y verticalmente, en los diferentes espacios del colegio.	15	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4	Control de palomas, aplicación en 150 ml (7) tubos de gel repelente o agente quimico a base de polybutene quien aplique esta gel debe tener certificacion y trabajos en alturas y contener todos los equipos de proteccion de acuendo a los protocolos establecidos por la Ley y en los manuales de la institucion la institucio. DOS (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES DE CONTROL DE PALOMAS	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
5	Control de Moluscos, caracoles y babosas en los (10) jardines de la institucion y en las zonas verdes donde se encuentren con. aplicación de sal comun o cal viva y agentes quimicos a base de metaldehido (40%) e instalacion de trampas donde sea necesario. DOS (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES CONTROL DE MOLUSCOS	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

SUPERVISION DE OBRA (1) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	8/04/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
6	Limpieza y desinfección de depósitos de agua potable aereo de 1.000 litros, esta labor deber realizarse con hidrolavadora e inyectoras, ya que no es permitido introducirse dentro del estanque, para evitar contaminacion cruzada, (estos depositos son de uso en alimentos). El proveedor debe suministrar una escalera de 6 metros para acceder de forma segura a los depositos. Desinfeccion con cloro a 200 ppm. De esta labor se debe entregar certificado, concepto favorable, informe fotografico de limpieza y desinfeccion realizada. DOS (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES. (6) POR CADA INTERVENSIÓN.	6	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
7	Pintura interperie fotoluminiscente parte externa color gris para tanques plasticos de agua potable de 1000 ltrs con el fin de preservar la calidad del agua para regulacion de temperatura y reflejo de luz solar	6	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
8	Limpieza y desinfeccion de (2) deposito de agua potable subterraneo en pantallas de concreto; usar hidrolavadora a 1500 PSI; la limpieza y desinfecicon de los tanques de almacenamiento de agua debe con cloro a 200 ppm. e inyectoras con manguera de salida de 60 metros, de esta manera evitamos que el sistema de presion del colegio se llene de solidos derivados de la limpieza. Capacidad 200 metros cubicos, altura 3.8 metro aprox, el proveedor debe suministrar la escalera para acceder de forma segura; esta labor se debe entregar certificado, concepto favorable, informe fotografico de antes y despues de la limpieza y desinfeccion realizada, El tanque debe entregarse totalmente seco para el recibido a satisfaccion del supervisor del contrato. Recoger los solidos en lonas y hacer disposicion final. SEDE A DOS VECES AL AÑO	2	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

SUPERVISION DE OBRA (1) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	8/04/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
9	Pintura en pared principal y piso de entrada del tanque subterraneo con las siguientes especificaciones: En Tanque No 1: Pintura en pared de (11M) Largo por (2,20M) de alto por otra parte; en piso incluido el carcamo (3M) de ancho por (6,40M) de largo; por otra parte en boca de tanque y tapa interior y exterior (2M) Cuadrado. para un total de (38 M2) para esta labor se debe suministrar y aplicar pintura tipo epoxica poliamida a dos manos, se realizará una intervencion en en año osea dento de la primer lavada y desinfectada.	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
10	Pintura en pared principal y piso de entrada del tanque subterraneo con las siguientes especificaciones: En Tanque No 1: Pintura en pared de (7,50M) Largo por (2,75M) de alto por otra parte; en piso incluido el carcamo (3M) de ancho por (3,50M) de largo; por otra parte en boca de tanque y tapa interior y exterior (2M) Cuadrado. Para un total de (31 M2) para esta labor se debe suministrar y aplicar pintura tipo epoxica poliamida a dos manos, se realizará una intervencion en en año osea dento de la primer lavada y desinfectada.	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
11	Prueba microbiológica, toma de muestra, congelamiento, transporte, estudio en laboratorio, entrega de resultados . (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES despues del lavado y desinfeccion de tanques	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025			
12	suministro e instalacion de gabinetes para extintor ABC 20LB en zonas comunes y diferentes espacios de la institucion.	12	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025			