Ingeniero
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO No. 3361 - 2024
Periodo:	Del 10 al 30 de septiembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3361 - 2024		
CONTRATISTA:	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	NIT:	901.372.150 - 0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA.		
FECHA DE INICIO:	10/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCUN-063649

VALOR INICIAL:	$ 177.982.856,00 IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 177.982.856,00 IVA INCLUIDO
ANTICIPO:	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar recursos
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INCIAL:	31/12/2024
FECHA DE FINZALIZACIÓN ACTUAL:	31/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
837124	2024	11	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	$177.982.856,00	$ 79.844.476,00	$ 98.138.380,00
Total				$177.982.856,00	$ 79.844.476,00	$ 98.138.380,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$79.265.230,00	$579.246,00	-	$ 79.844.476,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones de fecha 04 de octubre del 2024, para el periodo 10 al 30 de septiembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILES DE PESOS)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 176.691.648,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$79.265.230,00	42.16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$79.265.230,00	42.16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$79.265.230,00	42.16%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 42.16 %
Meta física ejecutada %: 42.16 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/09/2024	Acta 1

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/04/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: A ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NOMBRE: Seguros del estado S.A.
Póliza de Cumplimiento anexo 0

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101285827 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	17.798.285,60	41-44-101285827 Anexo No. 0	26/08/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	35.596.571,20	41-44-101285827 Anexo No. 0	26/08/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	53.394.856,80	41-44-101285827 Anexo No. 0	A partir del Acta de recibo y entrega final	5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053383 Anexo 0	26/08/2024	31/12/2024
Contratista y subcontratistas	260.000.000,00	41-40-101053383 Anexo 0	26/08/2024	31/12/2024
Vehículos propios y no propios	260.000.000,00	41-40-101053383 Anexo 0	26/08/2024	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCUN-063649	10/09/2024	WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO Representante Legal	Orden de Inicio Contrato No. 3361 de 2024. Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-2.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
Se hace contacto con los administradores viales a fin de identificar las zonas de prioridad en su atención.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
N/A

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
N/A

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO
N/A

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
C.C: 80.134.411
SUPERVISOR