Ingeniero
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO No. 3361 - 2024
Periodo:	Del 1 al 31 de octubre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3361 - 2024		
CONTRATISTA:	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	NIT:	901.372.150 - 0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA.		
FECHA DE INICIO:	10/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCUN-063649
VALOR INICIAL:	$ 177.982.856,00 IVA INCLUIDO		

VALOR ADICIONES:	$ 10.017.144,00
ADICIÓN 1:	$ 10.017.144,00
VALOR ACTUAL:	$ 188.000.000,00
ANTICIPO:	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar recursos
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INCIAL:	31/12/2024
FECHA DE FINZALIZACIÓN ACTUAL:	31/12/2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
837124	2024	11	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	$188.000.000,00	$ 79.844.476,00	$ 108.155.524,00
Total				$188.000.000,00	$ 79.844.476,00	$ 108.155.524,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$0,00	$0,00	-	$ 0,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones de fecha 04 de octubre del 2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILES DE PESOS)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 176.691.648,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$129.265.230,00	68.76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$79.265.230,00	42.16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$79.265.230,00	42.16%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 68.76 %
Meta física ejecutada %: 42.16 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/02/2024	1	Adición No. 1	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición No. 1.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/04/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: A ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: Seguros del estado S.A. Póliza de Cumplimiento anexo 0

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101285827 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	17.798.285,60	41-44-101285827 Anexo No. 0	26/08/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	35.596.571,20	41-44-101285827 Anexo No. 0	26/08/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	53.394.856,80	41-44-101285827 Anexo No. 0	A partir del Acta de recibo y entrega final	5 años

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: A ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: Seguros del estado S.A. Póliza de Cumplimiento anexo 3				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101285827 Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	18.800.000,00	41-44-101285827 Anexo No. 3	10/09/2024	15/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	37.600.000,00	41-44-101285827 Anexo No. 3	10/09/2024	15/01/2028
Estabilidad y calidad de la obra	56.400.000,00	41-44-101285827 Anexo No. 3	15/01/2025	15/01/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053383 Anexo 0	26/08/2024	31/12/2024
Contratista y subcontratistas	260.000.000,00	41-40-101053383 Anexo 0	26/08/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios	260.000.000,00	41-40-101053383 Anexo 0	26/08/2024	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realiza recorrido a los puntos atendidos por el contratista.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
N/A

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO
N/A

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
C.C: 80.134.411
SUPERVISOR