Ingeniero
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO No. 3361 - 2024 |
| **Periodo:** | Del 1 al 31 de diciembre de 2024. |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA.

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3361 - 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | MOJICA CONSTRUCTORES SAS | NIT: | 901.372.150 - 0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 10/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VCUN-063649 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 177.982.856,00 IVA INCLUIDO | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR ADICIONES:** | $ 10.017.144,00 |
| **ADICIÓN 1:** | $ 10.017.144,00 |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 188.000.000,00 |
| **ANTICIPO:** | N/A |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar recursos |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N/A |
| **PRÓRROGA 1:** | N/A |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN INCIAL:** | 31/12/2024 |
| **FECHA DE FINZALIZACIÓN ACTUAL:** | 31/12/2024 |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837124 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $188.000.000,00 | $ 79.844.476,00 | $ 108.155.524,00 |
| 837124 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $108.155.524,00 | $ 93.032.199,00 | $ 15.123.325,00 |
| 837124 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $ 15.123.325,00 | $ 15.123.325,00 | |
| Total | | | | 188.000.000,00 | $188.000.000,00 | $ 0,00 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Final | $ 15.013.610,00 | $ 109.715,00 | - | $ 15.123.325 |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones de fecha diciembre del 2024, para el periodo 1 al 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| **ITEM** | **VALOR (MILES DE PESOS)** | **%** |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 176.691.648,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 176.691.648,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 176.691.648,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N/A | N/A |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 176.691.648,00 | 100% |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | N/A |
| **Amortizado** | N/A |
| **Saldo** | N/A |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN ÍTEM** |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| Diciembre 2024 | 3 |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Adición No. 1.

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 02/10/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/04/2023**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: A ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES<br>NOMBRE: Seguros del estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento anexo 0 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. 41-44-101285827 Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 17.798.285,60 | 41-44-101285827 Anexo No. 0 | 26/08/2024 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 35.596.571,20 | 41-44-101285827 Anexo No. 0 | 26/08/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 53.394.856,80 | 41-44-101285827 Anexo No. 0 | A partir del Acta de recibo y entrega final | 5 años |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: A ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES<br>NOMBRE: Seguros del estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento anexo 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. 41-44-101285827 Anexo No. 3** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 18.800.000,00 | 41-44-101285827 Anexo No. 3 | 10/09/2024 | 15/07/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 37.600.000,00 | 41-44-101285827 Anexo No. 3 | 10/09/2024 | 15/01/2028 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 56.400.000,00 | 41-44-101285827 Anexo No. 3 | 15/01/2025 | 15/01/2030 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000,00 | 41-40-101053383 Anexo 0 | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
| Contratista y subcontratistas | 260.000.000,00 | 41-40-101053383 Anexo 0 | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
| Vehículos propios y no propios | 260.000.000,00 | 41-40-101053383 Anexo 0 | 26/08/2024 | 31/12/2024 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

2 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado novedades.

**2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades

**2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades

**2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades

**3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
Se realiza recorrido a los puntos atendidos por el contratista.

**4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**
N/A

**5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**
N/A

Cordialmente,

**GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
C.C: 80.134.411
SUPERVISOR