SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERO OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONVENIO No:	2044-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	**NIT:**	892.099.216-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.		
CODIGO SECOP 2:	DC-CD-CIN-287-2021		
FECHA DE INICIO:	7/04/2022	No. De Oficio:	SVR-GGPR2 19276
VALOR INICIAL:	$ 100.653.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 100.653.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 9.000.000.000,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 9.530.000.000,00		
DESEMBOLSO No.3:	$ 19.631.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA No.1:			
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2027		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
355022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 8.029.000.000,00	$ 8.029.000.000,00	$ 0,00
355022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 971.000.000,00	$ 971.000.000,00	$ 0,00
217723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 9.530.000.000,00	$ 9.530.000.000,00	$ 0,00
214924	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 19.631.000.000,00	$ 19.631.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 38.161.000.000,00	$ 38.161.000.000,00	$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2631-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GUANAPALO	NIT:	901.666.185-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- LUIS GUILLERMO MACHADO (5%) C.C: 7.176563 - RUMA INGENIERIA S.A.S (45%) N.I.T: 901.168.744.-1 - HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%) C.C: 6.759.479 - PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46) N.I.T: 900.546.289-1 - B&V INGENIERIA S.A.S (1%) N.I.T:820.003.424-8		
OBJETO:	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CODIGO SECOP 2:	CAS-OAJ-LP-024-2022		
FECHA DE INICIO:	6/03/2023	No. De Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 98.084.739.145,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 98.084.739.145,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 9.000.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	N/A		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	N/A		
REANUDACION 1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	5/09/2027		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2202631	2022		6.131107.24.2402.0600.202200585002 3.0.2.3.2.02.02.102	$ 9.000.000.000,00	$ 9.000.000.000,00	
2302631	2023		6.24.2402.0600.202200585002 3.0.13110702.2.3.2.02.02.062	$ 9.530.000.000,00	$ 9.529.999.920,26	$ 79,74
2402631	2024		6.24.2402.0600.202200585002 3.VF.12330403.2.3.2.02.02.04 6	$ 19.631.000.000,00	$ 19.374.722.239,00	$ 256.277.761,00
TOTAL				$ 38.161.000.000,00	$ 37.904.722.159,26	$ 256.277.840,74

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023	$ 10.905.969.778,01	$ 2.558.190.442,00	$ 6.058.872.099	$ 7.405.288.121
Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023	$ 3.346.842.644,00	$ 785.061.855,00	$ 2.941.127.901	$ 1.190.776.597
Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023	$ 756.487.513,00	$ 177.447.688,00		$ 933.935.201
Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024	$ 6.070.292.158,00	$ 1.423.895.691,00		$ 7.494.187.849
Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024	$ 6.757.245.240,00	$ 1.585.032.834,00		$ 8.342.278.074
Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024	$ 2.865.987.616,00	$ 672.268.700,00		$ 3.538.256.316
Acta de ajuste No.___				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 104 del periodo del 21 de febrero de 2025 al 27 de febrero de 2025, para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 89.080.301.249,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 35.418.050.032,02	39,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 35.056.246.353,70	39,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 138.075.700,00	0,16%
AJUSTES	$ 2.909.185.581,89	3,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 38.103.507.635,59	42,77%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$ 9.000.000.000,00
AMORTIZADO	$ 9.000.000.000,00
SALDO	$ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 39,76

Meta fisica ejecutada %: 39,35

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
4/09/2024	NP 1	Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y hp = 2.50 m, 4 hilos
4/09/2024	NP 2	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble rodillo) – con maquinaria

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/03/2024	1
4/09/2024	2

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/03/2024	1	**APROBADO**
4/09/2024	2	**APROBADO**

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 9.808.473.914,50	Póliza No. 64278 Anexo No.3	6/03/2023	6/01/2028
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 9.000.000.000,00	Póliza No. 64278 Anexo No.3	6/03/2023	6/01/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 19.616.947.829,00	Póliza No. 64278 Anexo No.3	6/03/2023	6/09/2030
Estabilidad y calidad de las obras	$ 29.425.421.743,50	Póliza No. 64278 Anexo No.3	5/09/2027	5/09/2032
Calidad del servicio	$ 41.422.710,00	Póliza No. 64278 Anexo No.3	5/09/2027	5/09/2032

Garantia de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 18830**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 4.904.236.957,25	Póliza No.18830 Anexo No.2	22/03/2024	6/09/2027

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
22C01-AD-INV1002OROCUE-00132	12/02/2025	CONSORCIO GUANAPALO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS GIRADOS DEL CONVENIO N° 2044 DE 2021 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 2631 DE 2022.
22C01-AD-INV1002OROCUE-00133	17/02/2025	INVIAS	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ENTREGA FORMATOS GESTIÓN SOCIAL
22C01-AD-INV1002OROCUE-00134	17/02/2025	GOBERNACION DE CASANARE	APROBACIÓN INFORME SOCIAL MENSUAL N°2
22C01-AD-INV1002OROCUE-00135	18/02/2025	CONSORCIO GUANAPALO	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL – Plan de Contingencia para ejecución de las actividades pendientes de la vigencia 2024
22C01-AD-INV1002OROCUE-00136	19/02/2025	CONSORCIO GUANAPALO	ENTREGA INFORMES MENSUALES DE DICIEMBRE DE 2024
22C01-AD-INV1002OROCUE-00137	27/02/2025	CONSORCIO GUANAPALO	INFORMACIÓN SOBRE DILIGENCIAMIENTO FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN SOCIAL

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS ECG	**NIT:**	901.576.455-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0 ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-193-2021		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. de Oficio:	SVR-GATR 4790
VALOR INICIAL:	$ 16.329.282.420,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 16.329.282.420,00		
ANTICIPO:	$ 8.164.641.210,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.191.745.910,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 977.957.725,94		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.213.788.184,06		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION No.1:	N/A		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	31/12/2027		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 1.787.046.776,00	$ 1.787.046.776,00	$ 0,00
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 387.750.000,00	$ 387.750.000,00	$ 0,00
822323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 2.135.000.000,00	$ 2.135.000.000,00	$ 0,00
190124	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 2.971.158.355,00	$ 2.074.343.022,85	$ 896.815.332,15
TOTAL				$ 7.280.955.131,00	$ 6.384.139.798,85	$ 896.815.332,15

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023	$ 23.850.000,00	$ 4.531.500,00	$ -	$ 28.381.500,00
Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023	$ 42.001.000,00	$ 7.980.190,00		$ 49.981.190,00
Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023	$ 75.009.000,00	$ 14.251.710,00		$ 89.260.710,00
Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023	$ 75.134.000,00	$ 14.275.460,00		$ 89.409.460,00
Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023	$ 77.509.000,00	$ 14.726.710,00		$ 92.235.710,00
Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023	$ 97.706.680,00	$ 18.564.269,20	$ 19.541.336,00	$ 96.729.613,20
Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023	$ 121.447.749,20	$ 23.075.072,35	$ 24.289.549,84	$ 120.233.271,71
Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023	$ 136.346.234,00	$ 25.905.784,46	$ 27.269.264,80	$ 134.982.753,66
Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023	$ 136.858.680,00	$ 26.003.149,20	$ 27.371.736,00	$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023	$ 136.858.680,00	$ 26.003.149,20	$ 27.371.736,00	$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023	$ 146.079.880,00	$ 27.755.177,20	$ 29.215.976,00	$ 144.619.081,20
Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024	$ 144.499.412,00	$ 27.454.888,28	$ 28.899.882,40	$ 143.054.417,88

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024	$ 185.492.030,00	$ 35.243.485,70	$ 37.098.406,00	$ 183.637.109,70
Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024	$ 173.108.625,00	$ 32.890.638,75	$ 34.621.725,00	$ 171.377.538,75
Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024	$ 172.549.250,00	$ 32.784.357,50	$ 34.509.850,00	$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024	$ 172.549.250,00	$ 32.784.357,50	$ 34.509.850,00	$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024	$ 191.914.250,00	$ 36.463.707,50	$ 38.382.850,00	$ 189.995.107,50
Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024	$ 181.624.875,00	$ 34.508.726,25	$ 36.324.975,00	$ 179.808.626,25
Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024	$ 174.242.375,00	$ 33.106.051,25	$ 34.848.475,00	$ 172.499.951,25
Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024	$ 172.759.250,00	$ 32.824.257,50	$ 34.551.850,00	$ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024	$ 172.759.250,00	$ 32.824.257,50	$ 34.551.850,00	$ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024	$ 177.125.250,00	$ 33.653.797,50	$ 35.425.050,00	$ 175.353.997,50
Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024	$ 195.769.250,00	$ 37.196.157,50	$ 39.153.850,00	$ 193.811.557,50
Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025	$ 213.186.050,00	$ 40.505.349,50	$ 184.747.030,93	$ 68.944.368,57
Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025	$ 248.410.435,00	$ 47.197.982,65	$ 215.272.482,97	$ 80.335.934,68
TOTAL	$ 3.644.790.455,20	$ 692.510.186,49	$ 977.957.725,94	$ 3.359.342.915,75

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de febrero de 2025 el contrato de interventoría reporta un avance de 20,57 %

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	27,22%
Total inversion ejecutada %:	20,57%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/02/2024	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1
21/02/2025	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.422.140.986,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Buen manejo del anticipo	$ 1.087.398.388,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Prestaciones sociales	$ 2.844.281.972,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2029
Calidad del servicio	$ 4.266.422.958,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	31/12/2026	31/12/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

De acuerdo con la programación de obra aprobada para cuenta la programación para la vigencia 2025, durante el mes de febrero de 2025 el contratista realizó las siguientes actividades.

• PRELIMINARES: Para el periodo de ejecución del mes de febrero de 2025, se realiza el desmonte y limpieza de zonas no boscosas entre el k47+000 y el k48+000. Asi como, la instalación de material de mejoramiento clasificado tam max 6" capa 2 entre el k44+000 y el k44+200.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 39,35% frente a un 39,76% de obra programada, evidenciando un avance negativo del 0,41 %

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

-

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA