Ingeniero.
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA CARBONERAS - SALSIPUEDES A CARGO DEL INVIAS CON CODIGO No.41513 EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3.18 Kms

CONTRATO DE OBRA No.	3158 de 2024		
CONTRATISTA:	LOAR INGENIEROS S.A.S	NIT:	907.355.263-2
CONFORMACIÓN:	ALEJANDRA MARIA VARGAS MONTOYA C.C 1.037.574.141 98% CLAM INGENIEROS SAS NIT. 800.169.491-1 1% L.A CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.297.525-4 1%		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA CARBONERAS - SALSIPUEDES A CARGO DEL INVIAS CON CODIGO No.41513 EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA		
Fecha de Inicio:	30/08/2024	No. de Oficio:	2024S-VCUN-060922
Valor Inicial:	$1.138.420.576,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	$1.138.420.576,00		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	NA		
Saldo por Amortizar:	NA		
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (04)		
Total, Prórrogas:	NA		
Prórroga 1:	NA		
Fecha de Fin:	30/12/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
770424	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	$1.138.420.576,00	$ 111.648.195,65	$1.026.772.380,35
TOTAL			$1.138.420.576,00	$ 111.648.195,65	$1.026.772.380,35

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE OBRA No. 02	$ 110.838.224,01	$ 809.971,64	$ 111.648.195,65

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 17,23% (Total programado = 17,23%)
% Básico ejecutado acumulado: 11,24% (Total ejecutado = 11,24%)

Nota: Se aclara que este contrato debe cumplir con unos indicadores mensuales por lo tanto debe estar al 100% al mes; el porcentaje consignado va acorde con la duración del contrato (30 de diciembre de 2024), debido a que su orden de inicio fue a partir del día 30 de agosto del 2024.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$113.842.058	CBC-100059014	13/08/2024	13/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$227.648.116	CBC-100059014	13/08/2024	13/12/2027
Calidad del Servicio	$341.526.173	CBC-100059014	13/12/2024	13/12/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	CBC-100010896	13/08/2024	13/12/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	19/09/2024	AMV CONSULTORES S.A.S	Remisión Informe Semanal No. 1
LOAR_INVIAS_002	23/09/2024	Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Respuesta a observaciones a propuesta presentada en el proceso de la referencia.
LOAR_INVIAS_003	24/09/2024	AMV CONSULTORES SAS	Informe de actividades no previstas.
LOAR_INVIAS_006	30/09/2024	AMV CONSULTORES SAS	Entrega disponibilidad maquinaria y programa de inversión.
LOAR_INVIAS_007	30/09/2024	AMV CONSULTORES SAS	Certificación de Inclusión de Mano de Obra Local – Contrato 3158 de 2024.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONTRATISTA DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO Y A PARTIR DEL 24 DE MARZO DE 2020 (AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO), LOS DOCUMENTOS SON REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA SU RADICACIÓN Y ARCHIVO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL SUPERVISOR.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2700 DE 2024		
CONTRATISTA:	AMV CONSULTORES S.A.S	NIT:	901.245.617-4
CONFORMACIÓN:	JUAN DAVID ALDANA COLMENARES C.C 1.072.655.823 51,00% DIEGO FERNANDO VERGARA ALDANA C.C 11.204.905 49,00%		
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CARBONERAS - SALSIPUEDES EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CODIGO 41513.		
Fecha de Inicio:	30/08/2024	No. de Oficio:	2024S-VCUN-060907
Valor Inicial:	$87.256.717,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$87.256.717,00		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	NA		
Saldo por Amortizar:	NA		
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (04)		
Total Prórrogas:	NA		
Prórroga 1:	NA		
Fecha de Fin:	30/12/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
677124	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	$ 87.256.717,00	$ 18.455.710,00	$ 68.801.007,00
TOTAL			$ 87.256.717,00	$ 18.455.710,00	$ 68.801.007,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS No. 02	$ 15.509.000,00	$ 2.946.710,00	$ 18.455.710,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN	
N.A	N.A	N.A	N.A	

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$8.725.671,70	11-44-101231075	30/08/2024	30/06/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales	$17.451.343,40	11-44-101231075	30/07/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$26.177.015,10	11-44-101231075	31/12/2024	31/12/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
AMV-2700-2024-003	04 de septiembre de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Remisión plan de cargas inicial del contrato No. 2700 de 2024.
AMV-2700-2024-004	04 de septiembre de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Alcance remisión de hojas de vida personal de interventoría contrato No. 2700 de 2024.
AMV-2700-2024-005	06 de septiembre de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Alcance remisión de hoja de vida director de interventoría contrato No. 2700 de 2024.
AMV-2700-2024-006	16 de septiembre de 2024	LOAR INGENIEROS S.A.S.	Solicitudes generales para inicio de obra del contrato No. 3158 de 2024.
AMV-2700-2024-007	17 de septiembre de 2024	MARÍA ANGÉLICA OROZCO Secretaria De Planeación	Solicitud planos gestión del riesgo municipal.
AMV-2700-2024-008	23 de septiembre de 2024	LOAR INGENIEROS S.A.S.	Respuesta a hojas de vida enviadas por el contratista en la obra del contrato No. 3158 de 2024.
AMV-2700-2024-009	18 de septiembre de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Remisión vehículo y dirección oficina empleados para el contrato de interventoría No. 2700 de 2024.
AMV-2700-2024-010	24 de septiembre de 2024	LOAR INGENIEROS S.A.S.	Reiteración de solicitudes generales para inicio de obra del contrato No. 3158 de 2024.
AMV-2700-2024-011	30 de septiembre de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Solicitud ingreso personal técnico para el contrato de interventoría No. 2700 de 2024.
AMV-2700-2024-012	30 de septiembre de 2024	ING. GUSTAVO CEPEDA	Remisión informes semanales del contrato de interventoría No. 2700 de 2024.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO, EN ESTA OCASIÓN PARTICULAR POR EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE ENFRENTA EL PAÍS, LA DOCUMENTACIÓN SE HA TRAMITADO EN FORMATO DIGITAL.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.
No se realizaron este mes.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Reunión de seguimiento por medios virtuales con los ingenieros de la obra e interventoría.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND