DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
Ing. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME 5 DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO 2048-2024
Periodo:	Del 01 al 28 de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	090 del 27 de junio 2024-– Ing. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ MP: 17202-28979CLD

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del contrato a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El proyecto se llevará a cabo en cualquiera de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Risaralda
LONGITUD TOTAL: 168 Km

1. CONTRATO DE OBRA 2048 DE 2024 Resultado del Proceso de contratación SA-MC-DT-RIS-001-2024 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	2048-2024.		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	NIT:	9521002
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA		
FECHA DE INICIO:	28 junio-2024	2024S-VRIS-042608 Fecha: 2024-06-28 16:41:18	N/A Dt Risaralda
VALOR INICIAL:	$ 90.761.969,00		
VALOR ADICIONES:	$24.238.031,000		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$ 115.000.000		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1 mes
PRÓRROGA 1:	1 es
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de octubre DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
571424	26-06-2024	11	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	$ 90.761.969,00	$ 90.761.969,00	$ 0,00
571424	26-06-2024	11	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	$24.238.031,00	$24.225.385,00	$12.646,00
TOTAL				$ 115.000.000,00	$ 114.987.354,00	$12.646,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 – Octubre 2024	0	0		0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo 5 del 01 al 28 de Octubre de 2024,, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $114.987.354,00 avance 126,69%:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	115.000.000,00	126.7%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N. A.	N. A.
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	114.987.354,00	126,69%:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	114.987.354,00	98.86%:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	114.987.354,00	98.86%:

Por el tipo de contrato, no se tiene una programación de inversión, pues las actividades a ejecutar dependen de las eventualidades que se presenten en el periodo, además de contar con la autorización de la SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO, para atender dichos eventos, durante este periodo se tendieron no se atendieron emergencias

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ 0

El contrato no contempla ningún monto por ANTICIPO

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N. A.
metafísica ejecutada 126,69%::

Por el tipo de contrato, no se tiene una programación, pues las actividades a ejecutar dependen de las eventualidades que se presenten en el periodo, además de contar con la autorización de la SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO, para atender dichos eventos, Para este mes de octubre de 2024 se atendieron colmataciones de cauce en el Barrio Pedro Pablo Bello de la Virginia y en el Puente Mocatan

.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A Para este periodo	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
Septiembre 29-2024	Modificación No 2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A Para este periodo	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A Para este periodo			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NIT: 860.037.013-6 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado		Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 11.500.000,00	Póliza No. CHU-1000244442-3Expedición 27/09/2024	25-06-2024	28-04-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 23.000.000,00		25-06-2024	28-10-2027
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 34.500.000		31-12-2024	28-10-2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CHU 100004491-3 EXPEDICIÓN 27/09/2024	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$260.000.000		25-06-2024	28-10-2024

PATRONAL	$260.000.000			
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000			
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$260.000.000			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITE	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A para este periodo			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso):

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo correspondiente al mes de Octubre se desarrollaron actividades Para descolmataciones de cauce en el Barrio Pedro Pablo Bello de la Virginia y en el Puente Mocatan.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se tramita acta de obra 5 con un valor de $25.256.405 del contrato y se ejecutaron al 126.69% los recursos del contrato 2048 de 2024 incluida la adición de recursos al contrato por valor $24.238.031,00 que se utilizaron para atender el Puente Mocatan y Alcantarilla del Barrio Pedro

Pablo Bello en la Virginia, se tiene el 98.86% del presupuesto ejecutado. pendiente el saldo del contrato original y el valor de la adición del contrato.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Por el tipo de contrato, no se tiene una programación de inversión, pues las actividades a ejecutar dependen de las eventualidades que se presenten en el periodo, durante este mes se ejecutaron los recursos del contrato 2048 de 2024 incluida la adición de recursos al contrato por valor $24.238.031,00 que se utilizaron para atender el Puente Mocatan y Alcantarilla del Barrio Pedro de acuerdo con la autorización de la SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO.

.

Para el periodo correspondiente al mes de Octubre de 2024, se tiene un ejecutado un cumulado del 126.69% equivalentes a $114.987.354 asignado para mantener la transitabilidad por los corredores Viales de Risaralda el contrato se termina el 28 de octubre de 2024

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A para este periodo

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del N/A para este periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A para este periodo

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Visitas técnicas a los sitios reportados por las diferentes administraciones viales, donde se requiere intervención, para garantizar la movilidad y transitabilidad en las vías a cargo de la Dirección Territorial Risaralda.

Se ejecuta el presupuesto del contrato teniendo en cuenta los Ítems pactados en el contrato 2048-2024.

Cordialmente,



Ing. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Matrícula Profesional No.: 7202-28979CLD
Profesional Especializado 2028-20