NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL” Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021". Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
Periodo:	Del 1 del mes de enero de 2025 al 31 del mes de enero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Convenio N° 1966-2021 – A los 12 días del mes de noviembre de 2021.		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MONTERÍA	NIT:	800.096.734-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA - NIT. 800.096.734-1		
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.**		
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre de 2021.	Acta de Inicio	SVR 68438 03/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 38,700,000,000.00		
VALOR ADICIONES:	$ 11,989,216,271.00		
ADICIÓN 1:	$ 11,989,216,271.00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 50,689,216,271.00		
VALOR COMPROMETIDO:	$ 50,688,721,830.00		
VALOR NO COMPROMETIDO:	$ 494,441.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	23 meses y 28 días		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022)		
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023)		
PRÓRROGA 3:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
SUSPENSIÓN 1:	N.A.		
REINICIO 1:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de diciembre de 2025		

1.1.2. CONTRATO DERIVADO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	LP-SPM-015-2022 A los 16 días del mes de septiembre de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• NIO GRUPP S.A.S • ONZE ING SAS • 4L INGENIERÍA S.A.S. • LT BUILDINGS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022.	Acta de Inicio	01/11/2022
VALOR INICIAL:	$ 46.988.721.830,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 3.700.000.000		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 50.688.721.830,00		
ANTICIPO	$ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 14.096.481.549		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 13,142,119,248.60		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 954,497,300.40		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	27 meses y 8 días		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022)		
PRÓRROGA 2:	6 meses + 28 días (suscrita el 3 de enero de 2022)		
PRÓRROGA 3:	3 meses (suscrita el 03 de julio de 2024)		
PRÓRROGA 4:	2 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
PRÓRROGA 5:	3 meses + 10 días (suscrita el 20 de enero de 2025)		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023 – 3/01/2024 (4 DÍAS)		
REINICIO 1:	03/01/2024		
SUSPENSIÓN 2:	26/12/2024 – 15/01/2025 (19 DÍAS)		
REINICIO 2:	15/01/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22002687	2022	8	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	$ 8,288,721,830.00	$ 8.288.721.830,00	
22002686	2022	64-9	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	$ 38,700,000,000.00	$ 24.603.383.451,00	
22002687R	2023	1.3.3.11.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RECURSO CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ) R-2.3.2.02.20.005-24.2	$ 8,288,721,830.00		
22002686R	2023	1.3.3.5.04	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN R-2.3.2.02.20.005-24.3	$ 24,603,383,451.00		
24002411	2024	2.3.706.02.06	RECURSO DE CRÉDITO INTERNO – PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS	$ 1,742,052,834.00		$ 38,779,453.80
24001349	2024	1.3.3.11.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06	$ 14,394,928,486.00		$ 4.576.337.311,20
	2024		RECURSO DE CRÉDITO INTERNO – PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS	$ 3,700,000,000.00		$ 3,700,000,000.00
TOTAL				**$ 50,688,721,830.00**	**$ 32.892.105.281,00**	**$ 8.315.116.765,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 28 de fecha 1 al 28 de febrero de 2025, para el periodo 28, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 50.607.575.510,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 43.021.755.097,00	85,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 45.185.167.638,00	89,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 60.842.320,00	74,98%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 45.246.009.958,00**	89,26%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 14.096.616.549,00
Amortizado	$ 13.142.119.248,20
Saldo	$ 954.497.300,80

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 84,99%
Meta física ejecutada 89,26%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 20/01/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/01/2025*
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ *

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 5.068.872.183,00	400043591 – 19	20/01/2025	31/10/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 14.096.533.540,92	400043591 – 19	20/01/2025	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.137.744.366,00	400043591 – 19	20/01/2025	30/04/2028
Estabilidad de la Obra	$15.206.616.549,00	400043591 – 19	30/04/2025	30/04/2030
Calidad	$18.795.488,73	400043591 – 19	30/04/2025	30/04/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 2.534.436.061,50	400043590-15	20/01/2025	30/04/2025

* Pendiente actualización por prórroga 5 del 20 de enero de 2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
C.E SIM-128-2025	3/02/2025	ALCALDIA DE MONTERIA	Convocatoria a reunión
2025S-VBOG-005241	31/01/2025	INVIAS	RESPUESTA A 2025E-VUVR-006294
C.E SIM-148-2025	5/02/2025	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Reanudación de actividades en obra.
CMR-006-2025	6/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta oficio C.E SIM-148-2025 Reanudación de actividades en obra de fecha 05 de febrero de 2025
CMR-007-2025	6/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta oficio CII196-008-25 Actualización datos de Valla Informativa
C.I SIM-076-2025	5/02/2025	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Solicitud de permisos de movilidad en el día sin carro.
TGM-0061-2025	6/02/2025	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Solicitud Cheques de Gerencia
CMR-008-2025	18/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta oficio CII196-014-25
CMR-010-2025	20/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Solicitud Información a CVS de Aprobación del Plan de Compensación Ambiental
CMR-011-2025	20/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Solicitud Reembolso Pagos a CVS
CMR-012-2025	21/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Solicitud de Tiempo Adicional
CMR-014-2025	25/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST ENERO-FEBERO 2025
CMR-015-2025	25/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST ENERO-FEBERO 2025

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CMR-016-2024	26/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 21 de enero al 20 de febrero de 2025.

CORRESPONDENCIA ENVIADO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-010-25	3/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reporte de Cese de Actividades en el Contrato De Obra
CII196-011-25	3/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Evidencias de Actividades Paralizadas en el Contrato De Obra
CII196-012-25	5/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	PERMISO DE MOVILIDAD DIA SIN CARRO PARA EL VEHÍCULO DUSTER IZP 103 AL SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CONSORCIO
CII196-014-25	17/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud entrega de documentación de personal, equipos, y reingreso de profesionales SST y social.
CII196-016-25	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Información Pago Acta de Obra No. 10 Contrato LP-SPM-015-2022
CII196-017-25	25/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta y Traslado de Solicitud en Comunicado CMR-012-2025 “Solicitud de Tiempo Adicional
CII196-018-25	25/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	ASUNTO: Citación a Comité de Obra No. 38
CII196-019-25	26/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	ASUNTO: Informe Estado de la Primera Capa de la Carpeta Asfáltica
2025E-VUVRAZ-014364	10/02/2025	INVIAS	Radicación Informe Trimestral No. 9 Componentes Ambiental y Social

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	974 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• CEMOSA COLOMBIA • ICOEM COLOMBIA S.A.S		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 3,793,330,846.00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 400,000,000.00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4,193,330,846.00		
ANTICIPO	$ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 414.622.400,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de julio de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2.		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de abril de 2025		
Suspensión No. 1	30/12/2023		
Reinicio No. 1	03/01/2024		
Fecha de terminación final	30 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 De abril de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	986922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 250,000,000	$ 0.00
2023	139823	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,560,000,000	$ 0.00
2024	V.F. 5222 - 05/09/2022	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,983,330,846	$ 10,607,376.00
2024	63224	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 400,000,000.00	$ 400,000,000.00
TOTAL						**$ 4,193,330,846.00**	**$ 410,607,376.00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
28	**feb-25**	$ 104,216,512.00	$ 19,801,137.00	$ 124,017,649.00	$ 0.00	$ 124,017,649.00
	TOTALES	**$ 3,282,975,729.00**	**$ 623,765,390.00**	**$ 3,906,741,119.0**	**$ 414,622,400.00**	**$ 3,906,741,119.00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 28 de fecha 1 al 28 de febrero para el período 28 el contrato de interventoría reporta un avance físico de 89.26%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 3.914.459.262,00 93.35%
Total, inversión ejecutada: $ 3.906.481.938,00 93.16%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-0	12/5/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-0	12/5/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-0	12/5/2022	31/7/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-0	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-2	12/5/2022	4/6/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-2	12/5/2022	4/6/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-2	12/5/2022	2/12/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-2	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-3	1/11/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-3	1/11/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-3	1/11/2022	31/7/2025
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-3	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-5	1/11/2022	5/2/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-5	1/11/2022	5/2/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-5	1/11/2022	5/8/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-5	5/8/2024	5/8/2029

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-6	1/11/2022	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-6	1/11/2022	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-6	1/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-6	31/12/2024	31/12/2029
Cumplimiento	$ 419.333.084,60	400043264-7	1/11/2022	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.611.061,47	400043264-7	1/11/2022	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 838.666.169,20	400043264-7	1/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.257.999.253,80	400043264-7	31/12/2024	31/12/2029
Cumplimiento	$ 419.333.084,60	400043264-8	1/11/2022	31/10/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.720.420,67	400043264-8	1/11/2022	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 838.666.169,20	400043264-8	1/11/2022	30/04/2028
Calidad del Servicio	$1.257.999.253,80	400043264-8	31/12/2024	30/04/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: pendiente
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 16/01/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

3.

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
C.E SIM-128-2025	3/02/2025	ALCALDIA DE MONTERIA	Convocatoria a reunión
2025S-VBOG-005241	31/01/2025	INVIAS	RESPUESTA A 2025E-VUVR-006294
C.E SIM-148-2025	5/02/2025	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Reanudación de actividades en obra.
CMR-006-2025	6/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta oficio C.E SIM-148-2025 Reanudación de actividades en obra de fecha 05 de febrero de 2025
CMR-007-2025	6/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta oficio CII196-008-25 Actualización datos de Valla Informativa
C.I SIM-076-2025	5/02/2025	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Solicitud de permisos de movilidad en el día sin carro.
TGM-0061-2025	6/02/2025	ALCALDIA DE MONTERIA	Asunto: Solicitud Cheques de Gerencia
CMR-008-2025	18/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta oficio CII196-014-25
CMR-010-2025	20/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Solicitud Información a CVS de Aprobación del Plan de Compensación Ambiental
CMR-011-2025	20/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Solicitud Reembolso Pagos a CVS
CMR-012-2025	21/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Solicitud de Tiempo Adicional
CMR-014-2025	25/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST ENERO-FEBERO 2025
CMR-015-2025	25/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST ENERO-FEBERO 2025
CMR-016-2024	26/02/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 21 de enero al 20 de febrero de 2025.

4.

CORRESPONDENCIA ENVIADO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-010-25	3/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reporte de Cese de Actividades en el Contrato De Obra
CII196-011-25	3/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Evidencias de Actividades Paralizadas en el Contrato De Obra
CII196-012-25	5/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	PERMISO DE MOVILIDAD DIA SIN CARRO PARA EL VEHÍCULO DUSTER IZP 103 AL SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CONSORCIO

CORRESPONDENCIA ENVIADO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-014-25	17/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud entrega de documentación de personal, equipos, y reingreso de profesionales SST y social.
CII196-016-25	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Información Pago Acta de Obra No. 10 Contrato LP-SPM-015-2022
CII196-017-25	25/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta y Traslado de Solicitud en Comunicado CMR-012-2025 “Solicitud de Tiempo Adicional
CII196-018-25	25/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	ASUNTO: Citación a Comité de Obra No. 38
CII196-019-25	26/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	ASUNTO: Informe Estado de la Primera Capa de la Carpeta Asfáltica
2025E-VUVRAZ-014364	10/02/2025	INVIAS	Radicación Informe Trimestral No. 9 Componentes Ambiental y Social
2025S-VCOR-006325	05/02/2025	ALCALDIA MONTERIA	Convenio 1966-2021 - actividades paralizadas del Contrato de Obra
2025S-VCOR-012753	28/02/2025	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Observaciones INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 122 - Cto 974-2022

4.1. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

5.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Se hace necesario realizar seguimiento a las zonas donde se han presentado fallas en la carpeta de asfalto instalada, para reparar a la mayor brevedad y evaluar su evolución antes de aplicar segunda capa.
Se requiere priorizar del K 12+000 en adelante, la instalación de material terraplén en las zonas requeridas para garantizar los accesos adecuados al box, transito seguro en la zona y el manejo adecuado del agua de escorrentía que permita el funcionamiento óptimo del drenaje.

Contratista debe mejorar los procesos en obra con el fin de evitar retrasos o contratiempos con la verificación que adelanta la interventoría, así como disponer de los recursos necesarios para garantizar la ejecución de las obras.

5.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y en la obtención de los productos esperados.

El contratista radicó a la interventoría la solicitud de ampliación del plazo contractual hasta el 30 de junio de 2025, por lo cual como interventoría se transfirió la solicitud al Municipio para su estudio, dado que se requiere para proceder con este Aval que el Municipio financie las actividades de la Interventoría en aras de garantizar el cumplimiento de las metas físicas del proyecto.

El Municipio se encuentra realizando los ajustes pertinentes en la MGA del proyecto para proceder a realizar la incorporación de los recursos correspondientes y de esta manera poder solicitar al Invias modificaciones pertinentes al convenio y solicitar modificaciones al contrato de interventoría.

5.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato presenta un adelanto de ejecución de obra del 4.27%, es decir, se está acorde con las cantidades y actividades en programación de obra aprobada para la prórroga No. 5 a 30 de abril de 2025.

5.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se mantienen los compromisos de radicación al Municipio de un derecho de petición a la CVS sobre la aprobación del plan de compensación al reinicio de la obra, la recolección de residuos forestales y finalización del paisajismo en K 5+300, y el ajuste del cronograma de capacitaciones ambientales para 2025, pues a la fecha del presente aún no se dan cumplimiento.

6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Resolución número 050 de 26-02-2025.

7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

8. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato.

Cordialmente,

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023.