NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL" Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
Periodo:	Del 1 del mes de junio de 2024 al 30 del mes de junio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 1966-2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT:	800096734-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre de 2021.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 16/11/2021	SIGLA UNIDAD EJECUTORA o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP SVR
VALOR INICIAL:	$ 38.700.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 11.989.216.271.00		
ADICIÓN 1:	$ 11.989.216.271.00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 50.689.216.271		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	12 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• NIO GRUPP S.A.S • MONTEVERTE INGENIEROS • 4L INGENIERÍA S.A.S. • LT BUILDINGS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021		

FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 46.988.721.830,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 46.988.271.830,00		
ANTICIPO	$ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 14.096.481.549		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 10.219.950.109,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 3.876.666.440,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	07 meses		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22002687	2022	8	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	$ 8,288,721,830	$ 8,288,721,830.00	
22002686	2022	64-9	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	$ 38,700,000,000	$ 24,603,383,451.00	
22002687R	2023	1.3.3.11.05	RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	$ 8,288,721,830		$ 1,742,052,834.00
22002686R	2023	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	$ 24,603,383,451.00		$ 14,394,928,486.00
TOTAL				**$ 46,988,721,830**	**$ 32,892,105,281.00**	**$ 16,136,981,320.00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 1 al 30 de junio de 2024, para el periodo 20, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 46.874.649.025,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 34.516.362.818,00	73,99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 33.730.124.511,00	72,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 336.375.853,00	100,16%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 34.066.500.364,00	72,50%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 14.096.616.549,00
Amortizado	$ 10.219.950.109,00
Saldo	$ 3.876.666.440,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 74,13%
Meta física ejecutada 72,50%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

7/06/2024	No 5

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	No 3		En tramite

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 8/03/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 16/02/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X *

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 4,698,872,183.00	400043591 – 11	16/02/2024	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 14,096,616,549.00	400043591 – 11	16/02/2024	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,397,744,366.00	400043591 – 11	16/02/2024	31/7/2025
Estabilidad de la Obra	$ 14,096,616,549.00	400043591 – 11	31/07/2024	31/7/2025
Calidad	$ 18,252,696.00	400043591 - 11	31/07/2024	31/7/2025

* Al corte del informe no se han presentado la actualización de garantías de acuerdo a la prórroga No. 2

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 2,349,436,091.50	400043590-9	12/02/2024	31/07/2024

* Al corte del informe no se han presentado la actualización de garantías de acuerdo a la prórroga No. 2

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMR-090-2024	1/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 25 al 31 de mayo de 2024.
CMR-091-2024	4/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN VIBROCOMPACTADOR Y MOTONIVELADORA

CMR-092-2024	5/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Invitación Comité de Participación Comunitaria
2024S-VBOG-037072	11/06/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-035319 del 22/04/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5.
CMR-093-2024	11/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 1 al 7 de junio de 2024.
CMR-094-2024	11/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de documentos Motoniveladora.
C.E SIM-1354-2024	11/06/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Socialización de avance
CMR-095-2024	11/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de resultados de ensayos de Base granular.
CMR-096-2024	12/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INFORME DE ENSAYOS DE CALIDAD DEL CONCRETO DEL PERIODO 20 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2024
2024E-VUVRAZ-052846	13/06/2024	INVIAS	Oficio CII196 068 24 Respuesta a Radicado 2024S VBOG 037072 del 2024 06 09
CMR-097-2024	14/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 8 al 14 de junio de 2024.
CMR-098-2024	18/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Solicitud de respuesta a radicado No. 20241101138 del 06/02/2024: “Entrega de Plan de compensación forestal en cumplimiento de la Resolución No. 269 de 21 de noviembre de 2022”.
2024S-VBOG-038863	17/06/2024	INVIAS	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-042868 del 14/05/2024. CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 5. Remisión Informe de Estado Ambiental y Social No. 6.
C.E SIM-1456-2024	20/06/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Remisión de invitación a reunión virtual
CMR-100-2024	24/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 15 al 20 de junio de 2024.
CMR-101-2023	24/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SST MAYO-JUNIO 2024

C.E SIM-1491-2024	25/06/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Respuesta oficio No. CII196-071-24: Solicitud de Intervención en la Obra por Presencia de Panales de Abejas y Árbol Interferido por Líneas de Energía Eléctrica.
CMR-102-2024	25/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME DE CALIDAD MAYO- JUNIO 2024
CMR-103-2024	25/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME SOCIAL MAYO- JUNIO 2024
CMR-104-2024	25/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 21 de mayo al 20 de junio de 2024.
CMR-105-2024	27/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	RESPUESTA A OFICIO CII196-070-24: Respuesta a Comunicado CMR-095-2024 y conceptos revisión de materiales pétreos para subbase y base granular y para MDC-19
TGM-378-2024	27/06/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
TGM-216-2024	9/05/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	SOLICITUD DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
2024E-VUVRAZ-058236	27/06/2024	INVIAS	Oficio CII196 073 24 Respuesta a Radicado 2024S VBOG 038863del 2024 06 17
CMR-106-2024	28/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: DOCUMENTACIÓN KIT DE ASFALTO-VIASCON
CMR-107-2024	28/06/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: ENSAYOS DE CONCRETO - INFORME N°30

CORRESPONDENCIA ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CII196-065-24	5/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Autorización desembolso cuenta de ahorro.

CII196-066-24	5/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	SOLICITUD PARA REFORZAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN VIAL
CII196-067-24	7/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Aval para Prórroga No. 3 al contrato LP-SPM-015-2022
CII196-068-24	12/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a Radicado 2024S-VBOG-037072 del 2024-06-09
CII196-069-24	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Traslado de oficio No. 2024S-VBOG-038863 respuesta a la comunicación CII196- 052-24 radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-042868 del 14/05/2024
CII196-070-24	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a Comunicado CMR-095-2024 y conceptos revisión de materiales pétreos para subbase y base granular y para MDC-19
CII196-071-24	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud de Intervención en la Obra por Presencia de Panales de Abejas y Árbol Interferido por Líneas de Energía Eléctrica

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	974 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• CEMOSA COLOMBIA • ICOEM COLOMBIA S.A.S		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 3.793.330.846		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 3.793.330.846		
ANTICIPO	$ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 414.622.400,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de julio de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
Suspensión No. 1	30/12/2023		
Reinicio No. 1	03/01/2024		

Modificación Contractual No. 3	Se modifica la fecha de terminación de acuerdo al reinicio
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	986922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 250,000,000	$ 0.00
2023	139823	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,560,000,000	$ 0.00
2024	V.F. 5222 - 05/09/2022	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,983,330,846	$ 1,440,338,392.00
2024	63224	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 400,000,000.00	$ 400,000,000.00
TOTAL						**$ 4,193,330,846.00**	**$ 1,681,852,933.00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
20	**jun-24**	$ 167,790,983.00	$ 31,880,287.00	$ 199,671,270.00	$ 0.00	$ 199,671,270.00
	TOTALES	**$ 2,278,276,622.00**	**$ 432,872,561.00**	**$ 2,711,149,183.00**	**$ 414,622,400.00**	**$ 2,711,149,183.00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 20 de fecha 1 al 30 de junio para el período 20 el contrato de interventoría reporta un avance de 72,50%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 2.802.568.654,00	66,83%
Total, inversión ejecutada:	$ 2.710.960.636,00	64,65%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
06/06/2024	5

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22-05-2024	21	Prorroga 1 y adición 2	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	4000432640	12/5/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	4000432640	12/5/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	4000432640	12/5/2022	31/7/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	4000432640	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	4000432642	12/5/2022	4/6/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	4000432642	12/5/2022	4/6/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	4000432642	12/5/2022	2/12/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	4000432642	31/7/2024	31/7/2029

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	4000432643	1/11/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	4000432643	1/11/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	4000432643	1/11/2022	31/7/2025
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	4000432643	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	4000432645	1/11/2022	5/2/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	4000432645	1/11/2022	5/2/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	4000432645	1/11/2022	5/8/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	4000432645	5/8/2024	5/8/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 11/01/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NO HAY				

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CMR-072-2024	2/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 20 al 26 de abril de 2024.
CMR-073-2024	7/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta Oficio C.E SIM-772-2024 de fecha 08 de abril de 2024
CMR-074-2024	6/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 27 de abril al 03 de mayo de 2024.
CMR-075-2024	7/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	RESPUESTA A OFICIO CII196-051-24: INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS
D.A.-098-2024	9/05/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Reiteración de solicitud de modificación al valor del convenio en referencia.
2024I-VBOG-022274	18/04/2024	INVIAS	Asunto: CIRCULAR LINEAMIENTOS INTERVENTORES
CMR-076-2024	9/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	RESPUESTA A OFICIO CII196-050-24: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN URGENTE DE PLAN DE CONTINGENCIA ACTUALIZADO PARA RECUPERAR EL ATRASO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA
CMR-077-2024	10/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 04 al 10 de mayo de 2024.
CMR-078-2024	18/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 11 al 17 de mayo de 2024.
CMR-079-2024	22/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Acta de Obra No 5
CMR-080-2024	22/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RETROEXCAVADORA
CMR-081-2023	23/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INSUMOS COMPONENTE SST ABRIL-MAYO 2024
C.E SIM-1198-2024	24/05/2024	ALCALDIA DE MONTERIA	Solicitud de reubicación - POSTES ELECTRICOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN
Radicado: 2024I-VCOR-011866	6/03/2024	INVIAS	Solicitud Modificación Clausula Primera Adicional 1 del Convenio 1966-2021 - Alcaldía Montería.

2024E-VUVRAZ-046921	24/05/2024	INVIAS	RESPUESTA OBSERVACIONES CGR
CMR-082-2024	24/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME SOCIAL ABRIL-MAYO 2024
CMR-083-2024	25/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	INFORME DE CALIDAD ABRIL-MAYO 2024
CMR-084-2024	25/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 18 al 23 de mayo de 2024.
CMR-085-2024	25/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a oficio CII196-052-24 Reiteración de Compromisos del Comité de Obra No. 25 del 16/04/2024.
CMR-086-2024	25/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 21 de abril al 20 de mayo de 2024.
CMR-087-2024	27/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MINICARGADOR Y CARRO GRUA
2024E-VUVRAZ-047203	27/05/2024	INVIAS	Oficio CII196 060 24 Concepto de la Interventoría ante Solicitudes del Municipio de Montería en los
CMR-089-2024	30/05/2024	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Respuesta a oficio CII196-063-24 - Corrección y Ajuste en la Ejecución de Actividades de Poda Aérea y Aplicación de Cicatrizante

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-049-24	6/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reunión de seguimiento ejecución - Programa Colombia Rural (Córdoba)
CII196-050-24	6/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud De Presentación Urgente De Plan De Contingencia Actualizado Para Recuperar El Atraso De Ejecución Del Cronograma De Actividades De Obra

CII196-051-24	6/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS
CII196-052-24	14/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Radicación Informe Trimestral No. 6 - Componentes Ambiental y Social
CII196-052A-24	18/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reiteración de Compromisos Comité de Obra No. 25 del 16/04/2024
CII196-053-24	18/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Cumplimiento A Compromisos Establecidos Con La Veeduría Ciudadana, Martinica – Leticia Avanza.
CII196-054-24	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud Gestión Ante AFINIA para Reubicar o trasladar postes de energía
CII196-055-24	22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Autorización desembolso cuenta de ahorro.
CII196-056-24	22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud de entrega de informe y formatos ambientales de mayo de 2024 y anexos

CII196-057-24	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Citación a Comité de Obra No. 27
CII196-058-24	24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Autorización desembolso cuenta de ahorro.
CII196-059-24	24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta Observación No. 21 presentada en comunicado AF-INV23-62 Contraloría General de la Republica
CII196-059-24	27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Concepto de la Interventoría ante Solicitudes del Municipio de Montería en los comunicados D.A. 037 del 15 de febrero de 2024 – Solicitud de Modificación al Valor del Convenio y D.A -098-2024 Reiteración de solicitud de modificación al valor del convenio en referencia.
CII196-061-24	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	CONVOCATORIA A REUNION DE SEGUIMIENTO No. 12
CII196-062-24	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud Diseños Mezcla de Concreto Asfáltico MDC-19 A utilizar en el Proyecto
CII196-063-24	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Corrección y Ajuste en la Ejecución de Actividades de Poda Aérea y Aplicación de Cicatrizante

CII196-064-24	29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Reunión de seguimiento ejecución en Campo

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato de obra presenta un atraso considerable superior al 19% sin embargo se encuentra en trámite prórroga hasta 31 de octubre de 2024, sin embargo, debe establecerse un cronograma ajustado que permita terminación de las obras a la nueva fecha de terminación del contrato.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades en el periodo

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades en el periodo

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades en el periodo

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCIÓN NÚMERO 098 DE 13 de JUNIO de 2024

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes ambiental y de calidad, de igual forma se hace necesario mejorar los rendimientos en obra para superar el atraso que presenta el proyecto inclusive teniendo en cuenta la prórroga en proceso.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023.