NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **RODRIGO OSORIO TOVAR**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 1 CONTRATO No. 2603 DE 2023.
Periodo:	Agosto de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 033 del 04/08/2023

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 66,04 Km

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2603 DE 2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ODESSA	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por CGR SAS con NIT 830.076.603-9, con un porcentaje de participación del 95% y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS con NIT. 900.804.544-0, con un porcentaje de participación del 5%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO GRUPO AMV 1 LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	04/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	DT-QUI 45351 del 04/08/2023
VALOR INICIAL:	$ 375.836.872		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 375.836.872		
ANTICIPO	N/A		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/11/2023

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897823	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.836.872,00	$63.484.127,00	$312.352.745,00

1.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (N/A)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de Interventoría No. 01 Periodo Agosto de 2023.	$53.348.005,88	$10.136.121,12	N/A	$63.484.127,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor para el período de Agosto de 2023 el contrato reporta un avance de 17%

1.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 17%
Total inversión ejecutada: 17%

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…

1.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 37.583.688	NB -100273588 Anexo No. 0	04/08/2023	04/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 75.167.375	NB -100273588 Anexo No. 0	04/08/2023	04/12/2026
Calidad del Servicio	$ 112.751.062	NB -100273588 Anexo No. 0	04/12/2023	04/06/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DT-QUI 45350.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

1.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

1.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT QUI 44396	01/08/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	SOLICITUD DE P”LIZAS - CONTRATO 2603 DE 2023
DT QUI 45123	03/08/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A ENTRADA N° 75267 02/08/2023
DT QUI 45121	03/08/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A ENTRADA N° 74384 01/08/2023
DT QUI 47835	16/08/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A ENTRADA N°71882
DT QUI 48223	16/08/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A ENTRADA N° 71882, CON FECHA 25/07/2023 ADICI”N Y PRORROGA DE LOS CONTRATOS N°2104 DE 2019 COOPMAVIAL Y 2103 DE 2019 LOS ROBLES
DT QUI 48034	16/08/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	NUEVO REQUERIMIENTO DE PROCESOS DEL CONTRATO 2603 DE 2023. SOLICITUDE DEL REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMINETO A LOS PUENTES
2023S VQUI 000968	30/08/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	SOLICITUD CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA CIERRE POR EVENTO CLASICO RCN 27 DE SEPTIEMBRE/2023
2023S VQUI 001127	30/08/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RAD. 2023E-VUVRAZ01157 VEHÕCULO SUZUKI VITARA 2022. DE PLACA KOZ821 NO CUMPLE

			LOS REQUISITOS SOLICITADOS
2023S VQUI 001481	30/08/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	VERIFICACI"N DE RESPUESTA DE INTERVERTORIA A INFORME T…CNICO DE AMV - RUTA 4002 (CLUB CAMPESTREARMENÕA) - CONTRATO 1559 DE 2015

1.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se ha presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron recorridos para llevar a cabo el seguimiento a las actividades de interventoría de la administración vial.

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de interventoría vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

-. Se vela por el cumplimiento del contrato de interventoría en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos.

-. Se solicitó a la interventoría estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la obra como de la interventoría.
-. Se documenta los pagos que se hacen al contrato de interventoría y se controla el balance presupuestal del contrato de interventoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato de interventoría.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato de interventoría, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados y controlando el balance presupuestal del contrato de interventoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se verifica que el interventor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidades pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato de interventoría.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del interventor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.
-. Se elaboran y presentan los informes mensuales del supervisor del contrato de interventoría.

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ESTEBAN ARIAS OSPINA
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-373000 QND
Supervisor del contrato de interventoría No. 2603-2023 y mantenimiento rutinario 3005-2023 y 3006-2023
DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS