NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **RODRIGO OSORIO TOVAR**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 05 - CONTRATO No. 3005 DE 2023 Y CONTRATO No. 3006 DE 2023.
Periodo:	Diciembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 046 del 27/09/2023

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 66,04 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3005 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA. COOPMAVIAL	NIT:	800.014.123-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250/ 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR 3+0828/40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260/40QN04 LA ESPAÑOLA ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000/ 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2023S-VQUI-007743 del 27/09/2023

VALOR INICIAL:	$ 212.058.886
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 212.058.886
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES. EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1026023	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$212.058.886,00	$166.112.794,03	$45.946.091,97

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 04, periodo de Diciembre de 2023	$44.550.186,13	$8.464.535,37	N/A	$53.014.721,50

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) para el periodo de Diciembre de 2023 se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$212.058.886,00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$166.112.794,03	78%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$166.112.794,03	78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$166.112.794,03	78%

1.4.2. ANTICIPO (N.A)

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 78%
Meta física ejecutada %: 78%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2023S-VQUI-007742<
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:27/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$21.205.889	Póliza No. 60-44-101011187 Anexo No. 00	27/09/2023	27/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 42.411.778		27/09/2023	27/01/2027
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	$63.617.666		27/09/2023	27/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	Póliza No. 60-40-101005131 Anexo No.00	27/09/2023	27/01/2024
Contratistas y Subcontratistas	$232.000.000		27/09/2023	27/01/2024
Vehículos Propios y no propios	$232.000.000		27/09/2023	27/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3006 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES	NIT:	836.000.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 // 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2023S-VQUI-007747 del 27/09/2023
VALOR INICIAL:	$ 195.002.169		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 195.002.169		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES. EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1026023	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$195.002.169,00	$152.751.699,05	$42.250.469,95

2.3 ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 04, periodo de Diciembre de 2023	$40.966.842,23	$7.783.700,02	N/A	$48.750.542,25

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) para el periodo de Diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

2.4.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$195.002.169,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$152.751.699,05	78%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$152.751.699,05	78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$152.751.699,05	78%

2.4.02 ANTICIPO (N.A)

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

2.4.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 78%
Meta física ejecutada %: 78%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2023S-VQUI-007733
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$19.500.217	Póliza No. 60-44-101011187 Anexo No. 00	27/07/2023	27/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$39.000.434		27/07/2023	27/01/2027
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	$58.500.651		27/07/2023	27/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	Póliza No. 60-40-101005132 Anexo No.00	27/09/2023	27/01/2024
Contratistas y Subcontratistas	$232.000.000		27/09/2023	27/01/2024
Vehículos Propios y no propios	$232.000.000		27/09/2023	27/01/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		ENVIADO A JURÍDICA			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.13DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2603 DE 2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ODESSA	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por CGR SAS con NIT 830.076.603-9, con un porcentaje de participación del 95% y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS con NIT. 900.804.544-0, con un porcentaje de participación del 5%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO GRUPO AMV 1 LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	04/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	DT-QUI 45351 del 04/08/2023
VALOR INICIAL:	$ 375.836.872		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 375.836.872		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897823	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.836.872,00	$360.635.829,47	$15.201.042,53

3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (N/A)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de Interventoría No. 05 Periodo Diciembre de 2023.	$62.255.180,00	$11.828.484,20	N/A	$74.083.664,20

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor para el período de Diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 96%

3.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 96%
Total inversión ejecutada: 96%

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 37.583.688	NB -100273588 Anexo No. 0	25/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 75.167.375	NB -100273588 Anexo No. 0	25/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 112.751.062	NB -100273588 Anexo No. 0	31/12/2023	30/06/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2023S-VQUI-028995
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S VQUI 025954	04/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN TRÁMITE ENTREGA DEFINITIVA Y TRÁMITE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA 3710-2023
2023S VQUI 027357	11/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	REMSIÓN DEL MEMORANDO 2023I-VBOG-034753 07/12/2023. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LE BALANCE AMBIENTAL CONTRATO DE OBRA CO-3710- 2023 PINTUVIAL
2023S VQUI 027351	11/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A RAD. N° 2023EVUVRAZ-034224 - OFICIO C-T134-193-2023. DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIALDEL CONTRATO 3710-2023
2023S VQUI 027385	11/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUSTA A RAD N°2023EVUVRAZ-034048 04/12/2023, OFICIO C-T-134-192-2023. ATENCIÓN ALOFICIO 2023- VURAZ-032072 (CONTRATO 3710-2023) - TERMINACIÓN DEL CO3710-2023 - CI-2603-2023
2023S VQUI 027884	12/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RADICADO N° 2023E-VQUI-036754
2023S VQUI 028995	15/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RAD. 2023EVUVRAZ-037536 (PÓLIZA ÚNICA DE CUMNPLIMIENTO NB 1002735588

2023S VQUI 030045	19/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	REMISIÓN OFICIO 2023I-VBOG032797 DEL 2023-12-01
2023S VQUI 030034	19/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A COMINICACO C-T129-121-2023. 12/11/2023. ENVÍO DE COMPONENTE SOCIAL DEL CONVENIO N° 2266-2020. CI 1486 DE 2021. CONTRATO LP-001- 2021, ARGELIA, VALLE DEL CAUCA
2023S VQUI 030090	19/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA LA RADICADO N°2023E-VUVRAZ-039108 18/12/2023.C-T-134-224-2023. COMPLEMETO AL OFICIO 2023EVUVRAZ-032072 (CONTRATO 3710-2023), TERMINACIÓN DEL CO-3710-2023. CI-2603-2023
2023S VQUI 030856	21/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	INSPECCIÓN DE LOS PUENTES A CARGO DELINVIAS, MEDIANTE EL SISTEMA INTEIGENTE DE GESTIÓN DE PUENTES. SIGP
2023S VQUI 030090	19/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RAD. N°2023EVUVRAZ-039108 CON FECHA 18/12/2023, C-T-134-224-2023. COMPLEMETO AL OFICIO 2023EVUVRAZ-032072. 8CONTRATO 3710-2023). TERMINACIÓN DEL CO 3710-2023 - CI 2603-2023
2023S VQUI 032776	28/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	SOLICITUD DOCUMENTACIÓNDE LOS CONTRATOS DE OBRAS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ A CARGO DE LA INTERVACIÓN 1498-2021
2023S VQUI 033578	29/12/2023	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A RAD.2023EVUVRAZ-040756

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se ha presentado novedades.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron recorridos semanales para llevar a cabo el seguimiento a las actividades realizadas por los microempresarios en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío y verificación de las actividades de la administración vial.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de interventoría vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

-. Se vela por el cumplimiento del contrato de interventoría en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos.
-. Se solicitó a la interventoría estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la obra como de la interventoría.
-. Se documenta los pagos que se hacen al contrato de interventoría y se controla el balance presupuestal del contrato de interventoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato de interventoría.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato de interventoría, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados y controlando el balance presupuestal del contrato de interventoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se verifica que el interventor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidades pactadas.

-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato de interventoría.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del interventor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.
-. Se elaboran y presentan los informes mensuales del supervisor del contrato de interventoría.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ESTEBAN ARIAS OSPINA
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-373000 QND
Supervisor del contrato de interventoría No. 2603-2023 y mantenimiento rutinario 3005-2023 y 3006-2023
DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS