SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1131 DE 2021, 1132 DE 2021, 1133 DE 2021, 1134 DE 2021 Y 1136 DE2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2247-2021. |
| Periodo: | Del 1 al 31 del mes de enero de 2024 |
| No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución No. 1882 del 12 de julio de 2021 (Convenios)<br>Resolución No. 871 del 16 de marzo de 2022 (Interventoría) |

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## Tabla de contenido


1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1131 DE 2021 – MUNICIPIO DE ALPUJARRA ..... 5
1.1. Información General del Convenio ..... 5
1.2. Registro Presupuestal Convenio ..... 6
1.3. Rendimientos Financieros ..... 6
1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 13
1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 13
1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... 15
1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO ..... 15
1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO ..... 15
1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO ..... 15
1.4.6. ANTICIPO ..... 15
1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. ..... 16
1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 16

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 16

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 17

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 17

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 17

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 17

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA ..... 18

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1132 DE 2021 – MUNICIPIO DE MELGAR . **¡Error! Marcador no definido.**

2.1. Información General del Convenio ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.2. Registro Presupuestal Convenio ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.3. Rendimientos Financieros ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.6. ANTICIPO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. ... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA..... **¡Error! Marcador no definido.**
3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1133 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO ..... 18
3.1. Información General del Convenio ..... 19
3.2. Registro Presupuestal Convenio ..... 19
3.3. Rendimientos Financieros..... 19
3.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 21
3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 21
3.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA..... 22
3.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO..... 22
3.4.4. AVANCE DEL CONTRATO..... 22
3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO ..... 23
3.4.6. ANTICIPO..... 23
3.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. ..... 23
3.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 23
3.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 23
3.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO..... 23
3.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 24
3.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO..... 24
3.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 24
3.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA..... 25
4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1134 DE 2021 – MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN ..... 25
4.1. Información General del Convenio ..... 25
4.2. Registro Presupuestal Convenio ..... 26
4.3. Rendimientos Financieros..... 26
4.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 27
4.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 27
4.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA..... 29
4.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO..... 29
4.4.4. AVANCE DEL CONTRATO..... 29
4.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO ..... 29

4.4.6. ANTICIPO ..... 30
4.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. ..... 30
4.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 30
4.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 30
4.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 30
4.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 31
4.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 31
4.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 31
4.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA ..... 32
5. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1136 DE 2021 – MUNICIPIO DE FLANDES ..... 33
5.1. Información General del Convenio ..... 33
5.3. Rendimientos Financieros ..... 34
5.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 34
5.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 34
5.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... 35
5.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO ..... 36
5.4.4. AVANCE DEL CONTRATO ..... 36
5.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO ..... 36
5.4.6. ANTICIPO ..... 36
5.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. ..... 36
5.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 37
5.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 37
5.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 37
5.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 37
5.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 38
5.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 38
5.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA ..... 39
6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 39
6.1. Información General ..... 39

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ..... 40
6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO ..... 40
6.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 41
6.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS ..... 41
6.6. ACTAS DE MOFICIACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO ..... 41
6.7. ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 41
6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO ..... 41
6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA ..... 42
6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO ..... 42
6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO ..... 43
6.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) ..... 43
6.13.1. Aspectos Técnicos ..... 43
6.13.2. Aspectos Jurídicos ..... 43
6.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros ..... 43
6.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad ..... 43
6.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ..... 43
6.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR ..... 43
6.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO ..... 44

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1131 DE 2021 – MUNICIPIO DE ALPUJARRA**

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** VIA LAS DELICIAS – CENTRO POBLADO ALPUJARRA

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** DIECINUEVE (19) Km

### 1.1. Información General del Convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 1131 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | MUNICIPIO DE ALPUJARRA | NIT: | 890.702.017-7 |
| REPRESENTANTE: | ALCALDE MUNICIPAL ALBEIRO TRUJILLO CASTRO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA – COLOMBIA RURAL" | | |
| FECHA DE INICIO: | 28 DE JUNIO DE 2021 | OFICIO SRT 32963 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SRT |
| VALOR INICIAL: | $ 4.050.000.000 | | |
| VALOR ADICIONES | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 4.050.000.000 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS | Cuatro (4) | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de diciembre del 2023 | | |

### 1.2. Registro Presupuestal Convenio

| CDP | No. Registro | Rubro No. | Fuente | Valor Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 119821<br>30/03/2021 | 475221<br>15/06/2021 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 54 | $ 920.000.000,00 |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 54 | $ 80.000.000,00 |
| 96222<br>22/02/2022 | 270622<br>22/02/2022 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | $ 2.897.500.000,00 |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 11 | $ 152.500.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 4.050.000.000,00 |

### 1.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se detallan los rendimientos financieros acumulados desde el mes de junio de 2021 al mes de enero de 2024:

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| $ 1.000.000.000,00 | | | Ingresa el día 25 de junio de 2021 |
| | $ 126.914,00 | | Rendimientos del mes de junio 2021 |
| | $ 698.913,00 | | Rendimientos del mes de julio 2021 |
| | $ 655.674,00 | | Rendimientos del mes de agosto 2021 |
| | $ 656.105,00 | | Rendimientos del mes de septiembre 2021 |
| | $ 700.316,00 | | Rendimientos del mes de octubre 2021 |
| | $ 636.084,00 | | Rendimientos del mes de noviembre 2021 |
| | $ 723.173,00 | | Rendimientos del mes de diciembre 2021 |
| | $ 635.946,00 | | Rendimientos del mes de enero de 2022 |
| | $ 614.399,00 | | Rendimientos del mes de febrero de 2022 |
| | $ 718.931,00 | | Rendimientos del mes de marzo de 2022 |
| $ 3.050.000.000,00 | | | Ingresa el día 28 de abril de 2022 |
| | $ 1.065.439,00 | | Rendimientos del mes de abril de 2022 |
| | $ 2.989.316,92 | | Rendimientos del mes de mayo de 2022 |

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | $ 2.991.117,00 | | Rendimientos del mes de junio de 2022 |
| | $ 3.062.069,00 | | Rendimientos del mes de julio de 2022 |
| | | $ 13.213.948,00 | Devolución Rendimientos Financiero hasta junio de 2022 |
| | | $ 3.062.069,00 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de Julio de 2022 |
| $ 2.294.525,00 | | | |
| | $ 71.677,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 215.041,08 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.684,88 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.685,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.687,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.689,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 215.077,08 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.896,88 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.698,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.700,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.781,88 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 215.114,80 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.708,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.718,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.712,08 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.714,88 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 215.151,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.721,88 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.722,88 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.724,88 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 71.726,88 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| | $ 215.188,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022 |
| $ 2.080.970,00 | | | |
| | $ 71.733,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.735,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.737,88 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.738,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 215.225,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.745,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.747,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.749,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.751,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 287.020,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.759,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.761,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.763,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 215.299,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.770,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.772,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.773,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | $ 71.775,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 215.336,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| | $ 71.782,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022 |
| $ 2.154.288,00 | | | |
| | $ 71.784,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.786,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.788,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 287.168,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.796,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.798,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.800,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 287.217,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.809,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.811,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.812,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 215.447,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.819,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.821,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.823,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.825,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 215.484,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.832,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.833,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| | $ 71.835,00 | | Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022 |
| $ 1.707.250,00 | | | |
| | $ 71.837,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 215.521,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 71.844,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 71.846,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 143.697,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 149.254,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 49.754,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 49.755,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 49.756,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 49.758,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 149.280,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 49.762,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 49.764,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 44.613,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 44.614,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 133.847,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 44.618,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 44.619,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 44.620,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| | $ 44.621,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | $ 133.870,00 | | Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022 |
| $ 4.289.859,00 | | | |
| | $ 44.626,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.627,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.628,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.629,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 178.527,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.634,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.636,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.637,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 133.916,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.641,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.642,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.643,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.644,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 133.939,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.649,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.650,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.651,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.652,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 133.962,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.656,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 2.950.540,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| | $ 44.730,00 | | Abono intereses CC activas mes de enero de 2023 |
| $ 1.229.154,00 | | | |
| | $ 44.731,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 44.732,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 134.203,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.705,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.706,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.707,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.708,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 131.131,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.713,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.714,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.715,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.716,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 131.154,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.720,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.721,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.722,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.723,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 131.176,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.728,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |
| | $ 43.729,00 | | Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023 |

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| $ 1.443.108,00 | | | |
| | $ 43.730,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.731,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 131.199,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.735,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.736,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.737,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.738,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 131.222,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.743,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.744,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.745,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.746,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 174.994,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.751,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.752,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.753,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 131.267,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.758,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.759,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.760,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 43.625,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| | $ 130.883,00 | | Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023 |
| $ 1.041.948,00 | | | |
| | $ 36.944,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 36.945,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 184.740,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 36.951,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 36.952,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.462,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.463,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 106.395,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.467,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.468,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.469,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.469,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 106.414,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.473,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.474,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.475,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 35.476,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| | $ 141.911,00 | | Abono intereses CC activas mes de abril de 2023 |
| $ 1.064.775,00 | | | |
| | $ 35.480,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.481,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | $ 35.482,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 106.450,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.485,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.486,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.487,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.488,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 106.468,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.491,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.492,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.493,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.494,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 141.984,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.498,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.499,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.500,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 106.505,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.503,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.504,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| | $ 35.505,00 | | Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023 |
| $ 1.172.159,00 | | | |
| | $ 35.506,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 106.523,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.510,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.510,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.511,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.512,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 142.057,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.517,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.517,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.518,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 142.082,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.523,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.523,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.524,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 106.578,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.528,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.529,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.530,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 35.530,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| | $ 142.131,00 | | Abono intereses CC activas mes de junio de 2023 |
| $ 956.658,00 | | | |
| | $ 35.535,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 35.536,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 35.537,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 106.615,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | $ 35.540,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 35.541,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 35.542,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 35.543,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 106.633,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 35.546,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 35.431,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 70.865,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 106.304,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 35.436,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 30.997,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 30.008,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 30.008,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 90.030,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| | $ 30.011,00 | | Abono intereses CC activas mes de julio de 2023 |
| $ 930.716,00 | | | |
| | $ 30.012,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.013,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.014,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 120.061,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.017,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.018,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.019,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 90.060,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.022,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.022,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.023,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.024,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 120.103,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.028,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.028,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.029,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 90.091,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.032,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.033,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.033,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| | $ 30.034,00 | | Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023 |
| $ 931.192,00 | | | |
| | $ 90.107,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.037,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.038,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.039,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.039,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 90.122,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.042,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | $ 30.043,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.044,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.044,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 90.138,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.047,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.048,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.049,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.050,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 90.153,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.053,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.053,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.008,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 30.008,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| | $ 90.030,00 | | Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023 |
| $ 836.740,00 | | | |
| | $ 30.011,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 30.012,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 30.013,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 30.014,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 90.045,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 30.017,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 30.017,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 30.018,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.546,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 102.189,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.549,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.550,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.550,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 76.654,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.553,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.553,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.554,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.555,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 76.667,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.557,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |
| | $ 25.558,00 | | Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023 |

### 1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 22 de fecha 31 de enero de 2024.

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

### 1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 050 de 2022 De Fecha del 3 de febrero de 2022 | | |
| CONTRATISTA: | ARNULFO ARIAS DÍAZ | NIT: | 1.110.443.738 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: | ARNULFO ARIAS DÍAZ | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA – PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVÍAS PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” | | |
| FECHA DE INICIO: | 3 de mayo de 2022 | ACTA DE INICIO | ACTA DE INICIO |
| VALOR INICIAL: | $ 4.045.951.044,98 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIONES | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 4.045.951.044,98 (Incluido IVA) | | |
| ANTICIPO: | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $2.022’975.522,49 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $1.064’050.974,49 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $958’924.547,72 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 DE JULIO DE 2022 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS | DIEZ (10) | | |
| PRÓRROGA No. 1: | 92 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 2: | 50 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 3: | 70 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 4: | 60 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 5: | 15 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 6: | 31 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 7: | 30 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 8: | 31 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 9: | 61 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 10: | 92 DÍAS | | |
| PRÓRROGA No. 11: | 33 DÍAS | | |
| SUSPENCIÓN No. 1: | 29 DÍAS | | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE REANUDACIÓN | 26 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 29 DE FEBRERO DE 2024 |
| OBSERVACIONES | Cesión 1: Resolución No. 061 del 22 de febrero de 2022 Cesión de contrato entre el Contratista Ing. Luis Ricardo Ortigoza al Contratista Ing. Arnulfo Arias Díaz |

### 1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022000171 26/02/2021 | 2022 | 2020730240021 | 2.3.2.02.02.005 | $ 1.000.000.000 | 0% | $ 1.000.000.000 |
| | | | | $ 3.045.951.044,98 | 0% | $ 3.045.951.044,98 |
| TOTAL | | | | | | $ 4.045.951.044,98 |

### 1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. _** | -- | -- | -- | -- |
| **Acta de Ajuste No. __** | -- | -- | -- | -- |

### 1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 22 de fecha del 31 de enero del 2024, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 2.416.328.477.98 equivalente a un 59.7%.

### 1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **$ 4.045.951.044,98** | **100** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **$ 3.539.680.162,13** | **87,5** |

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **$ 2.416.328.477.98** | **59,7** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | **$ 14’875.000,00** | **0,4** |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 2.416.328.477.98** | **59,7** |

### 1.4.6. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | **$ 2.022.975.522,49** |
| **AMORTIZADO** | **$ 1.064’050.974,77** |
| **SALDO** | **$ 958’924.547,72** |

### 1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 22 de fecha del 31 de enero del 2024, se reporta lo siguiente:

Meta física programada %: 87,5 %

Meta física ejecutada %: 59,7%

### 1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| **07/09/2022** | NP-465.1P | Excavación Para Reparación De Pavimento Asfáltico Existente Incluyendo El Corte Y La Remoción De Las Capas Asfálticas Subyacentes |
| **07/09/2022** | NP-320,3P | Subbase granular mezclada con base granular existente con proporción 70-30 |
| **07/09/2022** | NP-610.8P | Relleno para estructuras |
| **07/09/2022** | NP-1 | Estudios y diseños del muro de contención K3+600 |
| **07/09/2022** | NP-310.1P | Nivelación y compactación de la subrasante |

### 1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

| FECHA ACTA | ACTA NO. |
|---|---|

| | |
|---|---|
| -- | -- |

**1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | NUMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

**1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. | ACTA DE AMPLIACIÓN NO. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |

**1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA COMITÉ | NO. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

**1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pólizas con respecto a la prórroga No. 10.

**FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/08/2023**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO __**

Se prórroga el contrato de Obra 050 según Acta No. 10 de fecha de terminación 31-dic-2023 por parte del Municipio de Alpujarra.

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE: HDI SEGUROS S.A.S<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | $ 202.297.552 | 4006000 Anexo 13 | 03/05/2022 | 10/03/2027 |
| Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento | $1.213.785.314,00 | 4006000 Anexo 13 | 23/02/2022 | 23/02/2027 |
| Cumplimiento de Contrato | $ 404.595.105,00 | 4006000 Anexo 13 | 03/05/2022 | 04/08/2024 |
| Calidad del Servicio | $ 404.595.105,00 | 4006000 Anexo 13 | 03/05/2022 | 04/08/2024 |
| Buen Manejo del Anticipo | $2.022.975.523,00 | 4006000 Anexo 13 | 03/05/2022 | 08/04/2024 |
| Pagos de salarios, prestaciones sociales | $202.297.552 | 4006000 Anexo 13 | 03/05/2022 | 10/12/2026 |

**Garantía RCE**

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. 4001186 anexo 11, expedida por HDI Seguros S.a., Mediante anexo 11 prórroga la vigencia de los amparos, discriminada de la siguiente manera:

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento | $ 232.000.000 | 4001186 Anexo 12 | 23/02/2022 | 11/03/2024 |

### 1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA DE AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1133 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO**

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** PALENQUE - AGUAS CLARAS

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** CINCO PUNTO CINCO (5.5) Km

### 2.1. Información General del Convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 1133 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | MUNICIPIO DE FRESNO | NIT: | 800.100.056-3 |
| REPRESENTANTE: | ALCALDE MUNICIPAL JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS | | |
| OBJETO: | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL" | | |
| FECHA DE INICIO: | 28 DE JUNIO DE 2021 | OFICIO SRT 32966 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT |
| VALOR INICIAL: | $ 4.050.000.000 | | |
| VALOR ADICIONES | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 4.050.000.000 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS | CINCO (5) | | |
| PRÓRROGA No. 1: | 6 meses | | |
| PRÓRROGA No. 2: | 4 meses | | |
| PRÓRROGA No. 3: | 5 meses | | |
| PRÓRROGA No. 4: | 3 meses | | |
| PRÓRROGA No. 5: | 6 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 DE JUNIO DE 2024 | | |

### 2.2. Registro Presupuestal Convenio

| CDP | No. Registro | Rubro No. | Fuente | Valor Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 119821<br>30/03/2021 | 473521<br>15/06/2021 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 54 | $ 920.000.000,00 |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 54 | $ 80.000.000,00 |
| 95722<br>21/02/2022 | 269122<br>21/02/2022 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | $ 2.897.500.000,00 |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 11 | $ 152.500.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 4.050.000.000,00 |

### 2.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se presentan los rendimientos financieros acumulados del mes de junio de 2021 a enero de 2024.

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| $ 1.000.000.000,00 | | | Ingresa el día 25 de junio de 2021 |
| | | | Ingresa el día 25 de junio de 2021 |
| | $ 32.800,00 | | Rendimientos del mes de junio 2021 |
| | $ 339.000,00 | | Rendimientos del mes de julio 2021 |
| | $ 339.089,44 | | Rendimientos del mes de agosto 2021 |
| | $ 328.231,35 | | Rendimientos del mes de septiembre 2021 |
| | $ 339.351,00 | | Rendimientos del mes de octubre 2021 |
| | $ 328.452,13 | | Rendimientos del mes de noviembre 2021 |
| | $ 339.578,64 | | Rendimientos del mes de diciembre 2021 |
| | $ 339.693,76 | | Rendimientos del mes de enero de 2022 |
| | $ 306.730,17 | | Rendimientos del mes de febrero de 2022 |
| | $ 339.912,90 | | Rendimientos del mes de marzo de 2022 |
| | $ 328.994,77 | | Rendimientos del mes de abril de 2022 |
| $ 3.050.000.000,00 | | | Ingresa el día 31 de mayo de 2022 |
| | $ 373.492,88 | | Rendimientos del mes de mayo de 2022 |
| | | $ 3.735.327,00 | Devolución Rendimientos Financiero junio 2021 a mayo de 2022 |
| | $ 1.329.216,79 | | Rendimientos del mes de junio de 2022 |
| | | $ 1.329.216,79 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de junio de 2022 |
| | | $ 1.618.342.237,60 | Retiro Cheque en oficina con tarjeta para la Fiducia - 26 de julio |
| | | $ 21.800,00 | Cobro Por Giro de Cheque de Gerencia - 26 de julio |
| | | $ 4.142,00 | IVA por servicios - 31 de julio |
| | $ 1.267.069,41 | | Rendimientos del mes de julio de 2022 |
| | | $ 1.267.069,41 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de julio de 2022 |
| | $ 790.210,54 | | Rendimientos del mes de agosto de 2022 |
| | | $ 790.210,54 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de agosto de 2022 |
| | $ 797.817,01 | | Rendimientos del mes de septiembre de 2022 |
| | | $ 797.817,01 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de septiembre de 2022 |
| | $ 824.479,34 | | Rendimientos del mes de octubre de 2022 |
| | | $ 824.479,34 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de octubre de 2022 |
| | $ 797.646,84 | | Rendimientos del mes de noviembre de 2022 |
| | | $ 797.646,84 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de noviembre de 2022 |
| | $ 758.486,82 | | Rendimientos del mes de diciembre de 2022 |
| | | $ 758.486,82 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de diciembre de 2022 |
| | $ 726.385,77 | | Rendimientos del mes de enero de 2023 |
| | | $ 726.385,77 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de enero de 2023 |
| | $ 565.685,38 | | Rendimientos del mes de febrero de 2023 |
| | | $ 565.685,38 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de febrero de 2023 |
| | $ 577.322,04 | | Rendimientos del mes de marzo de 2023 |
| | | $ 577.322,04 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de marzo de 2023 |
| | $ 486.718,93 | | Rendimientos del mes de abril de 2023 |
| | | $ 486.718,93 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de abril de 2023 |
| | $ 399.007,91 | | Rendimientos del mes de mayo de 2023 |
| | | $ 399.007,91 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de mayo de 2023 |
| | $ 372.776,77 | | Rendimientos del mes de junio de 2023 |
| | | $ 372.776,77 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de junio de 2023 |

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | $ 361.548,88 | | Rendimientos del mes de julio de 2023 |
| | | $ 361.548,88 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de julio de 2023 |
| | $ 328.377,61 | | Rendimientos del mes de agosto de 2023 |
| | | $ 328.377,61 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de agosto de 2023 |
| | $ 293.089,97 | | Rendimientos del mes de septiembre de 2023 |
| | | $ 293.089,97 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de septiembre de 2023 |
| | $ 298.265,11 | | Rendimientos del mes de octubre de 2023 |
| | | $ 298.265,11 | Devolución Rendimientos Financiero del mes de octubre de 2023 |

### 2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.22 de fecha 31 de enero de 2024.

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

### 2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 167 de 2022 De Fecha del 12 de marzo de 2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO FRESNO IC | NIT: | 901.592.761-4 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: | INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S 95%<br>FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA 5% | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NO. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO. | | |
| FECHA DE INICIO: | 28 de abril de 2022 | ACTA DE INICIO | ACTA DE INICIO |
| VALOR INICIAL: | $ 4.046.192.741 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIONES | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 4.046.192.741 (Incluido IVA) | | |
| ANTICIPO: | $ 1.650.429.340 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 1.650.429.340 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 1.057.561.224 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 592.868.116 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRÓRROGAS | Diez (10) |
| PRÓRROGA No. 1: | 90 días |
| PRÓRROGA No. 2: | 90 días |
| PRÓRROGA No. 3: | 19 días |
| PRÓRROGA No. 4: | 15 días |
| PRÓRROGA No. 5: | 31 días |
| PRÓRROGA No. 6: | 31 días |
| PRÓRROGA No. 7: | 61 días |
| PRÓRROGA No. 8: | 31 días |
| PRÓRROGA No. 9: | 61 días |
| PRÓRROGA No. 10: | 30 días- Pendiente respuesta Alcaldía de Fresno |
| SUSPENSIÓN No.1 | 30 días |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE REANUDACIÓN: | 27 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 29 DE FEBRERO 2024 |
| OBSERVACIONES | Cesión 1: Resolución No. 145 del 4 de abril, Cesión del contrato entre LAMICON INEGENIERO S.A.S y PRODIAC LTDA.<br>Cesión 2: Resolución No. 203 del 4 de mayo, entre PRODIAC LTDA. y CONSORCIO FRESNO IC |

### 2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 12/03/2022 | 2022 | 23500000 | 2.3.2.02.02.005 | $ 4.046.192.741 | 0% | $ 4.046.192.741 |
| TOTAL | | | | | | $ 4.046.192.741 |

### 2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. __** | -- | -- | -- | -- |
| **Acta de Ajuste No. __** | -- | -- | -- | -- |

**2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 22 de fecha del 31 de enero de 2024, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $2.771.411.081,89 equivalente a un 68,50%.

**3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **$ 4.045.855.594** | **100** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **$ 3.552.261.211,53** | **87,80** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **2.771’411.081,89** | **68,50** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | **-** | **-** |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | **2.771’411.081,89** | **68,50** |

**2.4.6. ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **OTORGADO** | **$** | **1.650’.429.340** |
| **AMORTIZADO** | **$** | **1.057.561.224** |
| **SALDO** | **$** | **592.868.116** |

**2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.**

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 22 de fecha del 31 de enero del 2024, se reporta la siguiente información:

Meta física programada %: 87.80 %

Meta física ejecutada %: 68,50 %

**2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | … |

**2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. |
|---|---|
| -- | - |
| -- | -- |

**2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | NUMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

**2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. | ACTA DE AMPLIACIÓN NO. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |

**2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA COMITÉ | NO. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

**2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Se Relaciona la póliza actualizada con respecto a la Prórroga N°9 del contrato de obra.

**FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__**

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | $ 809.238.548.20 | 100012516<br>Anexo 9 | 07/10/2023 | 02/01/2027 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Estabilidad de la Obra | $1.213.857.822.30 | 100012516 Anexo 9 | 30/12/2023 | 30/12/2028 |
| Cumplimiento de Contrato | $ 404.619.274,10 | 100012516 Anexo 9 | 07/10/2023 | 02/05/2024 |
| Buen Manejo del Anticipo | $1.618.477.096.40 | 100012516 Anexo 9 | 07/10/2023 | 02/05/2024 |

**Garantía RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento | $ 464.000.000 | 100002731 Anexo 9 | 04/05/2022 | 02/10/2023 |

### 2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA DE AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |

## 3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1134 DE 2021 – MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** Valle de San Juan - Rovira Sector Vereda La Manga – El Capote

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** Siete Punto Nueve (7.9) Km

### 3.1. Información General del Convenio

| | |
|---|---|
| CONVENIO No. | 1134 de 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN | NIT: | 800.100.143-6 |
| REPRESENTANTE: | ALCALDE MUNICIPAL HENRY LUGO SEGURA | | |
| OBJETO: | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL" | | |
| FECHA DE INICIO: | 06 DE AGOSTO DE 2021 | OFICIO SRT 41472 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT |
| VALOR INICIAL: | $ 4.050.000.000 | | |
| VALOR ADICIONES | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 4.050.000.000 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS | CUATRO (4) | | |
| PRÓRROGA No. 1: | 6 meses | | |
| PRÓRROGA No. 2: | 4 meses | | |
| PRÓRROGA No. 3: | 5 meses | | |
| PRÓRROGA No. 4: | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |

### 3.2. Registro Presupuestal Convenio

| CDP | No. Registro | Rubro No. | Fuente | Valor Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 119821 30/03/2021 | 473121 15/06/2021 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 54 | $ 920.000.000,00 |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 54 | $ 80.000.000,00 |
| Vigencia 2022 | Vigencia 2022 | C-2402-0600-12 | 11 | $ 3.050.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 4.050.000.000,00 |

### 3.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se relacionan los rendimientos financieros acumulados des el mes de junio de 2021 a enero de 2024:

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| $ 1.000.000.000,00 | | | Ingresa el día 25 de junio de 2021 |
| | | | Ingresa el día 25 de junio de 2021 |
| | $ 126.914,00 | | Rendimientos del mes de junio 2021 |
| | $ 698.913,00 | | Rendimientos del mes de julio 2021 |

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | $ 655.674,00 | | Rendimientos del mes de agosto 2021 |
| | $ 656.105,00 | | Rendimientos del mes de septiembre 2021 |
| | $ 700.316,00 | | Rendimientos del mes de octubre 2021 |
| | $ 635.084,00 | | Rendimientos del mes de noviembre 2021 |
| | $ 723.171,00 | | Rendimientos del mes de diciembre 2021 |
| | $ 635.945,00 | | Rendimientos del mes de enero de 2022 |
| | $ 616.399,00 | | Rendimientos del mes de febrero de 2022 |
| | $ 718.932,00 | | Rendimientos del mes de marzo de 2022 |
| $ 3.050.000.000,00 | | | Ingresa el día 29 de abril de 2022 |
| | $ 990.564,00 | | Rendimientos del mes de abril de 2022 |
| | $ 2.990.860,00 | | Rendimientos del mes de mayo de 2022 |
| | $ 2.988.860,00 | | Rendimientos del mes de junio de 2022 |
| | $ 3.087.324,00 | | Rendimientos del mes de julio de 2022 |
| | | $ 7.544.405,00 | Devolución Rendimientos Financieros desde junio de 2021 a mayo 5 de 2022, realizado el día 7 de junio de 2022. |
| | | $ 8.666.407,00 | Devolución Rendimientos Financieros desde mayo 5 de 2022 a julio de 2022, realizado el día 18 de agosto de 2022. |
| | | $ 3.041.129,00 | Devolución Rendimientos Financieros de septiembre de 2022 |
| | | $ 2.888.442,00 | Devolución Rendimientos Financieros de octubre de 2022 |
| | | $ 2.149.806,00 | Devolución Rendimientos Financieros de noviembre de 2022 |
| | | $ 2.252.204,00 | Devolución Rendimientos Financieros de diciembre de 2022 |
| | | $ 2.070.524,00 | Devolución Rendimientos Financieros de enero de 2023 |
| | | $ 1.849.716,00 | Devolución Rendimientos Financieros de febrero de 2023 |
| | | $ 2.011.183,00 | Devolución Rendimientos Financieros de marzo de 2023 |
| | | $ 1.558.893,00 | Devolución Rendimientos Financieros de abril de 2023 |
| | | $ 1.533.787,00 | Devolución Rendimientos Financieros de mayo de 2023 |
| | | $ 1.461.759,00 | Devolución Rendimientos Financieros de junio de 2023 |
| | | $ 1.031.492,00 | Devolución Rendimientos Financieros de julio de 2023 |
| | | $ 783.937,00 | Devolución Rendimientos Financieros de agosto de 2023 |
| | | $ 554.309,00 | Devolución Rendimientos Financieros de septiembre de 2023 |
| | | $ 356.125,00 | Devolución Rendimientos Financieros de octubre de 2023 |

### 3.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.22 de fecha 31 de enero del 2024.

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

### 3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 073 de 2022 De Fecha del 11 de marzo de 2022 | | |
| CONTRATISTA: | PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA | NIT: | 900.521.163-2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 073 de 2022 De Fecha del 11 de marzo de 2022 | | |
| | Y CONSTRUCCIONES PRODIAC LTDA | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: | R.L GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO | | |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO FASE I DEL CORREDOR VIAL VEREDA MANGA - CAPOTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. | | |
| FECHA DE INICIO: | 05 de abril de 2022 | ACTA DE INICIO | ACTA DE INICIO |
| VALOR INICIAL: | $ 3.905.996.629 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIONES | $ 146.265.900 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 4.050.000.000 (Incluido IVA) | | |
| ANTICIPO: | $ 1.171.120.030 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 1.171.120.030 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 1.171.120.030 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | - | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS | ONCE (11) | | |
| PRÓRROGA No. 1: | 2 meses | | |
| PRÓRROGA No. 2: | 3 meses | | |
| PRÓRROGA No. 3: | 2 meses | | |
| PRÓRROGA No. 4: | 1,5 meses | | |
| PRÓRROGA No. 5: | 0.5 meses | | |
| PRÓRROGA No. 6: | 1 mes | | |
| PRÓRROGA No. 7: | 1 mes | | |
| PRÓRROGA No. 8: | 1 mes | | |
| PRÓRROGA No. 9: | 2 mes | | |
| PRÓRROGA No. 10: | 1 mes | | |
| PRÓRROGA No. 11: | 1 mes | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |

### 3.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022000166 11/03/2022 | 2022 | 2022000075 | 2.3.2.02.02.005 | $ 3.905.192.741 | 0% | $ 3.905.192.741 |
| 2023000198 | 2023 | | 2.3.2.02.02.005 | $ 146.265.900 | | $ 146.265.900 |
| TOTAL | | | | | | $ 4.050.000.000 |

### 3.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No.21** | -- | -- | -- | -- |
| **Acta de Ajuste No. __** | **--** | **--** | **--** | **--** |

### 3.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 19 de fecha del 30 de septiembre de 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $3.705.750.000,00 equivalente a un 91,50%.

### 4.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **$ 4.050.000.000** | **100** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **$ 4.050.000.000** | **100** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **$ 4.050.000.000** | **100** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | **-** | **0%** |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 4.050.000.000** | **100** |

**3.4.6. ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | **$ 1.171.120.030.00** |
| **AMORTIZADO** | **$ 1.171.120.030.00** |
| **SALDO** | **-** |

**3.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.**

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha del 31 de enero de 2024, se reporta el siguiente avance físico para el presente periodo:

Meta física programada %: 100%

Meta física ejecutada %: 100 %

**3.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | … |

**3.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. |
|---|---|
| -- | -- |

**3.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | NUMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |

**3.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. | ACTA DE AMPLIACIÓN NO. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |

**3.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA COMITÉ | NO. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

**3.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Se relaciona las pólizas con respecto a la prórroga No. 11.

**FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO __**

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE: BERKLEY COLOMBIA SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | $ 810.000.000 | 56406 Anexo 16 | 05/04/2022 | 01/12/2026 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 1.215.000.000 | 56406 Anexo 16 | 30/12/2023 | 30/12/2028 |
| Otro Amparos (Estabilidad y calidad de obra correspondientes a actividades de mantenimiento) | $ 1.215.000.000 | 56406 Anexo 16 | 30/12/2023 | 30/06/2024 |
| Cumplimiento de Contrato | $ 405.000.000 | 56406 Anexo 16 | 05/04/2022 | 01/07/2024 |
| Buen Manejo del Anticipo | $ 1.215.000.000 | 56406 | 05/04/2022 | 01/07/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anexo 16 | | |

**Garantía RCE**

Se firma prórroga No.11 de actualiza las pólizas de seguro, así:

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento | $ 464.000.000 | 16833 Anexo 19 | 30/11/2023 | 30/12/2023 |

**3.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA DE AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |

## 4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1136 DE 2021 – MUNICIPIO DE FLANDES

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** Sector los Chorros

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** DOS PUNTO DOS (2.2) KM

### 4.1. Información General del Convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 1136 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | MUNICIPIO DE FLANDES | NIT: | 800.100.055-6 |
| REPRESENTANTE: | ALCALDE MUNICIPAL YOVANNI HERRERA DÍAZ | | |
| OBJETO: | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL" | | |
| FECHA DE INICIO: | 06 DE AGOSTO DE 2021 | OFICIO SRT 41471 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT |
| VALOR INICIAL: | $ 3.441.745.044 | | |
| VALOR ADICIONES | $1.720.000.000 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 5.161.745.044 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS | CUATRO (4) | | |
| PRÓRROGA No. 1: | 12 MESES | | |
| PRÓRROGA No. 2: | 6 MESES | | |
| PRÓRROGA No. 3: | 6 MESES | | |
| PRÓRROGA No. 4: | 3 MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE MARZO DE 2024 | | |

### 4.2. Registro Presupuestal Convenio

| CDP | No. Registro | Rubro No. | Fuente | Valor Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 116921<br>29/03/2021 | 482221<br>17/06/2021 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 54 | $ 3.164.000.000,00 |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 54 | $ 166.000.000,00 |
| 2021000550<br>01/06/2021 | | | Municipio | $ 200.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101823<br>08/05/2023 | | | Nación | $1.720.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $5.250.000.000,00 |

### 4.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se presentan los rendimientos financieros acumulados desde el mes de septiembre de 2022 a enero de 2024.

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| $ 3.330.682.650,00 | | | Ingresa el día 16 de septiembre de 2022 |
| | | $ 682.650,00 | Devolución Rendimientos Financieros de septiembre de 2022 |
| | | $ 1.419.273,92 | Devolución Rendimientos Financieros de octubre de 2022 |
| | | $ 1.372.736,22 | Devolución Rendimientos Financieros de noviembre de 2022 |
| | | $ 1.348.940,88 | Devolución Rendimientos Financieros de diciembre de 2022 |
| | | $ 756.378,03 | Devolución Rendimientos Financieros de enero de 2023 |
| | | $ 682.856,38 | Devolución Rendimientos Financieros de febrero de 2023 |
| | | $ 737.990,41 | Devolución Rendimientos Financieros de marzo de 2023 |
| | | $ 554.942,97 | Devolución Rendimientos Financieros de abril de 2023 |
| | | $ 327.767,26 | Devolución Rendimientos Financieros de mayo de 2023 |
| | | $ 109.209,86 | Devolución Rendimientos Financieros de junio de 2023 |
| | | $ 60.947,83 | Devolución Rendimientos Financieros de julio de 2023 |
| | | $ 118.095,03 | Devolución Rendimientos Financieros de agosto de 2023 |
| | | $ 434.598,47 | Devolución Rendimientos Financieros de septiembre de 2023 |

### 4.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.22 de fecha del 31 de enero del 2024

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

### 4.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 215 de 2022 de fecha 30 de junio de 2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LOS CHORROS | NIT | 900.468.235-8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: | RL NESTOR FABIO CANDELA | | |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL CORREDOR VIAL DE LAS VEREDAS PARADERO 1 – EL COLEGIO SECTOR LOS CHORROS", DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1136 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLANDES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 18 de agosto de 2022 | Oficio alcaldía | Oficio alcaldía |
| VALOR INICIAL: | $ 3.441.745.044 Incluido IVA | | |
| VALOR ADICIONES | $1.720.000.000 | | |
| VALOR ACTUAL: | $5.161.745.044 | | |
| ANTICIPO: | $ 2.322.785.270 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 2.322.785.270 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 2.205.973.281 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 116.811.989 | | |
| PLAZO INICIAL: | 30 de noviembre de 2022 | | |
| PRÓRROGA No. 1: | 5 meses | | |
| PRÓRROGA No. 2: | 1 mes | | |
| PRÓRROGA No. 3: | 4 meses | | |
| PRÓRROGA No. 4: | 1 mes | | |
| SUSPENSIÓN No. 1: | 1 mes - del 22-jun-23 al 21-jul-23 | | |
| FECHA DE REINICIO: | 24 de julio de 2023 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de julio de 2023 | | |
| NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 de diciembre del 2023 | | |

### 4.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022000777 | 2022 | 2.3.2.02.02.005 | 2.3.2.02.005 | $ 3.441.745.044 | 0% | - |
| | 2023 | | | $ 1.720.000.000 | 29% | $ 1.228.255.510 |
| TOTAL | | | | | | $ 1.228.255.510 |

### 4.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. __** | -- | -- | -- | -- |
| **Acta de Ajuste No. __** | -- | -- | -- | -- |

### 4.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre del 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 5.135.158.600,80 equivalente a un 99.66%.

### 4.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **$ 5.152.641.331.00** | **100** |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **$ 5.111.540.320,76** | **-** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **$ 5.135.158.600,80** | **-** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | **$ 42.016.810** | **0.82%** |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 5.100.633.466,44** | **98,99%** |

### 4.4.6. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | **$2.322.785.270.00** |
| **AMORTIZADO** | **$2.205.973.281.00** |
| **SALDO** | **$116.811.989** |

### 4.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre de 2023, se reporta el siguiente avance físico para el presente periodo:

Meta física programada % 99.20

Meta física ejecutada % 99.66

**4.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | … |

**4.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. |
|---|---|
| -- | -- |

**4.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | NUMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

**4.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

| FECHA ACTA | ACTA NO. | ACTA DE AMPLIACIÓN NO. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |

### 4.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

| FECHA COMITÉ | NO. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

### 4.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Se relaciona las pólizas con respecto a la prórroga No. 4.

**FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__**

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento (FALTA PRORROGA 4) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | **$1.032.349.008,8** | I-100013667 ANEXO 7 | 30/11/2023 | 18/08/2027 |
| Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento | **$1.548.523.513,2** | I-100013667 ANEXO 7 | 30/11/2023 | 30/12/2028 |
| Cumplimiento de Contrato | **$1.032.349.008,8** | I-100013667 ANEXO 7 | 30/11/2023 | 18/08/2024 |
| Buen Manejo del Anticipo | **2.322.785.269,8** | I-100013667 ANEXO 7 | 30/11/2023 | 18/08/2024 |

**Garantía RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento | **$440’800.000** | I-100003013 ANEXO 7 | 18/08/2022 | 29/03/2024 |

### 5.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA DE AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | … | … | … | … | … |

## 6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 6.1. Información General

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 2247 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERMUNICIPIOS | NIT: | 901.551.572-3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: | ALCIRA PAÉZ DURAN (40%)<br>TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S (60%) | | |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1. | | |
| FECHA DE INICIO: | 4 DE ABRIL DE 2022 | OFICIO SVR 18180 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 1.716.988.701 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIONES No. 1 | $ 290.000.000 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ADICIONES No. 2 | $ 480.000.000 (Incluido IVA) | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 2.4860988.701 (Incluido IVA) | | |
| ANTICIPO: | $ 150.000.000 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $150.000.000 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $150.000.000 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0 | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS | Tres (3) | | |
| PRÓRROGA No. 1: | 5 meses | | |
| PRÓRROGA No. 2: | 5 meses | | |
| PRÓRROGA No. 3: | 5 meses | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA No. 4: | 2 meses |
| PRÓRROGA No. 5: | 2 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 29 DE FEBRERO DE 2024 |

### 6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080321 | 2021 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 504.000.000 | 100% | - |
| | | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 16.000.000 | 100% | - |
| 283822 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 1.096.988.701 | 100% | - |
| 283822 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 100.000.000 | 100% | - |
| 789823 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 290.000.000 | 100% | - |
| 101023 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 290.000.000 | 62.71% | $ 108.132.712,80 |
| 101023 | 2023 | 10 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 190.000.000 | 0% | $ 190.000.000 |
| TOTALES | | | | $ 2.486.988.701 | | $ 298.132.712 |

### 6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### 6.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Total Inversión Programada: 100,00 %
Total Inversión Ejecutada: 95,65 %

### 6.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

| Convenio No. | Contrato de Obra derivado No. | Avance (%) |
|---|---|---|
| 1131 de 2021 | 050 de 2022 | 59 % |
| 1132 de 2021 | 898 de 2022 | 100 % |
| 1133 de 2021 | 167 de 2022 | 68,50 % |
| 1134 de 2021 | 073 de 2022 | 100 % |
| 1136 de 2021 | 215 de 2022 | 100 % |

### 6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA NO. |
|---|---|
| … | … |

### 6.7. ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

| FECHA ACTA | ACTA NO. | ACTA DE AMPLIACIÓN NO. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |

### 6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | NO. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

### 6.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE: HDI SEGUROS S.A.S<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | $ 497.397.740 | 4005561 Anexo 7 | 28/12/2021 | 06/04/2027 |
| Cumplimiento de Contrato | $ 248.698.870 | 4005561 Anexo 7 | 28/12/2021 | 05/10/2024 |
| Calidad del Servicio | $ 746.096.610 | 4005561 Anexo 7 | 28/12/2021 | 28/12/2026 |
| Manejo del Anticipo | $ 1.243’495.000 | 4005561 Anexo 7 | 28/12/2021 | 05/10/2024 |

**ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Pólizas con respecto a la orden de Inicio, se está en proceso de obtención de las nuevas pólizas con respecto a la prórroga No. 5

**FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2023**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ o NO__**

### 6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA DE AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | … | … | … | … | … |

### 6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoría durante el mes de diciembre de 2023:

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2024S-VTOL-002107 | 18/01/2024 | CARLOS ENRIQUE QUIROGA CALDERON - FRESNO | Solicitud de gestiones realizadas contrato de obra No. 167 de 2022 derivadas del convenio 133 de2021 celebrado con el INVIAS y el Municipio de Fresno. |

### 6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

### 6.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

#### 6.13.1. Aspectos Técnicos

Ninguno.

#### 6.13.2. Aspectos Jurídicos

Ninguno.

#### 6.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.

#### 6.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguno.

### 6.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (RELACIONAR INFO)

No se han realizado visitas de comisión en el periodo

### 6.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 2247-2021.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio Intermunicipios, firma interventora mediante contrato 2247-2021. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

### 6.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,

***LENIN TITO MENDOZA PEÑA***
*DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)*
*C.C. 76.312.085 de Popayán*