SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1"
Periodo:	Del 01 del mes de junio al 30 del mes de junio.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución N° 3484-2021, del 10 de noviembre de 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

MUNICIPIO	No. CONVENIO	CORREDOR VIAL A INTERVENIR
AMBALEMA	2256 DE 2020	VDA. CASA BONITA – VDA. CHORRILLO
ALVARADO	2298 DE 2020	HATICO – TAMARINDO – TEBAIDA
CAJAMARCA	2321 DE 2020	CAJAMARCA – TOCHE
CASABIANCA	2262 DE 2020	YUMBA, LLANADAS, LA ZULIA, LA GRACIELA, EL LEMBO
ESPINAL	2265 DE 2020	CRUCE COYARCO – CAIMANERA HASTA COYARCO
PALOCABILDO	1885 DE 2020	PUENTE LATA - LA H – LA ESPERANZA
PIEDRAS	1888 DE 2020	PIEDRAS – VDA. CHIPALO – CONEXIÓN DOIMA E IBAGUE
MARIQUITA	1735 DE 2020	SAN JUAN – SAN DIEGO – SAN JERONIMO
VENADILLO	2260 DE 2020	43TL06-64 VDA. LA BETULIA – BALCONES /43TL06-60 JUNIN – LA HONDA

LONGITUD TOTAL DE LOS CORREDORES: 94,34 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA CONVENIO NO.	105 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE ALVARADO 2298-2020 MUNICIPIO DE ALVARADO-INVIAS		
CONTRATISTA:	CONSTRUIC SAS	NIT:	830.045.658-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MAYRA TATIANA GUILLEN		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	24 de enero 2022		
VALOR INICIAL:	$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de septiembre de 2022		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2022		

CONTRATO DE OBRA CONVENIO NO.	225 de 2021 DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA 2256-2020 MUNICIPIO DE AMBALEMA-INVIAS		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MC&CM SAS R.L. MIGUEL ALFONSO CARDENAS MORENO	NIT:	901.546.806-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MIGUEL ALFONSO CARDENAS MORENO		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		

	PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	26 DE ENERO – 2022		
VALOR INICIAL:	$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 29 de julio de 2022		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 29 de julio de 2022		

CONTRATO DE OBRA CONVENIO NO.	008 DE 2022 DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA 2262-2020 MUNICIPIO DE CASABIANCA-INVIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CASABIANCA 2021	NIT:	901553631-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HERNANDO PAVA CASTILLO MIGUEL ANTONIO CARDENAS SANCHEZ		
OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO No. 2262 – 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CASABIANCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	09 DE FEBRERO DE 2022		
VALOR INICIAL:	$ 766.491.000,00 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 766.491.000,00 Incluido AIU e Impuestos		

ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el 10 de septiembre de 2022
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 de septiembre de 2022

CONTRATO DE OBRA CONVENIO NO.	LP-001 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO 1885-2020 MUNICIPIO DE PALOCABILDO-INVIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO H	NIT:	830.845.658-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUIC SAS MIGUEL ANTONIO CARDENAS SANCHEZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	09 DE FEBRERO DE 2022		
VALOR INICIAL:	$756.590.298,33 incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

CONTRATO DE OBRA CONVENIO NO.	213 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA 1735-2020 MUNICIPIO DE MARIQUITA-INVIAS

CONTRATISTA:	JOHN HENRY LYNETT HERNANDEZ	NIT:	93.337.464-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JONH HENRY LYNETT HERNANDEZ		
OBJETO:	"CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN JUAN – SAN DIEGO – SAN JERONIMO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1735 DE 2020 CON EL INVIAS, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA-TOLIMA."		
FECHA DE INICIO:	25 de enero 2022		
VALOR INICIAL:	$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 26 de agosto de 2022		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de septiembre de 2022		

CONTRATO DE OBRA CONVENIO NO.	PL-005 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS 1888-2020 MUNICIPIO DE PIEDRAS-INVIAS		
CONTRATISTA:	GRUPO THEOS	NIT:	900.193.579-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO THEOS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL PIEDRAS - VEREDA CHIPALO BAJO EL CONVENIO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	01 de febrero de 2022		

VALOR INICIAL:	$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el 01 de mayo de 2022
PRÓRROGA N2:	Hasta el 13 de agosto de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2022

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	082 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE VENADILLO 2260-2020 MUNICIÍO DE VENADILLO-INVIAS		
CONTRATISTA:	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	NIT:	901.560.956-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA		
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES BETULIA-BALCONES Y JUNIN-LA HONDA QUE PERMITIRA EL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO No.2260 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO:	01 de abril de 2022		
VALOR INICIAL:	$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2022

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	051 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA 2231-2020 MUNICIPIO DE CAJAMARCA-INVIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MC PLACA HUELLAS	NIT:	901.554.352-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA JUAN CARLOS MESA CASTILLO		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	8 de febrero de 2022		
VALOR INICIAL:	$1´222.591.309,00 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1´222.591.309,00 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

1.2.

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ALVARADO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1714	2021	331604	C- 23-16-041-02	$ 14’189.446	0	$ 14’189.446
1715	2021	231	C- 23-17-1-01	$ 720’000.000	0	$ 720’000.000
1716	2021	231604	C- 23-16-044-01	$ 60’000.000	0	$ 60’000.000
TOTAL				$ 794189446	0	$ 794189446

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO AMBALEMA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1714	2021	331604	C- 23-16-041-02	$ 14’189.446	0	$ 14’189.446
1715	2021	231	C- 23-17-1-01	$ 720’000.000	0	$ 720’000.000
1716	2021	231604	C- 23-16-044-01	$ 60’000.000	0	$ 60’000.000
TOTAL				$ 794189446	0	$ 794189446

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO CASABIANCA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1103	2021	331604	C- 2021001232	$ 174’537.590,90	0	$ 174’537.590,90
8110101	2021	231	C- 2021001232	$ 610’000.000	0	$ 610’000.000
TOTAL				$ 784’537.590,9	0	$ 784’537.590,9

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PALOCABILDO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2402	2021	331604	C- 2021001232	$ 174’537.590,01	0	$ 174’537.590,01
2402	2021	231	C- 2021001232	$ 610’000.000	0	$ 610’000.000

TOTAL				$ 784’537.590	0	$ 784’537.590

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO MARIQUITA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021001232	2021	1103	2.3.2.02.02.005	$ 174.537.590,01	0	$ 174.537.590,01
2021001232	2021	8110101	2.3.2.02.02.005	$ 610.000.000	0	$ 610.000.000
TOTAL				$784537590,0	0	$784537590,0

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PIEDRAS

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00641	2021	641	2.3.2.01.001.03.0	$ 792854891	0	$ 792854891
TOTAL				$ 794189446	0	$ 794189446

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO VENADILLO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP6-2022000009	2021	641	CDP NO. CD4-022000008	$ 697522195	0	$ 697522195
TOTAL				$ 697522195	0	$ 697522195

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO CAJAMARCA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2402	2021	2021001232	$ 174537590.01	0	$ 174537590.01	2402
TOTAL				$ 794189446	0	$ 794189446

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 30 DE JUNIO, para el periodo 7, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ALVARADO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$721213355	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$28915629	3.96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$5000000	0.69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$5000000	0.69%

AMBALEMA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 778,002,879.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 778,002,879.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 11,880,790.58	1.50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$5000000	0.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$16880790.58	2.17%

CASABIANCA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$765287344.63	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$765287344.63	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 14,669,780.00	1.91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$2500000	0.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$17169780	2.24%

PALOCABILDO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$754138755.62	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 576,499,814.11	76.44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198,028,142.91	26.65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5,000,000.00	0.66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$203028142.9	26.92%

MARIQUITA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 783,416,610.68	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 124,113,449.43	15.84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 144,885,715.44	18.47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 144,885,715.44	18.47%

PIEDRAS

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 777,734,938.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 439,241,788.28	55.40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 332,716,708.15	41.96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5,000,000.00	0.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 337,716,708.15	42.60%

VENADILLO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$697522195.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$154982930.88	22.22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0.00	0%

CAJAMARCA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1,221,463,639.56	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1,221,463,639.56	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 185,904,773.10	15.22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4,600,000.00	0.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1905044773	15.86%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO ALVARADO
Meta física programada %: 3.96%
Meta física ejecutada %: 0.69%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AMBALEMA
Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 1.50%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO CASABIANCA
Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 1.91%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PALOCABILDO
Meta física programada %: 76.46%
Meta física ejecutada %: 26.65%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO MARIQUITA
Meta física programada %: 15.84%
Meta física ejecutada %: 18.47%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PIEDRAS
Meta física programada %: 55.40%
Meta física ejecutada %: 41.96%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO VENADILLO
Meta física programada %: 22.22%
Meta física ejecutada %: 0.00%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO CAJAMARCA
Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 15.22%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO ALVARADO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
21/05/2022	3	N/A	21/05/2022 - 4/06/2022	5/06/2022

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO VENADILLO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
01/06/2022	1	N/A	01/06/2022 – 20/06/2022	21/06/2022

1.9.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO ALVARADO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/06/2022	1	PRORROGA DE 81 DÍAS	APROBADO HASTA EL 30/09/2022

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO AMBALEMA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/05/2022	2	PRORROGA DE 1 MES	APROBADO HASTA EL 29/07/2022

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO CASABIANCA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/05/2022	1	PRORROGA DE 75 DÍAS	APROBADO HASTA EL 10/09/2022

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO MARIQUITA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/06/2022	1	PRORROGA DE 60 DÍAS	APROBADO HASTA EL 27/08/2022

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO PIEDRAS

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/05/2022	2	PRORROGA DE 77 DÍAS	APROBADO HASTA EL 13/08/2022

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ALVARADO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 3 Y PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/05/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 73,019,265.30	0	29/12/2021	29/03/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 146,038,530.60	0	29/12/2021	29/03/2025
Estabilidad de la Obra	$ 219,057,795.90	0	29/03/2022	29/03/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 200,000.00	0	29/12/2021	29/07/2022

AMBALEMA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 79,418,944.60	0	8/03/2022	8/10/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 397,094,723.00	0	8/03/2022	8/10/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 158,837,889.20	0	8/03/2022	8/06/2025
Estabilidad de la Obra	$ 238,256,833.80	0	8/06/2022	8/06/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 200,000.00	0	8/03/2022	8/10/2022

CASABIANCA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 3 Y PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/05/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 76,649,100.00	0	9/02/2022	9/09/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 38,324,550.00	0	9/02/2022	10/05/2025
Estabilidad de la Obra	$ 153,298,200.00	0	10/05/2022	10/05/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 76,649,100.00	0	9/02/2022	9/09/2022

PALOCABILDO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 3 Y PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/05/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 76,169,584.80	0	9/02/2022	9/08/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 152,339,169.60	0	9/02/2022	9/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 228,508,754.40	0	9/08/2022	9/08/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 181,740,629.00	0	31/12/2021	09/082022

MARIQUITA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 3 Y PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/05/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SURAMERICANA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 78,453,759.00	0	25/01/2022	28/08/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 156,907,518.00	0	25/01/2022	28/08/2022
Estabilidad de la Obra	$ 235,361,277.00	0	28/09/2022	28/08/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 181,705,200.00	0	1/06/2022	28/09/2020

PIEDRAS

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 3 Y PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/05/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 79,285,489.10	0	27/05/2022	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 158,570,978.20	0	27/05/2022	21/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 237,856,467.30	0	21/08/2022	21/08/2025
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 181,705,200.00	0	1/02/2022	21/08/2022

VENADILLO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 3 Y PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/05/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 69,752,219.50	0	1/04/2022	30/10/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 139,504,439.00	0	1/04/2022	29/06/2025
Estabilidad de la Obra	$ 209,256,658.50	0	29/06/2022	29/03/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$ 200,000.00	0	22/02/2022	22/05/2022

CAJAMARCA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 3 Y PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/05/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 122,259,130.90	0	31/05/2022	1/03/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 244,518,261.80	0	31/05/2022	30/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 366,777,392.70	0	30/08/2022	30/08/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 60,000,000.00	0	3/03/2022	1/01/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1465 de 2021		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL LTDA (CIAMB LTDA)	NIT:	800.228.569-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1		

FECHA DE INICIO:	10/12/2021	No. de Oficio SVR 69852 del 10 de diciembre de 2021	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 899.198.944 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 899.198.944 Incluido IVA		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 377.680.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	209848344		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 377.680.000,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 meses		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de mayo de 2022		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
819221	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 899.198.944,00	$399.683.766,00	$ 499.515.178,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01 DIC	$ 0.00	$ 0.00	---	$ 0.00
Acta Mensual de Costos No. 02 ENE	$8.670.260,00	$1.647.349,00	$ 3,929,000	$10.317.609,00

Acta Mensual de Costos No. 03 FEB	$37.161.900,00	$7.060.761,00	$ 16,800,000	$44.222.661,00
Acta Mensual de Costos No. 04 MAR	$ 66,294,620.00	$ 12,595,978.00	$ 40,075,344	$ 78,890,598.00
Acta Mensual de Costos No. 05 ABR	$ 57,715,531.00	$ 10,965,951.00	$ 48,344,000	$ 68,681,482.00
Acta Mensual de Costos No. 06 MAY	$ 85,724,200.00	$ 16,287,598.00	$ 48,670,000	$ 102,011,798.00
Acta Mensual de Costos No. 07 JUN	$ 80,302,200.00	$ 15,257,418.00	$ 52,030,000	$ 95,559,618.00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor **No. 7** De fecha 30/06/2022 para el período JUNIO el contrato reporta un avance de **44.45%**

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión ejecutada: $ 399683766 44.45%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
02/06/2022	1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

--	--	--	--

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 89,919,894.40	2	28/08/2021	30/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 377,814,682.50	2	25/08/2021	30/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 179,839,788.80	2	28/08/2021	30/09/2025
Calidad del Servicio	$ 269,759,683.20	2	25/08/2021	30/09/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/05/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CIAMB-TOL-038-22	15/06/2022	INVIAS	REVISION ARTE VALLA VENADILLO
CIAMB-TOL-038-22	15/06/2022	INVIAS	SOLICITUD INGRESO PERSONAL

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO NUMERO	FECHA CREACION	DETINATARIO	ASUNTO
DT-TOL 31890	3/06/2022	MARIA YINETH CIFUENTES	SOLICITUD MEDIDAS URGENTES POR HALLAZGO DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SU BOLETIN Nº12 DIARI, POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CARDENAS SANCHEZ
DT-TOL 33214	9/06/2022	ALBEIRO TRUJILLO CASTRO	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO 1748-2020
DT-TOL 33216	9/06/2022	GERMAN MOGOLLON DONOSO	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO 2264-2020
DT-TOL 33220	9/06/2022	HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO 2257-2020
DT-TOL 33227	9/06/2022	DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO 2322-2020
DT-TOL 33229	9/06/2022	CRISTHIAN ANDRES BARRAGAN CORRECHA	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO 1763-2020
DT-TOL 33232	9/06/2022	LUIS JORGE RODRIGUEZ PEÑA	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2263-2020
DT-TOL 33233	9/06/2022	JORGE IVAN VASQUEZ MARTINEZ	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO 2259-2020
DT-TOL 33234	9/06/2022	JULIO CESAR PEREZ ANGEL	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO 1741-2020
DT-TOL 33541	10/06/2022	MARIA YINETH CIFUENTES GIRALDO	SOLICITUD CUMPLIMIENTO CLAUSULADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DT-TOL 33542	10/06/2022	NELSON GOMEZ VELASQUEZ	SOLICITUD CUMPLIMIENTO CLAUSULAS DEL CONVENIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL 2020
DT-TOL 35653	22/06/2022	FERNANDO ALBERTO CHACON GELVEZ	APROBACION INGRESO PERSONAL DE INTERVENTORIA

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se firma la minuta de prorroga al contrato de interventoría 1465-2021 y se autoriza su prorroga hasta el 30 de septiembre de 2022.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizan visitas al proyecto en este periodo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza el trámite del acta de costos N°7 de la interventoría correspondiente al mes de junio de 2022.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
C.C. 76.312.085 POP.
Supervisor de Convenios
Supervisor del contrato de interventoría.