INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1"
Periodo:	Del día 01 al 30 del mes de septiembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION 3484 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

MUNICIPIO	No. CONVENIO	CORREDOR VIAL A INTERVENIR
AMBALEMA	2256 DE 2020	VDA. CASA BONITA – VDA. CHORRILLO
ALVARADO	2298 DE 2020	HATICO – TAMARINDO – TEBAIDA
CAJAMARCA	2321 DE 2020	CAJAMARCA – TOCHE
CASABIANCA	2262 DE 2020	YUMBA, LLANADAS, LA ZULIA, LA GRACIELA, EL LEMBO
ESPINAL	2265 DE 2020	CRUCE COYARCO – CAIMANERA HASTA COYARCO
PALOCABILDO	1885 DE 2020	PUENTE LATA - LA H – LA ESPERANZA
PIEDRAS	1888 DE 2020	PIEDRAS – VDA. CHIPALO – CONEXIÓN DOIMA E IBAGUE
MARIQUITA	1735 DE 2020	SAN JUAN – SAN DIEGO – SAN JERONIMO
VENADILLO	2260 DE 2020	43TL06-64 VDA. LA BETULIA – BALCONES /43TL06-60 JUNIN – LA HONDA

LONGITUD TOTAL DE LOS CORREDORES: 94,34 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	105 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE ALVARADO. CONVENIO 2298 DE 2020.		
CONTRATISTA:	CONSTRUIC SAS	NIT:	830.045.658-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MAYRA TATIANA GUILLEN		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	24 de enero 2022		
VALOR INICIAL:	$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de septiembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 15 de diciembre de 2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2022		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	225 de 2021 DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA. CONVENIO 2256 DE 2020.		
CONTRATISTA:	JOHN HENRY LYNETT HERNANDEZ	NIT:	93.337.464-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JOHN HENRY LYNETT HERNANDEZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	26 DE ENERO – 2022		

VALOR INICIAL:	$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 794.189.446,00 Incluido AIU e Impuestos
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2022

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	008 DE 2022 DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA. CONVENIO 2262 DE 2020.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CASABIANCA 2021	NIT:	901553631-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HERNANDO PAVA CASTILLO MIGUEL ANTONIO CARDENAS SANCHEZ		
OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO No. 2262 – 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CASABIANCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	09 DE FEBRERO DE 2022		
VALOR INICIAL:	$ 766.491.000,00 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 766.491.000,00 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el 10 de septiembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de septiembre de 2022
PRÓRROGA 3:	Hasta el 11 de noviembre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11 de noviembre de 2022

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO. CONVENIO 1885 DE 2020.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO H	NIT:	830.845.658-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUIC SAS MIGUEL ANTONIO CARDENAS SANCHEZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	09 DE FEBRERO DE 2022		
VALOR INICIAL:	$756.590.298,33 incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 730.192.653,00 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 15 de octubre de 2022		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2022		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	213 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA. CONVENIO 1735 DE 2020.		
CONTRATISTA:	JOHN HENRY LYNETT HERNANDEZ	NIT:	93.337.464-1

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JONH HENRY LYNETT HERNANDEZ		
OBJETO:	"CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN JUAN – SAN DIEGO – SAN JERONIMO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1735 DE 2020 CON EL INVIAS, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA-TOLIMA."		
FECHA DE INICIO:	25 de enero 2022		
VALOR INICIAL:	$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 784.537.590,01 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 26 de agosto de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de septiembre de 2022		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 20 de octubre de 2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de octubre de 2022		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	PL-005 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS. CONVENIO DE 1888 DE 2020.		
CONTRATISTA:	GRUPO THEOS	NIT:	900.193.579-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO THEOS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL PIEDRAS - VEREDA CHIPALO BAJO EL CONVENIO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	01 de febrero de 2022		

VALOR INICIAL:	$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el 01 de mayo de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta el 13 de agosto de 2022
PRÓRROGA 3:	Hasta el 20 de septiembre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	082 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE VENADILLO. CONVENIO 2260 DE 2020.		
CONTRATISTA:	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	NIT:	901.560.956-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA		
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES BETULIA-BALCONES Y JUNIN-LA HONDA QUE PERMITIRA EL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO No.2260 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO:	01 de abril de 2022		
VALOR INICIAL:	$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 792.854.891,00 Incluido AIU e Impuestos		

ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de noviembre de 2022
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	051 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA. CONVENIO 2321 DE 2020.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MC PLACA HUELLAS	NIT:	901.554.352-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA JUAN CARLOS MESA CASTILLO		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	8 de febrero de 2022		
VALOR INICIAL:	$1´222.591.309,00 Incluido AIU e Impuestos		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1´222.591.309,00 Incluido AIU e Impuestos		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 08 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	08 DE DICIEMBRE DE 2022		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ALVARADO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1714	2021	331604	C- 23-16-041-02	$ 14’189.446	0	$ 14’189.446
1715	2021	231	C- 23-17-1-01	$ 720’000.000	0	$ 720’000.000
1716	2021	231604	C- 23-16-044-01	$ 60’000.000	0	$ 60’000.000
TOTAL				$ 794189446	0	$ 794189446

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO AMBALEMA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1714	2021	331604	C- 23-16-041-02	$ 14’189.446	0	$ 14’189.446
1715	2021	231	C- 23-17-1-01	$ 720’000.000	0	$ 720’000.000
1716	2021	231604	C- 23-16-044-01	$ 60’000.000	0	$ 60’000.000
TOTAL				$ 794189446	0	$ 794189446

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO CASABIANCA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1103	2021	331604	C- 2021001232	$ 174’537.590,90	0	$ 174’537.590,90
8110101	2021	231	C- 2021001232	$ 610’000.000	0	$ 610’000.000
TOTAL				$ 784’537.590,9	0	$ 784’537.590,9

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PALOCABILDO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2402	2021	331604	C- 2021001232	$ 174’537.590,01	0	$ 174’537.590,01
2402	2021	231	C- 2021001232	$ 610’000.000	0	$ 610’000.000
TOTAL				$ 784’537.590	0	$ 784’537.590

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO MARIQUITA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021001232	2021	1103	2.3.2.02.02.005	$ 174.537.590,01	0	$ 174.537.590,01
2021001232	2021	8110101	2.3.2.02.02.005	$ 610.000.000	0	$ 610.000.000
TOTAL				$784537590,0	0	$784537590,0

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PIEDRAS

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00641	2021	641	2.3.2.01.001.03.0	$ 792854891	0	$ 792854891
TOTAL				$ 794189446	0	$ 794189446

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO VENADILLO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP6-2022000009	2021	641	CDP NO. CD4-022000008	$ 697522195	0	$ 697522195
TOTAL				$ 697522195	0	$ 697522195

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO CAJAMARCA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2402	2021	2021001232	$ 174537590.01	0	$ 174537590.01	2402
TOTAL				$ 794189446	0	$ 794189446

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Municipio de Piedras

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$322’917.897.70	----	-----	$322.917.897.70
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$386’442.568.00	___	___	$386’442.568.00

Municipio de MARIQUITA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$380’986.570.00	----	---	$380’986.570.00
Acta de Ajuste ___ No.				

Municipio de PALOCABILDO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$349’157.149.40	----	---	$349’157.149.40
Acta de Ajuste ___ No.				

Municipio de CAJAMARCA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$423’366.871.66	----	---	$423’366.871.66
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 31 de Julio, para el periodo 8, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ALVARADO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$721213355	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$721’213.355.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 265,383,286.55	36.34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$5000000	0.69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 270,383,286.55	37.03%

AMBALEMA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 778,002,879.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 778,002,879.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 11,880,790.58	1.50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.000.000,00	0.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 16.880.790.58	2.17%

CASABIANCA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$765.287.344,63	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$765.287.344,63	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 298,799,757.94	39.0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$5.000.000,00	0.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 303,799,757.94	39.64%

PALOCABILDO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$754138755.62	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 702,917,737.00	93.0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 526,380,082.95	69.22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5,000,000.00	0.66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 531,380,082.95	69.76%

MARIQUITA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 783,416,610.68	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 783,416,610.68	99.86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 615’859.941,83	77.19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5,000,000.00	0.64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 620’859.941,83	79.14%

PIEDRAS

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 792´854.891.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 792´854.891	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 792´854.469.00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5,000,000.00	0.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 792´854.469.00	100%

VENADILLO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$697522195.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 691.746.353,23	93.33%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 68’294.922,27	9.81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.000.000,00	0.74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 73.294.922,27	10.51%

CAJAMARCA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1,221,463,639.56	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1,221,463,639.56	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 450’615.193,00	36.67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5’000.000,00	0.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$455´615.193,00	37.27%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO ALVARADO
% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 37.03%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AMBALEMA
% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 1.50%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO CASABIANCA
% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 39.64%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PALOCABILDO
% Básico programado acumulado: 93.0%
% Básico ejecutado acumulado: 69.76%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO MARIQUITA
% Básico programado acumulado: 99.86%
% Básico ejecutado acumulado: 79.14%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PIEDRAS

% Básico programado acumulado: 100%

% Básico ejecutado acumulado: 100%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO VENADILLO

% Básico programado acumulado: 93.33%

% Básico ejecutado acumulado: 10.51%

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO CAJAMARCA

% Básico programado acumulado: 100%

% Básico ejecutado acumulado: 37.27%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO ALVARADO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
----	-----	----------	----------	----

1.9 **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

ALVARADO:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/09/2022	1	PRORROGA DE 75 DÍAS	APROBADO HASTA EL 15/12/2022

AMBALEMA:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/09/2022	1	FECHA DE FINALIZACIÓN	APROBADO HASTA EL 31/12/2022

MARIQUITA:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/09/2022	1	PRORROGA DE 20 DÍAS	APROBADO HASTA EL 20/10/2022

PALOBILDO:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/09/2022	1	PRORROGA DE 36 DÍAS	APROBADO HASTA EL 15/10/2022

CASABIANCA:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/09/2022	1	PRORROGA DE 36 DÍAS	APROBADO HASTA EL 06/11/2022

VENADILLO:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/09/2022	1	PRORROGA DE 60 DÍAS	APROBADO HASTA EL 30/11/2022

CAJAMARCA:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/09/2022	1	PRORROGA DE 60 DÍAS	APROBADO HASTA EL 08/12/2022

ESPINAL:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/09/2022	1	NUEVA FECHA DE FINALIZACION	APROBADO HASTA EL 03/12/2022

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 79,285,489.10	0	27/05/2022	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo				

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 158,570,978.20	0	27/05/2022	21/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 237,856,467.30	0	21/08/2022	21/08/2025
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 200,000.00	0	1/02/2022	21/08/2022

AMBALEMA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 79,418,944.60	0	8/03/2022	8/10/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 397,094,723.00	0	8/03/2022	8/10/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 158,837,889.20	0	8/03/2022	8/06/2025
Estabilidad de la Obra	$ 238,256,833.80	0	8/06/2022	8/06/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 200,000.00	0	8/03/2022	8/10/2022

CASABIANCA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 76,649,100.00	0	9/02/2022	9/09/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 38,324,550.00	0	9/02/2022	10/05/2025
Estabilidad de la Obra	$ 153,298,200.00	0	10/05/2022	10/05/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 76,649,100.00	0	9/02/2022	9/09/2022

PALOCABILDO

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 76,169,584.80	0	9/02/2022	9/08/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 152,339,169.60	0	9/02/2022	9/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 228,508,754.40	0	9/08/2022	9/08/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 228,508,754.40	0	31/12/2021	09/08/2022

MARIQUITA

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SURAMERICANA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 78,453,759.00	0	25/01/2022	28/08/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 156,907,518.00	0	25/01/2022	28/08/2022
Estabilidad de la Obra	$ 235,361,277.00	0	28/09/2022	28/08/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 181,705,200.00	0	1/06/2022	28/09/2020

PIEDRAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$ 79,285,489.10	0	27/05/2022	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 158,570,978.20	0	27/05/2022	21/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 237,856,467.30	0	21/08/2022	21/08/2025
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 181,705,200.00	0	1/02/2022	21/08/2022

VENADILLO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 69,752,219.50	0	1/04/2022	30/10/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 139,504,439.00	0	1/04/2022	29/06/2025
Estabilidad de la Obra	$ 209,256,658.50	0	29/06/2022	29/03/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$ 200,000.00	0	22/02/2022	22/05/2022

CAJAMARCA

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: póliza de cumplimiento SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 122,259,130.90	0	31/05/2022	1/03/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 244,518,261.80	0	31/05/2022	30/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 366,777,392.70	0	30/08/2022	30/08/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 60,000,000.00	0	3/03/2022	1/01/2023

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1465 de 2021		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL LTDA (CIAMB LTDA)	NIT:	800.228.569-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1		
FECHA DE INICIO:	10/12/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR 69852 del 10 de diciembre de 2021
VALOR INICIAL:	$ 899.198.944 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		

ADICIÓN 1:	
ADICIÓN N:	
VALOR ACTUAL:	$ 899.198.944,00 Incluido IVA
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE X FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 377.680.000,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 374.458.344,00 VALOR ACUMULADO
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 3.221.656,00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2021
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	5 meses
PRÓRROGA 2:	4 meses
PRÓRROGA 3:	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2022

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
819221	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 899.198.944,00	$751.747.765,00	$ 144.229.523 ,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01 DIC	$ 0.00	$ 0.00	---	$ 0.00
Acta Mensual de Costos No. 02 ENE	$8.670.260,00	$1.647.349,00	$ 3,929,000	$10.317.609,00
Acta Mensual de Costos No. 03 FEB	$37.161.900,00	$7.060.761,00	$ 16,800,000	$44.222.661,00
Acta Mensual de Costos No. 04 MAR	$ 66,294,620.00	$ 12,595,978.00	$ 40,075,344	$ 78,890,598.00
Acta Mensual de Costos No. 05 ABR	$ 57,715,531.00	$ 10,965,951.00	$ 48,344,000	$ 68,681,482.00

Acta Mensual de Costos No. 06 MAY	$ 85,724,200.00	$ 16,287,598.00	$ 48,670,000	$ 102,011,798.00
Acta Mensual de Costos No. 07 JUN	$ 80,302,200.00	$ 15,257,418.00	$ 52,030,000	$ 95,559,618.00
Acta Mensual de Costos No. 08 JUL	$90,987,000.00	$ 17,287,530.00	$ 49,790,000	$ 108,274,530.00
Acta Mensual de Costos No. 09 AGO	$106,763,300.00	$ 20,285,027.00	$ 57,410,000	$ 127,048,327.00
Acta Mensual de Costos No. 10 SEP	$98.101.800,00	$ 18.639.342,00	$ 57.410.000	$ 116.741.142,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor **No. 10** De fecha 30/09/2022 para el período SEPTIEMBRE el contrato reporta un avance de **83.60%**

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión ejecutada: $ **751.747.765 con porcentaje de 83.60%**

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 89,919,894.40	2	28/08/2021	30/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 377,814,682.50	2	25/08/2021	30/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 179,839,788.80	2	28/08/2021	30/09/2025
Calidad del Servicio	$ 269,759,683.20	2	25/08/2021	30/09/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO ANTICIPO	7/09/2022	INVIAS	SOLICITUD ANTICIPO

OFICIO RENDIMIENTOS	7/09/2022	INVIAS	SOLICITUD RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CIAMB-TOL-059-22	7/09/2022	INVIAS	COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CIAMB-TOL-060-22	7/09/2022	INVIAS	RTA A RADICADO DT-TOL 40677 DEL MES DE AGOSTO
CIAMB-TOL-061-22	12/09/2022	INVIAS	RTA RADICADO DT-TOL 54002
CIAMB-TOL-062-22	12/09/2022	INVIAS	ACLARACIÓN OFICIO CIAMB-YOL-044-22
CIAMB-TOL-063-22	23/09/2022	INVIAS	POLIZAS PRORROGA No.3 CTO 1465-2021

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron visitas a las obras de los contratos derivados de los convenios del PCR con el siguiente objeto: “Supervisión obras derivadas de los Convenios Programa Colombia Rural a cargo de la Interventoría CIAMB LTDA del Módulo 1”. El día 9 de septiembre de 2022 se realizó visita a los proyectos de Mariquita y Piedras, y el 14 y 15 de septiembre se realizaron reuniones en la SVR para tratar temas generales de los proyectos.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realizo el trámite de aprobación del acta de costos N°10 correspondiente al periodo de septiembre de 2022.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
C.C. 76.312.085 POP.
PROF. ESPECIALIZADO 2028-20