Ingeniera:

PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Diciembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 60 del 29 de noviembre de 2022

Respetada Subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Contratos de Interventoría y Supervisores distintos a los Contratos de Interventoría, de manera atenta presento a Ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o Convenio a cargo, así:

MUNICIPIO DE ALPUJARRA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 41,16 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	149 de 2021 (octubre 21 de 2021)		
CONTRATISTA:	Consorcio DEJANDO HUELLA 2022	NIT:	900.940.418-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Arnulfo Hernán Arias Diaz (95%) Jaiber Portela Ingeniería S.A.S. (5%)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CON EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL PARA LA VÍA TERCIARIA DEL TRAMO SECTOR URBANO - LA ARADA - EL CARMEN - LA BOLSA DEL		

	MUNICIPIO DE ALPUJARRA, TOLIMA".		
FECHA DE INICIO:	27 de agosto de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 611.769.909 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 611.769.909 (Incluido IVA)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SETENTA (70) DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	SEIS (6)		
SUSPENSIÓN NO. 1:	125 días		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	30 de septiembre de 2022		
REINICIÓ:	07/02/2023		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 05 de abril de 2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de junio de 2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30 de agosto de 2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 30 de diciembre de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE:	30 de diciembre de 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022000461	2022	CD1-02200017	PNG	$435.711.183,93	$435.711.183,93	$0

		8				
TOTAL				**$435.711.183,93**	**$435.711.183,93**	**$0**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	…	…	…	…
Acta de Ajuste ___No.	-			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 13 de fecha 30 de diciembre de 2023, para el periodo diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (Millones)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 610,850,404.00	-
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 561.316.909,66	91,89
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 361.352.070,24	59,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4.839.500,00	0,79
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 366.191.570,24	59,95

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

Meta física programada: 98,31%:
Meta física ejecutada: 59,95%:

1.4.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

...	...	

1.4.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/OREPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.5. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN Desde – Hasta	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/05/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: INICIAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$61.176.990.90	I - 100014721 (Anexo 10)	30/11/2023	01/05/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$30.588.495,45	I - 100014721 (Anexo 10)	30/11/2023	30/12/2026
Estabilidad de la Obra	$183.530.972,70	I - 100014721 (Anexo 10)	30/12/2023	30/12/2028
Calidad	$61.176.990,90	I - 100014721 (Anexo 10)	30/11/2023	01/05/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$232.000.000,00	I-100003314 (Anexo 11)	27/08/2022	30/12/2023

1.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

1.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al Contrato de Obra lo realiza la Interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TULUNI - LA CORTES - LA BEGONIA - ICARCÓ
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15,80 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	348 de 2021 (diciembre 6 de 2021)			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUTOL 2021	NIT:	901.535.822-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUAMBIENTAL S.A.S. 5% Proyectos y Obra de Ingeniería Tolimense 95%			
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CORREDOR PRODUCTIVO TULUNI - LA CORTES - LA BEGONIA - ICARCO " EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA"			
FECHA DE INICIO:	26/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	$ 833.241.239,00 (IVA INCLUIDO)			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 833.241.239,00 (IVA INCLUIDO)			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2021			
MODIFICACIÓN No. 1	Plazo hasta diciembre 31 de 2022			
SUSPENSIÓN No. 1	143 días			
FECHA DE SUSPENSION No. 1	30 de septiembre de 2023			
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1	20 de febrero de 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	CINCO (5)			

PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de junio de 2023
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de agosto de 2023
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30 de noviembre de 2023
PRÓRROGA 4:	Hasta el 30 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTO
1369	2021	458-1	Municipio	$ 33.241.239	$ 0,00	$ 33.241.239
1369	2021	751-1	Nación	$800.000.000	$ 331.612.053	$ 468.387.947
TOTAL				$833.241.239	$ 331.612.053	$ 501.629.186

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO	
Acta de Ajuste ____No.	N/A				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 13 de fecha 30 de diciembre de 2023, para el periodo diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 833.241.239,00	-
INVERSIÓNOBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 833.241.239,00	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 608.999.388,22	73,09
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.000.000,00	0,60
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 613,999,388.22	73,69

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100,00%
Meta física ejecutada 73,69%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	-	-

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: ULTIMA PRORROGA NO ENTREGADO
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/02/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: INICIAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Estabilidad y calidad de la obra	$ 166.648.248	25-44-101181672 (Anexo 1)	30/06/2023	30/06/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 83.324.124	25-44-101181672 (Anexo 1)	25/05/2023	10/08/2026
Cumplimiento del contrato	$ 166.648.248	25-44-101181672 (Anexo 1)	25/05/2023	10/12/2023

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 290.000.000,00	25-40-101048025 (Anexo 1)	25/05/2023	10/08/2023

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					N/A
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

MUNICIPIO DE NATAGAIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: YAVI - ANACARCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 37,90 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	541 de 2021 (diciembre 09 de 2021)		
CONTRATISTA:	Unión Temporal CONTRUPROYECTOS 2021	NIT:	901546983-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUSERVICIOS SANTA SOFÍA S.AS. NIT: 901.208.381-4 con una participación del 80%, y CONSTRUIC S.A.S. NIT: 830.045.658-0 con una participación del 20%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	MARZO 01 DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 596.453.777,36 (IVA INCLUIDO)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 596.453.777,36 (IVA INCLUIDO)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINANCIÓN INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco (5)		
SUSPENSIÓN No. 1:	19 días		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	24 de marzo de 2022		
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1:	57 días		
FECHA AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 1:	12 de abril de 2022		

REANUDACIÓN No. 1:	08 de junio de 2022
SUSPENSIÓN No. 2:	30 días
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	01 de septiembre de 2022
AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	130 días
FECHA AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	29 de septiembre de 2022
REANUDACIÓN No. 2:	06 de febrero de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINANCIÓN:	15 de febrero de 2023
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	16 de febrero de 2023
PRÓRROGA No. 1:	49 días (hasta el 05 de abril de 2023)
PRÓRROGA No. 2:	87 días (hasta el 30 de junio de 2023)
PRÓRROGA No. 3:	62 días (hasta el 30 de agosto de 2023)
PRÓRROGA No. 4:	60 días (hasta el 30 de noviembre de 2023)
PRÓRROGA No. 5:	30 días (hasta el 30 de diciembre de 2023)
FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1047	2021	CDP-818	Nación	$ 540.000.000,00	$ 90.817.328,00	$449.182.672,00
1047	2021	CDP-416	Oleo-ductos	$56.453.777,36	$0,00	$ 56.453.777,36
TOTAL				$596.453.777,36	$ 90.817.328,00	$505.636.449,36

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	$ 90.817.328,09	-	-	$ 90.817.328,09
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	$ 110.943.661,00	-	-	$ 110.943.661,00
TOTALES	$ 201.760.989,09			$ 201.760.989,09

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 13 de fecha 30 de diciembre de 2023, para el periodo diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 595.022.781,64	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 595.022.781,64	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 262.821.446,72	44,17
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0.00	0,0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 262.821.446,72	44,17

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:100,00 %
Meta física ejecutada %:44,17 %

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	…

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	-	-

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO ENTREGADA SEGÚN LA ULTIMA PRÓRROGA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ACTA DE REINICIO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 119.290.755,40	EC-100023403 (Anexo 9)	26/06/2023	30/08/2023
Prestaciones sociales	$ 59.645.377,70	EC-100023403 (Anexo 9)	26/06/2023	30/08/2023
Estabilidad de la obra	$ 119.290.755,40	EC-100023403 (Anexo 9)	30/08/2023	30/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 232.000.000,00	EC - 100004302 (Anexo 9)	01/03/2022	30/08/2023

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PURIFICACIÓN - CHENCHE ASOLEADO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,8 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	154 de 2022 (febrero 15 de 2022)			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUVIAS TOLIMA CL 2021	NIT:	901.555.238-6	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ARNULFO HERNÁN ARIAS 5% COOPRESSTA LTDA 95%			
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CORREDOR PRODUCTIVO MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN HASTA LA VEREDA CHENCHE ASOLEADOS."			
FECHA DE INICIO:	31 de marzo de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	$ 435.711.183,93 (INCLUIDO IVA)			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 435.711.183,93			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE MAYO DE 2022			
TOTAL PRÓRROGAS:	SIETE (7)			
PRÓRROGA 1:	121 días (Hasta el 26 de septiembre de 2022)			

SUSPENSIÓN No. 1:	140 días (Hasta el 13/02/2023)
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	27 de septiembre de 2022
REANUDACIÓN No.1:	14 de febrero de 2023
PRÓRROGA 2:	91 días (Desde el 17 de febrero de 2023 - Hasta el 31 de mayo 2023)
PRÓRROGA 3:	30 días (Desde el 01 de junio de 2033- Hasta el 30 de junio de 2023)
PRÓRROGA 4:	60 días (Desde el 01 de julio de 2023-Hasta el 29 de agosto de 2023)
PRÓRROGA 5:	30 días (Desde el 30 de agost de 2023-Hasta el 28 de sept de 2023)
PRÓRROGA 6:	60 días (Desde el 29 de sept de 2023-Hasta el 27 de nov de 2023)
PRÓRROGA 7:	33 días (Desde el 28 de nov de 2023-Hasta el 30 dic de 2023)
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022000461	2022	CD1-022000178	NACIÓN	$ 435.711.183,93	$ 0,00	$ 435.711.183,93
TOTAL				$ 435.711.183,93	$ 0,00	$ 435.711.183,93

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	$ 290.932.928,94	-	N/A	$ 290.932.928,94
Acta de Ajuste ___ No.	-			

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 13 de fecha 30 de diciembre de 2023, para el periodo diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 435.711.183,93	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 435.711.183,93	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 431.641.845,69	99,07
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 431.641.845,69	99,07

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 99,07%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

4.8. <u>ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	…

4.9. <u>ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	-	-

4.10. <u>ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL<u>: Prórroga 07</u>
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: LA INTERVENTORÍA CUENTA CON LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE LA ULTIMA PRÓRROGA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI <u>X</u> O NO <u>_</u>

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ACTA DE INICIO NOMBRE: HDI SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de salarios, prestaciones sociales	$ 65.356.677,70	4005999 (Anexo 7)	31/03/2022	17/12/2026
Estabilidad/calidad correcto funcionamiento.	$130.713.355,40	4005999 (Anexo 7)	10/03/2022	10/03/2027
Cumplimiento	$ 130.713.355,40	4005999 (Anexo 7)	31/03/2022	17/06/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracción derivada de cumplimiento	$232.000.000,00	4001185 (Anexo 6)	10/03/2022	17/12/2023

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RIOBLANCO – VEREDA DELICIAS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18,87 Km

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	096 de 2022 (enero 18 de 2022)		
CONTRATISTA:	Consorcio VIAS RIOBLANCO	NIT:	901.535.822-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CENSAVIC CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A.S. NIT: 901.260.242-9 con una participación del 99%, e INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS. NIT: 813.006.542-7 Con una participación del 1%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	13 de junio de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 911.175.614 (IVA INCLUIDO)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 911.175.614		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES HASTA EL 13/01/2023		
SUSPENSIÓN No. 1	30 junio de 2022		
FECHA REINICIO No. 1	19 septiembre de 2022		
SUSPENSIÓN No. 2	30 de septiembre de 2022		

FECHA REINICIO No. 2	06 febrero de 2023
PRÓRROGA 1:	53 días (Hasta el 30 de agosto de 2023)
PRÓRROGA 2:	46 días (Hasta el 30 de septiembre de 2023)
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30 de noviembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE:	30 de noviembre de 2023

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
105	2022	2320202005	Propósito general	$11.175.614,00	$0,00	$11.175.614,00
105	2022	2320202005	Nación	$900.000.000,00	$863.869.501,89	$36.130.498
TOTAL				$911.175.614,00	$863.869.501,89	$47.306.112

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	…	…	…	…
Acta de Ajuste ___No.	-	-	-	-

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 13 de fecha 30 de diciembre de 2023, para el periodo diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 911.175.614	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 911.175.614,00	100,0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 903.060.130,00	99,11
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 903.060.130,00	99,11

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 98,30%
Meta física ejecutada %: 97,41%

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

5.6.1.1.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.6.1.2.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	…

5.6.1.3.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

5.6.1.4.ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de Reinicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: LA INTERVENTORÍA NO CUENTA LA ULTIMA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ACTA DE INICIO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 91.117.562,00	NV 10001136 (Anexo 4)	20/09/2023	28/01/2024
Prestaciones sociales	$ 45.558.781,00	NV 10001136 (Anexo 4)	20/09/2023	14/11/2026
Estabilidad de la obra	$ 182.235.124,00	NV 10001136 (Anexo 4)	14/11/2023	14/11/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracción derivada de cumplimiento	$232.000.000,00	NV-100011036 (Anexo 4)	18/01/2023	14/11/2023

5.6.1.5. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

5.6.1.6. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

5.6.1.7.DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

9TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA EL POLEO - VEREDA TETUANCITO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11,4 Km

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	238 de 2021 (octubre 20 de 2021)		
CONTRATISTA:	Inversiones y Proyectos ALTAMIRA S.A.S	NIT:	901.535.822-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL ENTRE LA VEREDA EL POLEO Y LA VEREDA TETUANCITO BAJO EL CONVENIO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	MARZO 17 DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 705.178.194 (IVA INCLUIDO)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 705.178.194 (IVA INCLUIDO)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
SUSPENSIÓN No. 1	marzo 24 de 2022		
FECHA DE REINICIO No. 1	Septiembre 13 de 2022		

TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (3)
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	Diciembre 06 de 2022
SUSPENSIÓN 1:	24/03/2022
REINICIO 1:	13/09/2023
SUSPENSIÓN 2:	30/09/2023
REINICIO 2:	28/02/2023
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de junio de 2023
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de agosto de 2023
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30 de septiembre de 2023
PRÓRROGA 4:	Hasta el 30 de diciembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021001385	2021	21000578	Convenio	$ 679.739.474	$629.782.323	$49.957.151,00
2021001386	2021	202100260	Mantenimiento	$ 25.438.720	$0,00	$ 25.438.720
TOTAL				$705.178.194	$629.782.323	$75.395.871

6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	-			
Acta de Ajuste ___ No.	-			

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 13 de fecha 30 de diciembre de 2023, para el periodo diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (Millones)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 705.178.194,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 705.178.194,00	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 598.207.539,48	84,83
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.000.000,00	0,71
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 603.207.539,48	85.54

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 85,54%

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	...

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	-	-

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: prórroga 04
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: ULTIMA ACTA DE APROBACIÓN DE FECHA SEPTIEMBRE 30 DE 2023. NO SE HA REMITIDO EL ACTA DE APROBACIÓN DE LAS POLIZAS
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ACTA DE INICIO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$34.708.871	65-44-101219130 (Anexo 4)	24/02/2023	19/09/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$69.417.741	65-44-101219130 (Anexo 4)	24/02/2023	18/05/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$220.236.982,2	65-44-101219130 (Anexo 4)	Se ampara 5 años, 0 meses y -1 días	
Calidad del servicio	$ 10.171.990	65-44-101219130 (Anexo 4)	18/05/2023	18/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$232.000.000	65-40-101069565	24/02/2023	18/05/2024

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10. CONTRATO DE INTERVENTORIA

10.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1566 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER TOLIMA	NIT:	901.655.901-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS NIT. 900.866.325-1. GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS NIT. 901.383.717-3		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – GRUPO II		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2022	No. de Oficio o fecha estado en Ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$300.000.000 incluido IVA del 19%		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICIÓN 1:	$ 200.000.000 incluido IVA del 19%		
ADICIÓN 2:	$ 200.000.000 incluido IVA del 19%		
ADICIÓN 3:	$ 200.000.000 incluido IVA del 19%		
ADICIÓN 4:	$ 200.000.000 incluido IVA del 19%		
VALOR ACTUAL:	$ 1.100.000.000 incluido IVA del 19%		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta diciembre 31 de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	CUATRO (4)		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 15 de febrero de 2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 05 de abril de 2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30 de junio de 2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 30 de agosto de 2023		
PRÓRROGA 5:	Hasta el 30 de noviembre de 2023		
PRÓRROGA 6:	Hasta el 30 de diciembre de 2023		
PRÓRROGA 7:	Hasta el 28 de febrero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2024		

10.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1255122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 285.400.000,00	$285.400.000,00	$ 0,00
1255122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 14.600.000,00	$14.600.000,00	$ 0,00
1295723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 192.000.000,00	$200.000.000,00	$ 0,00
1295723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 8.000.000,00	$200.000.000,00	$0,00
781423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 190.000.000,00	$200.000.000,00	$0,00
781423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 10.000.000,00	$76.016.309,00	$123.983.691,00
990423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 190.000.000,00	-	-
990423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 10.000.000,00	-	-
1295723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 192.000.000,00	-	-
1295723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 8.000.000,00	-	-
TOTAL				$1.100.000.000	$ 976.016.309,00	$ 123.983.691,00

10.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01 DIC 2022	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta Mensual de Costos No. 02 ENE 2023	23.940.000,00	$ 4.548.600,00	N/A	$ 28.488.600,00
Acta Mensual de Costos No. 03 FEB 2023	$ 54.581.800,00	$ 10.370.542,00	N/A	$ 64.952.342,00
Acta Mensual de Costos No. 04 MAR 2023	$ 66.246.250,00	$ 12.586.788,00	N/A	$ 78.833.038,00
Acta Mensual de Costos No. 5 ABR 2023	$ 79.537.150,00	$ 15.112.059,00	N/A	$ 94.649.209,00
Acta Mensual de Costos No. 6 MAY 2023	$ 83.221.550,00	$ 15.812.095,00	N/A	$ 99.033.645,00
Acta Mensual de Costos No. 7 JUN 2023	$ 85.402.900,00	$ 16.226.551,00	N/A	$ 101.629.451,00
Acta Mensual de Costos No. 8 JUL 2023	$ 97.668.149,00	$ 18.556.948,00	N/A	$ 116.225.097,00
Acta Mensual de Costos No. 9 AGO 2023	$ 97.637.496,00	$ 18.551.124,00	N/A	$ 116.188.620,00
Acta Mensual de Costos No. 10 SEP 2023	$ 73.902.550,00	$ 14.041485,00	N/A	$ 87.944.035,00
Acta Mensual de Costos No. 11 OCT 2023	$ 54.399.000,00	$ 10.335.810,00	N/A	$ 64.734.810,00
Acta Mensual de Costos No. 12 NOV 2023	$ 103.575.676,00	$ 19.679.378,00	N/A	$ 123.255.054,00

Acta Mensual de Costos No. 13 DIC 2023	$ 47.649.000,00	$9.053.310,00	N/A	$56.702.310,00

10.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 de fecha 30 de diciembre de 2023, para el período del 01 de diciembre de 2023 al 30 de diciembre de 2023, el contrato reporta un avance del 42,55%.

10.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.098.080.494,00 (99,83%)
Total inversión ejecutada: $ 468.014.684 (42,55%)

10.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

10.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

10.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

10.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PRÓRROGA 6 NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 110.000.000,00	NB-100235829 ANEXO 7	30/06/2023	01/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 220.000.000,00	NB-100235829 ANEXO 7	30/06/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 330.000.000,00	NB-100235829 ANEXO 7	30/06/2023	30/06/2028

10.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

10.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

10.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

11. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Sigue por parte de la Interventoría realizándose el esfuerzo para que los Contratistas de los proyectos de los diez Municipios del Grupo II (Alpujarra, Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Purificación, Saldaña, San Antonio, Rioblanco y Villarrica) completen todos los documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para la ejecución de las obras programadas para cumplir con el objeto de los Contratos de Obra: autocontrol de calidad, pólizas vigentes y aprobadas, programa de obra, programa de inversiones, personal mínimo requerido, maquinaria y equipos ofrecidos, plan de calidad, PAGA, etc.

3.1 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

En lo que se refiere a inconvenientes o problemas de orden jurídica, no se ha presentado ninguna situación adversa que comprometa la ejecución de los objetos de los contratos de obra derivados de los diez convenios interadministrativos celebrados entre el Instituto y las Administraciones Municipales del Grupo II del Programa Colombia Rural en el Departamento de Tolima.

3.2 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

En lo que se refiere a la devolución de los rendimientos financieros, siguen en proceso de ejecutar esta obligación los Municipios de Rioblanco, San Antonio, Chaparral, Natagaima, Saldaña y Purificación.

3.3 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Sigue estancado el proceso de elaboración, revisión, aprobación y retroalimentación de los

documentos PAGA para cada uno de los diez contratos de obra, por la falta de entrega de los documentos del PAGA por parte de los contratistas de obra de los contratos derivados en estos tema ambiental, SST y social.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se han realizado visitas de comisión a los proyectos por falta de espacio en la agenda del supervisor.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizaron todas las gestiones al alcance de esta supervisión, para el respectivo tramite de la prórroga al contrato de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
C.C. 76.312.085 POP
CARGO: SUPERVISOR CTO DE INTERVENTORIA