NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 26 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	116 del 22 de diciembre de 2023.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CRUCE RAMAL A GUANE - SAN GIL
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 27.33 Kilómetros

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	Contrato de obra 4975 DE 2023		
CONTRATISTA	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA	NIT:	91.277.416
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	No aplica		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE RAMAL A GUANE - SAN GIL, CODIGO 6402, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	No. de Oficio 2023S-VSAN-031576 del 26 de diciembre de 2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: **SGI**
VALOR INICIAL:	$ 384.009.514,00		

VALOR ADICIONES:	$ 0,00
ADICIÓN 1:	$ 0,00
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 384.009.514,00
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	Una (1)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2023
PRÓRROGA N:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1404423	2023	11	C-2401-0600-83-0-2401023-02	384.009.514,00	153.829.886,00	230.179.628,00
TOTAL				384.009.514,00	384.001.819,00	230.179.628,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	0,00	0,00	N/A	0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	152.713.900,00	1.115.986,00	N/A	$ 153.829.886,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual de interventoría No. 2 de fecha 5 de febrero de 2024, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	373.400.740,00	97,24%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$132.553.000	35.50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	153.829.886,00	40.06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	153.829.886,00	40.06%

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 35.50%
Meta física ejecutada %: 40.06%

Los porcentajes de meta física se calculan con respecto a la inversión programada y ejecutada.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**

1.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	**ACTA No.**

1.1. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.2. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		No aplica		

1.3. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
		Prórroga No. 1	Aprobada

1.4. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA No. 1)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: PENDIENTE
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor**	**Póliza No.**	

	Asegurado	Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$38,400,951.40	96-44-101187276 anexo 3	15/12/2023	1/09/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N.A.	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$76,801,902.80	96-44-101187276 anexo 3	15/12/2023	01/03/2027
Estabilidad de la Obra	$115,202,854.2	96-44-101187276 anexo 3	15/12/2023	15/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$**232,000,000.00**	**96-40-101065832 anexo 4**	15/12/2023	1/03/2024

1.5. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

1.6. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	RECIBIDA	ASUNTO
JMLG-02	29 de DICIEMBRE de 2023	JORGE W CORZO	oficio JMLG-02 personal de Obra
JMLG-04	6 de ENERO de 2024	JORGE W CORZO	Hoja de vida residente de obra oficio JMLG-04
JMLG-06	10 de ENERO de 2024	JORGE W CORZO	Hoja de vida ingeniero Ambiental oficio JMLG-06 ING RENE ALEXANDER ESCAMILLA PARRA
JMLG-09	20 de ENERO de	JORGE W	oficio JMLG-09 RENIVELACION PR 71+050

	2024	CORZO	al PR 71+110
JMLG-013	26 de ENERO de 2024	JORGE W CORZO	oficio JMLG-013 del contratista de obra.
JMLG-14	26 de ENERO de 2024	JORGE W CORZO	oficio JMLG-14 VALLA

1.7. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
No aplica			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4938 DE 2023		
CONTRATISTA:	JORGE WILLAN CORZO GARCIA	NIT:	5.689.243
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 6402 CRUCE RAMAL A GUANE - SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	No. de Oficio: 2023S-VSAN-031577 del 26 de diciembre de 2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: **SGI**
VALOR INICIAL:	$ 74.207.210,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$74.207.210,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	Una (1)
PRÓRROGA 1:	Hasta el 29/02/2024
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2023	1402323	11	C--2401-0600-83-0-2401023-02	74.207.210,00	34.058.633,00	40.148.577,00
TOTAL				74.207.210,00	34.058.633,00	40.148.577,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 1	0,00	0,00	N/A	0,00
Acta de costos No. 2	$28.620.700,00	$5.437.933,00	N/A	$34.058.633,00

2.4. . AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 de fecha 5 de febrero de 2024 para el período enero de 2024 el contrato reporta un avance de 45,89%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $34.058.633,00 (50.37%)
Total, inversión ejecutada: $34.058.633,00 (45.89%)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

++

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prórroga No. 1	Se suscribió la prórroga No. 1 del 28/12/2023.

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	7.420.721,00	6-44-101187249 anexo No. 1	14/12/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$14.841.442,00	6-44-101187249 anexo No. 1	14/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$22.262.163,0	6-44-101187249 anexo No. 1	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	7.420.721,00	6-44-101187249 anexo No. 4	14/12/2023	30/08/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	14.841.442,00	6-44-101187249 anexo No. 4	14/12/2023	28/02/2027
Calidad del Servicio	22.262.163,00	6-44-101187249 anexo No. 4	31/12/2023	12/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA No. 1)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 3/01/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 3/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SAN-023-01-2023	18/12/2023	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Entrega documentación inicial interventoría
SAN-023-02-2023	27/12/2023	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Aval a solicitud de prórroga contrato de obra No. 4975-2023
SAN-023-03-	27/12/2023	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Solicitud de prórroga contrato

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023			de interventoría No.4938-2023.
SAN-023-04-2023	29/12/2023	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Póliza de Cumplimiento contrato de interventoría No. 4938-2023.
SAN-023-05-2023	29/12/2023	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA	Respuesta oficio JMLG-02 personal de Obra
SAN-023-06-2023	06/01/2024	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA	Aprobación de residente de obra oficio JMLG-04
SAN-023-07-2023	10/01/2024	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA	Aprobación ingeniero Ambiental respuesta oficio JMLG-06 ING RENEALEXANDER ESCAMILLA PARRA
SAN-023-08-2023	11/01/2024	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Plan de Cargas
SAN-023-09-2023	12/01/2024	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Aprobación programa de inversiones, flujo de caja, unitarios oficios JMLG-07; JMLG-04
SAN-023-010-2023	12/01/2024	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	oficio JMLG-09 renivelación PR 71+050 al PR 71+110
SAN-023-011-2023	17/01/2024	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Especialista de pavimentos
SAN-023-012-2023	22/01/2024	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA	Respuesta oficio JMLG-09 renivelación PR 71+050 al PR 71+110
SAN-023-013-2023	23/01/2024	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA	Señalización.
SAN-023-014-2023	23/01/2024	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	oficio JMLG-013 del contratista de obra
SAN-023-015-2023	26/01/2024	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA	Observaciones Documento Paga
SAN-023-016-2023	26/01/2024	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA	respuesta oficio JMLG-14 VALLA
SAN-023-017-2023	29/01/2024	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	informes semanales 1, 2, 3

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			
No aplica			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes técnicos que hayan afectado el desarrollo de las obras.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo del presente informe, la interventoría y la supervisión no evidenciaron inconvenientes en aspectos jurídicos que afecten el normal desarrollo de las obras de las obras.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes en aspectos administrativos y/o financieros.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes en temas ambientales relacionados con la correcta disposición de los materiales provenientes de las excavaciones, demoliciones y otros residuos provenientes de la obra.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El día 2 de enero de 2024 se llevó a cabo la visita inicial a la zona del proyecto con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la ejecución de los Contratos de obra e interventoría.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo del presente informe, se adelantó el trámite documental para la suscripción de la prórroga No. 1. Así mismo se adelantó el tramite del acta de costos No. 1 con valor cero.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra va cumpliendo con el programa de inversiones, incluso estando un poco por encima de lo programado. Así las cosas, no se tienen recomendaciones y acciones en busca de mejoras.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND
Profesional Especializado 2028 Grado 20.