Ingeniero
Andres Camilo Roa Rojas
SUBDIRECTOR DE LA RED MARITIMA FLUVIAL Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL 2024

Respetados Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE LA RED FERREA A NIVEL NACIONAL**

ESTACION FERREA DE NEIVA

CONTRATO DE OBRA No.	4189 de2023		
CONTRATISTA:	C8 CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	901-669.430-4
CONFORMACIÓN:	N. A.		
Objeto:	MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
Fecha de Inicio:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-024102 2023-11-28
Valor Inicial:	$ 588.199.714		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:	$ 160.00.000		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 718.589.759,00		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	0		
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31 DICIEMBRE DE 2023		
Total, Prórrogas:	2		
Suspensión 1:	19 de febrero de 2024 hasta 18 de marzo de 2024		
Suspensión 1 ampliación 1:	18 de marzo de 2024 hasta 18 de abril de 2024		
Total, Prórrogas: No 2			
Prórroga 1:	Desde 31diciembre de 2023 hasta 29 de febrero de 2024		
Prórroga 2:	Desde el 29 de marzo hasta el 13 de junio de 2024		
Fecha de Fin:	13 de junio de 2024.		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
1232923	2023	11	C-2404-0600-2-0-2404031-02	$ 588.199.714,00	$ 29.609.955	$ 558.589.759,00
379524	2024	16	C-2404-0600-2-51102D-2404031-02	$ 160.000.000		$ 160.000.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	0	0	0
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$ 26.130.539	$ 3.479.416	$ 29.609.955
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 45%

% Básico ejecutado acumulado: 45%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	...		
…	...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19 febrero 2024	...1
19 marzo 2024	Ampliación 1 ...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
20 diciembre de 2023	70	Prorroga	Aprobada
24 abril de 2024	16	Prorroga y adición.	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10	B-100292178 o No: 71795865	01-11-2023	Liquidación del contrato.
Buen Manejo Anticipo	100	B-100292178 o No: 71795865	01-11-2023	Liquidación del contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20	B-100292178 o No: 71795865	01-11-2023	31-12-2023
Estabilidad de la Obra	30	B-100292178 o No: 71795865	5 años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de obra.	5 años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de obra.
Calidad				

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000	71795876	01-11-2023	31-12-2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ 0

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

Cordialmente,



Ma. Sabina Montaña Manrique
CC24098506