SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | DEL 01 AL 22 DE JULIO DEL 2024 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | INTERVENTORÍA: Resolución No. 071 de fecha 05/12/2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | REALIZAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE ARAUCA". |

**TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA 2: RINCON HONDO – BETOYES – CRAVO NORTE (MUNICIPIO DE TAME)**

**LONGITUD DEL CORREDOR : 15 Km**

**1. CONTRATO DE OBRA**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 2891 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | JESUS RODRIGO MATABANCHOY BOLAÑOS | NIT: | 12.974.714 expedida en Pasto |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N.A | | |
| **OBJETO:** | ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT.CASANARE DEPTO. DE ARAUCA. | | |
| **NUMERO DEL PROCESO** | SA-MC-DT-CAS-003-2023 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 de diciembre de 2023 | No. De Oficio: | 2023S-VCAS-026300 |
| **VALOR INICIAL:** | $209.218.953 M/CTE INCLUIDO IVA | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICION 1:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $209.218.953 M/CTE INCLUIDO IVA | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | HASTA EL 21 DE JUNIO D E2024 | | |
| **PRORROGA No.1:** | HASTA EL 21 DE JUNIO D E2024 | | |
| **PRORROGA No.2:** | N/A | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 28 de diciembre de 2023 al 27 de febrero de 2024 | | |
| **AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN No.1:** | 27 de febrero de 2024 al 17 de marzo de 2024 | | |
| **REANUDACION 1:** | 28 de marzo de 2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 09 de mayo del 2024 | | |
| **REANUDACION 2:** | 09 de Junio del 2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 22 de julio de 2024 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-11-0-2402098-02 | $ 209.218.953,00 | $ 178.543.387,10 | $ 30.675.565,90 |
| TOTAL | | | | $ 209.218.953,00 | $ 178.543.387,10 | $ 30.675.565,90 |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de recibo parcial de Obra No 1 | $ 177.248.112,10 | $ 1.295.275,00 | $ - | $ 178.543.387,10 |
| Acta de ajuste No.___ | N/A | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Finaliza el plazo contractual, con la ejecucion de las actividades previstas. A corte de 22 de julio se presenta el siguiente avance;

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 209.218.953,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 204.370.378,15 | 97,68% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 204.370.378,15 | 97,68% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ - | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 178.543.386,76 | 97,68% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | N/A |
| **AMORTIZADO** | N/A |
| **SALDO** | N/A |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 97,68%

Meta física ejecutada %: 97,68%

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | - | **No presentado** |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Suspension No 2
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 09/05/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Emitida y aprobada en secop**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 29/09/2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

| CONTROL DE GARANTIAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 20.921.895,30 | 41-44-101273430<br>ANEXO 1 | 22/08/2023 | 6/06/2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 41.843.790,60 | 41-44-101273430<br>ANEXO 1 | 22/08/2023 | 6/12/2026 |
| Estabilidad y calidad de las obras | $ 62.765.685,90 | 41-44-101273430<br>ANEXO 1 | 5 años a partir del AEYRD | 5 años a partir del AEYRD |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | $ 232.000.000,00 | No. 41-40-101049869 | 22/08/2023 | 6/12/2023 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | - | - | - | - | - |
| … | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ARA-TAME-005-2024 | 28/06/2024 | JESUS RODRIGO MATABANCHOY | APREMIO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO OBRA 2891 DE 2023- |
| - | - | - | - |
| | | | |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | - | - | - |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 2939 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | HERBY LUNA CRUZ | **CC:** | 4.197.343 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | NA | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE ARAUCA". | | |
| **NUMERO DEL PROCESO** | IP-DT-CAS-009-2023 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 de diciembre de 2023 | No. de Oficio: | 2023S-VCAS-026301 |
| **VALOR INICIAL:** | 27.999.999,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION N:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 27.999.999,00 | | |
| **ANTICIPO:** | $ 0,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 0,00 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | HASTA EL 21 DE JUNIO D E2024 | | |
| **PRORROGA 1:** | HASTA EL 21 DE JUNIO D E2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 28 de diciembre de 2023 al 27 de febrero de 2024 | | |
| **AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN No.1:** | 27 de febrero de 2024 al 17 de marzo de 2024 | | |
| **REANUDACION 1:** | 28 de marzo de 2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 09 de mayo del 2024 | | |
| **REANUDACION 2:** | 09 de Junio del 2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 22 de julio de 2024 | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-11-0-2402098-02 | $ 27.999.999,00 | $ 4.983.196,40 | $ 23.016.802,60 |
| | | | | $ 27.999.999,00 | $ 4.983.196,40 | $ 23.016.802,60 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTO 1 (DIC2023) | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA DE COSTO 2 (MAR2024) | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA DE COSTO 3 (ABR2024) | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA DE COSTO 4 (MAY2024) | $ 4.187.560,00 | $ 795.636,40 | $ - | $ 4.983.196,40 |
| **TOTAL** | $ 4.187.560,00 | $ 795.636,40 | **$ -** | $ 4.983.196,40 |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato para el período de julio de 2024 el contrato de interventoría reporta un avance de 100%. Se reporta un avance financiero del 18%, toda vez que esta pendiente el tramite del acta de junio y julio.

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Total inversion programada programada %: | 100,00% |
| Total inversion ejecutada %: | 18,00% |

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | - |
| | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | | |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS MUNDIAL**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 2.799.999,90 | 39-44-101154333 ANEXO 01 | 25/08/2023 | 11/06/2024 |
| Prestaciones sociales | $ 5.599.999,80 | 39-44-101154333 ANEXO 01 | 25/08/2023 | 11/12/2026 |
| Calidad del servicio | $ 8.399.999,70 | 39-44-101154333 ANEXO 01 | 25/08/2023 | 25/08/2028 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| N/A | | | | |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspension** No. 2
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08**/05/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Fue emitida y aprobada en SECOP II
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 28/09/2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO __X

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | - | - | - | - | - |
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo electronico | 8/07/2024 | INVIAS | INFORME MARZO 2024 |
| Correo electronico | 15/07/2024 | INVIAS | INFORME ABRIL 2024 |
| Correo electronico | 28/07/2024 | INVIAS | INFORME MAYO 2024 |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| NA | - | - | - |
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se ejecuta el 100% de las actividades del proyecto.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

Se encuentra pendiente la actualizacion de polizas de acuerdo a la suspension No.1 , prorroga 1 y suspension 2

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Esta pendiente el tamite de acta final de obra y acta de costos de los meses de junio y julio con su soporte respctivo.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

-

No presenta incovenientes respectos a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo no se realizaron comisiones por parte de la supervission

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Seguimiento a las actividades realizadas por el interventor
- Verificacion plan de cargas de interventoria
- Verificacion de informes semanales
- Verificacion y tramite de actas

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

Se recomienda la entrega de los informes mensuales y actas, dentro de los 5 primeros días del mes.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL