SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2024
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORÍA: Resolución No. 071 de fecha 05/12/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	REALIZAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE ARAUCA".

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA 2: RINCON HONDO – BETOYES – CRAVO NORTE (MUNICIPIO DE TAME)

LONGITUD DEL CORREDOR : 15 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2891 DE 2023		
CONTRATISTA:	JESUS RODRIGO MATABANCHOY BOLAÑOS	NIT:	12.974.714 expedida en Pasto
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT.CASANARE DEPTO. DE ARAUCA.		
NUMERO DEL PROCESO	SA-MC-DT-CAS-003-2023		
FECHA DE INICIO:	06 de diciembre de 2023	No. De Oficio:	2023S-VCAS-026300
VALOR INICIAL:	$209.218.953 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$209.218.953 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 21 DE JUNIO D E2024		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 21 DE JUNIO D E2024		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	28 de diciembre de 2023 al 27 de febrero de 2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN No.1:	27 de febrero de 2024 al 17 de marzo de 2024		
REANUDACION 1:	28 de marzo de 2024		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	21 de junio de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1251323	2023	11	C-2402-0600-11-0-2402098-02	$ 209.218.953,00	$ 0,00	$ 209.218.953,00
TOTAL				$ 209.218.953,00	$ 0,00	$ 209.218.953,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No___	N/A			
Acta de ajuste No.___	N/A			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 6 del periodo del 22 de MARZO de 2024 al 28 de MARZO de 2024, a la fecha se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 209.218.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ -	0,00%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	**No presentado**

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/02/2024	1	1	Del 28/12/2023 al 17/03/2024	18/03/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	SOLICITUD PRORROGA	APROBADO

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Emitida y aprobada en secop
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 20.921.895,30	41-44-101273430 ANEXO 1	22/08/2023	6/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 41.843.790,60	41-44-101273430 ANEXO 1	22/08/2023	6/12/2026
Estabilidad y calidad de las obras	$ 62.765.685,90	41-44-101273430 ANEXO 1	5 años a partir del AEYRD	5 años a partir del AEYRD

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000,00	No. 41-40-101049869	22/08/2023	6/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NA	-	-	-	-	-
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	27/02/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO 2891 DE 2023
-	21/03/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 2891 DE 2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2939 DE 2023		
CONTRATISTA:	HERBY LUNA CRUZ	**CC:**	4.197.343
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE ARAUCA".		
NUMERO DEL PROCESO	IP-DT-CAS-009-2023		
FECHA DE INICIO:	06 de diciembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VCAS-026301
VALOR INICIAL:	27.999.999,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	27.999.999,00		
ANTICIPO:	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 21 DE JUNIO D E2024		
PRORROGA 1:	HASTA EL 21 DE JUNIO D E2024		
SUSPENSIÓN No.1:	28 de diciembre de 2023 al 27 de febrero de 2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN No.1:	27 de febrero de 2024 al 17 de marzo de 2024		
REANUDACION 1:	28 de marzo de 2024		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	21 de junio de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
898323	2023	11	C-2402-0600-11-0-2402098-02	$ 27.999.999,00	$ 0,00	$ 27.999.999,00
				$ 27.999.999,00	$ 0,00	$ 27.999.999,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	-	-	-	-
TOTAL	$ -	$ -		$ -

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se realiza una nueva visita a las vías objeto del contrato y se identifican sitios critios a intervenir; sin embargo se esta a la espera de que el contratista presenta el plan de intervencion. De acuerdo a lo anterio ys egún el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato para el período de MARZO de 2024 el contrato de interventoría reporta un avance de 0%. no hay avance en el contrato de obra debido a que no ha iniciado la ejecucion de obras.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	0,00%
Total inversion ejecutada %:	0,00%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/02/2024	1	1	Del 28/12/2023 al 17/03/2024	18/03/2024

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	SOLICITUD PRORROGA	APROBADO

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 2.799.999,90	39-44-101154333 ANEXO 01	25/08/2023	11/06/2024
Prestaciones sociales	$ 5.599.999,80	39-44-101154333 ANEXO 01	25/08/2023	11/12/2026
Calidad del servicio	$ 8.399.999,70	39-44-101154333 ANEXO 01	25/08/2023	25/08/2028

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Fue emitida y aprobada en SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO __X

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	-	-	-	-	-

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CAS-YOP-003-2024	27/02/2024	INVIAS	Suspensión contrato de obra # 2891 de 2023
CAS-YOP-004-2024	27/02/2024	INVIAS	Ampliación Suspensión contrato de Interventoría # 2939 de 2023
CAS-YOP-005-2024	19/03/2024	INVIAS	Prórroga # 1 contrato de Interventoría # 2939 de 2023

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	-	-	-

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- No se realizan actividades de obra. Se realiza una nueva visita a las vías objeto del contrato y se identifican sitios critios a intervenir; sin embargo se esta a la espera de que el contratista presenta el plan de intervencion

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se encuentra pendiente la actualizacion de polizas de acuerdo a la suspension No.1

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 0 %

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

-

No presenta incovenientes respectos a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones por parte de la supervission

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Seguimiento a las actividades realizadas por el interventor
- Verificacion plan de cargas de interventoria
- Tramite de ampliacion de suspension No. 1 y Prorroga No 1.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

NA

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL