DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de Octubre al 31 del mes de Octubre de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2117 DE 2024		
CONTRATISTA:	INGENSAYOS COLOMBIA SAS	NIT:	901.329.729-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 36.310.261 de NEIVA, quien actúa en nombre y representación de INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.		
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE HUILA.		
FECHA DE INICIO:	17/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VHUI-046840
VALOR INICIAL:	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($29.696.450,00) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($14.848.225 INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 1:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($14.848.225		

	INCLUIDO IVA)
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($44.544.675,00) INCLUIDO IVA
ANTICIPO	-
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	-
PLAZO INICIAL:	2 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	HASTA 30 DE OCTUBRE DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
619324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$29.696.450,00	$13.988.450	$0.00
619324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$14.848.225,00	$3.432.406,25	$11.415.818,75
TOTAL				$44.544.675,00	$17.420.856,25	$11.415.818,75

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	$14.639.375	$2.781.481,25	$0.00	$17.420.856,25

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de consultoría No. 4, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$37.432.500,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$28.227.848,25	75.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$27.839.375,00	74.372%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$27.839.375,00	74.372%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75.41%
Meta física ejecutada %: 74.372%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIA DEL SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$4.454.467,00	CHU-100024695 Anexo No. 4	30/10/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$5.939.290,00	CHU-100024695 Anexo No. 4	30/10/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$2.227.233,75	CHU-100024695 Anexo No. 4	30/10/2024	31/12/2027
Calidad del servicio	$13.363.402,50	CHU-100024695 Anexo No. 4	31/12/2024	31/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	CHU-100004637 Anexo No. 4	17/07/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Mediante oficio ING-CD-004-2024 de fecha 25 de octubre de 2024, el contratista solicita prórroga del contrato No. 2117 de 2024, con la siguiente justificación: *"Se requiere realizar los ensayos para el estudio de la sub-base granular para los tramos en los que los resultados de los ensayos de la Subrasante recomiendan mejorarla, estos corresponden a veintidós (22) tramos. Así mismo, se requiere adicionar los ensayos de suelos extraídos de los sondeos en los sitios donde se construirán los box culvert y muro en gavión, acordes al nivel de profundidad y finalmente, se requiere realizar el diseño de mezcla de algunas fuentes de materiales comunes a los sectores a intervenir. La Supervisión considera viable: La prórroga No. 2, con un plazo de 2 meses y hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que se requiere realizar los ensayos para el estudio de la sub-base granular para los veintidós (22) tramos en los que los resultados de los ensayos de la Subrasante recomiendan mejorarla, obras que a*

la fecha no han iniciado ejecución, adicionalmente, se requiere realizar el diseño de mezcla de algunas fuentes de materiales comunes a los sectores a intervenir; para garantizar el cumplimiento de las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS. "

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentaron.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
C.C. 83241165 de la Argentina (Huila)
SUPERVISOR