| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

**Contrato de Obra No.** 3433 de 202 **Contratista:** OAC CAMOYO, MUNICIPIO DE CHIVOR

**Contrato de Interventoría No.** 2879 de 202 **Interventoría:** ACE INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN SAS

**Objeto Contrato de Obra:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**INFORME MENSUAL No.** 8 **MES O PERIODO:** JUL-2024


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 7 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 8 |
| 2.1 | Localización | | 8 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 8 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 9 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 10 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 11 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 11 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 12 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 12 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 12 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 13 |
| 4.1 | Informe Semanal | Formato Caminos Comunitarios | 14-16 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | Formato Caminos Comunitarios | 17-18 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | Formato Caminos Comunitarios | 19-23 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | | 24-25 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | Formato Caminos Comunitarios | 26-28 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | | 29 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | Formato Caminos Comunitarios | 29-45 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | | 46 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 46 |
| | • Actas de Comité de Obra | Formato Caminos Comunitarios | 46 |
| | • Actas de Reunión | Formato Caminos Comunitarios | 46-39 |
| | • Acta de aprobacion de estudios y diseños | Formato Caminos Comunitarios | 50-52 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | Formato Caminos Comunitarios | 53-59 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | Formato Caminos Comunitarios | 60-62 |
| | • Acta parcial de pagos de convenio | | 63 |
| | • Acta parcial de recibo parial de obra | | 63-67 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 68 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 68 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 69 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 69-75 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 76 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | 76 |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | 76 |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | 76 |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 77 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 77-78 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 79-84 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 85-87 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 88-100 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | | 101 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | 101 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | | 101 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 101-102 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | | 103 |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 104 |
| **8** | **Anexos** | | 105 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 105 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 106 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 107 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 107-110 |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGON
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**Resolución de designación No. 089 de fecha 01/11/2023**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

# RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSION | |
| PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **PERIODO MES:** jul-24

**CONVENIO No.:** 3433 DE 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMOYO, MUNICIPIO DE CHIVOR, BOYACÁ

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 17/11/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 17/05/2024
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 23/07/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 5/08/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 6,7 MESES

**VALOR INICIAL :** $ 248,413,694.00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 248,413,694.00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ 247,413,694.00
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 2879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGÓN

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | ml | 165 |
| Estructuras | Alcantarillas | Und | 0 |
| | Muro de Contención | Und | 0 |
| Mantenimiento | | Und | 0 |
| Otros (Especificar cuales) | Filtro | ml | 210 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Placa huella | ml | 9 | 165 |
| Estructuras | Alcantarillas | und | 0 | 0 |
| | Muro de Contención | und | 0 | 0 |
| Mantenimiento | | und | 0 | 0 |
| Otros (Especificar cuales) | Filtro | ml | 210 | 210 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | 197,252,653.00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 5,887,580.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 45,273,461.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 248,413,694.00 |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 7,586,451.00 | $ 194,969,382.00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ - | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 2,600,194.00 | $ 42,302,796.00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 10,186,645.00 | $ 237,272,178.00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 248,413,694.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 237,272,178.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 95,5%

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




Vereda Camoyo, Construccion de rampa




Vereda Camoyo, rellenos laterales con material granular




Vereda Camoyo, vaciado de concreto para bordillos



Vereda Camoyo, Armado de acero para rampa de acceso

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: César Orlando Boyaca Barrero
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-296240 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

***"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"***

# COMPONENTE TÉCNICO

## INFORME MENSUAL No. 08

**PERIODO:**
01 AL 31 DE JULIO DE 2024

**INFORME ELABORADO PARA:**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**INFORME ELABORADO POR:**

**ACE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**
**NIT: 901444249-0**

**JULIO DE 2024**

## TABLA DE CONTENIDO

Pág.

**1. INTRODUCCIÓN 5**

**2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6**
2.1. Localización 6
2.2. Municipios en la zona de influencia que se benefician del proyecto 7
2.3. Inventario y estado inicial de la vía 7
2.4. Características técnicas del proyecto 8

**3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 9**
3.1. Información general del contrato de obra 9
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 10
3.3. Seguimiento a ítems no previstos 10
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 10

**4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12**
4.1. Informe semanal 12
4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 13
4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 14
4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 15
4.5. Estado General del Tiempo 16
4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 17
4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 17
4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 18
4.9. Otros documentos seguimiento mensual 18
- Actas de Comité de Obra 18
- Actas de Reunión 18

4.9.1. Inicio de ejecución 19
4.9.2. Manejo Desembolso 20
4.9.3 Actas parciales 23
4.9.3.1. Acta parcial de pagos de convenio 23

4.9.3.2. Acta de recibo parcial de obra 23

**5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23**

5.1. Información general del contrato 23

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 24

5.3. Informes especialistas y profesionales 24

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 25

5.5. Informe matriz de riesgos. 25

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 25

5.6.1. Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 25

**6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26**

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 26

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 27

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 28

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 29

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 30

6.6. Otros documentos seguimiento mensual 30

- Seguimiento a la inversión del Anticipo 30
- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 30
- Seguimiento al Plan de Cargas 31

**7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32**

**8. ANEXOS 33**

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 33

8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras 34

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas 35

8.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente 35

## LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Alcance técnico del proyecto..... 8
Tabla 2. Información Contractual de obra..... 9
Tabla 3. Información Contractual de obra..... 23
Tabla 4. Seguimiento financiero..... 25
Tabla 5. Relación de correspondencia..... 33

## LISTA DE ILUSTACIONES

Pág.

Ilustración 1. Localización del proyecto..... 6
Ilustración 2. Estado inicial y actual de la vía..... 7

# 1. INTRODUCCIÓN

Para la ejecución del Convenio solidario No. 3433 de 2023, la territorial Boyacá del Instituto Nacional de Vías, mediante proceso de contratación directa publicada en el secop II SPSC-CD-CS-278-2023, celebró el convenio solidario cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** con la Organización de Acción Comunal de la vereda Camoyo, representada legalmente por **YENY PAOLA DUEÑAS VARGAS**, por un valor de $248.413.694,00. El día 28 de diciembre de 2023, se realizó prorroga al convenio hasta el 30 de abril de 2024, nuevamente se realiza prórroga al convenio el hasta el 15 de mayo del 2024, el 17 de mayo se aprueba suspensión al convenio. Se da reinicio al contrato el 23 de julio del 2024 y nuevamente se suspende el 31 de julio del 2024

Con la finalidad de ejercer vigilancia y control a cada una de las actividades ejecutadas en obra, el Instituto Nacional de Vías mediante la modalidad de mínima cuantía, publico en la plataforma del Secop II, el proceso con ID IP-DT-BOY-024-2023, del cual se deriva el contrato de Interventoría No. 2879 de 2023, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, celebrado con la empresa ACE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, representada legalmente por César Giovanny Mojica Barreto, por un valor de $ 72.729.230,00. Sin embargo, el día 28 y 29 de diciembre de 2023 se suscribieron adición por $13.962.722,00, quedando como valor total del contrato $86.691.952,00 y prorroga al contrato hasta el 30 de abril de 2024, el 29 de mayo se aprueba prorroga al contrato hasta el 31 de mayo y el 17 de mayo se aprueba suspensión del contrato. Se da reinicio al contrato el 23 de julio del 2024 y nuevamente se suspende el 31 de julio del 2024

Debido a que el contrato de interventoría fue celebrado por parte del Instituto Nacional de Vías, ejerce la supervisión del mismo la territorial del INVIAS en Boyacá en cabeza del ingeniero **MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN,** identificado con cedula de ciudadanía No 7.162.885 expedida en Tunja, con matrícula profesional N°01198-0489, del Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia, designado mediante resolución 089 de 2023.

El alcance del proyecto en la fase contractual comprendía de la construcción de 155 metros lineales de placa huellas, construcción de 2 alcantarillas, y labores de

limpieza de 4 alcantarillas existentes, sin embargo, una vez realizada la revisión y complementación a los estudios y diseños, se ajustó la meta física quedando de la siguiente manera: construcción de 165 metros de placa huella y construcción de 210 metros de filtro perimetral tipo francés.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1. Localización

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Oriente, en el municipio de Chivor, Boyacá, en la vereda Camoyo, en la vía de orden terciario que comunica el casco urbano del municipio de Chivor con el municipio de Santa María por el sitio conocido como la cascada la 70. Los materiales pétreos empleados para la ejecución del proyecto según lo establecido en el presupuesto elaborado por el Invias regional Boyacá, se contemplan de la Cantera triturados valle de Tenza y en lo que respecta al Acero de refuerzo y tubería en concreto, fue contemplada su adquisición en el municipio de Garagoa.

Ilustración 1. Localización del proyecto




Fuente: Google earth

## 2.2. Municipios en la zona de influencia que se benefician del proyecto

Los municipios que se benefician de la ejecución del proyecto, son los municipios de Chivor, Santa María y Garagoa con el sector las Juntas, así como la comunidad del municipio de Almeida a quienes también conecta este corredor.

## 2.3. Inventario y estado inicial de la vía

Corresponde a una vía terciaria con una calzada de aproximadamente 5m y obras de drenaje a lo largo del corredor. Localizada en una zona montañosa, con presencia de taludes a lo largo del margen izquierdo del corredor y zona de ladera a lo largo del margen derecho del corredor. La capa de rodadura de la vía está compuesta por material de afirmado de la zona, no se evidencia el corredor ningún tipo de pavimento.

Se identifica en el corredor un tramo de aproximadamente 100 metros lineales como sitio crítico, dado a que, según inspección visual se evidencia una zona de falla geológica.

Ilustración 2. Estado inicial y actual de la vía




Estado inicial de la vía, tramo escuela Camoyo, fecha 28/11/2023




Estado actual de la vía, tramo Camoyo Abscisa K0+520, fecha 25/07/2024
Fuente: El proyecto.

## 2.4. Características técnicas del proyecto

Como producto de la etapa de ajustes a estudios y diseños, se determinó que alcance real del proyecto contempla la construcción de placa huellas con sus respectivas cuentas y filtro perimetral tipo francés, como se muestra en la tabla resumen que se muestra a continuación:

Tabla 1. Alcance técnico del proyecto

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VEREDA | LONGITUD CORREDOR (km) | MANTENIMIENTO RUTINARIO | MEJORAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND) | PLACA HUELLA (ml) | FILTRO PREIMETRAL (ml) |
| BOYACÁ | CHIVOR | CAMOYO | 1,98 | 0 | 165,00 | 210,00 |

Fuente: El proyecto

# 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

## 3.1. Información general del contrato de obra

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de obra.

Tabla 2. Información Contractual de obra

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO** | 3433 DE 2023 |
| **ID SECOP** | SPSC-CD-CS-278-2023 |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO<br>R.L YENY PAOLA DUEÑAS VARGAS |
| **NIT** | 901.024.589-8 |
| **PLAZO INICIAL** | EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO, QUE SERÁ IMPARTIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DEL INSTITUTO |
| **VALOR INICIAL** | DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($248.413.694) MONEDA CORRIENTE. |
| **INTERVENTOR** | ACE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S R.L CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO |
| **FECHA DE INICIO** | 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **PRÓRROGA No. 01** | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PRÓRROGA No. 02** | 29 DE ABRIL DE 2024 |
| **SUSPENSION No. 01** | 17 DE MAYO DEL 2024 |
| **AMPLIACION DE SUSPENSION No. 01** | 04 DE JUNIO DE 2024 |

| | |
|---|---|
| **AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02** | 12 DE JUNIO DE 2024 |
| **AMPLIACION DE SUSPENSION No. 03** | 16 DE JUNIO DE 2024 |
| **FECHA DE REINICIO 1** | 23 DE JULIO DE 2024 |
| **SUSPENSION No. 2** | 31 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE REINICIO 2** | 16 DE AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 20 DE AGOSTO DE 2024 |

Fuente: El proyecto

### 3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el mes de julio de 2024, por parte la OAC se realizaron las siguientes labores:

- Excavaciones para vigas riostra.
- Armado de acero para rampa
- Encofrado para bordillo y rampa
- Vaciado de concreto para bordillo y rampa de acceso.
- Dilatación de bordillos y relleno con material granular a los costados de los bordillos.
- Instalación de plástico como protección de lluvias para el concreto.
- alquiler de equipos como formaleta, mezcladora y vibrador de concreto.
- Remisión y solicitud de reanudación del convenio 3433 de 2024
- Remisión y solicitud de suspensión del convenio 3433 de 2024

### 3.3. Seguimiento a ítems no previstos

Pesé a que como resultado de la etapa de ajustes a estudios y diseños se generaron ítems no previstos, a la fecha ya se elaboraron y se revisaron según los estudios de mercado realizados con los proveedores más cercanos al lugar de la obra ya se encuentran remitidos a la entidad territorial.

### 3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Durante el mes en curso la Interventoría en conjunto con el Contratista de obra han coordinado trabajos en la ejecución de actividades y ambas partes solicitaron adición a sus respetivos contratos sin embargo este fue rechazado.

A continuación, se relación los oficios remitidos por interventoría.

Mediante el oficio OF-INTV-CHIVOR-078-24 radicado al director de la Territorial de Boyacá, se solicita información acerca del tramite de la adición del convenio 3433.

Mediante el oficio OF-INTV-CHIVOR-078-24 radicado al director de la Territorial de Boyacá, se solicita el reinicio del contrato de interventoría No. 2879 de 2023.

Mediante el oficio OF-INTV-CHIVOR-082-24 radicado al director de la Territorial de Boyacá, se solicita la suspensión No. 2 del convenio 3433 de 2023.

Mediante el oficio OF-INTV-CHIVOR-083-24 radicado al director de la Territorial de Boyacá, se solicita suspensión No. 2 del contrato de interventoría No. 2879 de 2023.

# 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

## 4.1. Informe semanal

En el formato que se anexa al presente informe correspondiente a la semana 27, se registraron las actividades realizadas por el contratista, así mismo, el avance financiero, presupuestal y físico del contrato de obra. Se anexan al presente informe los correspondientes informes semanales.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 25/07/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ — SEMANA No.: 27 del 23-jul al 25-jul — Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGÓN — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construccion de 165 metros lineales de placa huella y 210 metros de filtro

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mantenimieto de vias terciarias mediante la construccion de placa huellas y obras de drenaje vial.

### CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMOYO, MUNICIPIO DE CHIVOR, BOYACÁ

CONVENIO No. 3433 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 248.413.694,00
FECHA DE INICIO: 17/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 248.413.694,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5/08/2024

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ACE INGENIERIA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTEGRANTES: ACE INGENIERIA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CONTRATO No. 2879 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 72.729.230,00
FECHA DE INICIO: 22/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ 13.962.722,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 86.691.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5/08/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 248.413.694 | $ 248.413.694 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 248.413.694 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 72.729.230 | $ 86.691.952 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 11.998.056 | $ 11.998.056 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 60.731.174 | $ 74.693.896 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 248.413.694,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 248.413.694,00 | 100,0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 237.272.178,00 | 95,5% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (11.141.516,00) | -4,5% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | | 0,0% |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 248.413.694,00 | 100,0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 237.272.178,00 | 95,5% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (11.141.516,00) | -4,5% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 9.058.827,00 | 3,6% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 19.117.653,00 | 7,7% |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 83.089.965,00 | 95,85% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 83.089.965,00 | 95,85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 819.315,00 | 0,95% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 819.315,00 | 0,95% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: EN REVISION
PERIODO FACTURADO: ABRIL
VALOR FACTURA: $ 16.442.230,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Factura de abril en estado de firmas para radicacion

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % -4,5%
Meta Física Ejecutada % 96%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cant |
|---|---|---|
| * Revision y/o ajustes a estudios y diseños | Und | 1 |
| * Construccion de placa huella | m | 165 |
| * Construccion de filtro | m | 210 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 1 | | | | 100,0% |
| Ejec | 1 | | | | 100,0% |
| Prog | 165 | | | | 100,0% |
| Ejec | 165,0 | | | | 100,0% |
| Prog | 210 | | | | 100,0% |
| Ejec | 210 | | | | 100,0% |

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Mezcladora | 1 | 1 |
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Camoyo — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | TRITURADOS VALLE DE TENZA SAS (5.002853942231096, -73.3901719046557) | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | CANTERAS DE COLOMBIA LA FONTANA S.A.S | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | x |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | x |

**OBSERVACIONES: No se necesita permisos no licencias ambientales ya que no se van a realizar ocupaciones de cauces o intervenciones sobre especies de arboles**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: EN EJECUCION

**OBSERVACIONES: El día 25 de abril llegaron los implementos en la obra y ya se encuentran instalados**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 | 0 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 0 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 0 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 0 |

**OBSERVACIONES:** En la parte de obra estuvieron presentes 1 maestro 1 oficial y 3 ayudandes, 1 residente de obra y un contador.

Por parte de interventoria se encuetra un director y un residente

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se da reincio al contrato 3433 del 2023 el dia 23 de julio del 2024 con nueva fecha de finalizacion para el dia 5 de agosto del 2024, en el transcurso de la semana 27 se realizaron las siguientes actividades
- localizacion y replanteo para rampa de acceso
- armado de acero para rampa y bordillo
- Vaciado de concreto para bordillo y rampa de acceso
- Relleno con material granular los laterales de los bordillos


Se dan por finalizadas las actividades, por lo que queda pendiente de realizar las obervaciones vistas en obra.

Por otra parte, en total se construyeron 164,6 metros de placa huella sin contar las rampas de acceso, las cuales mide 3 metros cada una, por lo que en total se tiene 170,6 metros de tramo construido

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Subsanacion de observaciones la cual son las siguientes
- Terminar por realizar el llenado de los laterlaes de los bordillos
- realizar las dilataciones pendientes en los bordillos en algunas partes del tramo.
- Visita para revision de observaciones

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Relleno de la parte trasera de la placa huella**



**Armado de acero para rampa de acceso**



**vaciado de concreto para rampa de acceso**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Verificar que la ejecución de las obras cumplan con los paramteros de calidad establecidos para el proyecto. Acompañamiento y seguimiento en cada una de las actividades ejecutadas

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO

Matrícula Profesional No.: 68202-296240 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

Para el mes presente se dispuso únicamente los equipos de mezcladora y vibrador para el vaciado de concreto de los distintos elementos de la placa huella

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** JULIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALÍ MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 3433 DE 2023 **CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMOYO, MUNICIPIO DE CHIVOR, BOYACÁ

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 2879 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ACE INGENIERIA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mezcladora | | 1 Bulto | Tramo camoyo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1 | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 1 | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | 0 | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 0 | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Gonzalo Esteban Avila Rozo
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 041037-0528672 BYC

Firma
Nombre: Gibson Andrey Gonzalez Rangel
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-438897

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

### 4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se relacionan los aportes al sistema de seguridad social del contador, el residente y los trabajadores de nómina.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | 1 DE 1 |
| FECHA | 5/08/2024 (Dia / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONVENIO No:** 3433 DE 2023 **CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL CAMOYO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

**NOMBRE ARL:** COLPATRIA, POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAMFABOY

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Antonio Daza Gonzalez | 7331656 | Maestro de obra | $ 2,320,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | Junta de accion comunal Vereda Camoyo | $ 232,000 | $ 16,200 | V | Fosyga | 9471368786 | $ 29,000 | Colpensiones | 9471368786 | $ 37,200 | $ 9,300 | $ 4,700 | $ 7,000 | Se realiza la afiliacion a patir del 23 de julio hasta el 25 de julio |
| 2 | Gonzalo Daza Gonzalo | 4150464 | Oficial de obra | $ 1,950,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | Junta de accion comunal Vereda Camoyo | $ 195,000 | $ 13,600 | V | Cajacopi | 9471368786 | $ 24,400 | Colpensiones | 9471368786 | $ 31,200 | $ 7,800 | $ 3,900 | $ 5,900 | Se realiza la afiliacion a patir del 23 de julio hasta el 25 de julio |
| 3 | Acevedo Abril Abril | 4148817 | Ayudante | $ 1,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | Junta de accion comunal Vereda Camoyo | $ 130,000 | $ 9,100 | V | Cajacopi | 9471368786 | $ 16,300 | Colpensiones | 9471368786 | $ 20,800 | $ 5,200 | $ 2,600 | $ 3,900 | Se realiza la afiliacion a patir del 23 de julio hasta el 25 de julio |
| 4 | Elber Antonio Lopez Ramirez | 74324743 | Ayudante | $ 1,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | Junta de accion comunal Vereda Camoyo | $ 130,000 | $ 9,100 | V | Nueva EPS movilidad | 9471368786 | $ 16,300 | Porvenir | 9471368786 | $ 20,800 | $ 5,200 | $ 2,600 | $ 3,900 | Se realiza la afiliacion a patir del 23 de julio hasta el 25 de julio |
| 5 | Jose Omar Daza Gonzalez | 74325604 | Ayudante | $ 1,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | Junta de accion comunal Vereda Camoyo | $ 130,000 | $ 9,100 | V | Nueva EPS | 9471368786 | $ 16,300 | Colpensiones | 9471368786 | $ 20,800 | $ 5,200 | $ 2,600 | $ 3,900 | Se realiza la afiliacion a patir del 23 de julio hasta el 25 de julio |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):**

El personal laburo 3 dias durante el mes las fechas 23,24 y 25 de julio

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Gonzalo Esteban Avila Rozo
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 041037-0528672 BYC

Firma
Nombre: César Giovanny Mojica Barreto
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-296240 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

# Comprobante Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Correo Electrónico | Ciudad-Departamento | Celular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901024589 | 8 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR | A - 200 O MAS COTIZANTES | NOMINA | jaimecontador2020@gmail.com | CHIVOR-BOYACA | 3126468687 |

**Clave:** 9471368786

| Pague hasta | Dias de Mora | Valor Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| 2024/08/22 | 0 | $0 | $363,900 |
| 2024/08/23 | 0 | $0 | $363,900 |
| 2024/08/26 | 3 | $1,300 | $365,200 |
| 2024/08/27 | 4 | $1,500 | $365,400 |
| 2024/08/28 | 5 | $1,900 | $365,800 |
| 2024/08/29 | 6 | $2,000 | $365,900 |
| 2024/08/30 | 7 | $2,300 | $366,200 |

**Periodo Pensión: 2024-07** **Periodo Salud: 2024-08**

| Riesgo | Administradoras | Afiliados | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| AFP | 2 | 5 | $130,800 |
| COLPENSIONES | | 4 | $110,000 |
| PORVENIR | | 1 | $20,800 |
| ARL | 1 | 5 | $57,100 |
| COLPATRIA ARP | | 5 | $57,100 |
| CCF | 1 | 5 | $32,700 |
| COMFABOY | | 5 | $32,700 |
| EPS | 4 | 5 | $102,300 |
| CAJACOPI | | 2 | $40,700 |
| FOSYGA | | 1 | $29,000 |
| NUEVA E.P.S. | | 1 | $16,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | | 1 | $16,300 |
| ICBF | 1 | 5 | $24,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | | 5 | $24,600 |
| SENA | 1 | 5 | $16,400 |
| SENA | | 5 | $16,400 |
| SUBTOTAL | | | $363,900 |
| COMISION OPERADOR | | | $0 |
| IVA | | | $0 |
| TOTAL | | | $363,900 |

## Canales de Pago

**BANCARIOS**

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

**NO BANCARIOS**

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901024589 | 8 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR | A - 200 O MAS COTIZANTES | NOMINA | VEREDA DE CAMOYO | CHIVOR-BOYACA | 3126468687 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 9471368786 | 9471368786 | E | 2024/08/23 | 2024/08/23 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $363,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 4148817 | ABRIL ABRIL ACEVEDO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3 | $130,000 | $20,800 | CCFC55 | 3 | $130,000 | $16,300 | CCF10 | 3 | $130,000 | $5,200 | 14-4 | 3 | $130,000 | $9,100 | 3 | $130,000 | $6,500 | No | $57,900 |
| 2 | CC | 4150464 | DAZA GONZALEZ GONZALO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3 | $195,000 | $31,200 | CCFC55 | 3 | $195,000 | $24,400 | CCF10 | 3 | $195,000 | $7,800 | 14-4 | 3 | $195,000 | $13,600 | 3 | $195,000 | $9,800 | No | $86,800 |
| 3 | CC | 74325604 | DAZA GONZALEZ JOSE OMAR | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3 | $130,000 | $20,800 | EPS037 | 3 | $130,000 | $16,300 | CCF10 | 3 | $130,000 | $5,200 | 14-4 | 3 | $130,000 | $9,100 | 3 | $130,000 | $6,500 | No | $57,900 |
| 4 | CC | 7331656 | DAZA GONZALEZ LUIS ANTONIO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3 | $232,000 | $37,200 | MIN001 | 3 | $232,000 | $29,000 | CCF10 | 3 | $232,000 | $9,300 | 14-4 | 3 | $232,000 | $16,200 | 3 | $232,000 | $11,700 | No | $103,400 |
| 5 | CC | 74324743 | LOPEZ RAMIREZ ELBER ANTONIO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $130,000 | $20,800 | EPS041 | 3 | $130,000 | $16,300 | CCF10 | 3 | $130,000 | $5,200 | 14-4 | 3 | $130,000 | $9,100 | 3 | $130,000 | $6,500 | No | $57,900 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $817,000 | $130,800 | | | $817,000 | $102,300 | | | $817,000 | $32,700 | | | $817,000 | $57,100 | | $817,000 | $41,000 | | $363,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901024589 | 8 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR | A - 200 O MAS COTIZANTES | NOMINA | VEREDA DE CAMOYO | CHIVOR-BOYACA | 3126468687 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 9471368786 | 9471368786 | E | 2024/08/23 | 2024/08/23 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $363,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 5 | $130,800 | $0 | $0 | $130,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $110,000 | $0 | $0 | $110,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $20,800 | $0 | $0 | $20,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $57,100 | $0 | $0 | $57,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 5 | $57,100 | $0 | $0 | $57,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $32,700 | $0 | $0 | $32,700 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 5 | $32,700 | $0 | $0 | $32,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 5 | $102,300 | $0 | $0 | $102,300 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 2 | $40,700 | $0 | $0 | $40,700 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | $29,000 | $0 | $0 | $29,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $16,300 | $0 | $0 | $16,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $16,300 | $0 | $0 | $16,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $24,600 | $0 | $0 | $24,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 5 | $24,600 | $0 | $0 | $24,600 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $16,400 | $0 | $0 | $16,400 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 5 | $16,400 | $0 | $0 | $16,400 |
| **TOTAL** | | | | **5** | **$363,900** | **$0** | **$0** | **$363,900** |

## 4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A continuación, se adjunta el formato correspondiente debidamente diligenciado teniendo en cuenta los gastos hasta el mes del presente informe

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION TERRITORIAL DE VIAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3433 DE 2023

**CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMOYO, CHIVOR

**MES INFORME MENSUAL:** JULIO

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2879 DE 2023

**INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1264323 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 11 | NACION | 3433-2023 | $ 248,413,694 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ -

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | 1 | nov-23 | $ 2,325 | $ - | $ 2,325 | $ - | $ - | $ - | 1264323 2023/11/16 | $ 250,979,238 | $ 250,979,238 | | | X | |
| 2 | 2 | dic-23 | $ 1,943,697 | $ - | $ 1,943,697 | $ - | $ - | $ - | 1264323 2023/11/16 | $ 249,035,541 | $ 249,035,541 | | | X | |
| 3 | 3 | ene-24 | $ 11,354,882 | $ - | $ 11,354,882 | $ - | $ - | $ - | 1264323 2023/11/16 | $ 237,680,659 | $ 237,680,659 | | | X | |
| 4 | 4 | feb-24 | $ 101,955,997 | $ - | $ 101,955,997 | $ - | $ - | $ - | 1264323 2023/11/16 | $ 135,724,662 | $ 135,724,662 | | | X | |
| 5 | 5 | mar-24 | $ 44,305,006 | $ - | $ 44,305,006 | $ - | $ - | $ - | 1264323 2023/11/16 | $ 91,419,656 | $ 91,419,656 | | | X | |
| 6 | 6 | abr-24 | $ 35,991,684 | $ - | $ 35,991,684 | $ - | $ - | $ - | 1264323 2023/11/16 | $ 55,427,972 | $ 55,427,972 | | | X | |
| 7 | 7 | may-24 | $ 16,778,206 | | $ 16,778,206 | $ - | $ - | $ - | 1264323 2023/11/16 | $ 38,649,766 | $ 38,649,766 | | | X | |
| 8 | 8 | jun-24 | $ 12,619,175 | | $ 12,619,175 | $ - | $ - | $ - | 1264323 2023/11/16 | $ 26,030,591 | $ 26,030,591 | | | X | |
| 9 | 9 | jul-24 | $ 13,619,841 | | $ 13,619,841 | $ - | $ - | $ - | 1264323 2023/11/16 | $ 12,410,750 | $ 12,410,750 | | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 238,570,813** | | **$ 238,570,813** | | | | | **$ 38,649,766** | **$ 38,649,766** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MATERIALES | $ 101,893,300 | | **$ 101,893,300** |
| MANO DE OBRA | $ 72,484,934 | | **$ 72,484,934** |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | $ 15,510,400 | | **$ 15,510,400** |
| TRANSPORTE | $ 27,622,500 | | **$ 27,622,500** |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL, DOTACION Y SEÑALIZACION | $ 2,615,823 | | **$ 2,615,823** |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | **$ -** |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 18,443,856 | $ - | **$ 18,443,856** |
| **VALOR TOTAL** | $ 238,570,813 | $ - | **$ 238,570,813** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Paola D.

Firma
Nombre: Yeny Paola Dueñas Vargas
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma
Nombre: César Giovanny Mojica Barreto
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-296240 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

### 4.5. Estado General del Tiempo

Se adjunta al presente informe formato diligenciado respecto al estado del tiempo en el municipio de Chivor del mes de julio de 2024, evidenciándose constantes lluvias durante los días que laburaron.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONVENIO No:** 3433 DE 2023 **CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL CAMOYO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 18 | | 20 | | | | | 81 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 6 | | 4 | | | | | 15 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total horas** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**


**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**
En los dias que se laburaron se presentaron constantes lluvias durante el dia.

Firma
Nombre: Gonzalo Esteban Avila Rozo
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 041037-0528672 BYC

Firma
Nombre: Gibson Andrey Gonzalez Rangel
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No: 54202-438897 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.


No seguro
dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Consulta y Descarga de Datos Hidrome
dhime.ideam.gov.co dice
No hay información para el rango seleccionado
Aceptar
Consultar
Descargar
Información Especi
Periodo: 01/12/2023-31/12/2023
Día pluviométrico (convencional) - CHIVOR [35070190] - Estandard X
Descargar
Agregar Otros
Limpiar
ArcGIS World Geocoding Se
Medellin
Manizales
Pereira
Ibagué
Cali
Popayan
Neiva
Villavicencio
Yopal
Arauca
Cristobal
TACHIRA
APURE
ARAUCA
CASANARE
VICHADA
META
COLOMBIA
GUAINIA
GUAVIARE
San Jose del Guaviare
1326
1814
1062
601
505
-73,367 4,886 Grados
esri

## 4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Durante el mes tanto la junta de acción comunal e interventoría no realizaron ensayos de concreto, por lo que el formato para este mes no se dligencia.

## 4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A la fecha las pólizas ya se encuentran cargadas en la plataforma del Secop II y se está a la espera para la revisión y aprobación por parte del INVIAS, a la fecha se encuentra en proceso de la actualización para la nueva fecha de terminación teniendo en cuenta el reinicio de las actividades.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 5 (Día) 8 (Mes) 24 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONVENIO No.** 3433 DE 2023 **CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL CAMOYO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 17/11/2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 248,413,694.00

**VALOR ACUMULADO:** $ 248,413,694.00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20.00% | $ 49,682,739.00 | 19 | 9 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | NA | NA | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5.00% | $ 12,420,685.00 | 19 | 9 | 2023 | 19 | 9 | 2028 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30.00% | $ 74,524,108.00 | 19 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3002392

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 19/10/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 232,000,000.00 | 19 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1008336 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 19/10/2023

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** N/A

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20.00% | $ 49,682,739.00 | 17 | 11 | 2023 | 29 | 12 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | NA | NA | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5.00% | $ 12,420,685.00 | 17 | 11 | 2023 | 28 | 2 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30.00% | $ 74,524,108.00 | 17 | 11 | 2023 | 17 | 11 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3002392

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** NO SE HAN APROBADO POR PARTE DE INVIAS

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** N/A

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 232,000,000.00 | 31 | 12 | 2023 | 28 | 2 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 1008336 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** NO SE HAN APROBADO POR PARTE DE INVIAS

**OBSERVACIONES:**

Se relacionan vigencias actualizadas con acta de inicio. Se manifiesta que las mismas no han sido aprobadas por el Invias en la plataforma del secop II

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma

Nombre: César Giovanny Mojica Barreto
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-296240 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PÓLIZA N°
3002392

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

## 2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 2023 | EXPEDICIÓN | 0 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 23331521-JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO | **NIT** | 901.024.589-8 |
| **DIRECCIÓN** | VDA DE CAMOYO, CHIVOR, BOYACA | **TELÉFONO** | 3133301320 |
| **ASEGURADO** | 1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **NIT** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7056000 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJA | 2304 | 23 | 11 | 10 | 2023 | 19 | 9 | 2023 | 00:00 | 19 | 9 | 2028 | 00:00 | 1827 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO |
|---|---|
| Pesos | 1.00 |

| CARGAR A: | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|
| JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO | 4. 30 DIAS | $136,627,532.00 |

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 49,682,739.00 | SI | 19/09/2023 | 31/10/2024 | 277,678.87 |
| 2 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 74,524,108.00 | SI | 19/09/2023 | 19/09/2028 | 1,119,086.67 |
| 3 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 12,420,685.00 | SI | 19/09/2023 | 31/12/2026 | 122,403.30 |

CUP-003-16
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3433 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

NOTA 1 : EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $****1,519,168.84 |
| **GASTOS** | $*******10,000.00 |
| **IVA** | $******290,542.08 |
| **TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS** | $****1,819,710.92 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

11/10/2023 10:19:41

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

**DISTRIBUCIÓN**

| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|

**INTERMEDIARIOS**

| CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6781 | 3 | ASESORAMOS WJ LTDA | | |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002392 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN** | **0** |
|---|---|

NOTA 2 : LA JJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO NIT. 901.024.589-8, TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA. VIGENCIA A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3433 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

# IDENTIFICACION DEL PAGO

**POLIZA No.** 3002392 **CERTIFICADO No.** 0

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

**LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554**

| Ramo | Sucursal |
|---|---|
| CUMPLIMIENTO | TUNJA |

| Valor Prima | Valor IVA | Tomador |
|---|---|---|
| $1,519,168.84 | $290,542.08 | 103695982-JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO |

| F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA | F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | $******10,000.00 | $****1,519,168.84 | $*****290,542.08 | | | | |

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

**CONVENIO DE PAGO:**
**4. 30 DIAS**

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $1819711.00

| Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. | Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11/2023 | $******10,000.00 | $****1,519,168.84 | $*****290,542.08 | | | | | |

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

| POLIZA | RAMO | CERTIFICADO | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| 3002392 | CUMPLIMIENTO | 0 | $136,627,532.00 |

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de TUNJA a los 11 días del mes de octubre de 2023

**AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO**

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

PÓLIZA Nº
1008336

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

## 13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | Nº CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER Nº | CERTIFICADO LÍDER Nº | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 2023 | EXPEDICION | 0 | | | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMADOR | 23331521-JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO | NIT | 901.024.589-8 |
| DIRECCIÓN | VDA DE CAMOYO, CHIVOR, BOYACA | TELÉFONO | 3133301320 |
| ASEGURADO | 1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | KR 59 26 60 CAN, BOGOTA, CUNDINAMARCA | TELÉFONO | 7056000 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJA | 2304 | 23 | 11 | 10 | 2023 | 19 | 9 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2023 | 00:00 | 103 |

MONEDA: Pesos
TIPO CAMBIO: 1.00

CARGAR A: JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO

FORMA DE PAGO: 4. 30 DIAS

VALOR ASEGURADO TOTAL: $ 464,000,000.00

Riesgo: 1 -
VRD DE CAMOYO, CHIVOR, BOYACA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 232,000,000.00 | NO | 0.00 |
| 2 | ** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE | 232,000,000.00 | NO | 0.00 |
| 3 | ** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE | 232,000,000.00 | NO | 0.00 |
| 4 | COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA | 232,000,000.00 | SI | 88,809.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |
| 5 | COBERTURA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO ANUAL | 232,000,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 232,000,000.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |
| 6 | COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO ANUAL | 232,000,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 232,000,000.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |
| 7 | COBERTURA PATRONAL | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO ANUAL | 232,000,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 232,000,000.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |
| 8 | COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO ANUAL | 232,000,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 232,000,000.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |

Texto continúa en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| PRIMA | $********88,809.00 |
| GASTOS | $**********0.00 |
| IVA | $******16,873.71 |

**TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS**

$*****105,682.71

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

11/10/2023 13:08:54

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Paola D.

EL TOMADOR

**DISTRIBUCIÓN**

| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|

**INTERMEDIARIOS**

| CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6781 | 3 | ASESORAMOS WJ LTDA | 22.50 | 19,982.03 |



Powered by CamScanner

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1008336 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

PREVISORA SEGUROS

**CERTIFICADO DE: EXPEDICION** | **0**

12 GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA 232,000,000.00 SI 0.00
Deducible: 10.00% DE LOS GASTOS JUDICIALES Mínimo 0.00 SMMLV NINGUNO

BENEFICIARIOS

| Nombre/Razón Social | Documento | Porcentaje | Tipo Benef |
|---|---|---|---|
| TERCEROS AFECTADOS | NIT 000 | 100.000 % | NO APLICA |

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

TOMADOR JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO
NIT: 901.024.589-8
VDA DE CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR - BOYACA

ASEGURADO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
NIT 800215807-2
BOGOTA DC

BENEFICIARIOS Terceros Afectados

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE EL 19/09/2023 HASTA EL 31/12/2023

OBJETO

Ampara la responsabilidad Civil Extracontractual derivada de la ejecución referente al Convenio solidario Principal 3433 DE 2023, del 19 de septiembre del 2023 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”, de acuerdo con la CLÁUSULA SEGUNDA del convenio solidario

INTERÉS ASEGURABLE

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

NOTA 1: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3433 DE 2023 DE FECHA 19/09/2023.

NOTA 2: Que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO NIT. 901.024.589-8 y el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS con NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO y que los TERCEROS AFECTADOS e INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS con NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGECIMA NUMERAL 20.3 del convenio solidario.

NOTA 3: Que la vigencia de la póliza inicia vigencia a partir del 19 de septiembre del 2023 fecha de suscripción del Convenio solidario Principal 3433/2023, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGECIMA NUMERAL 20.3 del convenio solidario.

NOTA 4: Del mismo modo, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA: GARANTÍAS numeral 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGECIMA NUMERAL 20.3 del convenio solidario

CONDICIONES GENERALES
Textos según clausulado La Previsora S.A forma RCP027VERSIONVIGENTE-D00I que se adjunta.

MODALIDAD DE COBERTURA
La póliza opera bajo la modalidad de delimitación temporal de cobertura denominado “ocurrencia” con arreglo a lo consignado en el artículo 1131 del código de comercio.

LÍMITE TERRITORIAL República de Colombia

LEY Y JURISDICCIÓN República de Colombia



Powered by CamScanner

**HOJA ANEXA No. 2 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1008336 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

PREVISORA SEGUROS

| CERTIFICADO DE: EXPEDICION | 0 |
|---|---|

LIMITE ASEGURADO $ 232,000,000 por evento y por vigencia combinado para todos los amparos (por riesgo).
* Los sublímites y coberturas ofrecidas hacen parte del límite asegurado y no en adición a esta.

* En aquellos amparos donde no se establezca sublímite, se entienden otorgados al 100% del límite asegurado

AMPAROS

Las labores u operaciones que lleva a cabo el asegurado en el ejercicio de las actividades descritas en la carátula de la póliza. De tal manera queda amparada la responsabilidad civil extracontractual derivada de:

1. Perjuicios patrimoniales, incluye daños emergentes y lucro cesante, siempre que se deriven de un daño material, lesión corporal, cubierto por la póliza.
2. Perjuicios extrapatrimoniales, incluye perjuicio moral, fisiológico y daños a la vida de relación siempre que se deriven de un daño material y/o lesión corporal cubierto por la presente póliza.

OTROS AMPAROS

1. Costos y gastos de defensa, en adición a lo indicado en el numeral 1.2.1. del condicionado general, este amparo se sublimita a 100 % por evento y 100 % por vigencia, aplicando las tarifas de colegios de abogados de la respectiva ciudad.
2. Costos de cauciones, según alcance establecido en las condiciones generales, Sublimitado a 30 % por evento y por vigencia.
3. Gastos Médicos, en adición a lo indicado en el numeral 1.2.3. del condicionado general, este amparo se entiende como aquellos gastos médicos de emergencia en que se incurran hasta cinco (5) días calendarios siguientes al hecho externo imputable al asegurado; Sublimitado a a 15 % por evento y a 30 % por vigencia. Para esta cobertura se excluyen reclamaciones de empleados y contratistas del asegurado.
4. Vehículos propios, en adición a lo indicado en el numeral 1.3.1. del condicionado general, este amparo se extiende a los vehículos no propios y opera en exceso de $100.000.000 para daños a bienes de terceros, $100.000.000 por lesiones o muerte a una persona, $200.000.000 por lesiones o muerte a varias personas; todos estos respecto del seguro de automóviles, SOAT y de cualquier otro seguro que el vehículo posea. En caso de no contar con póliza opera en exceso de pérdidas, daños o perjuicios superiores a $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. Sublimitado a 100% por evento y 100% por vigencia.
5. Responsabilidad patronal, según alcance establecido en las condiciones generales. Sublimitado a 100% por evento y 100% por vigencia
6. Contratistas y subcontratistas, queda cubierta la responsabilidad civil extracontractual que recae sobre el asegurado en forma directa por daños causados por los contratistas y subcontratistas a su servicio, siempre y cuando dichos daños tengan relación directa o indirecta con la actividad del asegurado. Opera en exceso de las pólizas básicas de responsabilidad de cada contratista y/o subcontratista. En caso de no contar con póliza opera en exceso de pérdidas, daños o perjuicios superiores a 200 SMMLV. Sublimitado a 100% por evento y 100% por vigencia

EXCLUSIONES

Además de las exclusiones contenidas en el clausulado general salvo estipulación expresa en contrario, la presente póliza no se extiende a amparar la responsabilidad civil del asegurado en los siguientes casos:

1. Responsabilidad civil contractual
2. Responsabilidad civil fallas en el suministro
3. Reclamaciones propias de otra clase de seguros
4. Renovación automática
5. Restablecimiento automático
6. Pérdidas o daños derivados del incumplimiento de normas, reglamentos o en general disposiciones legales, incluido el pago de multas y sanciones
7. Recolección y/o retirada de productos
8. Responsabilidad civil por AMIT
9. Responsabilidad civil por actos de terrorismo
10. Enfermedades profesionales

Texto Continua en Hojas de Anexos...



Powered by CamScanner

**HOJA ANEXA No. 3 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1008336 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

PREVISORA SEGUROS

| CERTIFICADO DE: EXPEDICION | 0 |
|---|---|

11. Responsabilidad civil profesional
12. Transporte de pasajeros
13. Responsabilidad civil de Directores y Administradores (D&O)
14. Exportaciones a Estados Unidos de Norte América (USA), Canadá, Puerto Rico y México
15. Reclamaciones que no sean consecuencia directa de daños materiales o lesiones personales, daños patrimoniales puros.
16. Conducciones subterráneas y aéreas
17. Propiedades adyacentes
18. Fabricación, elaboración, transporte, almacenamiento y uso entre otros, de explosivos y materias relacionadas con juegos artificiales, y quema de los mismos.
19. Transporte de carta extradimensionada y extrapesada
20. La extracción y fabricación y transporte de productos de carácter inflamable, tóxico, corrosivo, contaminante y/o explosivo incluídos los relacionados en el Dec 1609/2002.
21. Personas al servicio del asegurado cuando no estén en el ejercicio de sus funciones.
22. Daños originados por una contaminación paulatina del medio ambiente u otras variaciones perjudiciales del agua, aire, suelo, subsuelo o bien por ruido, así como daños originados por la acción paulatina del agua, que no sean consecuencia de un acontecimiento accidental, repentino e imprevisto.
23. Toda clase de eventos ocurridos fuera del territorio de la república de Colombia.
24. Eventos que ocurran fuera de la vigencia de esta póliza.
25. Cobertura de honorarios y gastos de defensa si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente excluida del contrato de seguro, si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa del asegurador y si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede la suma que delimita la responsabilidad del asegurador, este solamente responderá por los gastos del proceso en proporción a la cuota que le corresponda en la indemnización.
26. Reclamaciones entre las personas naturales o jurídicas que aparecen conjuntamente mencionadas como el “asegurado” en la carátula de la póliza o en sus anexos.
27. Reclamaciones originadas por terremoto, erupción volcánica (actos de la naturaleza) y en general todos los eventos que escapen del control del asegurado.
28. Incumplimiento de cualquier norma legal y de operación que regulan la materia

DEDUCIBLES APLICABLES

1. Gastos médicos: Sin deducible
2. Gastos de defensa: 10% de los gastos incurridos
3. Demás amparos: 10% del valor de la pérdida, mínimo 1 SMMLV

COSTO DEL SEGURO $88.809 + IVA
FORMA DE PAGO: 30 DIAS.

CONDICIONES PARTICULARES
1. El asegurado será responsable por declarar el verdadero estado del riesgo y mantener informada a la aseguradora de los cambios en este, sobre todo en lo relacionado con los reclamos presentados, tal como lo establecen los Artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio.
2. Ampliación del plazo para aviso de siniestro a 10 días.
3. CLÁUSULA DE DESIGNACIÓN DE AJUSTADOR POR MUTUO ACUERDO: Queda entendido y convenido que, en caso de siniestros amparados por la presente póliza, en los cuales PREVISORA requiera la designación de un perito ajustador, este será nombrado de común acuerdo con el tomador.
4. CLÁUSULA DE REVOCACIÓN UNILATERAL DE LA PÓLIZA POR PARTE DE LA ASEGURADORA - AMPLIACIÓN DEL PLAZO A 30 DÍAS HÁBILES: Modifica parcialmente la Cláusula Décima Sexta de las Condiciones Generales de la Póliza en cuanto al plazo allí previsto. En consecuencia, este seguro podrá ser revocado unilateralmente por PREVISORA, mediante noticia escrita al asegurado enviada a su última dirección conocida con no menos de 30 días hábiles de antelación contados a partir de la fecha del envío.
5. CLÁUSULA DE NO RESTABLECIMIENTO DE SUMA ASEGURADA: Queda entendido que la suma asegurada se reduce desde el momento del siniestro en el importe de la indemnización pagada por la compañía, y la misma no se entiende restablecida en ningún momento.
6. CLÁUSULA DE NO AMPARO AUTOMÁTICO DE NUEVOS PREDIOS Y OPERACIONES: Queda entendido que para la inclusión de nuevos predios y/u operaciones, el asegurado deberá solicitarla por escrito a la Previsora, quien una vez efectúe el respectivo análisis determinará si da lugar o no a la aceptación del nuevo riesgo u operación y al cobro de prima adicional.

HACE PARTE DE LA PÓ´LIZA DE CUMPLIMIENTO 3002392

**********FIN DE TEXTO**********



Powered by CamScanner

PÓLIZA N°
3002392

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

**2** **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 2023 | MODIFICACIÓN | 1 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 23331521-JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO | **NIT** | 901.024.589-8 |
| **DIRECCIÓN** | VDA DE CAMOYO, CHIVOR, BOYACA | **TELÉFONO** | 3133301320 |
| **ASEGURADO** | 1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **NIT** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7056000 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJA | 2304 | 23 | 27 | 12 | 2023 | 17 | 11 | 2023 | 00:00 | 17 | 11 | 2028 | 00:00 | 1827 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | CARGAR A: | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pesos | 1,00 | JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO | 4. 30 DIAS | $136.627.532,00 |

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 49.682.739,00 | SI | 17/11/2023 | 29/12/2024 | 0,00 |
| 2 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 74.524.108,00 | SI | 17/11/2023 | 17/11/2028 | 0,00 |
| 3 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 12.420.685,00 | SI | 17/11/2023 | 28/02/2027 | 0,00 |

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3433 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

NOTA 1 : EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

NOTA 2 : LA JJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO NIT. 901.024.589-8, TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $**********0,00 |
| **GASTOS** | $**********0,00 |
| **IVA** | $**********0,00 |
| **TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS** | $**********0,00 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

27/12/2023 10:43:51

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| INTERMEDIARIOS CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6781 | 3 | ASESORAMOS WJ LTDA | | |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002392 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN** | **1** |
|---|---|

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA. VIGENCIA A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3433 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE INICIO DE FECHA 17/11/2023 AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3433 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE INICIO: 17/11/2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

PÓLIZA N°
3002392

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

**2** **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 2023 | MODIFICACIÓN | 1 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 23331521-JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO | **NIT** | 901.024.589-8 |
| **DIRECCIÓN** | VDA DE CAMOYO, CHIVOR, BOYACA | **TELÉFONO** | 3133301320 |
| **ASEGURADO** | 1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **NIT** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7056000 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJA | 2304 | 23 | 27 | 12 | 2023 | 17 | 11 | 2023 | 00:00 | 17 | 11 | 2028 | 00:00 | 1827 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | CARGAR A: | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pesos | 1,00 | JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO | 4. 30 DIAS | $136.627.532,00 |

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 49.682.739,00 | SI | 17/11/2023 | 29/12/2024 | 0,00 |
| 2 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 74.524.108,00 | SI | 17/11/2023 | 17/11/2028 | 0,00 |
| 3 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 12.420.685,00 | SI | 17/11/2023 | 28/02/2027 | 0,00 |

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3433 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

NOTA 1 : EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

NOTA 2 : LA JJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO NIT. 901.024.589-8, TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $**********0,00 |
| **GASTOS** | $**********0,00 |
| **IVA** | $**********0,00 |
| TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS | $**********0,00 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

27/12/2023 10:43:51

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

**DISTRIBUCIÓN**

| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|

**INTERMEDIARIOS**

| CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6781 | 3 | ASESORAMOS WJ LTDA | 15,00% | 0,00 |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002392 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN** | **1** |
|---|---|

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA. VIGENCIA A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3433 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE INICIO DE FECHA 17/11/2023 AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3433 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE INICIO: 17/11/2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

# IDENTIFICACION DEL PAGO

**POLIZA No.** 3002392 **CERTIFICADO No.** 1

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

**LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554**

| Ramo | Sucursal |
|---|---|
| CUMPLIMIENTO | TUNJA |

| Valor Prima | Valor IVA | Tomador |
|---|---|---|
| $0,00 | $0,00 | 103695982-JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO |

| F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA | F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | $**********0,00 | $**********0,00 | $**********0,00 | | | | |

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

**CONVENIO DE PAGO:**
**4. 30 DIAS**

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $0,00

| Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. | Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/2024 | $**********0,00 | $**********0,00 | $**********0,00 | | | | | |

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

| POLIZA | RAMO | CERTIFICADO | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| 3002392 | CUMPLIMIENTO | 1 | $136.627.532,00 |

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de TUNJA a los 27 días del mes de diciembre de 2023

**AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO**

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

**PÓLIZA Nº** 1008336

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

## 13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | Nº CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER Nº | CERTIFICADO LÍDER Nº | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 2023 | PRORROGA | 1 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 23331521-JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO | **NIT** | 901.024.589-8 |
| **DIRECCIÓN** | VDA DE CAMOYO, CHIVOR, BOYACA | **TELÉFONO** | 3133301320 |
| **ASEGURADO** | 1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **NIT** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | KR 59 26 60 CAN, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7056000 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJA | 2304 | 23 | 27 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | 00:00 | 28 | 2 | 2024 | 00:00 | 59 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pesos | 1.00 | 4. 30 DIAS | $ 464,000,000.00 |

**CARGAR A:** JUNTA DE ACCION VEREDA CAMOYO MUNICIPIO CHIVO

Riesgo: 1 -
VRD DE CAMOYO, CHIVOR, BOYACA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 232,000,000.00 | NO | 0.00 |
| 2 | ** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE | 232,000,000.00 | NO | 0.00 |
| 3 | ** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE | 232,000,000.00 | NO | 0.00 |
| 4 | COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA | 232,000,000.00 | SI | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |
| 5 | COBERTURA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO ANUAL | 232,000,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 232,000,000.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |
| 6 | COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO ANUAL | 232,000,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 232,000,000.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |
| 7 | COBERTURA PATRONAL | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO ANUAL | 232,000,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 232,000,000.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |
| 8 | COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO ANUAL | 232,000,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 232,000,000.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 1.00 SMMLV NINGUNO | | | |

Texto continúa en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $**********0.00 |
| **GASTOS** | $**********0.00 |
| **IVA** | $**********0.00 |
| **TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS** | $**********0.00 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

27/12/2023 10:45:31

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| INTERMEDIARIOS CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6781 | 3 | ASESORAMOS WJ LTDA | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1008336 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

PREVISORA SEGUROS

**CERTIFICADO DE: PRORROGA** | **1**

12 GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA 232,000,000.00 SI 0.00
Deducible: 10.00% DE LOS GASTOS JUDICIALES Mínimo 0.00 SMMLV NINGUNO

BENEFICIARIOS

| Nombre/Razón Social | Documento | Porcentaje | Tipo Benef |
|---|---|---|---|
| TERCEROS AFECTADOS | NIT 000 | 100.000 % | NO APLICA |

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE INICIO DE FECHA 17/11/2023 AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3433 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE INICIO: 17/11/2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

## 4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Teniendo en cuenta que en el anexo técnico del convenio solidario No. 3433 de 2023 no se contempla la presentación de un plan de calidad no se diligencia el formato correspondiente a seguimiento de plan de calidad del contrato.

## 4.9. Otros documentos seguimiento mensual

A continuación, se relacionan otros documentos que hacen parte integral del seguimiento mensual al convenio solidario por parte de la interventoría.

- **Actas de Comité de Obra**

Durante el mes de julio no se realizaron actas de comité de obra.

- **Actas de Reunión**

Se relación el acta de reunión realizada durante el mes.

Acta de reunión No. 7, realizada el 30 de julio de 2024, donde se tocaron los temas de la terminación de actividades, acta de entrega definitiva de obra, proyecto de inversión social y los tramites sociales, ambientales y contables a ralizar para la liquidación del proyecto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA 30/07/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL BOYACÁ INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONVENIO No.** 3433 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:** ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL CAMOYO

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2879 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Socializa el tema de la culminacion de las actividades y tratar los temas a seguir respecto a la entrega definitiva de obra junto con los tramites para la liquidacion

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Terminacion de actividades de obra

2. Acta de entrega definitiva de obra

3. Proyeco de inversion social.

4. Tramites ambientales, sociales y contables

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se realiza acta de reunion No. 7 el 30 de julio de 2024 a las 6:00 PM.

El diector de interventoria menciona que la semana pasada se realizó la construccion de la rampa de acceso por lo que la placa huella queda toalmente construida, por otra parte manciona que se tiene pendiente el taller de inversion social y que la vereda no ha presentado la propuesta.

El director le menciona al supervisor del invias que debido a que fue negada la solicitud de adicion por parte del INVIAS, se decidio realizar la construccion de la rampa y culminar con las actividades, el ing miguel responde que estan revisnado las actas de compra de material y que el jueves en una reunion interna con el invias van a definir que van hacer con el material sobrante, el ing miguel pregunta si ya se han comunicado con la trabajadora social para el recurso del paga y de los formatos que se deben llenar para dar uso del recurso, el director de interventoria responde que si han han hablado con ella y que les mencionaba que se tenia que hacer un taller participativo para el cierre del proyecto, la presidente de la OAC, comenta que ha venido hablando con la gestora social y que enviio el informe de la solicitud antes de la suspension de actividades y hasta esta semana lo iba a revisar por lo que por el momento no tiene respuesta, el director menciona que aun tiene pendientes de

realizar algunos formatos para llenar, capacitaciones y enviar para que pueda ser aprobado, el presidente de la OAC menciona que el dia de mañana va hablar con ella para pregunarle que tramites estan pendientes.

Respecto al tema ambiental, el director de interventoria meciona que se tenian unos certificados pendientes, por lo que el residente de obra comenta que la corporacion yas les dio respuesta por lo que mas luego lo enviara a interventoria y quedara ese pendientes subsanado.

Respecto al tema tecnico de la obra, se realizo un acta antes de la suspension donde se dejaron descritas unas observaciones por lo que se tiene que realizar una visita a obra para verificar si estas ya fueron subsanadas, el director pregunta si ya han adelantado algo sobre las actas de vecindad, por lo que el residente de obra responde que a la fecha aun no ha iniciado con ese tema debido a que el proyecto estaba suspendido.

Respecto a la parte contable, se tiene que verificar las obligaciones que estan pendientes para salir de esos pagos lo antes posible como los dias que se trabaron la semana pasada, el contador de la OAC comenta que se tiene pendiente la liquidacion de un trabajador pero por problemas de que la plataforma esta boqueda por lo que aun no se ha podido registrar la cuenta, le comenta al residente de obra que le pase una lista con todos los pendientes de pago para cerrar los pagos y que todo quede balanceado, el director le menciona al contador que hace unos dias se realizo una capacitacion para conocer los formatos contables y su diligenciamiento para el cierre del proyecto por lo que necesitan esa informacion lo antes posible, el contador responde que esos formatos deben conincidor con la relacion que el lleva por lo que reitera al residente de oba de pasarle los pagos pendientes, por otra parte el contador comenta que estuvo averiguando sobre el 4 mil y menciona que eso es obsoleto por que es dificil que el banco devuleva el 4 por el mil, el director tambien comenta que se deben ir relizando los tramites para la consignacion de los rendimientos financieros.

Respecto a lo pendientes el director sugiere realizar el acta de recibo de obra por lo que esta semana se debe ir a revisar los pendientes descritos en el acta previo a la entrega definitiva de obra, el contador pregunta si es necesario su presencia en la actividad de entrega definitiva de obra, el director responde que si es lo mas conveniente para comentarle a la comunidad en que fueron invertidos los recursos destinados para la obra.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Respuesta por parte del invias sobre el material sobrante | 1/08/2024 | INVIAS |
| Cordinar los documentos pendientes para el tema social | 1/08/2024 | OAC CAMOYO |
| Entrega de formatos contables de los meses pasados | 5/09/2024 | OAC CAMOYO |
| Solucionar el tema de la plataforma | 2/08/2024 | OAC CAMOYO |
| Acta de recibo de obra | 1/08/2024 | OAC CAMOYO - INTERVENTORIA |
| | | |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** Por definir (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**


| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|

FECHA 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Yeny Paola Dueñas | Presidente OAC | OAC Camoyo | |
| Gonzalo Esteban Rozo Ávila | Residente obra | OAC Camoyo | |
| César Giovanny Mojica Barreto | Director de interventoria | Interventoría | |
| Gibson Andrey Gonzalez Rangel | Residente interventoría | Interventoría | |
| Miguel Arturo Barreto | Apoyo supervisión interventoría | INVIAS | |
| Jaime Arturo Peña Morales | Contador | OAC Camoyo | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

A continuacuón se relacionan los asistentes al comité el cual se realizó de manera virtual, mediante la plataforma google meet.



### 4.9.1. Inicio de ejecución

#### 4.9.1.1. Acta de Aprobación Definitiva de Estudios Y Diseños

A continuación, se relaciona el acta de aprobación de estudios y diseños la cual fue firmado el día 24 de enero del 2024.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 24/01/2024 (Día / Mes / Año)

**INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**ELABORACIÓN** ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

En base a la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural se realiza ajuste a los estudios y diseños para la construccion de placa huella realizandose Actividades de Topografia, Estudios de suelos, Estudios Hidrologico e Hidraulico, Diseño estructura de pavimento y Diseño Geometrico, los cuales contienen la informacion necesaria para materializar la construccion del proyecto.

**CONVENIO No:** 3433 de 2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNALES DE LA PAZ TOTAL

**VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO** $ 248,413,694.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

**FECHA DE INICIO DEL CONVENIO** 17 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2023 (Año)

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO** 30 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2024 (Año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMOYO

**INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS **CONTRATO No.** 2879 DE 2023 (Indicar número y año)

**CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:**

| CONVENIO No. Y ADICIONAL No. | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | PLAZO | VALOR CONVENIO | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 3433 de 2023 | 18/9/2023 | Hasta 31/12/2023 | $ 248,413,694 | $ 248,413,694 |
| Adicional No. 01 | | Hasta 30/04/2024 | $ 248,413,694 | $ 248,413,694 |
| | | | | |

**SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:**

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMOYO CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 155 ML DE PLACA HUELLA



Powered by CamScanner

FECHA: 24/01/2024 (Día / Mes / Año)

## RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

| * VOLUMEN | * DESCRIPCIÓN | TOMOS | FOLIOS | No. PLANOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| VOL I | Levantamiento topografico<br>Estudio de suelos<br>Diseño geométrico<br>Estudio hidrológico e hidraúlico<br>Diseño de la estructura de pavimento | I | 27<br>24<br>17<br>27<br>22 | 5<br>0<br>5<br>2<br>1 | |
| ANEXO 1 | Carteras de topografia | | 28 - 58 | | |
| ANEXO 2 | Resultados Ensayos de Laboratorio | | 25 - 39 | | |
| ANEXO 3 | | | | | |

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES**

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

**Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.**

QUIEN ENTREGA

Firma: Paola D

Nombre: Yeny Paola Dueñas Vargas
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma:

Nombre: Gonzalo Esteban Ávila Rozo
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:

Nombre: César Giovanny Mojica Barreto
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202-296240STD

Original: Unidad Ejecutora
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.



Powered by CamScanner

### 4.9.2. Manejo Desembolso

#### 4.9.2.1. Informe de Inversión y Buen Manejo del Desembolso Convenios

A la fecha por parte de la OAC se han realizado transferencia para el pago de honorarios, pago de alquileres de maquinaria, pago de transportes, se realizo el pago de la liquidaciones de todos los trabajadores, queda pendiente el pago a las personas que laburaron la última semana de julio.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 05/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 8 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3433 DE 2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 **%**

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 247,413,694.00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL CAMOYO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2879 DE 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento Egreso | NA | 12-jun-24 | LUIS ANTONIO DAZA | $ 1,301,293.00 | 1 | Pago nomica maestro de obra |
| Documento Egreso | NA | 12-jun-24 | GONZALO DAZA GONZALES | $ 1,108,400.00 | 1 | Pago nomina oficial de obra |
| Documento Egreso | NA | 12-jun-24 | PERSONAL DE OBRA | $ 3,847,665.00 | 1 | Pago nomina 5 ayudantes de obra |
| Documento Egreso | NA | 12-jun-24 | PERSONAL DE OBRA | $ 1,448,534.00 | 1 | Pago nomina 2 ayudantes de obra |
| Documento Egreso | DSC20 | 12-jun-24 | LUIS ANTONIO DAZA | $ 150,000.00 | 6 | Pago transporte de muestras de concreto a laboratorio |
| Documento Egreso | DSC22 | 12-jun-24 | JAIME ARTURO PEÑA | $ 833,000.00 | 1 | Pago de honorarios contador mes de mayo |
| Documento Egreso | 9468381412 | 21-jun-24 | APORTES EN LINEA | $ 3,332,500.00 | 1 | Pago planilla de seguridad mes de mayo |
| Documento Egreso | DSC21 | 21-jun-24 | CESAR ANDRES GOMEZ | $ 272,160.00 | 3 | Pago ensayos de laboratorio |
| Documento Egreso | DSC23 | 21-jun-24 | LUIS ANTONIO DAZA | $ 250,000.00 | 3 | Pago de transporte de cilindros y transportes de elementos ambientales, seguridad y señalizacion |
| Documento Egreso | NA | 28-jun-24 | BANCO AGRARIO | $ 75,623.00 | 3 | Costos de transferencias, IVA y gravamenes |
| Documento Egreso | DSC25 | 18-jul-24 | GONZALO ESTEBAN AVILA ROZO | $ 1,983,333.00 | 1 | Nomima residente de obra mes de mayo |
| Documento Egreso | NA | 18-jul-24 | APORTES EN LINEA | $ 198,906.00 | 3 | Pago planillas de seguridad |
| Documento Egreso | NA | 18-jul-24 | DIAN | $ 173,000.00 | 3 | Pago retencion mes de junio |
| Documento Egreso | DSC24 | 19-jul-24 | DIEGO FELIPE MORENO GUTIERREZ | $ 4,458,300.00 | 5 | Pago alquiler de mezcladora y alquiler de vibrador de concreto |
| Documento Egreso | NA | 22-jul-24 | LUIS ANTONIO DAZA | $ 1,392,978.00 | 1 | Liquidacion maestro de obra |
| Documento Egreso | NA | 22-jul-24 | GONZALO DAZA GONZALEZ | $ 1,182,605.00 | 1 | Liquidacion oficial de obra |
| Documento Egreso | NA | 22-jul-24 | ACEVEDO ABRIL ABRIL | $ 813,032.00 | 1 | Liquidacion ayudante |
| Documento Egreso | NA | 22-jul-24 | JOSE OMAR LOPEZ RAMIREZ | $ 813,032.00 | 1 | Liquidacion ayudante |
| Documento Egreso | NA | 22-jul-24 | JOSE ARCENIO LOPEZ RAMIREZ | $ 813,032.00 | 1 | Liquidacion ayudante |
| Documento Egreso | NA | 22-jul-24 | JOSE OMAR DAZA | $ 449,491.00 | 1 | Liquidacion ayudante |
| Documento Egreso | NA | 22-jul-24 | MIYER ANTONIO RUIZ IBAÑEZ | $ 449,491.00 | 1 | Liquidacion ayudante |
| Documento Egreso | NA | 22-jul-24 | JHON SEBASTIAN CONTRERAS ROA | $ 813,032.00 | 1 | Liquidacion ayudante |
| Documento Egreso | NA | 31-jul-24 | BANCO AGRARIO | $ 54,262.00 | 3 | Gravamanes financieros |
| Documento Egreso | NA | 31-jul-24 | BANCO AGRARIO | $ 25,347.00 | 3 | Costos de transferencia y IVA |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y NO CALIFICADO | $ 72,198,350.07 | $ 51,903,516.00 | $ 20,581,418.00 | $ 72,484,934.00 | $ (286,583.93) |
| 2 | SEGURIDAD INDUSTRIAL, DOTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | $ 2,104,000.00 | $ 2,615,823.00 | | $ 2,615,823.00 | $ (511,823.00) |
| 3 | GASTOS BANCARIOS Y COSTOS ADMINISTRATIVOS | $ 15,752,001.00 | $ 17,394,558.00 | $ 1,049,298.00 | $ 18,443,856.00 | $ (2,691,855.00) |
| 4 | COMPRA DE MATERIALES | $ 104,267,794.93 | $ 101,893,300.00 | | $ 101,893,300.00 | $ 2,374,494.93 |
| 5 | COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS | $ 10,956,100.00 | $ 11,052,100.00 | $ 4,458,300.00 | $ 15,510,400.00 | $ (4,554,300.00) |
| 6 | TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS | $ 36,247,868.00 | $ 27,472,500.00 | $ 150,000.00 | $ 27,622,500.00 | $ 8,625,368.00 |
| 7 | APORTES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL | $ 1,000,000.00 | $ - | | $ - | $ 1,000,000.00 |
| 8 | PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) | $ 5,887,580.00 | | | $ - | $ 5,887,580.00 |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 248,413,694.00 | $ 212,331,797.00 | $ 26,239,016.00 | $ 238,570,813.00 | $ 9,842,881.00 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME:** **JUNIO Y JULIO 2024** (Indicar el mes) $ 14,119.00 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 548,604.00 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | $ 33,102 | | NOVIEMBRE | 20/02/2024 | $ 150,816 |
| | $ 150,816 | | DICIEMBRE | 20/02/2024 | $ 301,632 |
| | $ 114,174 | | FEBRERO | 9/05/2024 | $ 415,806 |
| | $ 58,626 | | MARZO | 9/05/2024 | $ 474,432 |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

Se estan realizando los tramites para el pago de los intereses del mes de enero, abril, mayo, junio y julio

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Paola D.

Firma:
Nombre: Yeny Paola Dueñas Vargas
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: César Giovanny Mojica Barreto
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-296240 STD

Firma:
Nombre: Gonzalo Esteban Avila Rozo
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 041037-0528672 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE NORMAL

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado
Depósito seguro de Fogafin
www.fogafin.gov.co

| MES | JUNIO | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**315150000976**

**OFICINA:** CHIVOR

**NOMBRE** JAC DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPI ,

**DIRECCIÓN** VEREDA DE CAMOYO


**CIUDAD** , BOYACA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 35.259.664,00 | SALDO ACTUAL | 22.648.913,00 |
| TOTAL ABONOS | 18 | 8.424,00 | PROMEDIO MES | 28.440.537,22 |
| TOTAL CARGOS | 37 | 12.619.175,00 | | |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 386,00 | 35.260.050,00 |
| 05 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 386,00 | 35.260.436,00 |
| 06 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 386,00 | 35.260.822,00 |
| 07 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000004 | 1.543,00 | 35.262.365,00 |
| 11 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 386,00 | 35.262.751,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.301.293,00 | 33.961.458,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -5.205,00 | 33.956.253,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.108.400,00 | 32.847.853,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -4.434,00 | 32.843.419,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -769.533,00 | 32.073.886,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.078,00 | 32.070.808,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -769.533,00 | 31.301.275,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.078,00 | 31.298.197,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -769.533,00 | 30.528.664,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.078,00 | 30.525.586,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -769.533,00 | 29.756.053,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.078,00 | 29.752.975,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -769.533,00 | 28.983.442,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.078,00 | 28.980.364,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -724.267,00 | 28.256.097,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -2.897,00 | 28.253.200,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -724.267,00 | 27.528.933,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -2.897,00 | 27.526.036,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -150.000,00 | 27.376.036,00 |
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -600,00 | 27.375.436,00 |
| 12 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -833.000,00 | 26.542.436,00 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoria Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.332,00 | 26.539.104,00 |
| 12 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 290,00 | 26.539.394,00 |
| 13 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 290,00 | 26.539.684,00 |
| 14 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000003 | 871,00 | 26.540.555,00 |
| 17 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 290,00 | 26.540.845,00 |
| 18 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 290,00 | 26.541.135,00 |
| 19 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 290,00 | 26.541.425,00 |
| 20 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 290,00 | 26.541.715,00 |
| 21 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.332.500,00 | 23.209.215,00 |
| 21 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -13.330,00 | 23.195.885,00 |
| 21 | DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA | INTERNET BANCA | 00000000 | -7.100,00 | 23.188.785,00 |
| 21 | IVA | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.349,00 | 23.187.436,00 |
| 21 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -34,00 | 23.187.402,00 |
| 21 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | 00000000 | -272.160,00 | 22.915.242,00 |
| 21 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.089,00 | 22.914.153,00 |
| 21 | DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA | INTERNET BANCA | 00000000 | -7.100,00 | 22.907.053,00 |
| 21 | IVA | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.349,00 | 22.905.704,00 |
| 21 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -34,00 | 22.905.670,00 |
| 21 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | 00000000 | -250.000,00 | 22.655.670,00 |
| 21 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.000,00 | 22.654.670,00 |
| 21 | DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA | INTERNET BANCA | 00000000 | -7.100,00 | 22.647.570,00 |
| 21 | IVA | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.349,00 | 22.646.221,00 |
| 21 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -34,00 | 22.646.187,00 |
| 21 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000003 | 743,00 | 22.646.930,00 |
| 24 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.647.178,00 |
| 25 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.647.426,00 |
| 26 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.647.674,00 |
| 27 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.647.922,00 |
| 28 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000004 | 991,00 | 22.648.913,00 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE NORMAL

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

| MES | JULIO | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**315150000976**

**OFICINA:** CHIVOR

**NOMBRE** JAC DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPI ,

**DIRECCIÓN** VEREDA DE CAMOYO


**CIUDAD** , BOYACA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 22.648.913,00 | SALDO ACTUAL | 9.034.767,00 |
| TOTAL ABONOS | 22 | 5.695,00 | PROMEDIO MES | 17.517.268,58 |
| TOTAL CARGOS | 33 | 13.619.841,00 | | |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.649.161,00 |
| 03 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.649.409,00 |
| 04 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.649.657,00 |
| 05 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000003 | 743,00 | 22.650.400,00 |
| 08 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.650.648,00 |
| 09 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.650.896,00 |
| 10 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.651.144,00 |
| 11 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.651.392,00 |
| 12 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000003 | 743,00 | 22.652.135,00 |
| 15 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.652.383,00 |
| 16 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.652.631,00 |
| 17 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 248,00 | 22.652.879,00 |
| 18 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.983.333,00 | 20.669.546,00 |
| 18 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -7.933,00 | 20.661.613,00 |
| 18 | DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA | INTERNET BANCA | 00000000 | -7.100,00 | 20.654.513,00 |
| 18 | IVA | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.349,00 | 20.653.164,00 |
| 18 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -34,00 | 20.653.130,00 |
| 18 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | 00000000 | -198.906,00 | 20.454.224,00 |
| 18 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -796,00 | 20.453.428,00 |
| 18 | DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA | INTERNET BANCA | 00000000 | -7.100,00 | 20.446.328,00 |
| 18 | IVA | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.349,00 | 20.444.979,00 |
| 18 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -34,00 | 20.444.945,00 |
| 18 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | 00000000 | -173.000,00 | 20.271.945,00 |
| 18 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -692,00 | 20.271.253,00 |
| 18 | DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA | INTERNET BANCA | 00000000 | -7.100,00 | 20.264.153,00 |
| 18 | IVA | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.349,00 | 20.262.804,00 |

NIT. 800.037.800-8
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -34,00 | 20.262.770,00 |
| 18 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 222,00 | 20.262.992,00 |
| 19 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -4.458.300,00 | 15.804.692,00 |
| 19 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -17.833,00 | 15.786.859,00 |
| 19 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000003 | 518,00 | 15.787.377,00 |
| 22 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.392.978,00 | 14.394.399,00 |
| 22 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -5.572,00 | 14.388.827,00 |
| 22 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.182.605,00 | 13.206.222,00 |
| 22 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -4.730,00 | 13.201.492,00 |
| 22 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -813.032,00 | 12.388.460,00 |
| 22 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.252,00 | 12.385.208,00 |
| 22 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -813.032,00 | 11.572.176,00 |
| 22 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.252,00 | 11.568.924,00 |
| 22 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -813.032,00 | 10.755.892,00 |
| 22 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.252,00 | 10.752.640,00 |
| 22 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -813.032,00 | 9.939.608,00 |
| 22 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -3.252,00 | 9.936.356,00 |
| 22 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -449.491,00 | 9.486.865,00 |
| 22 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.798,00 | 9.485.067,00 |
| 22 | INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE | INTERNET BANCA | 00000000 | -449.491,00 | 9.035.576,00 |
| 22 | GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO | INTERNET BANCA | 00000000 | -1.798,00 | 9.033.778,00 |
| 22 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 99,00 | 9.033.877,00 |
| 23 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 99,00 | 9.033.976,00 |
| 24 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 99,00 | 9.034.075,00 |
| 25 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 99,00 | 9.034.174,00 |
| 26 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000003 | 296,00 | 9.034.470,00 |
| 29 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 99,00 | 9.034.569,00 |
| 30 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 99,00 | 9.034.668,00 |
| 31 | ABONO INTERESES CC ACTIVAS | CHIVOR | 00000001 | 99,00 | 9.034.767,00 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

#### 4.9.2.2. Plan de Inversión Desembolso Convenios

A la fecha de corte del presente informe por parte de la OAC se presenta reprogramación al plan de inversión en base a la compra de los materiales y gastos esperados.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA: 17/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)



**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3433 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMOYO, CHIVOR

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNALES DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2879 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

**JUSTIFICACIÓN:**
Se realiza reprogramación del plan de inversión debido a las cotizaciones presentadas para la elaboración del componente de estudios y diseños, así mismo, debido a los pagos pendientes por concepto de expedición de pólizas para suscripción del convenio. Así mismo se realiza reprogramación según prórroga No. 02 al convenio 3433 de 2023.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 (NOV 2023) | VR. MES 2 (DIC 2023) | VR. MES 3 (ENE 2024) | VR. MES 4 (FEB 2024) | VR. MES 5 (MARZ 2024) | VR. MES 6 (ABR 2024) | VR. MES 7 (MAY 2024) | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y NO CALIFICADO** | **$ -** | **$ 4,638,666.00** | **$ 1,470,000.00** | **$ 7,169,158.40** | **$ 19,797,488.00** | **$ 24,885,180.67** | **$ 14,237,857.00** | **$ 72,198,350.07** | **29.06%** |
| 1.1 | Residente de Obra (CPS) | $ - | $ 3,266,666.00 | | $ 3,500,000.00 | | | $ 1,750,000.00 | $ 8,516,666.00 | 3.43% |
| 1.2 | ARL Residente | $ - | | | | | | | $ - | 0.00% |
| 1.3 | Contador Público (CPS) | $ - | $ 1,372,000.00 | $ 1,470,000.00 | $ 1,470,000.00 | $ 1,470,000.00 | $ 1,470,000.00 | $ 735,000.00 | $ 7,987,000.00 | 3.22% |
| 1.4 | Maestro de obra (Nómina) | $ - | | | $ 306,186.67 | $ 2,296,400.00 | $ 2,296,400.00 | $ 1,148,200.00 | $ 6,047,186.67 | 2.43% |
| 1.5 | Carga Prestacional Maestro de Obra | $ - | | | $ 71,353.73 | $ 535,153.00 | $ 535,153.00 | $ 267,576.50 | $ 1,409,236.23 | 0.57% |
| 1.6 | Oficial | $ - | | | $ 260,800.00 | $ 1,956,000.00 | $ 1,956,000.00 | $ 978,000.00 | $ 5,150,800.00 | 2.07% |
| 1.7 | Carga Prestacional | | | | $ 60,582.67 | $ 454,370.00 | $ 454,370.00 | $ 227,185.00 | $ 1,196,507.67 | 0.48% |
| 1.8 | Ayudante | $ - | | | $ 905,333.33 | $ 6,790,000.00 | $ 9,415,466.67 | $ 4,753,000.00 | $ 21,863,800.00 | 8.80% |
| 1.9 | Planillas | $ - | | | $ 386,600.00 | $ 4,733,300.00 | $ 6,570,620.00 | $ 3,285,310.00 | $ 14,975,830.00 | 6.03% |
| 1.10 | Liquidación Ayudantes | $ - | | | $ 208,302.00 | $ 1,562,265.00 | $ 2,187,171.00 | $ 1,093,585.50 | $ 5,051,323.50 | 2.03% |
| **2** | **SEGURIDAD INDUSTRIAL, DOTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,722,000.00** | **$ -** | **$ 382,000.00** | **$ -** | **$ 2,104,000.00** | **0.85%** |
| 2.1 | Casco Industrial con certificación ansi con rache para obrero | $ - | | | $ 161,000.00 | | $ 46,000.00 | | $ 207,000.00 | 0.08% |
| 2.2 | Bota en caucho punta de acero para obrero | $ - | | | $ 455,000.00 | | $ 136,000.00 | | $ 591,000.00 | 0.24% |
| 2.3 | Gafa industrial unilente clara protectora | $ - | | | $ 35,000.00 | | $ - | | $ 35,000.00 | 0.01% |
| 2.4 | Guante de Carnaza corto reforzado | $ - | | | $ 126,000.00 | | $ - | | $ 126,000.00 | 0.05% |
| 2.5 | Guante baqueta corto reforzado | $ - | | | $ 126,000.00 | | $ - | | $ 126,000.00 | 0.05% |
| 2.6 | Tapaoidos de inserción siliconado | $ - | | | $ 49,000.00 | | $ - | | $ 49,000.00 | 0.02% |
| 2.7 | Botiquín Tipo A | $ - | | | $ 140,000.00 | | $ - | | $ 140,000.00 | 0.06% |
| 2.8 | Uniforme | $ - | | | $ 630,000.00 | | $ 200,000.00 | | $ 830,000.00 | 0.33% |
| 2.9 | Tela polipropileno para cerramiento H=2,10 M | $ - | | | | | $ - | | $ - | 0.00% |
| 2.10 | Plástico negro Cal. 6 ancho 4m para cubrimiento de agregados | $ - | | | | | $ - | | $ - | 0.00% |
| 2.11 | Cinta de demarcación L=500 M | $ - | | | | | $ - | | $ - | 0.00% |
| 2.12 | Cono de señalización en Plástico h=70 cm reforzado | $ - | | | | | $ - | | $ - | 0.00% |
| 2.13 | Paleta de señalización PARE-SIGA | $ - | | | | | $ - | | $ - | 0.00% |
| 2.14 | Caneca Plástica 55 gal para residuos | $ - | | | | | $ - | | $ - | 0.00% |
| **3** | **GASTOS BANCARIOS Y COSTOS ADMINISTRATIVOS** | **$ 2,325.00** | **$ 1,943,697.00** | **$ 6,826,182.00** | **$ 700,700.00** | **$ 949,014.00** | **$ 3,428,360.00** | **$ 1,901,723.00** | **$ 15,752,001.00** | **6.34%** |
| 3.1 | Gravámenes financieros 4*1000 | $ 2,325.00 | $ 18,297.00 | $ 76,206.00 | $ 49,700.00 | $ 28,400.00 | $ 42,600.00 | $ 567,483.00 | $ 785,011.00 | 0.32% |
| 3.2 | Chequeras (100 cheques) o token | $ - | | | | | $ - | | $ - | 0.00% |
| 3.3 | Ensayos de Laboratorio | $ - | | | | | $ 700,000.00 | | $ 700,000.00 | 0.28% |
| 3.4 | Valla (1x2) | $ - | | | $ 251,000.00 | | | | $ 251,000.00 | 0.10% |
| 3.5 | Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños | $ - | | $ 6,545,000.00 | | | | | $ 6,545,000.00 | 2.63% |
| 3.6 | Topografía | $ - | | | | | $ 1,800,000.00 | | $ 1,800,000.00 | 0.72% |
| 3.7 | Bodega (Materiales) | $ - | | | | $ 548,000.00 | | | $ 548,000.00 | 0.22% |
| 3.8 | Caneca Metálica | $ - | | | | | | | $ - | 0.00% |
| 3.9 | Exámenes de ingreso personal nómina | $ - | | | $ 280,000.00 | | $ 70,000.00 | | $ 350,000.00 | 0.14% |
| 3.10 | Transporte Exámenes | $ - | | | $ 120,000.00 | | $ 100,000.00 | | $ 220,000.00 | 0.09% |
| 3.11 | Pólizas | $ - | $ 1,925,400.00 | $ 204,976.00 | | | | $ 400,000.00 | $ 2,530,376.00 | 1.02% |
| 3.12 | Subsidio al diagnostico para el transporte | $ - | | | | | $ 350,000.00 | $ 600,000.00 | $ 950,000.00 | 0.38% |
| 3.13 | Caja menor-Papelería | $ - | | | | $ 372,614.00 | $ 365,760.00 | $ 334,240.00 | $ 1,072,614.00 | 0.43% |
| **4** | **COMPRA DE MATERIALES** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 99,659,859.75** | **$ -** | **$ 4,426,260.00** | **$ 181,675.18** | **$ 104,267,794.93** | **41.97%** |
| 4.1 | Subbase Granular Clase C | $ - | | | $ 10,495,800.00 | | | | $ 10,495,800.00 | 4.23% |
| 4.2 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | $ - | | | $ 11,662,000.00 | | | | $ 11,662,000.00 | 4.69% |
| 4.3 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm) | $ - | | | $ 2,981,307.00 | | $ 3,098,760.00 | | $ 6,080,067.00 | 2.45% |
| 4.4 | Piedra para concreto ciclópeo | $ - | | | $ 1,428,000.00 | | | | $ 1,428,000.00 | 0.57% |
| 4.4 | Material para filtro | $ - | | | $ 5,997,600.00 | | | | $ 5,997,600.00 | 2.41% |
| 4.4 | Geotextil | $ - | | | $ 3,769,920.00 | | | | $ 3,769,920.00 | 1.52% |
| 4.4 | Tubería Filtro | $ - | | | $ 3,097,094.00 | | | | $ 3,097,094.00 | 1.25% |
| 4.5 | Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG | $ - | | | $ 33,464,992.34 | | | | $ 33,464,992.34 | 13.47% |
| 4.6 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI) | $ - | | | $ 25,669,517.37 | | | | $ 25,669,517.37 | 10.33% |
| 4.7 | Alambre negro para amarre calibre 18 | $ - | | | $ 1,093,629.04 | | | | $ 1,093,629.04 | 0.44% |
| 4.8 | Formaleta en madera | $ - | | | | | $ 1,327,500.00 | $ 181,675.18 | $ 1,509,175.18 | 0.61% |
| 4.10 | Manguera | $ - | | | | | | | $ - | 0.00% |
| 4.11 | Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros | | | | | | | | $ - | 0.00% |
| 4.12 | Combustible para mezcladora y vibro | | | | | | | | $ - | 0.00% |
| **5** | **COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 2,400,000.00** | **$ 7,656,100.00** | **$ 900,000.00** | **$ 10,956,100.00** | **4.41%** |
| 5.2 | Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton | $ - | | | | | $ 1,416,100.00 | | $ 1,416,100.00 | 0.57% |
| 5.3 | Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | $ - | | | | $ 2,400,000.00 | $ - | | $ 2,400,000.00 | 0.97% |
| 5.4 | Mezcladora capacidad 1 bulto | $ - | | | | | $ 2,400,000.00 | $ 600,000.00 | $ 3,000,000.00 | 1.21% |
| 5.5 | Vibrador de concreto | $ - | | | | | $ 1,200,000.00 | $ 300,000.00 | $ 1,500,000.00 | 0.60% |
| 5.6 | Retroexcavadora | $ - | | | | | $ 2,640,000.00 | | $ 2,640,000.00 | 1.06% |
| 5.7 | Alquiler formaleta cilindros | | | | | | | | $ - | 0.00% |
| **6** | **TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 21,747,868.00** | **$ 9,450,000.00** | **$ 5,050,000.00** | **$ 36,247,868.00** | **14.59%** |
| 6.1 | Transporte de material de sub-base | $ - | | | | $ 7,200,000.00 | $ 1,800,000.00 | | $ 9,000,000.00 | 3.62% |
| 6.2 | Transporte de agregado grueso (Triturado) | $ - | | | | $ 2,250,000.00 | $ 2,250,000.00 | $ 3,600,000.00 | $ 8,100,000.00 | 3.26% |
| 6.3 | Transporte de agregado fino (arena) | $ - | | | | $ 900,000.00 | $ 3,300,000.00 | $ 900,000.00 | $ 5,100,000.00 | 2.05% |
| 6.4 | Transporte de Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) | $ - | | | | $ 1,350,000.00 | | | $ 1,350,000.00 | 0.54% |
| 6.5 | Transporte de material filtro | $ - | | | | $ 8,100,000.00 | | | $ 8,100,000.00 | 3.26% |
| 6.6 | Transporte de acero | $ - | | | | $ 922,868.00 | | | $ 922,868.00 | 0.37% |
| 6.6 | Transporte madera | $ - | | | | $ 100,000.00 | $ 150,000.00 | | $ 250,000.00 | 0.10% |
| 6.6 | Transporte geotextil | $ - | | | | $ 225,000.00 | | | $ 225,000.00 | 0.09% |
| 6.7 | Transporte de cemento | $ - | | | | | | | $ - | 0.00% |
| 6.8 | Transporte maquinaria pesada | $ - | | | | | | | $ - | 0.00% |
| 6.9 | Transporte material de excavación | | | | | | $ 700,000.00 | | $ 700,000.00 | 0.28% |
| 6.10 | Transporte de material en obra (camioneta) | | | | | $ 700,000.00 | $ 1,250,000.00 | $ 550,000.00 | $ 2,500,000.00 | 1.01% |
| 6.11 | Transporte de mezcladora | | | | | | | | $ - | 0.00% |
| **7** | **APORTES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,000,000.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,000,000.00** | **0.40%** |
| 7.1 | Pala | $ - | | | $ 136,000.00 | | $ - | | $ 136,000.00 | 0.05% |
| 7.2 | Pica | $ - | | | $ 82,900.00 | | $ - | | $ 82,900.00 | 0.03% |
| 7.3 | Barra | $ - | | | $ 130,000.00 | | $ - | | $ 130,000.00 | 0.05% |
| 7.4 | Carretilla | $ - | | | $ 463,800.00 | | $ - | | $ 463,800.00 | 0.19% |
| 7.5 | Balde de 10 lts | $ - | | | $ 72,000.00 | | $ - | | $ 72,000.00 | 0.03% |
| 7.6 | Bichiroque | $ - | | | $ 29,700.00 | | $ - | | $ 29,700.00 | 0.01% |
| 7.7 | Martillo | $ - | | | $ 39,800.00 | | $ - | | $ 39,800.00 | 0.02% |
| 7.8 | Serrucho | $ - | | | $ 19,900.00 | | $ - | | $ 19,900.00 | 0.01% |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FECHA | | | 17/04/2024 | |
| | | | | | | | | | | (Día / Mes / Año) | |
| 7.9 | Segueta | $ - | | | $ 25,900.00 | | $ - | | | $ 25,900.00 | 0.01% |
| **8** | **PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)** | **$ -** | | | | | **$ 2,091,000.00** | **$ 3,796,580.00** | | **$ 5,887,580.00** | **2.37%** |
| 11.1 | Camilla | $ - | | | $ - | | $ 225,000.00 | | | $ 225,000.00 | 0.09% |
| 11.2 | Extintor | $ - | | | $ - | | $ 56,000.00 | | | $ 56,000.00 | 0.02% |
| 11.3 | Señalización campamento | $ - | | | $ - | | $ 30,000.00 | | | $ 30,000.00 | 0.01% |
| 11.4 | Punto ecológico | $ - | | | $ - | | $ 340,000.00 | | | $ 340,000.00 | 0.14% |
| 11.5 | Señalización movible | $ - | | | $ - | | $ 190,000.00 | | | $ 190,000.00 | 0.08% |
| 11.6 | Conos plasticos | $ - | | | $ - | | $ 150,000.00 | | | $ 150,000.00 | 0.06% |
| 11.7 | Transportes materiales | $ - | | | $ - | | $ 100,000.00 | | | $ 100,000.00 | 0.04% |
| 11.8 | Manejo de resiudos | $ - | | | $ - | | $ 1,000,000.00 | | | $ 1,000,000.00 | 0.40% |
| | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **$ 2,325.00** | **$ 6,582,363.00** | **$ 8,296,182.00** | **$ 110,251,718.15** | **$ 44,894,370.00** | **$ 52,318,900.67** | **$ 26,067,835.18** | | **$ 248,413,694.00** | **100.00%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:YENI PAOLA DUEÑAS VARGAS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre:CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: GONZALO ESTEBAN AVILA ROZO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 41037-0528672 BYC

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

### 4.9.3. Actas parciales

#### 4.9.3.1. Acta parcial de pagos de convenio

No se presenta el formato diligenciado, debido a que el programa “CAMINOS COMUNITARIOS” realiza el desembolso total a la junta de acción comunal, por lo que no se realizaran pagos parciales.

#### 4.9.3.2. Acta de recibo parcial de obra

El 14 de mayo se realiza visita en obra en compañía de interventoría, presidente de la OAC y residente de obra, para realizar el acta de visita previa para recibo definitivo de obra, en donde se realizaron algunas observaciones para que sean subsanadas lo antes posible, durante el mes de julio se realizaron las dilaciones de los bordillos y queda pendiente rellenar totalmente los laterales de los bordillos con material granular.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-16-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 4 |

FECHA: 14/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3433 DE 2023 (Indicar número y año del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCION COMUNAL CAMOYO

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 17/11/203

**PLAZO INICIAL:** 2 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/05/2024 (Incluye prórrocas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 248,413,694.00

**VALOR ACUMULADO:** $ 248,413,694.00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2879 DE 2023 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Se reunieron en el sitio de las obras los abajo firmantes con el fin de efectuar la visita previa para la posterior suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras objeto del contrato.

## CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

En el siguiente cuadro se presenta la relación de pendientes del proyecto y observaciones:


| No. Consecutivo de Esquema o Foto | LOCALIZACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | ESQUEMA O FOTO:  | **UBICACIÓN:**<br>**Vereda Camoyo, franja central y lateral de la placa huella**<br>**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:**<br>**Enboquillado de piedra pagada**<br>Se debe mejorar el acabado del emboquillado en las franjas que tienen concreto ciclopeo y piedra pegada, ya que se evidencia juntas muy grandes entre el concreto y la piedra que a futuro erosionaran el conreto y afectaran la estructura de la placa huellas |



Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-16-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | FECHA | 14/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |

| | | |
|---|---|---|
| | ESQUEMA O FOTO:<br> | **UBICACIÓN:**<br>**Vereda Camoyo, ambos bordillos de la placa huella**<br>**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:**<br>**Dilatacion de bordillos.**<br>Esta pendiente la dilatacion de los bordillos, en la visita se evidencia que aun no se han generado fisuraciones sin embargo esta actividad sebe ser realizada lo antes posble, igualmente se deben mejorar las juntas frias debido a la vaciada de concreto nuevo con el concreto viejo |
| | ESQUEMA O FOTO:<br> | **UBICACIÓN:**<br>**Camoyo, en ambos costados de la placa huella**<br>**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:**<br>**Relleno en la parte trasera de los bordillos**<br>Se encuentra pendiente la actividad del relleno con material en la parte trasera de os bordillos, esto con el fin de evitar que el agua penetre por la parte de abajo y erosione el material de subbase que se encuetre debajo de la placa huella, esto a su vez generara fracturaciones a las estructuras de concreto |
| | ESQUEMA O FOTO:<br> | **UBICACIÓN:**<br>**Vereda Camoyo, abscisa K0+545**<br>**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:**<br>**Resane de bordillos**<br>Se debe mejorar el acabado del bordillo ya que al retirar la formaleta se desboqueto parte de la estrucutura por lo que es necesario arreglarlo antes de que el agua empiece a afectar la estrutura y posteriormente el acero |



Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-16-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 4 |

FECHA: 14/05/2024 (Día / Mes / Año)

| ESQUEMA O FOTO: | UBICACIÓN:<br>**Vereda Camoyo, ambos costados del bordillo**<br>**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:**<br>**Hormigoneo en bordillo**<br>Se debe aplicar un poco de mortero para coregir el hormigoneo de la estructura, esto originado por no realizar un bueno vibrado en las paredes del bordillo. |
|---|---|
|  | |
| **ESQUEMA O FOTO:** | **UBICACIÓN:**<br>**Vereda Camoyo, rampa final abscisa K0+603**<br>**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:**<br>**Relleno con material en rampa**<br>Queda pendiente el rellenar con material granular la junta entre la rampa de acceso y la subrasante para evitar el golpeo de la llanta al ingresar a la placa huella |
|  | |

## PLANOS RECORD

Con la suscripción de la presente Acta, el Contratista manifiesta haber entregado los planos record de la obras ejecutadas y la Interventoría que recibió, revisó y aprobó los planos record de las obras objeto del proyecto.

Mediante oficio No. _____ con radicado INVIAS No. _____ de fecha _____ el Contratista y la Interventoría solicitan a la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración expedición de la certificación en la que conste que los Planos Record entregados en medio magnético (formato Shapefile) son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Entidad.

## GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son verificadas por la Interventoría en la visita previa para el recibo definitivo de las obras, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en los instructivos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

y que se relacionan a continuación:



Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-16-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 4 |

| | FECHA | 14/05/2024 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

- Respecto a los formatos de la parte social, el dia de hoy el contratista envio a la interventoria un oficio con la propuesta para la inversion del recurso disponible para el PAGA, asi mismo interventoria remitira el dia de hoy a la entidad supervisora la propuesta para que sea revisada y aprobada, por lo que los formatos sociales aun estan pendientes por llenar.
- En cuanto a los formatos ambientales actualmente estan en elaboracion por lo que al finalizar la semana seran remitidas a interventoria.

## RECIBO DE LAS OBRAS

La Interventoría, deja constancia que las obras objeto de la visita previa cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Por parte de interventoria se hizo el seguimiento de la parte administrativa como ténica en donde se supervisaron los procesos constructivos y las longitudes y dimesnionandmientos de los elementos estucturales de la placa huella según los estudios y diseños.

## OTRAS ACTIVIDADES

- Limpiza de obra, que se realizara una ves se finalicen con las actividades.
- Se encuentra pendiente el vio de los planos record, sin embargo una vez se terminen las actividades el contatista hará el envio de los doumentos.
- Se tiene pendiente los formatos sociales y ambientales los cuales seran eviados finalizando la semana

**OBSERVACIONES GENERALES:**

Durante el recorrido se evidenciaron ciertos acabados, mencionados anteriomente, que se deben mejorar y/o arreglar, para el entrega a satisfaccion de la obra asi mismo queda establecido el dia 25 de mayo del 2024 para la entrega definitiva de obra junto con la comunidad

Mediante la suscripción de la presente Acta, la Interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y el Contratista de obra asume el compromiso de realizar las actividades pendientes, las cuales deben ser verificadas y aprobadas por la Interventoría al momento del recibo definitivo de las obras.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen:

Firma
Nombre: Gonzalo Esteban Avila Rozo
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 041037-0528672 BYC

Firma
Nombre: Gibson Andrey Gonzalez Rangel
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-438897

Firma
Nombre: Yeny Paola Dueñas Vargas
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma
Nombre: César Giovanny Mojica Barreto
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-296240 STD

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



Powered by CamScanner

# 5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 5.1. Información general del contrato

Tabla 3. Información Contractual de obra

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 2879 de 2023 |
| **ID SECOP** | IP-DT-BOY-024-2023 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – REGIONAL BOYACÁ |
| **CONTRATISTA** | ACE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S R.L CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO |
| **NIT** | 901.444.249-0 |
| **VALOR INICIAL:** | SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (72.729.230,00) MTCE. |
| **VALOR ADICIONAL:** | TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MTE ($13.962.722,00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA. |
| **VALOR TOTAL:** | OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($86.691.952,00) MDA. CTE |
| **PLAZO INICIAL:** | EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| **PLAZO ADICIONAL:** | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 |
| **SUPERVISOR:** | MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO<br>Resolución No. 089 de 2023. |
| **FECHA DE INICIO** | 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE ADICIONAL No. 01** | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ADICIONAL No. 02** | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE ADICIONAL No. 03** | 31 DE MAYO DE 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSION No. 1** | 17 DE MAYO DE 2024 |
| **FECHA DE REANUDACION** | 4 DE JUNIO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 17 DE JULIO DE 2024 |
| **CONTACTO** | Correo: proyectos@aceingenieriasas.com<br>Dirección: Calle 8 # 16 -57, Charalá, Santander<br>Cel: 3142828773 - 3115972127 |

Fuente: El proyecto.

### 5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el mes de julio de 2024, se realizaron las siguientes actividades por parte de la interventoría:

- Participación en reuniones y comités de obra con INVIAS, y Contratista para seguimiento del avance del proyecto.
- Elaboración y radicación de los respectivos informes semanales.
- Elaboración y radicación de los respectivos informes mensuales.
- Seguimiento a la ejecución de actividades de obra.
- Control de la calidad de los materiales mediante la toma de muestras para realizar los respectivos ensayos de laboratorio.
- Elaboración de acta de visita previo para recibo definitivo de obra en compañía con la OAC y el residente de obra.
- Elaboración de oficios remitidos al INVIAS y a la OAC.
- Remisión y solicitud de suspensión No. 2 del convenio 3433 de 2023, a la dirección territorial.

### 5.3. Informes especialistas y profesionales

Se adjunta informe del director de interventoría del mes de julio.

***"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"***

# COMPONENTE TÉCNICO

## INFORME DEL DIRECTOR

**PERIODO:**
01 AL 31 DE JULIO DE 2024

**INFORME ELABORADO PARA:**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**INFORME ELABORADO POR:**

**ACE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**
**NIT: 901444249-0**

**JULIO DE 2024**

## TABLA DE CONTENIDO

Pág.

**1. INTRODUCCIÓN 3**

**2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4**

2.1. Localización 4

2.2. Municipios en la zona de influencia que se benefician del proyecto 4

**3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 5**

**4. CONCLUSIONES 6**

## TABLA DE ILUSTRACIONES

Pág.

Ilustración 1. Localización del proyecto.....

# 1. INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de ejercer vigilancia y control a cada una de las actividades ejecutadas en obra, el Instituto Nacional de Vías mediante la modalidad de mínima cuantía, publico en la plataforma del Secop II, el proceso con ID IP-DT-BOY-024-2023, del cual se deriva el contrato de Interventoría No. 2879 de 2023, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, celebrado con la empresa ACE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, representada legalmente por César Giovanny Mojica Barreto, por un valor de $ 72.729.230,00 inicialmente. Sin embargo, el día 28 y 29 de diciembre de 2023 se suscribieron adición por $13.962.722,00, quedando como valor total del contrato $86.691.952,00 y prórroga al contrato hasta el 30 de abril de 2024, el 29 de abril se suscribe prorroga hasta el 31 de mayo y el 17 de mayo se suscribe el acta de suspensión de la interventoría, se da reinicio el 23 de julio y nuevamente se suscribe acta de suspensión el 31 de julio del 2024.

Debido a que el contrato de interventoría fue celebrado por parte del Instituto Nacional de Vías, ejerce la supervisión del mismo la territorial del INVIAS en Boyacá en cabeza del ingeniero **MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN,** identificado con cedula de ciudadanía No 7.162.885 expedida en Tunja, con matrícula profesional N°01198-0489, del Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia, designado mediante resolución 089 de 2023.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1. Localización

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Oriente, en el municipio de Chivor, Boyacá, en la vereda Gualí, en la vía de orden terciario que comunica el casco urbano del municipio de Chivor con el municipio de Santa María por el sitio conocido como la cascada la 70. Los materiales pétreos empleados para la ejecución del proyecto según lo establecido en el presupuesto elaborado por el Invias regional Boyacá, se contemplan de la Cantera triturados valle de Tenza y en lo que respecta al Acero de refuerzo y tubería en concreto, fue contemplada su adquisición en el municipio de Garagoa.

Ilustración 1. Localización del proyecto




Fuente: Google earth

## 2.2. Municipios en la zona de influencia que se benefician del proyecto

Los municipios que se benefician de la ejecución del proyecto, son los municipios de Chivor, Santa María y Garagoa con el sector las Juntas, así como la comunidad del municipio de Almeida a quienes también conecta este corredor.

## 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el mes de corte del presente informe, por parte del director de interventoría se realizaron las siguientes actividades:

- Participar en los comités de obra desarrollados para seguimiento del convenio y verificación del cumplimiento de los compromisos pactados en cada una de las reuniones.

- Realizar visita técnica a obra, donde se verifico el avance de las actividades programadas, procesos constructivos, acopio de materiales, personal de obra entre otros aspectos.

- Constante comunicación con presidente de la OAC con el fin de coordinar las actividades administrativas, técnicas, financieras y ambientales para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.

- Aprobación de suspensión de actividades según los solicitado por el presidente de la junta de acción comunal.

- Remisión de oficio a la entidad territorial, en referencia a la suspensión del contrato de interventoría debido a la suspensión del convenio.

- Revisión y aprobación de pagos para la compra de materiales, alquileres de equipo como formaleta y maquinaria, pagos de nómina y pagos de transportes de materiales.

- Elaboración de actas de costos de Interventoría del mes de mayo de 2024.

- Revisión y ajuste de oficios generados por el residente y remisión de los mismo a la Junta de acción Comunal guali y al INVIAS

- Remisión de informes semanales y mensuales al supervisor del contrato de interventoría.

- Participar en capacitaciones realizadas por el INVIAS para los distintos tramites documentales como lo son los proyectos sociales y ambientales.

## 4. CONCLUSIONES

- Se realiza por parte del director de interventoría vigilancia y seguimiento a las actividades realizadas por la junta en donde se ha advertido a las juntas y al INVIAS los bajos rendimientos presentados en obra y se ha solicitado planes de contingencia.

- El 23 de julio se da reinicio al contrato de interventoría para finalizar con las actividades pendientes y nuevamente el 31 de julio se suspende debido a un nuevo deslizamiento que impide el paso de la volqueta para traer el material faltante para finalizar con las observaciones descritas en el acta previo a recibo definitivo de obra.

- Se solicita y se aprueba suspensión del convenio y del contrato de interventoría debido a las fuertes precipitaciones que se presentaron durante el mes lo que han generado deslizamientos en los tramos de acceso a frente de obra.

- Debido a la suspensión de actividades se enviar a descansar al personal de obra, durante el presente mes se realizaron actividades desde el 23 de julio hasta el 31 de julio de 2024.

Cordialmente:



**CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO**
Ingeniero Civil
Director de Interventoría

## 5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Tabla 4. Seguimiento financiero

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA |
|---|---|---|---|
| 1 | **nov-23** | $ 2.527.400 | $ 480.206 |
| 2 | **dic-23** | $ 7.555.000 | $ 1.435.450 |
| 3 | **ene-24** | $ 15.428.000 | $ 2.931.320 |
| 4 | **feb-24** | $ 8.441.000 | $ 1.603.790 |
| 5 | **Mar-24** | $ 13.969.000 | $ 2.654.110 |
| 6 | **Abril-24** | $ 13.817.000 | $ 2.625.230 |
| 7 | **Mayo-24** | $ 6.962.400 | $ 1.322.856 |

Fuente: El proyecto.

## 5.5. Informe matriz de riesgos.

El contrato actual no requiere formulación de informa de matriz de riesgo.

## 5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

A continuación, se relacionan otros programas productos del seguimiento de la interventoría.

### 5.6.1. Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

No se han adelantado labores que requieran del sistema de información geográfica (SIG).

# 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Durante el mes del presente informe por parte de interventoría se tienen a disposición una motocicleta para el transporte del residente de obra a lugar de la obra.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DT BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** jul-24

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUALI MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 2879 DE 2023 / 3380 DE 2023

**INTERVENTORÍA:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

**CONTRATO DE OBRA No.** 3433 DE 2023

**CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALI, MUNICIPIO DE CHIVOR / ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO, MUNICIPIO DE CHIVOR

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Motocicleta | 199 cc, modelo 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
Se reanudaron las actividades en el covenio 3433 el 23 de mayo, nuevamente se suspende el contrato el 31 de julio del 2024

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: César Giovanny Mojica Barreto
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 296240 STD

Firma
Nombre: Martín Alonso Espitia Malagón
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 01198-0489

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

En el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7** que se anexa al presente informe, se detalla el personal de interventoría que estuvo ejerciendo seguimiento y control a las actividades, así mismo se relaciona los aportes de seguridad social del contrato de interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |
| FECHA | 5/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL BOYACÁ INVIAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2879 DE 2023

**INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Jul-24

**PROYECTO:** AÚNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALI MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
AÚNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3380 DE 2023
3433 DE 2023

**CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALI, MUNICIPIO DE CHIVOR
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO, MUNICIPIO DE CHIVOR

**NOMBRE ARL:** SURA, POSITIVA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAM, CAMFABOY

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR G. MOJICA BARRETO | 1052390144 | Director | $ 5.800.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | | 25 | CESAR MOJICA | $ 2.800.000 | $ 16.200 | V | Nueva EPS | 1065788970 | $ 350.000 | Porvenir | 1065788970 | $ 448.000 | $ 16.800 | $ - | $ - | |
| 2 | GIBSON A.GONZALEZ RANGEL | 1101693319 | Residente | $ 2.600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | 100 | ACE INGENIERIA | $ 693.334 | $ 48.300 | V | Sanitas | 30701959 | $ 86.700 | Colpension | 30701959 | $ 111.000 | $ 27.800 | $ 13.900 | $ 20.900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901444249 | 0 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 7112 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-167 | CALLE 8 16-57 | | 3142828773 | | | PROYECTOS@ACEINGENIERIASAS.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-07 | 2024-08 | 30701959 | E | 2024-08-12 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 308.600 | 0 | IRIS |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 30701959 | 2024-08-13 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | |
| 1 | CC 1101693319 | GONZALEZ RANGEL GIBSON ANDREY | 2.600.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | COLPENSION ES-25-14 | 693.334 | 111.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 693.334 | 86.700 | COMFABOY-CCF10 | 693.334 | 27.800 | 693.334 | 48.300 | 0,06960 | 693.334 | 13.900 | 20.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 308.600 | N | 5711001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901444249 | 0 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 7112 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-167 | CALLE 8 16-57 | | 3142828773 | | | PROYECTOS@ACEINGENIERIASAS.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-07 | 2024-08 | 30701959 | E | 2024-08-12 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 308.600 | 0 | IRIS |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 30701959 | 2024-08-13 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 693.334 | 693.334 | 693.334 | 693.334 | 693.334 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 111.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 111.000 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 86.700 | 0 | 0 | 0 | 86.700 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 86.700 | 0 | 0 | 0 | 86.700 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 48.300 | 0 | 0 | 0 | 48.300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 1 | 48.300 | 0 | 0 | 0 | 48.300 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 27.800 |
| COMFABOY | CCF10 | 891800213 | 8 | 1 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 27.800 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 1 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 13.900 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 1 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 13.900 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 20.900 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 1 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 20.900 |
| Gran Total | | | | | 308.600 | 0 | 0 | 0 | 308.600 |

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901444249 | 0 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 7112 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-167 | CALLE 8 16-57 | | 3142828773 | | | PROYECTOS@ACEINGENIERIASAS.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-07 | 2024-07 | 30702041 | Y | 2024-08-12 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 16.200 | 0 | IRIS |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 30702041 | 2024-08-13 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | |
| 1 | CC 1052390144 | MOJICA BARRETO CESAR GIOVANNY | 2.320.000 | | R | R | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN EPS-SINEPS | 0 | 0 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 232.000 | 16.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16.200 | N | 5711001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901444249 | 0 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 7112 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-167 | CALLE 8 16-57 | | 3142828773 | | | PROYECTOS@ACEINGENIERIASAS.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-07 | 2024-07 | 30702041 | Y | 2024-08-12 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 16.200 | 0 | IRIS |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 30702041 | 2024-08-13 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 0 | 0 | 232.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 16.200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 1 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 16.200 |
| Gran Total | | | | | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 16.200 |

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-08-09, 02:50:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065788970

**Periodo Cotización:** julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

## PAGADO 09/08/2024

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO | | |
| **Documento** | CC1052390144 | **Dirección** | CL 8 #16 - 57 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 7870087 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CHARALA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1052390144 | CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.800.000 | $ 448.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.800.000 | $ 350.000 | 0,522 | $ 2.800.000 | $ 14.700 | (CCF39) CAJASAN | $ 2.800.000 | $ 16.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 829.500 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.800.000 | $ 2.800.000 | $ 2.800.000 | $ 2.800.000 | $ 448.000 | $ 350.000 | $ 14.700 | $ 16.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 829.500 | $ 0 | $ 829.500 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## 6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

En el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9**, se evidencia el informe presupuestal y financiero del contrato de interventoría en el mes de julio según lo establecido en el plan de cargas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 05/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL BOYACÁ INVIAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2879 DE 2023

**INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

**MES INFORME MENSUAL:** jul-24

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALÍ MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE OBRA No:** 3380 DE 2023
3433 DE 2023

**CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALÍ, MUNICIPIO DE CHIVOR
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMOYO, MUNICIPIO DE CHIVOR

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 981223 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | 11 | Nación | Principal | $ 72.729.230,00 | |
| 2023 | 981223 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | 10 | Nación | Adicion | $ 13.962.722,00 | $ 13.224.446 |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | $ 86.691.952,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 86.691.952,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nov-23 | $ 2.527.400,00 | $ 480.206,00 | $ 3.007.606,00 | $ - | $ 3.007.606,00 | $ - | 981223 DE 2023 | $ 69.721.624,00 | $ 69.721.624,00 | No. 1 DE 27/12/2023 | |
| 2 | dic-23 | $ 7.555.000,00 | $ 1.435.450,00 | $ 8.990.450,00 | $ - | $ 8.990.450,00 | $ - | 981223 DE 2023 | $ 60.731.174,00 | $ 60.731.174,00 | No. 2 DE 27/12/2023 | |
| 3 | ene-24 | $ 15.428.000,00 | $ 2.931.320,00 | $ 18.359.320,00 | $ - | $ 18.359.320,00 | $ - | 981223 DE 2023 | $ 56.334.576,00 | $ 56.334.576,00 | No. 2434 DE 11/04/2024 | |
| 4 | feb-24 | $ 8.441.000,00 | $ 1.603.790,00 | $ 10.044.790,00 | $ - | $ 10.044.790,00 | $ - | 981223 DE 2023 | $ 46.289.786,00 | $ 46.289.786,00 | No. 4232 DE 16/05/2024 | |
| 5 | mar-24 | $ 13.969.000,00 | $ 2.654.110,00 | $ 16.623.110,00 | $ - | $ 16.623.110,00 | $ - | 981223 DE 2023 | $ 29.666.676,00 | $ 29.666.676,00 | No. 5196 DE 1/06/2024 | |
| 6 | abr-24 | $ 13.817.000,00 | $ 2.625.230,00 | $ 16.442.230,00 | $ - | $ 16.442.230,00 | $ - | 981223 DE 2024 | $ 13.224.446,00 | $ 13.224.446,00 | No. 10108 DE 2/09/2024 | |
| 7 | may-24 | $ 6.962.400,00 | $ 1.322.856,00 | $ 8.285.256,00 | $ - | $ 8.285.256,00 | $ - | 981223 DE 2024 | $ 4.939.190,00 | $ 4.939.190,00 | - | SIN RADICADO |
| 8 | jul-24 | $ 2.166.140,00 | $ 411.566,60 | $ 2.577.706,60 | $ - | $ 2.577.706,60 | $ - | 981223 DE 2025 | $ 2.361.483,40 | $ 2.361.483,40 | - | EN REVISION |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | $ 70.865.940,00 | $ 13.464.528,60 | $ 84.330.468,60 | $ - | $ 84.330.468,60 | $ - | | $ 2.361.483,40 | $ 2.361.483,40 | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| *PERSONAL | $ 57.647.340,00 | $ 10.952.994,60 | $ 68.600.334,60 |
| *VIÁTICOS | $ 670.600,00 | $ 127.414,00 | $ 798.014,00 |
| *ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | $ 9.524.000,00 | $ 1.809.560,00 | $ 11.333.560,00 |
| *OTROS COSTOS | $ 3.024.000,00 | $ 574.560,00 | $ 3.598.560,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 70.865.940,00** | **$ 13.464.528,60** | **$ 84.330.468,60** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: César Giovanny Mojica Barreto
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 296240 STD

Firma
Nombre: Martín Alonso Espitia Malagón
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 01198-0489

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

En el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**, se relacionan las garantías presentadas por la interventoría, las cuales respaldan el contrato de interventoría celebrado entre el INVIAS y ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, recientemente se actualizaron para la prórroga No.2

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DT BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 22/11/2023

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 5/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 72,729,230.00

**VALOR ACUMULADO:** $ 86,691,952.00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Ing. Martín Alonso Espitia Malagón

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 7,272,923.00 | 22 | 8 | 2023 | 1/05/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0% | $ - | | | | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 14,545,846.00 | 22 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 20% | $ 14,545,846.00 | 22 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3718254–8

**Certificado de modificación o anexo No.:** 15244448
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/08/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 8,669,195.00 | 22 | 11 | 2023 | 1/08/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0% | $ - | | | | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 17,338,390.00 | 22 | 11 | 2023 | 31 | 3 | 2027 |
| Calidad del servicio | 20% | $ 17,338,390.00 | 22 | 11 | 2023 | 31 | 5 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3718254–8

**Certificado de modificación o anexo No.:** 15486571
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** Pendiente

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 8,669,195.00 | 22 | 11 | 2023 | 31/08/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0% | $ - | | | | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 17,338,390.00 | 22 | 11 | 2023 | 29 | 4 | 2027 |
| Calidad del servicio | 20% | $ 17,338,390.00 | 22 | 11 | 2023 | 29 | 4 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3718254–8

**Certificado de modificación o anexo No.:** 15486743
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** Pendiente

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 8,669,195.00 | 22 | 11 | 2023 | 1/10/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0% | $ - | | | | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 17,338,390.00 | 22 | 11 | 2023 | 30 | 5 | 2027 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | 20% | $ 17,338,390.00 | 22 | 11 | 2023 | 30 | 5 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3718254–8

**Certificado de modificación o anexo No.:** 15698956
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** Pendiente

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 8,669,195.00 | 22 | 11 | 2023 | 7/12/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0% | $ - | | | | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 17,338,390.00 | 22 | 11 | 2023 | 5 | 8 | 2027 |
| Calidad del servicio | 20% | $ 17,338,390.00 | 22 | 11 | 2023 | 5 | 8 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 3718254–8

**Certificado de modificación o anexo No.:** 15895918
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** Pendiente

**OBSERVACIONES:**

Las pólizas se encuentran cargadas en la plataforma del proceso en el secop II, sin embargo, a la fecha no han sido revisadas y aprobadas por el Instituto nacional de vias

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: César Giovanny Mojica Barreto
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 296240 STD

Firma
Nombre: Martín Alonso Espitia Malagón
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 01198-0489

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
## (GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

| Ciudad y Fecha de Expedición | Póliza | | Documento |
|---|---|---|---|
| SAN GIL, 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3718254–8 | | 15419484 |
| **Intermediario** | **Código** | **Oficina** | **Referencia de Pago** |
| OMAIRA BARBOSA CAMACHO | 33976 | 092 | 01215419484 |

**TOMADOR**

| NIT | Razón Social y/o Nombres y Apellidos | | |
|---|---|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISENO Y CONSTRUCCION SAS | | |
| **Dirección** | | **Ciudad** | **Teléfono** |
| CL 8 # 16 – 57 | | CHARALA | |

**GARANTIZADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISENO Y CONSTRUCCION SAS |

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 8002158072 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

| COBERTURA | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | 22–NOV–2023 | 31–MAR–2025 | 14.545.846,00 | 0,00 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 22–NOV–2023 | 01–AGO–2024 | 7.272.923,00 | 0,00 |
| PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 22–NOV–2023 | 31–MAR–2027 | 14.545.846,00 | 0,00 |

| VIGENCIA DEL SEGURO | | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO | | | VLR. PRIMA SIN IVA | VLR. IMPUESTOS (IVA) | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Días | Desde | Hasta | | | |
| 22–NOV–2023 | 31–MAR–2027 | 1225 | 22–NOV–2023 | 31–MAR–2027 | $0 | $0 | $0 |

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

| Documento de: | Valor Asegurado Movimiento | Prima Anual | Total Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA | $0 | $114.913 | $36.364.615,00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

| RAMO | PRODUCTO | OFICINA | USUARIO | OPERACIÓN | MONEDA | COASEGURO | NÚMERO PÓLIZA LÍDER | DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | NDX | 092 | 976732 | 07 | PESO COLOMBIANO | DIRECTO | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTOR | COMPAÑÍA | CATEGORÍA | %PARTICIPACIÓN | PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 33976 | OMAIRA BARBOSA CAMACHO | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | INDEPENDIENTES | 100,00 | 0 |

| DESCRIPCIÓN | Fecha a partir de la cual se utiliza | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual accede | Identificación Interna de la proforma |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CLAUSULADO | 01/01/2017 | 13 – 18 | P | 05 | F–01–12–084 |
| CÓDIGO NOTA TÉCNICA | 25/06/2017 | 13 – 18 | NT–P | 5 | N–01–012–011 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

Proceso de selección: Prestacion de servicios Interventoria
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SEGUN COMUNICACION DE ACEPTACION DELA OFERTA 2879 DE 2023. CON OBJETO REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Y DEMAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO.
**SE EXPIDE CERTIFICADO DE ACUARDO A ORDE DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA 2 879 DE 2023. SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

# SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
## (GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

| Ciudad y Fecha de Expedición | Póliza | | Documento |
|---|---|---|---|
| SAN GIL, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3718254–8 | | 15486571 |
| **Intermediario** | **Código** | **Oficina** | **Referencia de Pago** |
| OMAIRA BARBOSA CAMACHO | 33976 | 092 | 01215486571 |

**TOMADOR**

| NIT | Razón Social y/o Nombres y Apellidos | | |
|---|---|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | | |
| **Dirección** | | **Ciudad** | **Teléfono** |
| CL 8 # 16 – 57 | | CHARALA | |

**GARANTIZADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS |

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 8002158072 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

| COBERTURA | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | 22–NOV–2023 | 31–MAR–2025 | 17.338.390,40 | 11.361,00 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 22–NOV–2023 | 01–AGO–2024 | 8.669.195,20 | 3.678,00 |
| PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 22–NOV–2023 | 31–MAR–2027 | 17.338.390,40 | 28.115,00 |

| VIGENCIA DEL SEGURO | | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO | | | VLR. PRIMA SIN IVA | VLR. IMPUESTOS (IVA) | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Días | Desde | Hasta | | | |
| 22–NOV–2023 | 31–MAR–2027 | 1188 | 29–DIC–2023 | 31–MAR–2027 | $43.154 | $8.199 | $51.353 |

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L

| Documento de: | Valor Asegurado Movimiento | Prima Anual | Total Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA | $6.981.361 | $136.973 | $43.345.976,00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

| RAMO | PRODUCTO | OFICINA | USUARIO | OPERACIÓN | MONEDA | COASEGURO | NÚMERO PÓLIZA LÍDER | DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | NDX | 092 | CUM001 | 07 | PESO COLOMBIANO | DIRECTO | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTOR | COMPAÑÍA | CATEGORÍA | %PARTICIPACIÓN | PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 33976 | OMAIRA BARBOSA CAMACHO | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | INDEPENDIENTES | 100,00 | 43.154 |

| DESCRIPCIÓN | Fecha a partir de la cual se utiliza | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual accede | Identificación Interna de la proforma |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CLAUSULADO | 01/01/2017 | 13 – 18 | P | 05 | F–01–12–084 |
| CÓDIGO NOTA TÉCNICA | 25/06/2017 | 13 – 18 | NT–P | 5 | N–01–012–011 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

Proceso de selección: Prestacion de servicios Interventoria
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SEGUN COMUNICACION DE ACEPTACION DELA OFERTA 2879 DE 2023. CON OBJETO REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Y DEMAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO DE ACUARDO A ORDE DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA2879 DE 2023. SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL

| Ciudad y Fecha de Expedición | Póliza | | Documento |
|---|---|---|---|
| SAN GIL, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3718254–8 | | 15486571 |
| **Intermediario** | **Código** | **Oficina** | **Referencia de Pago** |
| OMAIRA BARBOSA CAMACHO | 33976 | 092 | 01215486571 |

**TOMADOR**

| NIT | Razón Social y/o Nombres y Apellidos | | |
|---|---|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | | |
| **Dirección** | | **Ciudad** | **Teléfono** |
| CL 8 # 16 – 57 | | CHARALA | |

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

2023.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN CONTRATO ADICIONAL 01. ACUERDAN LAS PARTES ADICIONAR TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($13.982.722) AL VALOR INICIAL. FIRMAN LAS PARTES EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
## (GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

| Ciudad y Fecha de Expedición | Póliza | | Documento |
|---|---|---|---|
| SAN GIL, 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3718254–8 | | 15486743 |
| **Intermediario** | **Código** | **Oficina** | **Referencia de Pago** |
| OMAIRA BARBOSA CAMACHO | 33976 | 092 | 01215486743 |

**TOMADOR**

| NIT | Razón Social y/o Nombres y Apellidos | | |
|---|---|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | | |
| **Dirección** | | **Ciudad** | **Teléfono** |
| CL 8 # 16 – 57 | | CHARALA | |

**GARANTIZADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS |

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 8002158072 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

| COBERTURA | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | 22–NOV–2023 | 29–ABR–2025 | 17.338.390,40 | 7.912,13 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 22–NOV–2023 | 31–AGO–2024 | 8.669.195,20 | 5.184,14 |
| PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 22–NOV–2023 | 29–ABR–2027 | 17.338.390,40 | 7.912,13 |

| VIGENCIA DEL SEGURO | | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO | | | VLR. PRIMA SIN IVA | VLR. IMPUESTOS (IVA) | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Días | Desde | Hasta | | | |
| 22–NOV–2023 | 29–ABR–2027 | 1216 | 30–DIC–2023 | 29–ABR–2027 | $21.008 | $3.992 | $25.000 |

VALOR A PAGAR EN LETRAS
VEINTI CINCO MIL PESOS M/L

| Documento de: | Valor Asegurado Movimiento | Prima Anual | Total Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA | $0 | $136.973 | $43.345.976,00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

| RAMO | PRODUCTO | OFICINA | USUARIO | OPERACIÓN | MONEDA | COASEGURO | NÚMERO PÓLIZA LÍDER | DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | NDX | 092 | CUM001 | 07 | PESO COLOMBIANO | DIRECTO | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTOR | COMPAÑÍA | CATEGORÍA | %PARTICIPACIÓN | PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 33976 | OMAIRA BARBOSA CAMACHO | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | INDEPENDIENTES | 100,00 | 21.008 |

| DESCRIPCIÓN | Fecha a partir de la cual se utiliza | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual accede | Identificación Interna de la proforma |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CLAUSULADO | 01/01/2017 | 13 – 18 | P | 05 | F–01–12–084 |
| CÓDIGO NOTA TÉCNICA | 25/06/2017 | 13 – 18 | NT–P | 5 | N–01–012–011 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

Proceso de selección: Prestacion de servicios Interventoria
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SEGUN COMUNICACION DE ACEPTACION DELA OFERTA 2879 DE 2023. CON OBJETO REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Y DEMAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO DE ACUARDO A ORDE DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA2879 DE 2023. SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL

| Ciudad y Fecha de Expedición | Póliza | | Documento |
|---|---|---|---|
| SAN GIL, 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3718254–8 | | 15486743 |
| **Intermediario** | **Código** | **Oficina** | **Referencia de Pago** |
| OMAIRA BARBOSA CAMACHO | 33976 | 092 | 01215486743 |

**TOMADOR**

| NIT | Razón Social y/o Nombres y Apellidos | | |
|---|---|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | | |
| **Dirección** | | **Ciudad** | **Teléfono** |
| CL 8 # 16 – 57 | | CHARALA | |

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

2023.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN CONTRATO ADICIONAL 01. ACUERDAN LAS PARTES ADICIONAR TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($13.982.722) AL VALOR INICIAL. FIRMAN LAS PARTES EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN CONRTRATO ADICIONAL NO. 02. ACUERDAN LAS PARTES ADICIONAR PLAZO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024. FIMAN LAS PARTES EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
## (GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

| Ciudad y Fecha de Expedición | Póliza | | Documento |
|---|---|---|---|
| SAN GIL, 30 DE ABRIL DE 2024 | 3718254–8 | | 15698956 |
| **Intermediario** | **Código** | **Oficina** | **Referencia de Pago** |
| OMAIRA BARBOSA CAMACHO | 33976 | 092 | 01215698956 |

**TOMADOR**

| NIT | Razón Social y/o Nombres y Apellidos | | |
|---|---|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | | |
| **Dirección** | | **Ciudad** | **Teléfono** |
| CL 8 # 16 – 57 | | CHARALA | |

**GARANTIZADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS |

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 8002158072 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

| COBERTURA | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | 22–NOV–2023 | 30–MAY–2025 | 17.338.390,40 | 7.977,92 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 22–NOV–2023 | 01–OCT–2024 | 8.669.195,20 | 5.052,56 |
| PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 22–NOV–2023 | 30–MAY–2027 | 17.338.390,40 | 7.977,92 |

| VIGENCIA DEL SEGURO | | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO | | | VLR. PRIMA SIN IVA | VLR. IMPUESTOS (IVA) | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Días | Desde | Hasta | | | |
| 22–NOV–2023 | 30–MAY–2027 | 1125 | 30–ABR–2024 | 30–MAY–2027 | $21.008 | $3.992 | $25.000 |

VALOR A PAGAR EN LETRAS
VEINTI CINCO MIL PESOS M/L

| Documento de: | Valor Asegurado Movimiento | Prima Anual | Total Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA | $0 | $136.973 | $43.345.976,00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

| RAMO | PRODUCTO | OFICINA | USUARIO | OPERACIÓN | MONEDA | COASEGURO | NÚMERO PÓLIZA LÍDER | DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | NDX | 092 | 214947 | 07 | PESO COLOMBIANO | DIRECTO | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTOR | COMPAÑÍA | CATEGORÍA | %PARTICIPACIÓN | PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 33976 | OMAIRA BARBOSA CAMACHO | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | INDEPENDIENTES | 100,00 | 21.008 |

| DESCRIPCIÓN | Fecha a partir de la cual se utiliza | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual accede | Identificación Interna de la proforma |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CLAUSULADO | 01/01/2017 | 13 – 18 | P | 05 | F–01–12–084 |
| CÓDIGO NOTA TÉCNICA | 25/06/2017 | 13 – 18 | NT–P | 5 | N–01–012–011 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

Proceso de selección: Prestacion de servicios Interventoria
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SEGUN COMUNICACION DE ACEPTACION DELA OFERTA 2879 DE 2023. CON OBJETO REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Y DEMAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO DE ACUARDO A ORDE DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA2879 DE 2023. SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL

| Ciudad y Fecha de Expedición | Póliza | | Documento |
|---|---|---|---|
| SAN GIL, 30 DE ABRIL DE 2024 | 3718254–8 | | 15698956 |
| **Intermediario** | **Código** | **Oficina** | **Referencia de Pago** |
| OMAIRA BARBOSA CAMACHO | 33976 | 092 | 01215698956 |

**TOMADOR**

| NIT | Razón Social y/o Nombres y Apellidos | | |
|---|---|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | | |
| **Dirección** | | **Ciudad** | **Teléfono** |
| CL 8 # 16 – 57 | | CHARALA | |

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

2023.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN CONTRATO ADICIONAL 01. ACUERDAN LAS PARTES ADICIONAR TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($13.982.722) AL VALOR INICIAL. FIRMAN LAS PARTES EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN CONRTRATO ADICIONAL NO. 02. ACUERDAN LAS PARTES ADICIONAR PLAZO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024. FIMAN LAS PARTES EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN CONTRATO ADICIONAL NO.03. ACUERDAN LAS PARTES ADICIONAR PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2024. FIRMAN LAS PARTES EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
## (GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

| Ciudad y Fecha de Expedición | Póliza | | Documento |
|---|---|---|---|
| SAN GIL, 13 DE AGOSTO DE 2024 | 3718254–8 | | 15895918 |
| **Intermediario** | **Código** | **Oficina** | **Referencia de Pago** |
| OMAIRA BARBOSA ASESORES DE SEGUROS LTDA. | 33976 | 092 | 01215895918 |

**TOMADOR**

| NIT | Razón Social y/o Nombres y Apellidos | | |
|---|---|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | | |
| **Dirección** | | **Ciudad** | **Teléfono** |
| CL 8 # 16 – 57 | | CHARALA | |

**GARANTIZADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS |

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

| NIT | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| 8002158072 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

| COBERTURA | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | 22–NOV–2023 | 05–AGO–2025 | 17.338.390,40 | 0,00 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 22–NOV–2023 | 07–DIC–2024 | 8.669.195,20 | 0,00 |
| PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 22–NOV–2023 | 05–AGO–2027 | 17.338.390,40 | 0,00 |

| VIGENCIA DEL SEGURO | | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO | | | VLR. PRIMA SIN IVA | VLR. IMPUESTOS (IVA) | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Días | Desde | Hasta | | | |
| 22–NOV–2023 | 05–AGO–2027 | 1352 | 22–NOV–2023 | 05–AGO–2027 | $0 | $0 | $0 |

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

| Documento de: | Valor Asegurado Movimiento | Prima Anual | Total Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA | $0 | $136.973 | $43.345.976,00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

| RAMO | PRODUCTO | OFICINA | USUARIO | OPERACIÓN | MONEDA | COASEGURO | NÚMERO PÓLIZA LÍDER | DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | NDX | 092 | 974874 | 07 | PESO COLOMBIANO | DIRECTO | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTOR | COMPAÑÍA | CATEGORÍA | %PARTICIPACIÓN | PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 33976 | OMAIRA BARBOSA ASESORES DE SEGUROS LTDA. | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | AGENCIAS | 100,00 | 0 |

| DESCRIPCIÓN | Fecha a partir de la cual se utiliza | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual accede | Identificación Interna de la proforma |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CLAUSULADO | 01/01/2017 | 13 – 18 | P | 05 | F–01–12–084 |
| CÓDIGO NOTA TÉCNICA | 25/06/2017 | 13 – 18 | NT–P | 5 | N–01–012–011 |

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

Proceso de selección: Prestacion de servicios Interventoria
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SEGUN COMUNICACION DE ACEPTACION DELA OFERTA 2879 DE 2023. CON OBJETO REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Y DEMAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO DE ACUARDO A ORDE DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA2879 DE 2023. SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| Ciudad y Fecha de Expedición | Póliza | | Documento |
|---|---|---|---|
| SAN GIL, 13 DE AGOSTO DE 2024 | 3718254–8 | | 15895918 |
| **Intermediario** | **Código** | **Oficina** | **Referencia de Pago** |
| OMAIRA BARBOSA ASESORES DE SEGUROS LTDA. | 33976 | 092 | 01215895918 |

**TOMADOR**

| NIT | Razón Social y/o Nombres y Apellidos | | |
|---|---|---|---|
| 9014442490 | ACE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | | |
| **Dirección** | | **Ciudad** | **Teléfono** |
| CL 8 # 16 – 57 | | CHARALA | |

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

2023.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN CONTRATO ADICIONAL 01. ACUERDAN LAS PARTES ADICIONAR TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($13.982.722) AL VALOR INICIAL. FIRMAN LAS PARTES EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN CONRTRATO ADICIONAL NO. 02. ACUERDAN LAS PARTES ADICIONAR PLAZO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024. FIMAN LAS PARTES EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

**

SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN CONTRATO ADICIONAL NO.03. ACUERDAN LAS PARTES ADICIONAR PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2024. FIRMAN LAS PARTES EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024.
SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN ACTA DE SUSPENSIÃ□N 01. ACUERDAN LAS PARTES SUSPENDE R ACTIVIDADES EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024. FIRMAN LAS PARTES EL DIA 17 DE MAYO DE L 2024.**SE EXPIDE CERTIFICADO SEGUN ACTA DE REINICIO 01. ACUERDAN LAS PARTES RE INICIAR ACTIVIDADES EL DIA 23 DE JULIO DEL 2024. FIRMAN LAS PARTES EL DIA 23 DE JULIO DEL 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## 6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Por parte de la interventoría no se presentó plan de calidad, por lo que no se diligencia dicho formato.

## 6.6. Otros documentos seguimiento mensual

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

Al contrato de interventoría no se le contemplo anticipo, por lo que no se realiza tal seguimiento.

- **Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado**

En el Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 se consigna el seguimiento al plan de cargas presentado por parte de la interventoría.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |
| | | FECHA | 27/07/2024<br>(Día / Mes / Año) |

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL BOYACÁ INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☑ **No.** 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2879 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGÓN
RESOLUCIÓN No.: 089 DE 1/11/2023
(Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO 3433 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO NIT. 901.024.589-8
CONVENIO SOLIDARIO 3380 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GUALÍ NIT. 901.017.122-3

PLAZO INICIAL: 4 meses
(En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/11/2023
(Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/05/2023
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 72.729.230,00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 86.691.952,00

PLAZO ACUMULADO: 5.3 meses
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5/08/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/07/2024
(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.962.722,00

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____ | | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | |
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $ 5.800.000,00 | | 1,00 | $ 5.800.000,00 | $ 5.800.000,00 | | 1,33 | $ 7.714.000,00 | 0,08 | $ 464.000,00 | 0,25 | $ 1.450.000,00 | 0,25 | $ 1.450.000,00 | 0,25 | $ 1.450.000,00 | 0,25 | $ 1.450.000,00 | 0,25 | $ 1.450.000,00 | 0,16 | $ 928.000,00 | | $ - | 0,100 | $ 580.000,00 | 0,065 | $ 377.000,00 | 1,66 | $ 9.599.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente de Intereventoria | $ 2.600.000,00 | | 4,00 | $ 10.400.000,00 | $ 2.600.000,00 | | 5,30 | $ 13.780.000,00 | 0,30 | $ 780.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 0,63 | $ 1.638.000,00 | | $ - | 0,300 | $ 780.000,00 | 0,170 | $ 442.000,00 | 6,40 | $ 16.640.000,00 |
| | 1 | Profesional Ambiental | $ 2.800.000,00 | | 0,40 | $ 1.120.000,00 | $ 2.800.000,00 | | 0,40 | $ 1.120.000,00 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,40 | $ 1.120.000,00 | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 1.120.000,00 |
| | 1 | Profesional Social | $ 2.800.000,00 | | 0,40 | $ 1.120.000,00 | $ 2.800.000,00 | | 0,40 | $ 1.120.000,00 | | $ - | | $ - | 0,30 | $ 840.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,30 | $ 840.000,00 |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas) | | | | $ 3.750.000,00 | | | | $ 3.750.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Pavimentos | $ 5.000.000,00 | | | | $ 5.000.000,00 | | | $ - | | $ - | | $ - | 0,20 | $ 1.000.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,20 | $ 1.000.000,00 |
| | 1 | Especialista en Geotecnia | $ 5.000.000,00 | | | | $ 5.000.000,00 | | | $ - | | $ - | | $ - | 0,25 | $ 1.250.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,25 | $ 1.250.000,00 |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 5.000.000,00 | | | | $ 5.000.000,00 | | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista Hidraulico | $ 5.000.000,00 | | | | $ 5.000.000,00 | | | $ - | | $ - | | $ - | 0,10 | $ 500.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,10 | $ 500.000,00 |
| | 1 | Especialista en Diseño Geometrico | $ 5.000.000,00 | | | | $ 5.000.000,00 | | | $ - | | $ - | | $ - | 0,20 | $ 1.000.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,20 | $ 1.000.000,00 |
| | | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Inspector | $ 1.400.000,00 | | 3,00 | $ 4.200.000,00 | $ 1.400.000,00 | | 4,00 | $ 5.600.000,00 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,60 | $ 840.000,00 | 1,00 | $ 1.400.000,00 | 0,63 | $ 882.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 2,2300 | $ 3.122.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | $ 26.390.000 | | | | **$ 33.084.000** | $ 1.244.000,00 | | $ 4.050.000,00 | | $ 8.640.000,00 | | $ 4.050.000,00 | | $ 4.890.000,00 | | $ 6.570.000,00 | | $ 3.448.000,00 | $ - | | $ 1.360.000,00 | | $ 819.000,00 | | **$ 35.071.000** |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 1,70 | | | | **1,70** | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | **1,70** |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | $ 44.863.000 | | | | **$ 56.242.800** | $ 2.114.800,0 | | $ 6.885.000,0 | | $ 14.688.000,0 | | $ 6.885.000,0 | | $ 8.313.000,0 | | $ 11.169.000,0 | | $ 5.861.600,0 | $ - | | $ 2.312.000,0 | | $ 1.392.300,0 | | **$ 59.620.700** |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Viaticos Director y/o especialistas | $ 140.000,00 | Dia | 5,00 | $ 700.000 | $ 140.000,00 | Dia | 5,79 | $ 810.600,00 | 0,79 | $ 110.600,00 | 1,00 | $ 140.000,00 | 1,00 | $ 140.000,00 | 1,00 | $ 140.000,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 140.000,00 | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 4,79 | $ 670.600,00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | $ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 6,00 | $ 3.600.000 | $ 600.000,00 | Mes | 4,00 | $ 2.400.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,40 | $ 240.000,00 | 1,60 | $ 960.000,00 | 2,00 | $ 1.200.000,00 | 1,20 | $ 720.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 5,20 | $ 3.120.000,00 |
| | | Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte) | $ 3.000.000,00 | | 2,00 | $ 6.000.000 | $ 3.000.000,00 | | 2,00 | $ 6.000.000,00 | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.000.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 3.000.000,00 |
| | | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | $ 400.000,00 | | 4,00 | $ 1.600.000 | $ 400.000,00 | | 4,00 | $ 1.600.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 800.000,00 | 0,27 | $ 108.000,00 | 0,84 | $ 336.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 3,11 | $ 1.244.000,00 |
| | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 600.000,00 | | 4,00 | $ 2.400.000 | $ 600.000,00 | | 4,00 | $ 2.400.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 0,60 | $ 360.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 3,60 | $ 2.160.000,00 |
| | | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 300.000,00 | | 2,00 | $ 600.000 | $ 300.000,00 | | 5,88 | $ 1.764.000,00 | 0,88 | $ 264.000,00 | 1,00 | $ 300.000,00 | 1,00 | $ 300.000,00 | 0,92 | $ 276.000,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 300.000,00 | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 4,80 | $ 1.440.000,00 |
| | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 100.000,00 | | 4,00 | $ 400.000 | $ 100.000,00 | | 5,00 | $ 500.000,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 100.000,00 | 1,00 | $ 100.000,00 | 1,00 | $ 100.000,00 | 1,00 | $ 100.000,00 | 1,00 | $ 100.000,00 | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 5,00 | $ 500.000,00 |
| | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 200.000,00 | | 4,00 | $ 800.000 | $ 200.000,00 | | 4,84 | $ 968.000,00 | 0,19 | $ 38.000,00 | 0,65 | $ 130.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 0,98 | $ 196.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 0,60 | $ 120.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 5,42 | $ 1.084.000,00 |
| | | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 38.500,00 | | 4,00 | $ 154.000 | $ 38.500,00 | | 4,00 | $ 154.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | $ 10.979,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 11.079,83 |
| | * | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | $ 16.254.000 | | | | **$ 16.607.580** | **$ 412.600,00** | | **$ 670.000,00** | | **$ 740.000,00** | | **$ 1.556.000,00** | | **$ 5.656.000,00** | | **$ 2.648.000,00** | | **$ 1.536.000,00** | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 13.229.679,83** |
| | * | SUMATORIA DE (9) = (B) SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | $ 61.117.000 | | | | **$ 72.850.380** | **$ 2.527.400,00** | | **$ 7.555.000,00** | | **$ 15.428.000,00** | | **$ 8.441.000,00** | | **$ 13.969.000,00** | | **$ 13.817.000,00** | | **$ 7.397.600,00** | **$ -** | | **$ 2.312.000,00** | | **$ 1.392.300,00** | | **$ 72.850.379,83** |
| | * | IVA = 19% * (C) = € | | | | $ 11.612.230,00 | | | | **$ 13.841.572** | **$ 480.206,00** | | **$ 1.435.450,00** | | **$ 2.931.320,00** | | **$ 1.603.790,00** | | **$ 2.654.110,00** | | **$ 2.625.230,00** | | **$ 1.405.544,00** | **$ -** | | **$ 439.280,00** | | **$ 264.537,00** | | **$ 13.841.572,17** |
| | * | COSTO TOTAL = (C) + (E) | | | | $ 72.729.230 | | | | **$ 86.691.952** | **$ 3.007.606,00** | | **$ 8.990.450,00** | | **$ 18.359.320,00** | | **$ 10.044.790,00** | | **$ 16.623.110,00** | | **$ 16.442.230,00** | | **$ 8.803.144,00** | **$ -** | | **$ 2.751.280,00** | | **$ 1.656.837,00** | | **$ 86.691.952,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Se requiere reprogramacion de plan de cargas debido a actas de suspencion No. 1 del 17 de mayo de 2024, acta de reinicio No. 1 del 23 de julio de 2024. .

**NOTAS:**

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: Cesar Giovanny Mojica Barreto
R/L ACE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
Matrícula Profesional No.: 68202-296240 STD

Firma:
Nombre: Martín Alonso Espitia Malagón
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01198-0489
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

- **Seguimiento al Plan de Cargas**

Por parte de la supervisión se ha realizado el respectivo seguimiento al plan de cargas

# 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se requiere que el Instituto Nacional de Vías realice la respectiva aprobación de las garantías del convenio, las cuales fueron cargadas en la plataforma del secop II por parte de la JAC.

- Se recomienda gestionar de buena manera el acopio de los materiales para no incomodar la correcta ejecución de las actividades

- Se recomienda que en campo se cumpla con la relación de los materiales para la preparación del concreto, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la resistencia del concreto según las especificaciones.

- En el acta de visita previa realizada el 14 de mayo se dejaron constancia algunas observaciones y detalles vistos en obra que deben ser subsanadas para la entrega definitiva de obra.

- Las actividades fueron reiniciadas el 23 de julio de 2023, sin embargo, por en la visita realizada por interventoría al lugar de la obra se verifica en campo que los tramos de vías aún están colapsados y es un riesgo al tratar de pasar por ellas por lo que no es posible llevar material, teniendo en cuenta lo anterior el 31 de julio se suscribe acta de suspensión No.2 del convenio 3433.

- El convenio será reiniciado una vez se compruebe que las vías están en condiciones óptimas para su transpirabilidad.

# 8. ANEXOS

## 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Tabla 5. Relación de correspondencia

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | OF-INTV-CHIVOR-078-24 | Solicitud información trámite de adición del convenio 3433 de 2023. | Interventoría | Director Territorial Boyacá |
| 23/07/2024 | OF-INTV-CHIVOR-080-24 | Solicitud de reinicio del contrato de Interventoría No. 2879 del 2023 | Interventoría | Dirección territorial |
| 31/07/2024 | OF-INTV-CHIVOR-082-23 | Solicitud Suspensión No. 2 Convenio Solidario No.3433 de 2023 | Interventoría | Director Territorial Boyacá |
| 31/07/2024 | OF-INTV-CHIVOR-083-24 | Solicitud Suspensión No. 2 del contrato de Interventoría No. 2879 del 2023 | Interventoría | Director Territorial Boyacá |

Fuente: El proyecto

## 8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras

| | |
|---|---|
|  |  |
| *Llenado de bordes laterales con material granular* | *Vaciado de concreto para rampa de acceso* |
|  |  |
| *Armado de acero para rampa de acceso* | *Vaciado de concreto para bordillos* |

Fuente: El proyecto

### 8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

Durante el mes no se realizaron actividades sociales, ambientales ni prediales.

### 8.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente

Se adjunta la respectiva copia de la bitácora correspondiente al mes de julio de 2024.

Cordialmente:



**CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO**
Ingeniero Civil
Director de Interventoría

23/07/2024

Tiempo: lluvias moderadas durante el día
equipo: Mezcladora, vibrador de concreto, herramienta
Personal de Obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes,
1 residente de obra, 1 residente de interventoría
Actividades
* Armado de acero para rampa
* Limpieza de obra para el inicio de actividades
Observación
* Se da reinicio del contrato el día 23 de julio del 2024 con nueva fecha de vencimiento hasta el 5 de agosto de 2024.

Res. Interventoría

Res. Obra

24/7/2024

Tiempo: lluvias moderadas durante el día
Equipo: Mezcladora, vibrador de concreto, herramienta me
Personal de Obra: 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1
residente de Obra, 1 residente de interventoría
Actividades.
* Encofrado de rampa de acceso
* Vaciado de concreto para rampa de acceso y vi
del vibrador de concreto
* Vaciado de concreto para 3 metros de bordillo
observaciones
* por las lluvias se han retrasado las actividades
de vaciado de concreto

Res. Interventoría

Res. Obra

25/7/2024

Tiempo: lluvias moderadas en la mañana
Equipo: Mezcladora, vibrador de concreto, herramienta men
Personal de Obra: 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1
dente de Obra, 1 residente de interventoría



Powered by CamScanner

Actividades
* Resanado de rampa
* Encofre y fundida de los ultimos metros de bordillo por ambos costados
* Relleno con material granular a los costados de los bordillos.

Observación
* Se terminan las actividades para la construcción de la placa huella, que da pendiente la subsanación de las observaciones dadas en el acto de visita previo a la entrega definitiva de obra.

Res. Interventoría  Res. Obra

6/7/2024 Observación
* Debido a que se esta buscando la pulidora para la dilatación de los bordillos, no fue posible ejecutar actividades el día de hoy

Res. Interventoría  Res. Obra

7/7/2024 Observación
* Por cierres viales producto de las lluvias no se pudo realizar los trabajos pendientes.

Res. Interventoría  Res. Obra.

9/7/2024 Observación
* Debido a los cierres viales no se pueden ejecutar actividades
* Se estan adelantando los informes y documen-



Powered by CamScanner

la cción necesaria para la liquidación del convenio

Res. Interventoría  Res. Obra.

30/7/2024 Observación

Se están adelantando los trámites y documentos necesarios para la liquidación del convenio.

Se realiza acta de reunión de manera virtual donde estuvo presente la interventoría, el INVIAS, y la junta de acción comunal donde se tocaron los siguientes temas. 1). finalización de actividades. 2) trámites sociales, contables y ambientales para la liquidación del convenio. 3) proyecto de inversión social, cierre y varios.

Res. Interventoría  Res. Obra.

31/7/2024 Observación

Debido a las constantes lluvias y los deslizamientos que se han venido presentando en los diferentes frentes de acceso a la obra, se decide realizar la suspensión No. 2 del convenio 3033 del 2023

Res. Interventoría  Res. Obra



Powered by CamScanner